



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
23/10/2020

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2020

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Desarrollar capacidades y establecer condiciones para mejorar el Ranking de Competitividad Territorial, generando conectividad para la promoción de la productividad en general, y ofreciendo calidad de vida especialmente en las zonas rurales para incentivar el arraigo y el empleo de la población económicamente activa, en el entendido que esta labor abarca la generalidad del territorio y requiere de la integración y articulación de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno.

Líneas Estratégicas:

- Integración Regional.
- Conectividad.
- Hábitat y Prediación
- Turismo.
- Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Educación.
- Salud.
- Biodiversidad y agua.
- Desarrollo Humano.
- Espacio público y equipamiento.
- Histórico Cultural.
- Inclusión Social.
- Desarrollo Productivo.

TEMAS ESTRATÉGICOS

- El Contrato Plan Boyacá se suscribió con un presupuesto indicativo de \$2.037.038 millones para el desarrollo de los 17 sectores en el marco de 13 prioridades estratégicas. A la fecha se han comprometido recursos por \$1.519.432 millones, que representa un avance del 74,6% respecto de los recursos inicialmente programados, para la ejecución de 81 proyectos, de los cuales 20 se encuentran ejecutados y 61 en ejecución.
- Se realizó sesión del Comité Técnico Virtual del Contrato Plan Boyacá el 28 de septiembre del año en curso, en el cual se validó por unanimidad de los miembros, el informe de cierre anticipado. Una vez validado por el Comité Técnico se presentará a los miembros del Consejo Directivo para la aprobación de dicha instancia y así continuar con la migración hacia los Pactos Territoriales.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Área de Intervención: Boyacá



Departamento:	Boyacá
No. de Municipios en el Contrato Plan:	123
Fecha de Suscripción:	10/11/2012
Fecha de terminación:	10/11/2022
Plazo:	10 años



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

- Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, Boyacá.** Se realizó una inversión de \$1.000 millones, de los cuales \$425 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se beneficiaron 120 unidades productivas con el suministro de semillas, fertilizantes y semovientes. A la fecha el proyecto se encuentra terminado y liquidado.

- Construcción del parque agroalimentario en el municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios fase 1, etapa 2.** Se realizó una inversión de \$27.817 millones, de los cuales \$5.934 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. La obra contempla la construcción de infraestructura vial y 39 parqueaderos para cosecheros, construcción de plazoleta pública de mercado tradicional y así generar espacios confortables para la comercialización de productos y ampliación de parqueaderos para visitantes y administrativos. A la fecha el proyecto se encuentra suspendido y presenta un avance del 91,37%.

- Construcción del Terminal de Transporte de Tunja.** El proyecto tuvo una inversión de \$60.681 millones, financiado en su totalidad por el departamento de Boyacá. La obra comprendió la intervención de 64.512 m², generando una capacidad de 2.000 pasajeros por hora, una infraestructura moderna y amplios espacios para ofrecer el servicio de manera más segura y eficiente a los pasajeros y empresas del transporte. Las obras se encuentran terminadas.

- Construcción del Terminal de Transporte de Tunja.** El proyecto tuvo una inversión de \$60.681 millones, financiado en su totalidad por el departamento de Boyacá. La obra comprendió la intervención de 64.512 m², generando una capacidad de 2.000 pasajeros por hora, una infraestructura moderna y amplios espacios para ofrecer el servicio de manera más segura y eficiente a los pasajeros y empresas del transporte. Las obras se encuentran terminadas.

- Mejoramiento de vías rurales del municipio de Sutamarchán en el Departamento de Boyacá.** El proyecto tiene una inversión de \$5.643 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra proceso de contratación. Se realizará el mejoramiento de 17 de puntos críticos en 4 vías terciarias mediante la construcción de placa huella.

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 2.037.038 (100%)
Nación (%)	\$ 1.271.711 (62%)
Territorio y otros (%)	\$ 765.327 (38%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$1.519.432 (74,6%)
Compromiso Nación	\$ 840.513
Compromiso Territorio	\$678.919

Proyectos en ejecución	\$1.303.744 (61 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 215.688 (20 proyectos)

SECTORES INVOLUCRADOS



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos en Gestión	No. Proyectos Descartados
Agricultura y Desarrollo Rural	28	2	5	16	5
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	1	6	-
Ciencia y Tecnología	15	3	5	4	3
Comercio Industria y Turismo	3	-	1	2	-
Cultura	7	2	1	3	1
Deporte y Recreación	8	4	1	2	1
Educación	63	1	6	55	1
Inclusión Social y Reconciliación	21	1	-	20	-
Información Estadística	1	-	1	-	-
Interior	1	-	-	1	-
Minas y Energía	3	-	3	-	-
Planeación	13	2	-	11	-
Salud y Protección Social	2	-	2	-	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	-	-	3	-
Trabajo	1	-	-	1	-
Transporte	55	3	35	17	-
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	2	1	-	1	-
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	3	1	-	2	-
Total, general	236	20	61	144	11

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agropecuario	\$222.383	\$92.044	41%	\$130.339	59%
Ambiente	\$18.485	\$15.000	81%	\$3.485	19%
Ciencia y tecnología	\$162.658	\$145.944	90%	\$16.714	10%
Comercio, industria y turismo	\$2.233	\$1.500	67%	\$733	33%
Cultura	\$47.884	\$46.949	98%	\$935	2%
Deporte y recreación	\$50.681	\$39.092	77%	\$11.589	23%
Educación	\$250.880	\$77.410	31%	\$173.470	69%
Inclusión social	\$19.611	\$550	3%	\$19.061	97%
Interior	\$8.193	\$8.193	100%	\$0	0%
Minas y energía	\$17.885	\$4.500	25%	\$13.385	75%
Planeación	\$44.346	\$7.339	17%	\$37.007	83%
Salud	\$56.578	\$56.578	100%	\$0	0%
Trabajo	\$500	\$0	0%	\$500	100%
Transporte	\$1.053.025	\$219.806	21%	\$833.219	79%
Vivienda	\$63.409	\$35.135	55%	\$28.274	45%
Información estadística	\$18.287	\$15.287	84%	\$3.000	16%
TOTAL	\$2.037.038	\$765.327	38%	\$1.271.711	62%

AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

74,6%



Total, Ejecución 2013 – 2022

(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Progra- madas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$222.383	\$5.934	3%	\$94.884	43%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$18.485	-	-	\$15.343,00	83%
Ciencia y Tecnología	\$162.658	-	-	\$80.849	50%
Comercio Industria y Turismo	\$2.233	-	-	\$90	4%
Cultura	\$47.884	-	-	\$43.469	91%
Deporte y Recreación	\$50.681	-	-	\$36.925	73%
Educación	\$250.880	\$15.310	6%	\$67.454	27%
Inclusión Social y Reconciliación	\$19.611	\$425	2%	\$1.000	5%
Información Estadística	\$18.287	-	-	\$18.376	100%
Interior	\$8.193	-	-	-	-
Minas y Energía	\$17.885	-	-	\$20.388	114%
Planeación	\$44.346	\$650	1%	\$994	2%
Salud y Protección Social	\$56.578	-	-	\$22.632	40%
Transporte	\$1.053.025	\$241.760	23%	\$1.078.737	102%
Vivienda Ciudad y Territorio	\$63.409	\$4.336	7%	\$38.291	60%
Trabajo	\$500	-	-	-	-
TOTAL	\$2.037.038	\$268.415	13%	\$1.519.432	74,6%

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*

2020

(2013-2022)

% Avance 100%



% Avance Acumulado 75,29%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). Los porcentajes calculados en esta ficha están siendo ajustados en la plataforma Sinergia.



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA



Prioridad Estratégica 1

Integración Regional

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Estudios realizados en materia de ordenación territorial (Anual)	0	-	-	-		Gris	3	3	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Terminada la consultoría contratada por el DNP para el estudio de movilidad Tunja, Duitama, Duitama y Sogamoso, con una inversión de \$649 millones. Terminado el estudio de movilidad en el Municipio de Tunja, en convenio entre el Municipio y la UPTC para el desarrollo del sistema estratégico de transporte de Tunja, con una inversión de \$344 millones.

Sector	Avances
Información estadística	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución el proyecto de investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del análisis geomorfológico de Boyacá, por valor de \$18.342 millones, con un aporte de \$2.420 millones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el restante con aporte del Fondo de Ciencia y Tecnología.



Prioridad Estratégica 2

Conectividad

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Secundaria (Trimestral)	0	169	196,5	100%		Verde	169	196,50	100%		Verde	30-09-2020
Tiempo promedio de desplazamiento por los tramos de la Red Secundaria intervenidos por el CP Boyacá (Anual)	624	220	-	-		Gris	220	230	97,52%		Amarillo	
Porcentaje de la red vial secundaria en buen estado (Anual)	15	-	-	-		Gris	31,25	28,2	81,23%		Naranja	



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
<p>Transporte – Infraestructura Vial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminadas las obras de construcción y rehabilitación de 157,8 km de vías secundarias, por valor de \$486.650 millones, de los cuales \$472.700 millones fueron aportados por la Nación y \$13.950 millones por la Gobernación de Boyacá. • Terminado el proyecto de mejoramiento de la movilidad en el municipio de Duitama, por valor de \$3.200 millones para realizar una intervención de 1,5 km. • Terminado el contrato de avalúos prediales para la intervención de vías en Sogamoso, por valor de \$80 millones, aportados por la Gobernación de Boyacá. • Terminadas las obras de construcción del nuevo Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo del municipio de Tunja, con una capacidad de 2.000 pasajeros por hora, una infraestructura moderna y amplios espacios, permiten ofrecer el servicio de manera más segura y eficiente para los pasajeros y empresas del transporte. La obra tuvo una inversión de \$55.308 millones de pesos. • Terminada las obras de construcción de una segunda calzada en el corredor Sogamoso – Tasco a lo largo de 2,7 km entre el colegio Gustavo Jiménez y la Planta Argos, con una inversión de \$6.000 millones, aportados en su totalidad por la empresa ARGOS. • Terminadas las obras de intervención de 42,4 km en los corredores viales Duitama – Charalá y Sogamoso – Tasco, con una inversión de \$100.895 millones de pesos. • Terminada la intervención de 6,7 km de la vía Salitre – Somondoco, con una inversión de \$12.389 millones. • Terminada la intervención de 6,13 km de la vía Sutamarchan - Villa de Leyva, con una inversión de \$12.335 millones. • Terminada la intervención de 0.79 km de vías urbanas en el municipio de Garagoa, con una inversión de \$2.007 millones. • Terminada la intervención en la red vial terciaria de las veredas Cuaza, Uchuvita y Ochica del municipio de Labranzagrande, con una inversión de \$3.366 millones. • Terminadas obras de rehabilitación de la vía Bado Hondo – Labranzagrande, con una inversión de \$34.760 millones. • Se realizó convenio entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y la Gobernación de Boyacá por \$240.000 millones para intervenir la vía Tasco - Socha (Santa Teresa), Vía Socha (Alto de Sagra) – Socotá, Vía Tunja - Chivatá- Toca, Vía Mongua - Monguí – Gámeza, Red vial municipio de Paipa, Vía Tenza - El cruce, Puentes del Bicentenario (Instalación 4 puentes Invias), Vía Villa de Leyva - Santa Sofía – Monquirá, Vía Buenavista – Cantino, Intercambiador vial Sogamoso – Nobsa, Vía el Túnel- Llano Alarcon-Cuítiva, atención puntos críticos Puente Latas - El Espino, atención punto crítico Sogamoso – Tasco y atención del punto crítico en el anillo vial del Lago de Tota. • En ejecución las obras la intervención de 68,57 km de la vía Paz de Río – Tasco, Alto de Sagra – Socotá, Gameza - Mongua – Mongui, Paipa - Palermo, Tunja – Chivata, Tenza - El cruce y vías urbanas en el municipio de Paipa, con una inversión de \$154.965 millones. • En ejecución el proyecto Tibaná – Turmequé, límites con Cundinamarca, con una inversión de \$11.567 millones para realizar una intervención de 24,6 km.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución las obras de intervención del Túnel – Llano de Alarcón (municipio de Cuitiva), Puente Latas – El Espino, Sogamoso – Tasco - Anillo Vial del Lago de Tota, Sogamoso - Nobsa, Villa de Leyva – Santa Sofía – Monquirá y Buenavista – Cantino, con una inversión de \$74.325 millones. En ejecución las obras de construcción de la zona V, correspondiente a construcción de 4 puentes, con una inversión de \$5.231 millones. A la fecha se ha realizado la entrega del Puente ubicado en el municipio de Almeida. En ejecución el proyecto Miraflores - Páez, con una inversión de \$35.355 millones para realizar la intervención de 12km. En ejecución el proyecto vial Umbita – Turmequé, con una inversión de \$7.344 millones para realizar la intervención de 3 km. En ejecución los proyectos viales Cuaza, Uchuvita y Ochica del municipio de Labranzagrande, con una inversión de \$3.366 millones. En ejecución las obras de mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Paya al municipio de Pisba y municipio de Pisba al municipio de Labranzagrande, con una inversión de \$ 4.004 millones.



Prioridad Estratégica 3

Hábitat y Prediación

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Soluciones de vivienda entregadas en el marco del CP (Trimestral)	0	-	-	-		Gris	2.540	1.749	68,85%		Rojo	
Cárcavas intervenidas para mitigar las inundaciones en la ciudad de Tunja (Semestral)	0	-	-	-		Gris	3	3	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una inversión de \$27.817 millones, de los cuales \$5.934 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP, para realizar la construcción del parque agroalimentario en el municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios fase 1, etapa 2. La obra contempla la construcción de infraestructura vial y 39 parqueaderos para cosecheros, construcción de plazoleta pública de mercado tradicional y así generar espacios confortables



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Sector	Avances
	<p>para la comercialización de productos y ampliación de parqueaderos para visitantes y administrativos. A la fecha el proyecto se encuentra suspendido y presenta un avance del 91,37%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminadas las obras de construcción de 902 viviendas rurales en 51 municipios del Departamento, con una inversión de \$19.934 millones, financiados por Banco Agrario (\$8.600 millones), departamento de Boyacá (Regalías - \$8.300 millones) y los municipios beneficiarios (\$3.034 millones). • Terminadas las obras de mejoramiento de 854 viviendas rurales del departamento, con una inversión de \$8.590 millones, financiados por el OCAD. • Entregada maquinaria agrícola a 75 municipios del departamento de Boyacá, con una inversión de \$13.803 millones que beneficia a 15.000 agricultores del departamento. • En el ejecución el proyecto de desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en el departamento de Boyacá, con una inversión de \$14.376 millones.
Deporte	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron intervenciones en el Centro de Alto Rendimiento, por valor de \$6.000 millones, financiados por Coldeportes. • Terminadas las obras de construcción del patinódromo en la ciudad de Tunja, con una inversión de \$9.986 millones. • Terminado el proyecto <i>ciclo paseo Nairo Quintana</i> ubicado en el municipio de Tunja, beneficiando a 191.878 habitantes, con una inversión de \$3.265 millones.
Inclusión Social y Reconciliación	<ul style="list-style-type: none"> • Terminada la ejecución del proyecto para la implementación de unidades productivas y atención psico-social para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, con una inversión de \$1.000 millones, de los cuales \$425 millones fueron financiados por el DNP. Se beneficiaron 120 unidades productivas con el suministro de semillas, fertilizantes y semovientes.
Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> • Se ejecutó el convenio entre el Ministerio de Minas y la Gobernación de Boyacá para realizar el acompañamiento y formalización de los productores mineros en 58 municipios, con una inversión de \$2.507 millones de pesos.
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	<ul style="list-style-type: none"> • Terminadas las obras de recuperación hidráulica de las Cárcavas Manzanare – Curubal, y Villa Luz, de la ciudad de Tunja, que permitieron optimizar el manejo de aguas residuales y aguas lluvias y generar zonas de recreación y esparcimiento para los habitantes de la ciudad. La obra tuvo una inversión de \$4.678 millones.
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • Terminadas las obras de construcción de 800 viviendas VIPA en el municipio de Tunja, por valor de \$23.580 millones. A la fecha se está realizando el proceso de escrituración por parte del municipio de Tunja.



Prioridad Estratégica 4

Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Infraestructura histórica, turística, cultural o deportiva, construida o remodelada, en el marco del Contrato Plan (Anual)	0	-	-	-		Gris	6	3	50%		Rojo	



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Cultura	<ul style="list-style-type: none"> Terminadas las obras de adecuación, remodelación y puesta en funcionamiento del Teatro Suarez, con una inversión de \$6.525 millones para realizar adecuaciones estructurales, modificaciones en tecnología teatral, diseño de espacios para la acomodación de 649 sillas, instalación de plataforma de tarima mecánica teatral, iluminación de sala, concha acústica retráctil, telón de boca mecanizado y acabados acústicos, beneficiando más de 160 mil habitantes del municipio. Terminadas las obras del proyecto Plan Bicentenario, en el marco del cual se realizó la intervención del Centro histórico de Tunja, logrando su recuperación y puesta en valor del espacio público. Las obras realizadas comprendieron la adecuación de la plazoleta San Ignacio, plazoleta Pila del Mono y Plaza de Bolívar; en donde se realizó la remodelación de pisos y escaleras, subterranización de redes, adecuación de accesos para personas con movilidad reducida, instalación de baterías de baños públicos, reubicación de vendedores ambulantes, y restricción del acceso vehicular para promover el uso de medios alternativos de transporte como bicicleta y peatonal. Este proyecto tuvo una inversión de \$7.000 millones de pesos y beneficia a más de 160 mil habitantes del municipio. En ejecución el proyecto Parques Históricos del Bicentenario para el mejoramiento de espacio público urbano en los municipios de Busbanza, Firavitoba y Paya del departamento de Boyacá, con una inversión de \$ 30.045 millones,



Prioridad Estratégica 5

Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Centros de innovación o parques tecnológicos construidos (Anual)	0	-	-	-		Gris	1	1	100%		Verde	
Convocatorias de ecosistemas bio realizados (Anual)	0	-	-	-		Gris	3	4	100%		Verde	
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados (Semestral)	0	-	-	-		Gris	3	2	66,66%		Rojo	



El futuro es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

SEMÁFORO



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Ciencia, Tecnología e innovación	<ul style="list-style-type: none"> Se entregaron por parte de la Asociación Española de Parques Tecnológicos los resultados de la consultoría para el desarrollo de los parques minero – energéticos y agroindustrial, con un valor de \$1.128 millones, los cuales esperan beneficiar a 228.461 habitantes de las ciudades de Duitama y Sogamoso. En ejecución el proyecto de estudios y diseños de ingeniería de detalle del parque científico – tecnológico y de innovación minero – energético, municipio de Sogamoso, por valor de \$2.023 millones. En ejecución los proyectos aprobados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ascienden a la suma de \$40.500 millones, los cuales son: a) aprovechamiento de recursos minero - energéticos, b) generación de un modelo de planeación para la prospección y explotación de minerales del departamento de Boyacá y c) fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación del departamento de Boyacá, a través de la formación de recurso humano de alto nivel. Se ejecutó la oferta institucional a través del Plan Vive Digital en Tunja, con sus correspondientes programas y proyectos de Conectividad, Computadores para Educar, Gobierno en Línea, Apropiación y Promoción TIC, que permitieron impulsar el ecosistema digital en el municipio, con una inversión de \$5.784 millones. En ejecución a cargo del departamento de Boyacá los estudios y diseños en fase II del Centro de Ciencia aprobados en el Fondo CTel del Sistema General de Regalías, por valor de \$4.395 millones. Se realizó la formulación y aprobación de recursos por \$15.000 millones del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, para los proyectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Análisis de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para su aplicación en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá. ✓ Implementación de una convocatoria de proyectos para el desarrollo tecnológico de base biológica, que contribuyan a los retos del Departamento de Boyacá. ✓ Implementación de una convocatoria de Innovación entre universidades y empresas para promover y validar productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el Departamento de Boyacá.



Prioridad Estratégica 6

Educación

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Sedes educativas construidas (Anual)	0	-	-	-		Gris	3	0	0%		Rojo	



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Educación	<ul style="list-style-type: none"> Terminada la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el departamento de Boyacá, cofinanciado por el Departamento Nacional de Planeación, con una inversión de \$15.310 millones. Terminadas las obras de ampliación del Colegio Normal Femenina Leonor Álvarez, que comprendió la construcción de 16 salones distribuidos en bloques, 26 aparatos sanitarios, 4 baterías sanitarias para población con discapacidad, 1 centro de recursos, 2 aulas de preescolar, 3 aparatos sanitarios de preescolar, 1 aula polivalente, 1 laboratorio 1 comedor y una cocina con despensa. La obra tuvo una inversión de \$2.000 millones y benefició a 560 estudiantes del municipio de Tunja.



Prioridad Estratégica 7

Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Segunda fase del hospital de segundo nivel Municipio de Tunja (Anual)	0	-	-	-		Gris	1	1	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Salud	<ul style="list-style-type: none"> Terminadas las obras de construcción de la fase II del hospital de segundo nivel del Municipio de Tunja, con una inversión de \$8.900 millones, destinados a la construcción e instalación de mobiliario de: área de hospitalización, dos salas de cirugía, dos salas de parto y una central de esterilización. Con esta fase se concluyen las obras proyectadas para poner al servicio de la comunidad una infraestructura hospitalaria de nivel 2 que permita mejorar la prestación del servicio de salud en condiciones de seguridad y modernidad, y beneficiar a 191.878 habitantes



Prioridad Estratégica 8

Biodiversidad y agua

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Estudios en temas de planeación realizados (Anual)	0	1	-	-		Gris	2	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Ciencia Tecnología e innovación	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución a cargo del departamento de Boyacá los estudios y diseños en fase II del Centro de Ciencia aprobados en el Fondo CTel del Sistema General de Regalías, por valor de \$4.134 millones.



Prioridad Estratégica 9

Desarrollo Humano

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Infraestructura educativa intervenida	0	-	-	-		Gris	2	2	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80%

>90%



Prioridad Estratégica 10

Espacio público y equipamiento

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Infraestructura para espacio público construida (Anual)	0	1	-	-		Gris	4	4	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80%

>90%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Deporte	<ul style="list-style-type: none"> Terminadas cuatro (4) obras de infraestructura de espacio público en el marco del Contrato Plan Boyacá: 1) Parque de los Artesanos ubicado en el municipio de Tenza, el cual beneficia a 3.500 personas. 2) Parque de Arcabuco, beneficiando a 4.600 habitantes. 3) Proyecto ciclo paseo Nairo Quintana ubicado en el municipio de Tunja, beneficiando a 191.878 habitantes. 4) Parque Municipal de Paz de Rio, el cual beneficia a 4.198 personas. Estas obras tuvieron una inversión de \$6.380 millones




Prioridad Estratégica
11

Histórico cultural

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Infraestructura para la conmemoración del bicentenario intervenida (Anual)	0	-	-	-		Gris	2	1	50%		Rojo	

SEMÁFORO




Prioridad Estratégica
12

Inclusión social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2013-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos productivos ejecutados	0	-	-	-		Gris	1	1	100%		Verde	

SEMÁFORO



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

Sector	Avances
Inclusión social	<ul style="list-style-type: none"> Terminada la ejecución del proyecto para la implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, con una inversión de \$1.000 millones, de los cuales \$425 millones fueron financiados por el DNP. Se beneficiaron 120 unidades productivas con el suministro de semillas, fertilizantes y semovientes.



**Prioridad Estratégica
13**

Desarrollo productivo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020				Acumulado (2013-2022)			Fecha de Corte			
		Meta	Avance	% avance	Meta	Avance	% avance					
Productores con proyectos dirigidos al sector agropecuario beneficiados (Anual)	0	35.100	-	-		Gris	40.200	15.000	37,31%		Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> Entregada maquinaria agrícola a 75 municipios del departamento de Boyacá, con una inversión de \$13.803 millones que beneficia a 15.000 agricultores del departamento.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOYACA

ANEXOS

1. Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 16 proyectos cofinanciados, 4 ejecutados y 12 en ejecución, por valor de \$ 268.415 millones (13%).

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de Parque Agroalimentario	En Ejecución	\$4.271	\$23.546	\$5.934	\$27.817
Educación	Plan Alimentario Escolar	En Ejecución	\$0	\$15.310	\$15.310	\$15.310
Inclusión Social y Reconciliación	Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación de ingresos en la población víctima de Conflicto armado en el Departamento de Boyacá	Ejecutado	\$150	\$850	\$425	\$1.000
Planeación	Consultoría Contratada por el DNP estudio de movilidad Tunja, Duitama, Duitama y Sogamoso.	Ejecutado	\$0	\$650	\$650	\$650
Transporte	Buena vista - La Victoria	En Ejecución	\$0	\$85.682	\$20.535	\$85.682
Transporte	Corredor vial Duitama- Límites con Santander	En Ejecución	\$0	\$39.456	\$22.689	\$39.456
Transporte	Desarrollo vial Lago de Tota	En Ejecución	\$0	\$83.713	\$40.720	\$83.713
Transporte	Estructuración APP Duitama - San Gil	Ejecutado	\$0	\$898	\$898	\$898
Transporte	Mejoramiento de la Red Nacional- Paso Sogamoso	En Ejecución	\$5.000	\$63.040	\$10.000	\$68.040
Transporte	Mejoramiento de Vías rurales del municipio de Sutamarchan en el Departamento de Boyacá	En Ejecución	\$0	\$5.644	\$5.644	\$5.644
Transporte	Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Sácamá - Departamento de Boyacá	En Ejecución	\$0	\$4.998	\$4.998	\$4.998
Transporte	Vía Puente Camacho- Garagoa- Las juntas	En Ejecución	\$0	\$97.486	\$45.938	\$97.486
Transporte	Vía Santander - El Espino	En Ejecución	\$0	\$44.251	\$29.826	\$44.251
Transporte	Vía Sogamoso - Tasco	En Ejecución	\$6.000	\$64.038	\$26.026	\$70.038
Transporte	Vial Monquirá - Santa Sofía - Villa De Leyva PR 00+000 AL PR 38+020	En Ejecución	\$3.720	\$88.536	\$34.486	\$92.256
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Saneamiento y Recuperación hidráulica de las Cárcavas Manzanares – Curubal, y Villa Luz, de la ciudad de Tunja	Ejecutado	\$0	\$4.336	\$4.336	\$4.336
Total, general			\$19.141	\$622.434	\$268.415	\$641.575

(Millones de \$ COP)