



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
20/10/2020

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/09/2020

### 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

#### ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** 1. Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Cauca.

#### **Líneas Estratégicas:**

- Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
- Desarrollo Social
- Desarrollo Productivo y Turismo
- Infraestructura y Gestión Ambiental

#### TEMAS ESTRATEGICOS

- El Contrato Plan Cauca tiene un presupuesto indicativo de \$1.333.273 millones para el desarrollo de los 14 sectores en el marco de cuatro prioridades estratégicas: i) Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, ii) desarrollo social, iii) desarrollo productivo y turismo, iv) infraestructura y gestión ambiental. A la fecha se han comprometido recursos por \$934.740 millones, que representa un avance del 70,1% respecto de los recursos inicialmente programados, para la ejecución de 133 proyectos, de los cuales 77 se encuentran terminados y 56 en ejecución.
- En reunión de seguimiento al Contrato específico PAE, el 28 de septiembre, se entrega respuesta por parte del coordinador departamental del PAE, al oficio radicado el 16 de julio de 2020 por la GNPT, donde se solicitaba la remisión del informe final, dado que la respuesta solo da razón de la gestión que se adelanta por parte de la Gobernación en el trámite de la aprobación de los actos administrativos para los rubros pendientes de adicionar a la liquidación del PAE, se continua con el seguimiento y apoyo al cierre del programa PAE.

#### PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- **Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE Santander de Quilichao, departamento del Cauca.** El proyecto tiene una inversión total de \$35.689 millones, de los cuales \$12.060 millones financiados por el Fondo de Compensación Regional – SGR, \$15.000 millones financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP y \$8.629 millones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. El proyecto

#### Área de Intervención: Cauca



Departamento:	Cauca
No. de Municipios en el Contrato Plan:	42
Fecha de Suscripción:	19/01/2013
Fecha de terminación:	19/01/2023
Plazo:	10 años



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

beneficia a 385.000 habitantes, propiciando el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad. El plazo inicial del Contrato es de catorce (14) meses o 31 de julio de 2018; sin embargo, en el desarrollo del contrato se han presentado tres (3) suspensiones y cuatro (4) adiciones. Actualmente se encuentra en curso la legalización de una nueva prórroga del contrato hasta el mes de noviembre de 2021, se espera la respuesta a las observaciones de la solicitud de prórroga por parte de la Gobernación del Cauca, presenta un avance físico de 32.75% y financiero de 32.39%.

- Construcción de la Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca.** Se realizó una inversión de \$11.041 millones, de los cuales \$2.200 millones fueron aportados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP, \$3.300 millones por la Gobernación del Cauca y \$5.541 millones por Unicauca; para la construcción de 2 edificaciones de 3 pisos, correspondientes a los bloques 1 y 2 con un área total de 4.816,38 m<sup>2</sup>; cada edificación albergará 24 aulas de clase y dos módulos independientes de baterías sanitarias. Se realizará la dotación de 48 aulas de clase, con 23 sillas universitarias para estudiante y una silla docente. La población estudiantil beneficiaria es de 4.140, la fecha de terminación de la última adición (8) es al 30 de septiembre de 2020, presenta un avance físico de 85,07% y financiero de 86,10%.
- Mejoramiento de la calidad del café pergamino seco mediante la construcción de secaderos tipo invernadero para pequeños caficultores del departamento del Cauca.** El proyecto se encuentra en ejecución, beneficia a 1520 familias en el Departamento, presenta un avance físico de 78.8% y un avance financiero de 40.3%.
- Optimización del sistema de acueducto del municipio Puerto Tejada, fase II, redes de distribución, departamento del Cauca.** Se realizó una inversión total de \$17.938 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP. El proyecto se encuentra terminado, y se realizó la construcción de dos tanques semienterrados en concreto de 4.000 psi, construcción de la estación de bombeo, instalación de 71 ml para línea de impulsión, 39.608 ml de redes secundarias y 12.000 conexiones domiciliarias, beneficiando a 41.000 habitantes con el mejoramiento del servicio de agua potable en el municipio de Puerto Tejada.
- Fortalecimiento de la Calidad educativa mediante el uso y apropiación de las TIC en las I.E del departamento del Cauca a través de una estrategia de inclusión tecnológica Cauca, en el marco del postconflicto.** Con recursos del SGR del departamento inicio el proyecto denominado Fortalecimiento de la Calidad educativa mediante el uso y apropiación de las TIC en las I.E

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.333.273 (100%)
Nación (%)	\$662.610 (50%)
Territorio y otros (%)	\$670.663 (50%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$934.740 (70,1%)
Compromiso Nación	\$ 435.798
Compromiso Territorio	\$ 498.942

Proyectos en ejecución	\$ 543.651 (56 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 391.089 (77 proyectos)



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

del departamento del Cauca a través de una estrategia de inclusión tecnológica Cauca, en el marco del postconflicto, beneficia a 78.205 estudiantes de los 42 municipios del departamento, con una inversión de \$27.460 millones, el avance físico corresponde a 85.82 % y el avance financiero a 84.63%.

- Optimización del alcantarillado sanitario en el barrio Carlos Alberto Guzman, municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca.** Se terminó la obra de “Optimización de la planta de tratamiento, optimización de estructuras de almacenamiento y suministro instalación de redes de redistribución”. Con la construcción de los (2) tanques de almacenamiento y la instalación de más de (49.000) metros de redes de distribución, la comunidad del municipio de Puerto Tejada cuenta con más cantidad de agua potable disponible, se mejora la calidad del agua entregada al usuario. Presenta un avance físico del 100%, para beneficiar a una población de 4.368 habitantes.

### SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	26	7	12	7
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	-	3
Ciencia y Tecnología	12	-	4	8
Comercio Industria y Turismo	6	1	2	3
Cultura	8	8	-	-
Deporte y Recreación	6	4	1	1
Educación	25	3	15	7
Inclusión Social y Reconciliación	3	2	-	1
Minas y Energía	3	3	-	-
Planeación	4	-	-	4
Salud y Protección Social	13	6	4	3
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	1	-	1
Trabajo	1	-	-	1
Transporte	21	9	11	1
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	46	33	7	6
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	33	-	-	33
<b>Total, general</b>	<b>212</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>79</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

### PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$171.768	\$92.013	54%	\$79.755	46%
Educación	\$141.332	\$113.740	80%	\$27.592	20%



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Salud y Protección Social	\$64.601	\$30.381	47%	\$34.220	53%
Deporte y Recreación	\$5.796	\$1.102	19%	\$4.694	81%
Cultura	\$9.737	-	-	\$9.737	100%
Ciencia Tecnología e innovación	\$69.720	\$65.463	94%	\$4.257	6%
Inclusión Social y Reconciliación	\$20.781	\$271	1%	\$20.510	99%
Comercio, Industria y Turismo	\$12.053	\$6.381	53%	\$5.672	47%
Transporte	\$468.141	\$275.355	59%	\$192.786	41%
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua, Vivienda	\$314.529	\$74.015	24%	\$240.514	76%
Minas y Energía	\$12.873	\$8.975	70%	\$3.898	30%
Ambiente	\$4.985	-	-	\$4.985	100%
Planeación	\$3.109	\$841	27%	\$2.268	73%
Tics	\$33.848	\$2.126	6%	\$31.722	94%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.333.273</b>	<b>\$670.663</b>	<b>50%</b>	<b>\$662.610</b>	<b>50%</b>

### AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2020

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**70.1%**



**Total, Ejecución 2013 – 2023**  
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$171.768	\$30.000	17%	\$146.119	85%
Educación	\$141.332	\$14.459	10%	\$115.095	81%
Salud y Protección Social	\$64.601	\$15.000	23%	\$59.449	92%
Deporte y Recreación	\$5.796	-	-	\$5.429	94%
Cultura	\$9.737	\$558	6%	\$9.507	98%
Ciencia Tecnología e innovación	\$69.720	-	-	\$22.493	32%
Inclusión Social y Reconciliación	\$20.781	\$4.504	22%	\$6.272	30%
Comercio, Industria y Turismo	\$12.053	-	-	\$5.258	44%
Transporte	\$468.141	\$118.846	25%	\$401.618	86%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua, Vivienda	\$314.529	\$35.181	11%	\$116.779	37%
Minas y Energía	\$12.873	-	-	\$12.873	100%
Ambiente	\$4.985	-	-	-	-
Planeación	\$3.109	-	-	-	-
Tics	\$33.848	-	-	\$33.848	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.333.273</b>	<b>\$218.548</b>	<b>16%</b>	<b>\$934.740</b>	<b>70,1%</b>



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

### 3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

#### PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN- INDICADORES ESTRATÉGICOS\*

2020

(2013-2023)

% Avance 100%



% Avance Acumulado 65,99%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.



Prioridad Estratégica 1

Desarrollo Rural Integral con  
Enfoque Territorial

#### INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Porcentaje de ingreso agrícola familiar (Anual) <i>*Indicador inactivado</i>	35%	-	-	-		Gris	10%	5%	50%		Rojo	Inactivo
Familias con proyecto productivo implementado (anual)	0	4.570	-	-		Gris	12.870	2.774	21,55%		Rojo	
Hectáreas intervenidas con proyectos productivos (anual)	0	1.000	-	-		Gris	7.005	1.896	27,06%		Rojo	

SEMÁFORO



<80%

>90%

#### AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En ejecución el proyecto de fortalecimiento de cadenas agropecuarias en el departamento del Cauca mediante el establecimiento de unidades productivas, extensión rural, agregación de valor e incursión en el mercado. El programa contempla una inversión de \$61.897 millones para beneficiar a más de 45.000 campesinos agricultores. Los proyectos enmarcados en el programa se relacionan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Apoyo a las familias figueras en el establecimiento de cultivos de fique asociados a cultivos de frijol y maíz en el departamento del Cauca.</i> Este proyecto tiene una inversión del SGR por valor de \$1.755 millones, para beneficiar 2.400 familias de los municipios de Caldono, Silvia, El Tambo, Totoró, Jámbalo. El proyecto presenta un avance físico 62,60%.</li> <li>✓ <i>Desarrollo de la cadena láctea para el mejoramiento de la calidad de vida a las familias del departamento del Cauca.</i> Este proyecto tiene una inversión del SGR por valor de \$16.211 millones, para beneficiar a 5.868 familias rurales en el mejoramiento de sus ingresos, mediante procesos productivos ambientalmente sostenibles. El proyecto tiene un avance de ejecución de 53,8%.</li> <li>✓ <i>Mejoramiento de la calidad del café pergamino seco.</i> Se realiza la construcción de 1.750 secaderos tipo invernadero para pequeños caficultores del departamento del Cauca por valor de \$2.971 millones, que beneficia a 1520 familias. El proyecto presenta un avance del 78,8%.</li> <li>✓ <i>Incremento de la competitividad de la cadena productiva de la quinua.</i> Este proyecto tiene una inversión del SGR por valor de \$6.213 millones, a la fecha se encuentra en liquidación de contratos para posteriormente solicitar la desaprobación del proyecto, debido a que no existen las garantías financieras y técnicas para una ejecución de calidad en uno de los contratos del proyecto, no siendo posible materializar las actividades en las circunstancias particulares que originaron dicho acuerdo. Presentaba un avance del 79,9%.</li> <li>✓ <i>Mejoramiento de la producción cuyícula.</i> Este proyecto tiene un valor de \$3.026 millones, para beneficiar a 2.200 familias de los municipios de Argelia, La Vega, Balboa, Mercaderes, Bolívar, Santa Rosa, El Tambo, Sucre, Florencia, Timbío, La Sierra, con el objetivo de aumentar las unidades productivas en 84.400 cuyes, terminó el 30 de marzo de 2020, se está realizando el proceso de cierre, tiene avance físico del 100 % y financiero del 90%.</li> <li>✓ <i>Fortalecimiento a la producción de chontaduro.</i> Este proyecto tiene un valor de \$2.094 millones, para beneficiar a 2.200 familias de los municipios de El Tambo, Timbío, Morales, Cajibío. Se realizará 250 análisis de suelos para los cultivos, presenta un avance físico del 66,12% y un avance financiero del 90%.</li> <li>✓ <i>Fortalecimiento de la caficultura.</i> Este proyecto tiene un valor de \$24.325 millones, para beneficiar a 33 municipios del departamento. se realizó una socialización en el macizo colombiano en la cual se explicó la metodología para retomar actividades durante la pandemia, se encuentran a la espera de autorización de la federación de cafeteros para iniciar actividades; el proyecto beneficia a 7.682 caficultores, el avance físico es de 15% y financiero de 13%.</li> <li>✓ <i>Implementación de sistemas integrados de producción agraria sostenible (sipas) para obtención de alimentos sanos y diversificados para las familias rurales, en el municipio de Popayán.</i> Este proyecto tiene un valor de \$2.502 millones, para beneficiar a 220 personas, por valor de \$2.502 millones. Se suscribió acta de inicio el día 29 de agosto de 2020 con fecha de vencimiento inicial al 29 de agosto de 2022.</li> <li>✓ <i>Fortalecimiento y comercialización del cultivo de piangua en la costa pacífica del departamento del Cauca,</i> el proyecto tiene un valor de \$2.780 millones. Se avanza con la entrega de equipos y maquinaria para el transporte y aprovechamiento de la Piangua a 300 piangueras en la costa pacífica caucana.</li> </ul> </li> </ul>



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA



Prioridad Estratégica 2

Desarrollo Social

### INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance		% avance		Meta	Avance		% avance		
Nuevos cupos en educación Técnica profesional y Tecnológica en el norte del departamento del Cauca (anual)	0	1.000	-	-		Gris	7.070	1.117	15,79%		Rojo	
Porcentaje de colegios con clasificación A+ A B en los resultados de las pruebas SABER 11 para los municipios beneficiados por el Contrato Plan Cauca (Anual)	2%	5%	-	-		Gris	5%	15%	100%		Verde	
Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS (Anual) <i>*Indicador inactivado</i>	90%	-	-	-		Gris	92%	91,40%	99,34%		Amarillo	Inactivo
Infraestructura de la red Pública hospitalaria de servicios de salud construida (Anual)	0	16	-	-		Gris	28	38	100%		Verde	
Bibliotecas Construidas (Anual) <i>*Indicador inactivado</i>	0	-	-	-		Gris	5	5	100%		Verde	Inactivo
Personas víctimas de la violencia atendidas en el Centro de Atención a Víctimas (semestral))	0	1.400	11.357	100%		Verde	12.800	18.340	100%		Verde	30-06-2020

SEMÁFORO



<80% >90%

### AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminadas las obras de adecuación de la antigua Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, para beneficiar a más de 400 actores culturales del Municipio. Esta intervención se realizó con recursos del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP-Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones).</li> <li>Terminadas las obras de adecuación al Templo Doctrinero de Pisimbalá del municipio de Inzá, departamento del Cauca por un valor \$1.074 millones, a través de recursos del Ministerio de Cultura.</li> </ul>





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminadas las obras de construcción y dotación de la escuela de música municipio de Miranda por valor \$2.191 millones, aportados por el Ministerio de Cultura.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en el municipio de Santander de Quilichao, con una inversión de \$18.111 millones, para beneficiar a 4.000 estudiantes/año. Esta obra se cofinanció con recursos del DNP-Contratos Plan y SENA.</li> <li>• Ejecutado el Programa de Alimentación Escolar -PAE- por valor de \$3.634 millones, para beneficiar a 57.681 niños y niñas del departamento. A la fecha se encuentran en proceso de liquidación los contratos suscritos en el marco del PAE.</li> <li>• En ejecución las obras de construcción de la primera etapa de la Ciudadela Universitaria Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$11.041 millones, de los cuales \$2.200 millones fueron aportados por DNP-Contratos Plan, \$3.300 millones por la Gobernación del Cauca y \$5.541 millones por UNICAUCA, la población estudiantil beneficiaria es de 4.140. La fecha de terminación de la última adición (8) es al 30 de septiembre de 2020 y presenta un avance físico de 85,07% y financiero de 86,10%.</li> <li>• En ejecución el proyecto denominado "Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el uso y apropiación de las TIC" con una inversión de \$27.460 millones, para beneficiar a 78.205 estudiantes de los 42 municipios. Su avance de ejecución es del 85,8%</li> <li>• La Gobernación del Cauca realizó la implementación de la convocatoria "Formación en el Cauca, Ser Estudioso Cuenta", para otorgar crédito 100% condonable a 82 bachilleres que obtengan su grado y que desarrollen durante el programa académico un proyecto comunitario, social o académico; con el objetivo de aumentar la tasa de acceso y permanencia en la Educación Superior. Durante la convocatoria de 2019 se presentaron 34 estudiantes, presenta un avance físico 3% y financiero de 17,4%.</li> <li>• En ejecución las actividades de adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa en el departamento Cauca, con una inversión de \$20.586 millones, financiados a través del SGR, para beneficiar una población de 1.500 estudiantes. Las intervenciones se detallan a continuación:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción de un (1) aula, un (1) centro de recursos, un (1) restaurante escolar, una (1) batería sanitaria, y un (1) polideportivo en la Escuela Rural Mixta Palma del municipio de Bolívar, con una inversión a través del SGR por valor de \$504 millones.</li> <li>✓ Construcción de la infraestructura educativa de la nueva sede Marco Fidel Narváez del municipio de Argelia", por valor de \$8.070 millones financiados por el SGR y recursos propios por \$3.530 millones. su avance de ejecución es de 64,3%.</li> <li>✓ Construcción de la infraestructura de la institución educativa Pueblo Nuevo Ciprés del municipio del Tambo, por valor de \$4.896 millones financiados por el SGR y recursos propios por \$570 millones. Presenta un avance de ejecución del 100%.</li> <li>✓ Construcción de la infraestructura de la institución educativa San Fernando de Melchor del municipio de Bolívar, por valor de \$3.100 millones financiados por el SGR y recursos propios por \$599 millones. Su avance de ejecución es de 85,2%.</li> <li>✓ Construcción de la infraestructura de la institución educativa agroambiental A'KWE UUS YAT, resguardo la Gaitana, vereda el lago, municipio de Inzá, por valor de \$1.399 millones financiados por el SGR y recursos propios por \$177 millones.</li> <li>✓ Construcción de la infraestructura de la institución educativa San Agustín del Napi, sede escuela rural mixta Soledad, en el municipio de Guapi, por valor de \$1.701 millones financiados por el SGR.</li> </ul> </li> </ul>





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción de la infraestructura de la sede principal de la institución educativa Santa Martha, en el municipio de Santa Rosa, por valor de \$1.417 millones financiados por el SGR.</li> </ul>
Inclusión Social y Reconciliación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminadas las obras de construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca, con una inversión de \$1.050 millones aportados por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y el municipio de Santander de Quilichao.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- con aportes por \$4.504 millones del DNP-Contratos Plan y \$ 618 millones por parte del municipio de Puerto Tejada. El CAIF atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad del Municipio, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación.</li> </ul>
Salud y Protección Social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizada la dotación de 9 ambulancias para los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldon, Buenos Aires, Toribio, Padilla, con una inversión de \$1.527 millones, aportados por la Gobernación del Cauca y los municipios beneficiarios.</li> <li>• Se encuentra terminado el proyecto de dotación hospitalaria para los 9 municipios de la región norte del Cauca, por valor de \$3.323 millones financiados por el SGR y beneficiar más de 285.000 habitantes. el avance del proyecto es del 100%.</li> <li>• En ejecución las obras de construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao, por un valor de \$35.489 millones, Esfuerzo tripartita entre el DNP Contratos Plan (\$15.000 millones), Ministerio de Salud y Protección Social (\$8.629 millones), Gobernación del Cauca-SGR (\$12.060 millones) y la ESE Francisco de Paula Santander (aporta el lote) beneficiando a una población de 403.121 personas. El plazo inicial del contrato es de catorce (14) meses o 31 de julio de 2019. Sin embargo, en el desarrollo del contrato se han presentado tres (3) suspensiones y cuatro (4) adiciones. Actualmente se encuentra en curso la legalización de una nueva prórroga del contrato hasta el mes de noviembre de 2021, se espera la respuesta a las observaciones de la solicitud de prórroga por parte de la Gobernación del Cauca. A la fecha el proyecto presenta un avance físico de 32,75% y financiero de 32,39%.</li> <li>• Se encuentra suspendido el proyecto para la reposición del Hospital Nivel I de Villa Rica que beneficiará a más de 16.781 personas del norte del Cauca, tiene una inversión por valor de \$7.738 millones, financiados por el Ministerio de Salud (\$2.738 millones) y la Gobernación del Cauca-SGR (\$5.000 millones), no se puede reanudar hasta que haya recursos para ítems no previstos, este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de la población del municipio de Villarica y sus alrededores propiciando el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad.</li> <li>• Ejecutadas las obras de construcción del Centro de Salud del corregimiento del Rosal, municipio de San Sebastián, Cauca, financiadas con recursos del SGR del departamento, por valor de \$742 millone. El proyecto beneficia a una población aproximadamente de 3.500 habitantes.</li> </ul>



**Prioridad Estratégica 3**

**Desarrollo Productivo y Turismo**

### INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA



El futuro  
es de todos


DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

### CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Familias vinculadas a la cadena turística (Semestral) <i>*Indicador inactivo</i>	0	-	-	-		Gris	165	165	100%		Verde	Inactivo



### AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020

Sector	Avances
Comercio, Industria y Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutado el proyecto "Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca", por valor de \$1.737 millones, que benefició a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario. El proyecto entregó resultados como: la creación de 3 rutas turísticas; la construcción del Plan Regional de Turismo para el Norte del Cauca, página web con información de productos y atractivos turísticos y la constitución de una Corporación para la gestión del Turismo Comunitario en el Norte del Cauca.</li> <li>En ejecución el proyecto denominado "Implementación de negocios inclusivos en la región norte del Cauca como estrategia para la inclusión productiva y social de microempresarios con la gran industria", por valor de \$2.609 millones, beneficiando a 158 microempresas de la región. El proyecto presenta un avance de ejecución del 38,7%.</li> <li>En ejecución la obra de construcción del embarcadero turístico en el área de la Salvajina, municipio de Morales. El proyecto contempla ejecutar la fase 1 con una inversión de \$912 millones, con aportes de FONTUR (\$734 millones) y la Gobernación del Cauca (\$178 millones), para beneficiar a 25.963 personas.</li> </ul>



**Prioridad Estratégica 4**

**Infraestructura y Gestión Ambiental**

### INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Número de personas beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)	0	30.000	-	-		Gris	110.000	59.000	53,63%		Rojo	
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto (Anual)	0	10.000	-	-		Gris	115.000	111.740	97,16%		Amarillo	
Kilómetros intervenidos en las vías secundarias en marco de la ejecución del CP Norte del Cauca (trimestral)	0	34	108,12	100%		Verde	200	249,82	100%		Verde	30-09-2020



El futuro  
es de todos


DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA**

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Hogares beneficiados con la construcción redes eléctricas de alta o media tensión (Anual) <i>*Indicador inactivo</i>	0	-	-	-		Gris	380	374	98%		Amarillo	Inactivo
Establecimientos Educativos beneficiados por los programas de Min-TIC (Semestral) <i>*Indicador inactivo</i>	0	-	-	-		Gris	336	336	100%		Verde	Inactivo



**AVANCES ACUMULADOS, 2013-2020**

Sector	Avances
Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutado el proyecto de ampliación de cobertura de energía rural a 374 familias del municipio de Buenos Aires, por valor de \$3.898 millones, financiados con recursos de Ministerio de Minas.</li> <li>Ejecutados 8 proyectos de ampliación de cobertura eléctrica en el Departamento, con el fin de generar oportunidades para el desarrollo económico en la región. La intervención tuvo una inversión de recursos del SGR por valor de \$6.434 millones, para beneficiar más de 1.100 habitantes de los municipios de Corinto, Almaguer, La Sierra, Mercaderes, Popayán, Silvia, Bolívar, Puracé.</li> <li>Ejecutado el proyecto de construcción de 10km de infraestructura de alumbrado público para la iluminación de la vía Puerto Tejada - Puente Hormiguero, con una inversión del SGR por valor de \$2.541 millones.</li> </ul>
Ciencia y Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en ejecución el proyecto "Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación – maestrías de investigación del departamento del Cauca" tiene como propósito aportar a la formación de profesionales altamente calificados en programas de alto nivel (maestría) en áreas priorizadas para la industria TIC del departamento del Cauca; con el fin de que a futuro el Cauca cuente con capital humano del más alto nivel que contribuya al fortalecimiento del sector productivo de la región, beneficia a 150 profesionales.</li> <li>Avanza la ejecución del proyecto "Desarrollo y validación de tecnologías para incrementar la productividad del cultivo de aguacate Hass en el Departamento del Cauca", el proyecto beneficiará a 621 productores, extensionistas agropecuarios, estudiantes y entidades del sector, presenta un avance de ejecución del 30,5%.</li> </ul>
Deporte y Recreación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminada la obra de construcción del polideportivo e hipódromo en las instituciones educativas José Hilario López y Ana Silene Arroyave del municipio de Puerto Tejada, por un valor de \$1.976 millones, de los cuales Coldeportes aportó \$1.176 millones y el municipio de Totoro \$800 millones. El proyecto beneficia a 4.672 habitantes.</li> <li>Terminada la obra de construcción de la pista de patinaje y bicigrós en la villa olímpica del municipio de Piendamó, por valor de \$2.523 millones, de los cuales Coldeportes aportó \$2.223 y el municipio de Piendamó \$200 millones. El proyecto beneficia a 40.558 personas.</li> </ul>
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitados 10.191 km de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, con una inversión de \$15.732 millones, financiados con recursos del DNP-Contratos Plan, beneficiando una población de 144.220 habitantes que</li> </ul>



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
	<p>transitan en esta importante vía que comunica al Norte del Departamento del Cauca con el Valle y centro del país.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminada la construcción del pavimento de la vía La Balsa-Buenos Aires, con una inversión de \$21.256 millones, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan, beneficiando una población de 29.267 habitantes.</li> <li>• Terminada la construcción de pavimento de la vía la Toma-Suarez, con una inversión de \$20.085 millones, financiados con recursos del INVIAS y DNP-Contratos Plan, beneficiando una población de 19.244 habitantes.</li> <li>• Terminada la construcción de pavimento y rehabilitación de la vía Siberia- Caldone, con una inversión de \$22.980 millones, financiados con recursos del INVIAS y DNP-Contratos Plan, beneficiando una población de 25.864 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento y pavimentación de 13 km de la Vía Caloto - La Placa, con una inversión de \$18.271 millones, financiados por INVIAS y DNP-Contratos Plan, beneficiando una población 23.009 habitantes.</li> <li>• Rehabilitada la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330, por valor de \$ 4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte, beneficiando una población de 31.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía 26CC01-1 Suarez - Asnazú - Timba en el tramo comprendido entre el Pr5+330 y el Pr9+582,8 por valor de \$5.330 millones, beneficiando una población de 31.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de rehabilitación y pavimentación de la vía 25CC27 Puerto Tejada- La Sofía – Obando – Guachené - Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo comprendido entre el Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de \$ 5.647 millones, beneficiando a más de 22.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de rehabilitación del puente sobre el río Palo en la vía Puerto Tejada - La Sofía – Obando –Guachené - El Crucero Gualí, con una inversión de \$ 1.464 millones, beneficiando a más de 22.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de intervención de 7 km de pavimento en la vía Miranda-Santa Ana, con una inversión de \$10.208 millones, beneficiando cerca de 15.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento y pavimentación de 1,6 km de la vía Morales – Suárez, con una inversión de \$3.209, beneficiando una población de 19.244 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía Miranda-Santa Ana-El Ortigal para el tramo comprendido entre el Pr 00+000 Al Pr0+700, por valor de \$2.738 millones, financiados con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción del puente Rio Negro sobre la vía 26CC10 Crucero San Francisco – Víbora – Rio Negro – Pedregal en el municipio de Inzá, con una inversión de \$2.141 millones, recursos del Sistema General de Regalías, para beneficiar a una población de 18.461 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento de sitios críticos identificados sobre la vía 25CC12 Timbio - Paispamba (Sotará), la cual fue financiada con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$4.621 millones y beneficiando a una población de 34.030 productores agropecuarios y comerciantes del municipio de Sotará.</li> <li>• Terminadas las obras de mejoramiento y rehabilitación de la vía Popayán - Tambo, intersección ruta 2001 desde el Tablón hacia Río Hondo tramo del PR0+000 hasta PR1+350 en el Municipio de Popayán, por un valor de \$4.018 millones, beneficiando a una población de 32.115 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de pavimentación de 1,5 km de la vía 25CC14 Popayán - Crucero - Chiribio - Piedraleón - El Trébol (Cruce Ruta 2002), sector los Dos Brazos – Chiribio, financiada con recursos SGR por un valor de \$3.704 millones, beneficiando a 39.862 habitantes ubicados en la zona de influencia, así como los usuarios de la vía, productores agropecuarios y comerciantes.</li> </ul>



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En ejecución la pavimentación de 17,4 km de la vía Silvia - Jámbalo, por valor de \$32.534 millones, financiados con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte, para beneficiar a más de 41.000 habitantes, se han intervenido 11.5 km, presenta adicional No. 09 (13 JUL 2020) con prórroga hasta el 15 de diciembre de 2020.</li> <li>• En ejecución la rehabilitación y pavimentación de la vía Puerto Tejada – La Sofía – Obando – Guachené – Crucero Gualí, sector 2 entre El Pr 7+400-13+555, por valor de \$5.355 millones, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, para beneficiar a una población de 64.745 habitantes.</li> <li>• En ejecución el mejoramiento de la intercomunicación terrestre de la población mediante la construcción de puentes vehiculares y peatonales, en el cual se contempla la construcción del puente peatonal Tandarido sobre río Caquetá, por un valor de \$1.274 millones, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y beneficia a una población de 10.688 habitantes.</li> <li>• En ejecución el mejoramiento de vías rurales - vías para la Paz, el cual busca mejorar la movilidad en las vías rurales interviniendo puntos críticos, optimizando el acceso y salida de bienes y servicios, acercando a las comunidades a los mercados, la oferta institucional y los servicios sociales del estado. El proyecto tiene una inversión de \$13.026 millones financiado con recursos del Sistema General de Regalías, para beneficiar a 209.553 personas.</li> <li>• En ejecución el plan progresivo de estudios y diseños de mejoramiento y pavimentación, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$2.714 millones, para beneficiar 260.190 habitantes ubicados en la zona de influencia, además de los usuarios de la vía.</li> <li>• En ejecución la pavimentación de la vía 25CC25 Santander de Quilichao - San Pedro - La Placa - Nuevo Día - La Mina - Barondillo, tramo San Pedro – La Palomera (incluye la construcción del Puente), para beneficiar a 121.629 pobladores, así como a todos los usuarios de la vía. Financiado con recursos SGR por valor de \$14.530 millones.</li> <li>• En ejecución la construcción de la vía 25CC22 cruce ruta 2504 (El Pital) Caldono – Pueblo Nuevo – Asnega – El Peñón en el sector El Pital – Caldono, desde el PR 0+700 a 5+300, por valor de \$7.722 millones, para beneficiar a una población de 33.653 habitantes.</li> <li>• En ejecución la construcción pavimento de la vía Florencia (C) - San Pablo (N), sector Florencia (C) límites con el departamento de Nariño, con una inversión de \$2.947 millones para beneficiar a 6.146 productores agropecuarios y familias del municipio de Florencia.</li> <li>• En ejecución la construcción de pavimento de la vía 12CC05 tramo Almaguer cruce ruta 25CC15, municipio de Almaguer, por valor de \$13.119 millones del SGR y beneficiará a 21.286 habitantes.</li> <li>• En ejecución la pavimentación de la vía 25CC03 el Estrecho - Balboa - Argelia - el Plateado del PR25+235 al PR60+255, financiado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, la cual beneficiará a una población aproximada de 28.000 habitantes. Su estado actual por tramos es el siguiente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo 2: Financiado con recursos del SGR por un valor de \$14.358 millones, se realizó el pago de acta de recibo parcial durante el mes de marzo.</li> <li>- Tramo 3: Financiado con recursos del SGR por un valor de \$18.433 millones. Los contratos de obra e interventoría se encuentran legalizados, con acta de inicio del 05 de noviembre de 2019, se adelantaron las actividades de socialización y replanteo, dando como resultado la necesidad de realizar un proceso de ajustes en los ejes, actualmente se encuentra en ejecución.</li> <li>- Tramo 4: Se suspendió el proceso de contratación de obra e interventoría, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.</li> </ul> </li> </ul>





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con recursos del SGR se aprobaron \$25.798 millones para la ejecución de la “Pavimentación de la vía 12CC01 en el tramo Palmitas - Lerma, Municipio de Bolívar en el Departamento del Cauca”, este beneficiará a 28.717 habitantes. Se firma acta de inicio el 02 de septiembre de 2019. Tiene un avance físico del 3%.</li> <li>• En ejecución el mejoramiento de la interconexión oriente Silvia - Piendamó - Panamericana en el kilómetro k0+000 al k0+812,18, se financiará con recursos SGR por valor de \$2.999 millones para beneficiar aproximadamente a 58.714 habitantes.</li> <li>• En ejecución los estudios, diseños y construcción de las obras de mitigación en la subcuenca La Paila, en el marco del Decreto 059, en el cual se declaró la calamidad pública por avenida torrencial en el municipio De Corinto. Este proyecto es financiado con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$6.441 millones y beneficiará a una población de 15.538 habitantes aledaños a la subcuenca La Paila en Corinto.</li> </ul>
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminada la ejecución de la primera fase del proyecto del acueducto regional del norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$27.835 millones, beneficiando a más de 180.000 habitantes.</li> <li>• Terminada la construcción de la planta de tratamiento del acueducto interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$ 1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones, financiados con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, beneficiando a 5.600 habitantes.</li> <li>• Terminada la obra de construcción y optimización del sistema de alcantarillado segunda etapa en la cabecera municipal de Guachené, por valor de \$1.073 millones, financiado con recursos de DNP-Contratos Plan y FIN-DETER, para beneficiar a 6.892 habitantes.</li> <li>• Terminada la obra de construcción del alcantarillado cabecera municipal de Padilla, por valor de \$5.823 millones financiado con recursos del Contratos Plan-DNP y EMCASERVICIOS, para beneficiar más de 9.776 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción de optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Caloto, Fase I, por valor de 5.067 millones, financiados con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, para beneficiar aproximadamente a 5.096 usuarios.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción, rehabilitación y optimización del sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada fase I, por valor de \$3.479 millones e interventoría por \$259 millones, financiados con recursos de Ministerio- PDA- Gobernación del Cauca, beneficiando a 12.000 habitantes.</li> <li>• Terminadas las obras de construcción del alcantarillado pluvial en la cabecera municipal de Caldono, por valor de \$1.668 millones y la interventoría de \$196 millones, financiado con recursos de DNP-Contratos Plan y FIN-DETER. Con el desarrollo del proyecto se beneficiarán 1.400 habitantes de la cabecera municipal que contarán con un sistema de alcantarillado pluvial.</li> <li>• Terminadas las obras mejoramiento y optimización del sistema de acueducto del municipio de Miranda, con una inversión de \$3.113 millones e interventoría por valor de \$290 millones, financiado con recursos de DNP-Contratos Plan y FIN-DETER, para beneficiar a 29.290 habitantes aproximadamente.</li> <li>• Terminadas las obras construcción y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del Sistema de Acueducto Interveredal Zona Norte, municipio de Santander de Quilichao, con una inversión de \$1.258 millones, financiados por el Plan Departamental de Aguas, beneficiando a una población de 340 habitantes, aumentando la cobertura del 10% al 11% y disminuyendo la contaminación de las fuentes receptoras por vertimientos.</li> <li>• Terminadas las obras de optimización del sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, fase II Redes de distribución, con una inversión de \$17.939 millones provenientes del DNP-Contratos Plan, para beneficiar a más de 12.000 familias en la cabecera municipal con un servicio de agua permanente y de calidad.</li> </ul>





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
**Gerencia Nacional de Pactos Territoriales**  
**Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas**

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terminadas las obras de optimización del sistema de acueducto y optimización de redes de distribución del acueducto municipal de Corinto-Cauca", por valor de \$1.899 millones, financiados con recursos de DNP-Contratos Plan y FINDETER para beneficiar a más de 18.500 habitantes.</li><li>• Ejecutada la construcción de la planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santander de Quilichao, con una inversión de \$3.990 millones, financiados con recursos del DNP-Contrato Plan y FINDETER, para beneficiar a 10.059 usuarios.</li><li>• En ejecución las obras de optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Jambaló por valor de \$2.240 millones, financiadas con recursos DNP-Contrato Plan y FINDETER, para beneficiar a 1.208 habitantes.</li><li>• Se encuentra suspendido el proyecto de construcción y optimización del sistema de acueducto de las veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de \$5.972. El proyecto que beneficia a una población de 3.570 habitantes. A la fecha presenta un avance físico de 72% y financiero de 54 %.</li><li>• Ejecutadas las obras de optimización de la planta de tratamiento, estructuras de almacenamiento, suministro instalación de redes de redistribución en el municipio de Puerto Tejada. La intervención comprende la construcción de 2 tanques de almacenamiento y la instalación de más de 49.000 metros de redes de distribución con el objetivo de mejorar la calidad del agua entregada al usuario final, beneficiando a una población de 4.368 habitantes.</li></ul>



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA

ANEXOS

1. Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 28 proyectos cofinanciados, 19 ejecutados y 9 en ejecución, por valor de \$ 218.548 millones (16%).

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 1050 viviendas de interés Social en los municipios de Buenos Aires, Caldone, Padilla VISR 2013	Ejecutado	\$0	\$17.538	\$10.000	\$17.538
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 574 Viviendas de Interés Social en los municipios de Caloto, Corinto VISR 2015	En Ejecución	\$0	\$11.793	\$10.000	\$11.793
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 960 viviendas de interés Social en los municipios de Suarez y Guachené VISR 2014	En Ejecución	\$0	\$16.479	\$10.000	\$16.479
Cultura	Construcción de Bibliotecas públicas en los municipios de Caloto, Miranda, Guachené, Corinto, Puerto Tejada	Ejecutado	\$0	\$3.573	\$558	\$3.573
Educación	Construcción del Centro Integrado para la formación profesional del SENA sede norte del Cauca, Municipio de Santander de Quilichao	Ejecutado	\$0	\$18.111	\$8.625	\$18.111
Educación	Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca	En Ejecución	\$8.841	\$2.200	\$2.200	\$11.041
Educación	Programa de Alimentación Escolar PAE en el departamento del Cauca	Ejecutado	\$0	\$3.634	\$3.634	\$3.634
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción y puesta en operación de un Centro de Atención Integral a la Familia	Ejecutado	\$718	\$4.504	\$4.504	\$5.222
Salud y Protección Social	Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao - Departamento del Cauca	En Ejecución	\$18.705	\$23.629	\$15.000	\$42.334
Transporte	Estudios de prefactibilidad y diseño final para la construcción de la Línea Férrea y Centro de Transporte Multimodal de Carga del Norte del Cauca.	Ejecutado	\$689	\$769	\$769	\$1.458
Transporte	Mejoramiento del anillo vial: Totoró - Silvia - Jámbalo - Toribio - El Palo	En Ejecución	\$1.025	\$36.301	\$31.000	\$37.326
Transporte	Mejoramiento de la vía Caloto - La Placa	Ejecutado	\$0	\$19.510	\$12.813	\$19.510
Transporte	Mejoramiento de la Vía Miranda - Santa Ana - El Ortigal	En Ejecución	\$300	\$13.322	\$12.719	\$13.622
Transporte	Mejoramiento de la vía Puerto Tejada - La Sofia - Obando- Guachené- Cruceiro de Gualí	En Ejecución	\$5.732	\$8.175	\$4.800	\$13.908
Transporte	Mejoramiento del anillo vial del Norte del Cauca: Morales - Suarez - Timba - Santander de Quilichao, incluye vía la Balsa - Buenos Aires.	Ejecutado	\$518	\$65.476	\$28.828	\$65.994



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
**Gerencia Nacional de Pactos Territoriales**  
**Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas**

**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL CAUCA**

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Transporte	Rehabilitación vía 25CC11 Puerto Tejada – Puente el Hormiguero	Ejecutado	\$0	\$17.548	\$17.548	\$17.548
Transporte	Rehabilitación y Mejoramiento del anillo vial: Pescador – Siberia – Caldono-Pital	Ejecutado	\$816	\$24.153	\$9.969	\$24.969
Transporte	Restauración estación férrea en casa de la cultura Municipio de Suarez en el Departamento del Cauca	Ejecutado	\$150	\$609	\$400	\$758
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción - Optimización del sistema de alcantarillado II etapa en la cabecera municipal de Guachené	Ejecutado	\$0	\$1.246	\$1.246	\$1.246
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción alcantarillado pluvial cabecera municipal de Caldono	Ejecutado	\$0	\$2.240	\$2.240	\$2.240
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras de optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Jámbalo Cauca	Ejecutado	\$0	\$1.271	\$1.271	\$1.271
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción planta de tratamiento PTAP Quitapereza cabecera municipal de Santander de Quilichao -Cauca	Ejecutado	\$2.961	\$3.280	\$1.300	\$6.241
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estructuración Integral de proyectos de APSB en los municipios de Toribio, Suarez, Buenos Aires, Santander Quilichao, Miranda, Corinto, Guachené, Padilla y Villarrica (FINDETER)	En Ejecución	\$0	\$17.939	\$17.939	\$17.939
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estudios, Diseños y Construcción planta de potabilización interveredal vereda isabelillas, Fase 2 municipio de Toribio	Ejecutado	\$0	\$1.864	\$1.864	\$1.864
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto del municipio de Miranda	Ejecutado	\$0	\$3.787	\$3.787	\$3.787
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización alcantarillado sanitario municipio de Padilla	Ejecutado	\$16	\$244	\$244	\$259
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto	Ejecutado	\$0	\$3.404	\$3.404	\$3.404
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, fase II redes de distribución	En Ejecución	\$0	\$1.886	\$1.886	\$1.886
<b>Total, general</b>			<b>\$40.471</b>	<b>\$324.485</b>	<b>\$218.548</b>	<b>\$364.955</b>

Millones de \$ COP