



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 30/06/2018	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 30/06/2018
Nombre del Gerente:	Santos Alonso Beltrán Beltrán	Numero Celular: 321 203 78 17	Correo Electrónico: sbeltran@dnp.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Atrato-Gran Darién



Departamentos:	Antioquia, Chocó, Córdoba
No. de Municipios en el Contrato Plan:	<i>Antioquia (11):</i> Vigía del Fuerte, Murindó, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes y Mutatá <i>Chocó (7):</i> El Carmen de Atrato, Medio Atrato, Acandí, Unguía, Río Sucio, Carmen del Darién, Bojayá <i>Córdoba (7):</i> Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido, Moñitos, Valencia, Tierralta, San Bernardo del Viento
Fecha de Inicio de Negociación:	28/02/2012
Fecha de Suscripción:	13/09/2012
Año de inicio:	2013
Fecha de Cierre:	13/09/2017


	Inicial
Plazo de ejecución:	5 años
Año de terminación:	2017

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:

Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar e implementar las estrategias, los instrumentos, gestiones, trámites y permisos necesarios para la elaboración, suscripción y ejecución, general o parcial, del Contrato Plan del Atrato Gran Darién, en el que se consignarán las iniciativas que abarca este documento, que permita aunar esfuerzos y articular instrumentos y recursos de gestión pública entre la Nación y los Departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y los municipios implicados, en la generación de condiciones sociales, económicas y ambientales necesarias para avanzar en la superación de la pobreza extrema y el desarrollo económico y social.
Eje Central:	<ul style="list-style-type: none"> Se enfoca en la generación de condiciones sociales, económicas y ambientales necesarias para avanzar en la superación de la pobreza extrema y el desarrollo económico y social.

VALOR TOTAL (Millones \$ COP):

Total: \$1.027.917





CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados y En Ejecución al Cierre
Agricultura y Desarrollo Rural	14	13
Educación	22	21
Inclusión Social	34	31
Minas y Energía	1	0
Salud	40	36
Comercio, Industria y Turismo - Turismo	8	8
Transporte	15	11
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua Potable y Saneamiento Básico	24	17
Vivienda, Ciudad y Territorio - Vivienda	8	7
TOTAL	166	144

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES

(Expresado en Millones de \$ Cop)

SECTOR	Presupuesto Indicativo (A)	Compromisos (Territorio y Otros) (B)	% Aporte Territorio y Otros (B/A)	Compromisos Entidades Nacionales (C)	% Aporte Entidades Nacionales (C/A)	Compromisos DNP (D)	% Aporte DNP (D/C)
Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 42.996	\$ 17.996	41,86%	\$ 25.000	58,14%	\$ 13.000	52,00%
Educación	\$ 47.065	\$ 13.315	28,29%	\$ 33.750	71,71%	\$ 13.900	41,19%
Inclusión Social	\$ 379.362	\$ 106.996	28,20%	\$ 272.366	71,80%	\$ 0	0,00%
Minas y Energía	\$ 52.725	\$ 16.225	30,77%	\$ 36.500	69,23%	\$ 22.100	60,55%
Salud	\$ 96.404	\$ 71.404	74,07%	\$ 25.000	25,93%	\$ 17.000	68,00%
Comercio, Industria y Turismo - Turismo	\$ 14.229	\$ 927	6,51%	\$ 13.302	93,49%	\$ 10.500	78,94%
Transporte	\$ 89.770	\$ 28.170	31,38%	\$ 61.600	68,62%	\$ 60.000	97,40%
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 144.215	\$ 74.215	51,46%	\$ 70.000	48,54%	\$ 70.000	100,00%
Vivienda, Ciudad y Territorio - Vivienda	\$ 161.150	\$ 1.150	0,71%	\$ 160.000	99,29%	\$ 51.600	32,25%
TOTAL	\$ 1.027.917	\$ 330.399	32,14%	\$ 697.518	67,86%	\$ 258.100	37,00%



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO

AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

109,78%



Ejecución Financiera 2013 – 2017
(Expresado en Millones de \$ Cop)

Sector	Presupuesto Indicativo (A)	Recursos Comprometidos (B)	Pagos Efectuados (C)	% Ejecución Financiera (C/A)	% Ejecución General (B/A)
Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 42.997	\$ 54.608	\$ 18.692	43,47%	127,00%
Educación	\$ 47.065	\$ 44.072	\$ 31.915	67,81%	93,64%
Inclusión Social	\$ 379.362	\$ 363.532	\$ 363.423	95,80%	95,83%
Energía	\$ 52.725	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Salud	\$ 96.404	\$ 85.010	\$ 78.812	81,75%	88,18%
Comercio, Industria y Turismo - Turismo	\$ 14.229	\$ 27.223	\$ 22.381	157,29%	191,32%
Transporte	\$ 89.770	\$ 365.006	\$ 270.252	301,05%	406,60%
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 144.215	\$ 142.153	\$ 115.982	80,42%	98,57%
Vivienda, Ciudad y Territorio - Vivienda	\$ 161.150	\$ 46.847	\$ 40.063	24,86%	29,07%
TOTAL	\$ 1.027.917	\$ 1.128.451	\$ 941.519	91,59%	109,78%

NOTA:

Teniendo en cuenta que el Contrato Plan Atrato Gran Darién fue el primero en suscribirse (septiembre 13 de 2012), siendo el pionero de los siete pilotos, cuya duración se planteó para un período de cinco años, el 13 de septiembre de 2017 se cumplió su plazo y por lo tanto se dio por CERRADO o concluido, lo cual implica que independientemente de este cierre, los proyectos contratados que están en ejecución continúan a cargo de las entidades ejecutoras de estos recursos (entidades territoriales y algunos ministerios). Lo que realmente fenece es la estructura institucional y de gestión del Contrato Plan.

Vale la pena precisar que aquellos proyectos que hayan requerido la cofinanciación de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación, a través del Fondo Regional de Contratos Plan, seguirán siendo objeto de seguimiento, dado que, por fundamento legal, el mencionado Fondo ejerce funciones de supervisión sobre los mismos, hasta su respectiva liquidación.

A continuación, se presentan los avances generales al momento del cierre del Contrato Plan. Las únicas variaciones que se lleguen a presentar tienen que ver con los proyectos cofinanciados con recursos del Departamento Nacional de Planeación.

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

2017

Acumulado (2013-2017)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*

85 %



77 %



Fecha de corte: Septiembre 30, 2017

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral).



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO



Prioridad Estratégica 1

Conectividad y Energía

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Kilómetros de la red vial secundaria mejorados, mantenidos y rehabilitados en el marco del CPAGD (Trimestral)	0	5	3,5	70%		Naranja	45	45	100%		Verde	30-09-17
Kilómetros de la red vial Terciaria mejorados, mantenidos y rehabilitados en el marco del CPAGD (Trimestral)	0	9	37,9	100%		Verde	9	37,9	100%		Verde	30-09-17
Nuevos municipios interconectados en el Chocó (Anual)	0	-	-	-		Sin meta 2017	2	0	0%		Rojo	30-09-17

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS 2013-2018

Sector	Avances
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162734 Sin inconvenientes avanza la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Tierralta Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales – Río Sinú en la Vía a Valencia en el Departamento de Córdoba – Tramo 4”, por valor de \$47.900.000.000 millones, incluido valor del contrato de interventoría. A la fecha presenta un avance físico del 61,60% y Financiero del 38,15%, correspondiente a un valor transferido por parte del FRCP de \$18.275.000.000 millones. (Proyecto supervisado por el FRCP).
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2171077 Con éxito inicia la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento de la carretera Tierralta Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales – Río Sinú en la Vía a Valencia en el Departamento de Córdoba – Tramo 5”, por valor de \$30.344.563.029 millones. A la fecha presenta un avance físico del 7,80% y Financiero del 40,68%, correspondiente a un valor transferido por parte del FRCP de \$12.344.563.029 millones. (Proyecto supervisado por el FRCP).
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162894 Termina la Ejecución física en 100% del Contrato N° 014-2162894 cuyo objeto es la “Construcción de Placa Huella y Mejoramiento de la Vía Catalina – Caracolí del municipio de San Pedro de Urabá” por valor de \$1.401.229.212 y presenta avance físico 100% financiero del 90%, correspondiente a \$1.261.682.244 millones transferidos por parte del FRCP. (Proyecto supervisado por el Fondo Regional de Contratos Plan “FRCP”).
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162896 Contrato No. 015-2162896 cuyo objeto es la Construcción de Placa Huella y Mejoramiento de la Vía Alto del Rosario – Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá” por valor de \$1.589.564.145, presenta un avance físico del 100% y financiero del 90%, correspondiente a \$1.430.607.811 millones transferidos por parte del FRCP. (Proyecto supervisado por el FRCP).



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162897 Avanzan por parte del FRCP los tramites finales para efectuar la liquidación del proyecto luego de que terminara la ejecución física a 100% del Contrato N° 016-2162897 cuyo objeto es la Construcción de la Vía San Pedro de Urabá - Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá” por valor de \$934.542.769 millones. El avance financiero es del 90%, correspondiente a \$841.999.533 millones transferidos por parte del FRCP. (Proyecto supervisado por el Fondo Regional de Contratos Plan “FRCP”). Interventoría para los convenios No. 2162894, 2162896 y 2162897 de los Contratos de Placa Huella en el Municipio de San Pedro de Urabá. Avanza la ejecución del Interventoría para los proyectos de Placa Huella del Municipio de San Pedro de Urabá a cargo del FRCP por valor de \$274.818.331 millones, El contrato a la fecha de este informe reporta un avance financiero del 90,02% equivalente \$247.401.916. Contrato específico No. 2162893 Avanza la ejecución de obra del contrato No. 074 de 2017 celebrado con la Firma UT CONSTRUCCIONES NECOCLI y para la “Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavencio del Municipio de Necoclí”, por valor de \$2.816.062.575. La Interventoría fue adjudicada a la firma HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA. El proyecto a la fecha de este informe reporta un avance físico del 73,19% y Financiero del 90% correspondiente a \$2.661.371.455 millones transferidos por parte del FRCP. (Proyecto supervisado por el Fondo Regional de Contratos Plan “FRCP”).



Prioridad Estratégica 2

Desarrollo Productivo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017				Acumulado (2013-2017)			Fecha de Corte			
		Meta	Avance	% avance	Meta	Avance	% avance					
Toneladas de Plátano Producidas con intervención del CPAGD (Anual)	0	4.695	-	-		Rojo	6.260	8.773	100%		Verde	30-09-17
Toneladas de Cacao Producidas con intervención del CPAGD (Anual)	0	418	-	-		Rojo	655	1.613	100%		Verde	30-09-17
Infraestructura productiva para el cultivo de Plátano y Cacao en el marco del CPAGD (Anual)	0	-	-	-		Sin meta 2017 Gris	1.995	2.284	100%		Verde	30-09-17
Infraestructura Turística construida en el marco del CPAGD (Anual)	0	-	1	-		Sin meta 2017 Gris	8	7	87,5%		Naranja	30-09-17

SEMÁFORO



<80%

>90%



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO



Prioridad Estratégica 3

Desarrollo Social Sustentable

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Docentes beneficiados por el proyecto "Maestras para docentes de los municipios del Contrato Plan Atrato Gran Darién" (Anual)	0	-	-	-		Gris	167	168	100%		Verde	30-09-17
Infraestructura educativa construida o mejorada en el marco del CPAGD (Anual)	0	2	5	100%		Verde	20	9	45%		Rojo	30-09-17
Instalaciones Hospitalarias construidas o remodeladas en el marco del CPAGD (Anual)	0	-	-	-		Gris	9	0	0%		Rojo	30-09-17
Familias promovidas por la estrategia UNIDOS en el marco del CPAGD (Anual)	0	-	-	-		Gris	39.088	39.088	100%		Verde	30-09-17
Familias beneficiadas con programas de promoción y prevención del ICBF (De Cero a Siempre) en el marco del CPAGD (CPAGD) (Anual)	0	-	-	-		Gris	189.174	189.174	100%		Verde	30-09-17
Familias acompañadas por la estrategia UNIDOS (CPAGD) (Trimestral)	0	-	-	-		Gris	39.088	175.390	100%		Verde	30-09-17

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Inclusión Social y Reconciliación	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162927 Culmino en un 100% la ejecución física del proyecto denominado "Establecimiento de cultivo de achote, piña, aguacate, plátano, producción de carne de pollo y cerdos como fuente de seguridad alimentaria para los Municipios de Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia", por valor de \$606.910.383. A la fecha presenta un porcentaje de avance Financiero del 91%, correspondiente a \$552.752.546 millones y se está a espera de procesos necesarios para adelantar la liquidación. (Proyecto supervisado por el FRCP). Contrato específico No. 2162928 Finalizo la ejecución física (100%) del contrato específico No. 20162928 suscrito entre FONADE y el municipio de Los Córdoba, con objeto: "Fortalecimiento productivo Porcicola y avícola, para la superación de vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios de Los Córdoba y Puerto Escondido en el departamento de Córdoba" por valor de \$1.761.820.792. Con la ejecución del este proyecto se benefició a una población de 310 familias (230 de Los Córdoba y 80 de Puerto Escondido). El porcentaje de avance financiero es de 92% correspondiente a pagos realizados por valor de \$1.623.264.564; por lo cual se adelantan los procesos para obtener el balance financiero y la posterior liquidación del convenio. (Proyecto supervisado por el FRCP).



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO



Prioridad Estratégica 4

Vivienda y Servicios Públicos

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance		% avance		Meta	Avance		% avance		
Viviendas rurales construidas en el marco del CPAGD (CPAGD) (Anual)	0	-	-	-	Gris	2.025	0	0%		Rojo	Sin Reporte	
Viviendas urbanas construidas en el marco del CPAGD (CPAGD) (Anual)	0	-	-	-	Gris	1.200	1.560	100%		Verde	30-09-17	
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto y alcantarillados (Anual)	0	-	3.880	-	Gris	92.424	133.246	100%		Verde	30-09-17	

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico y Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> Contrato específico No. 2162899 Continúa en ejecución el contrato de obra No. 111 DE 2017, del proyecto optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato en el Departamento del Chocó, adjudicado al consorcio Acueducto el Carmen de Atrato por valor de \$2.394.485.031 y \$176.000.000 adicionales para reajuste de estudios y diseños; la Interventoría fue adjudicada al Consorcio Atrato, mediante contrato No. 116 de 2017, por valor de \$133.906.220. Este proyecto presenta un avance financiero del 45,83% correspondiente a \$1.159.000.000 millones transferidos por parte del FRCP y un avance físico del 30,14%. (Proyecto supervisado por el FRCP). Contrato específico No. 2162698 Culminada la ejecución del proyecto “Construcción y Ampliación de Redes de Alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Tierralta Fase I”, Mediante contrato de obra No. 010 – 2017 celebrado con el CONSORCIO ALCANTARILLADO TIERRALTA 2017 y el Municipio de Tierralta por valor de \$7.508.501.620 millones presentando un avance físico del 100% y financiero del 90% correspondiente a \$7.146.534.868 millones transferidos por parte del FRCP. Se notificó al municipio que se encuentra pendiente el informe final para proceder a la liquidación de este. (Proyecto supervisado por el Fondo Regional de Contratos Plan “FRCP”). Contrato específico No. 2162702 Continúa en ejecución el proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, El Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de Tierralta” mediante el contrato de obra No 013-2016 suscrito entre el municipio de Tierralta y el Consorcio Tierralta Progresá por valor de \$9.359.000.010 millones, presentando un



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

**FICHA INFORMATIVA
CONTRATOS PLAN**

Contratos Plan
Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DE ATRATO GRAN DARIÉN – CERRADO

Sector	Avances
	avance físico del 77,28% y un avance financiero del 59,87%, correspondiente a \$5.949.000.000 millones transferidos por parte del FRCP. (Proyecto supervisado por el Fondo Regional de Contratos Plan "FRCP").