



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/09/2021

### 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

**Líneas Temáticas:**

- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

➤ Compromisos instancias administración:

En la sesión No. 1 y 2 del Consejo Directivo se establecieron los siguientes compromisos:

- Realizar mesa de trabajo entre las entidades participantes con el fin de revisar el plan de financiación de los proyectos priorizados en el Plan de Acción 2021.
  - Estado: Cumplido.
  - Detalle: El cumplimiento del compromiso se evidencia en la medida que el plan de financiación de los proyectos priorizados en el Plan de Acción 2021 cuentan con los recursos para su ejecución respaldados en el Conpes 4037 de 2021.
- Participación de los alcaldes de los municipios Magangué, Morales y Simití como invitados permanentes en las próximas sesiones de Consejo Directivo
  - Estado: Cumplido.
  - Detalle: Dada la ampliación del alcance territorial del Pacto, el Consejo Directivo aprobó la modificación del compromiso en el cual se establece que por solicitud del presidente del Consejo Directivo o de la secretaria técnica se podrán invitar a las sesiones a los municipios o entidades que se consideren pertinentes de acuerdo con los temas que se aborden.
- Realizar la próxima sesión del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno
  - Estado: Asignado.
  - Detalle: Pendiente de realizar la sesión en el segundo semestre de 2021.

➤ Impactos esperados

- Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.415 empleos directos y 9.105 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos

**Área de Intervención: Bolívar**



**Departamento:**

**Bolívar:** (Distrito de Santa Cruz de Mompos y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

**Fecha de suscripción:**

05/04/2021

**Fecha de terminación:**

05/04/2024

**Plazo:**

3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$401.718 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$398.750 (99%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$2.967 (1%)



beneficiará aproximadamente a 562.688 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

#### Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 0 (0%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$ 0

Proyectos en ejecución	\$ 0 (0 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

### PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

#### Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar

- **Estado:** Viabilizado
- **Avance:** proyecto viabilizado por parte de la UNGRD. Se realizaron observaciones del FPRT a los documentos soporte del proyecto y la entidad subsanó el 29 de septiembre. A la fecha el FRPT se encuentra realizando la revisión. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 15 de octubre de 2021.

#### Canalización del arroyo Colón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana

- **Estado:** viabilizado.
- **Avance:** proyecto viabilizado por parte de la UNGRD. El proyecto fue revisado por el FRPT y se han realizado observaciones en 3 ocasiones. El 27 de septiembre se devolvió el proyecto nuevamente a la entidad territorial para su ajuste con plazo máximo de entrega al 30 de septiembre. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 08 de octubre de 2021.

#### Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona

- **Estado:** viabilizado.
- **Avance:** A la fecha cuenta con el cumplimiento del FRPT. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico la primera semana de octubre de 2021.

#### Construcción de la infraestructura de la institución educativa municipio de San Estanislao de Kotska

- **Estado:** viabilizado.
- **Avance:** A la fecha cuenta con el cumplimiento del FRPT. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico la primera semana de octubre de 2021.

#### Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití.

- **Estado:** Viabilizado
- **Avance:** A la fecha cuenta con el cumplimiento del FRPT. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico la primera semana de octubre de 2021.

#### Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Vereda Remolino en el municipio de Morales

- **Estado:** Viabilizado



- **Avance:** El 22 de septiembre de 2021 se devolvió el proyecto con las observaciones realizadas por el equipo del FRPT y el 29 de septiembre fueron subsanadas y a la fecha se encuentra en verificación por parte del FRPT. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 15 de octubre de 2021.

#### Construcción cancha sintética de fútbol, municipio de Cicuco

- **Estado:** Viabilizado
- **Avance:** El 14 de septiembre de 2021 se devolvió el proyecto con las observaciones realizadas por el equipo del FRPT y el 29 de septiembre fueron subsanadas y a la fecha se encuentra en verificación por parte del FRPT. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 15 de octubre de 2021.

#### Mejoramiento de la vía Córdoba – San Andrés

- **Estado:** Viabilizado
- **Avance:** Proyecto viabilizado por INVIAS. Se realizó revisión de la GNPT a la documentación presentada por la entidad territorial y se realizaron observaciones en el cronograma que se solicitaron ajustar para remitir el proyecto al FRPT para revisión.

### SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	-	3
Deporte y Recreación	1	-	-	1
Educación	2	-	-	2
Transporte	2	-	-	2
<b>Total, general</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$2.967</b>	<b>1%</b>	<b>\$398.750</b>	<b>99%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021



0,0%

**EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**Total, Ejecución 2021 – 2024**  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$40.558	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$0</b>	<b>0,0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>

**3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL**

**3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP**

N/A\*

**3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.**

N/A\*

**3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS**

N/A\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en revisión por parte de la DSEPP, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL  
PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR

PÁGINA: 5 de 5

4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.