



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

➤ Compromisos instancias administración:

- En la sesión N.º 2 extraordinaria del Consejo Directivo se continuó el compromiso, de realizar la siguiente sesión de esta instancia en algún municipio del departamento de Cesar. Dicho compromiso se cumplirá para la próxima sesión ordinaria.

➤ Impactos esperados

- Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 75.907 empleos directos y 126.693 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2.261.105 habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 5.421.948 (100%)
Nación (%)	\$2.713.696 (50%)
Territorio y otros (%)	\$1.208.252 (22%)
Recurso pendiente asignación de fuente:	\$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$1.444.861 (26,6%)
Compromiso Nación	\$ 964.988
Compromiso Territorio	\$ 479.874

Proyectos en ejecución	\$ 1.428.861 (38 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 16.001 (3 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Conexión Alta Guajira

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El corredor Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - Vías Wayú tiene una longitud aproximada de 230 kilómetros sumando el corredor Cabo de la Vela – San Martín.

INVIAS incluyo el proyecto en el programa Vías para la legalidad, mediante proceso LP-DT-066 -2020 adjudicó el contrato de obra a la firma UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, por valor de \$265.853.856.477 y plazo 114 meses.

Mediante el proceso CMA-DT- 161-2020 adjudicó el contrato de interventoría al CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 por un valor de \$19.119.769.140 con un plazo de 114 meses. El valor total comprometido a la fecha es de \$284.973.625.617

El contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial “Uribia – Puerto Bolívar y Cabo de la Vela – San Martin – Nazaret, que incluye: Actualización de Diseños, Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 39.0 kilómetros y Mantenimiento y rehabilitación del corredor

Energía fotovoltaica en Dibulla, La Guajira

- **Estado:** aprobado por OCAD Paz
- **Avance:** En la sesión de OCAD Paz nro. 51 fue aprobado el proyecto “Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira” con código BPIN 20201301010694.

Con este proyecto, que tiene un costo de \$32.928.275.294, se realizará la construcción de 989 soluciones de energía solar fotovoltaica en viviendas rurales o usuarios, basados en el proyecto tipo DNP de consumo máximo de 40kWh/mes. El sistema que se instalará en cada vivienda constará de 2 módulos solares de 385 watt conectados entre sí, con una capacidad total de 770Watt pico, soportados en una estructura metálica.

Cárcel de Riohacha

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Con el fin de fortalecer la legalidad, la convivencia y seguridad ciudadana para fomentar la atracción de la inversión nacional y extranjera en el departamento, se adjudicó el contrato de obra USPEC-LP-029-2020 cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE”. Con este proyecto, que tiene un costo mayor a los \$184.000 millones, generará aproximadamente 1.500 empleos.

La USPEC durante la vigencia de 2020 tramitó la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de gasto de inversión para las intervenciones en el proyecto de Construcción del Nuevo ERON Riohacha, las cuales fueron autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 28 de septiembre de 2020, lo cual permitió la contratación y ejecución del proyecto.

Marina de Riohacha

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se encuentra en proceso de estructuración, se requiere de gestión para la generación del licenciamiento ambiental de CorpoGuajira e ICAHN para iniciar su ejecución. Cuando se cuente con los permisos de intervención se radicará el proyecto ante FONTUR para su viabilidad. Valor total del proyecto: \$32.876 millones.

Plan Vial Departamental del Cesar



- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se cuenta con el aval de INVIAS para 8 de 22 tramos viales incluidos en el proyecto. Dado que se pretende financiar esta iniciativa a través del FRPT se dará viabilidad de estas por parte de la Gobernación del Cesar.

En general, se han radicado los 22 tramos viales que suman 597.586 millones de pesos de los cuales solicitan a DNP 354.543 para la vigencia 2021 y 2022. Sin embargo, es necesario aclarar que, dado que la financiación de estos tramos viales se prevé mediante el FRPT, el INVIAS debe realizar el concepto técnico de viabilidad, en el entendido que son tramos viales a cargo de la entidad territorial que buscan financiación de la Nación. Por lo tanto, los proyectos serán revisados a través del FRPT.

Para el mes de octubre se tiene espera la suscripción del contrato específico para el Grupo I del Plan Vial Departamental, por un valor de \$195.642 millones, donde el DNP a través del FRPT aportará \$144.867 millones. Para el Grupo II y III se siguen subsanando requisitos solicitados por ENTerritorio.

Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes

- **Estado:** en ejecución

Avance: En el marco del Convenio Interadministrativo Marco No. DNP-674-2020 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL, QUE REQUIERAN Y SOLICITEN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL DEL PAÍS, se adjudicó el 28 de julio por parte de ENTerritorio el proceso 220003 para actualizar y complementar los estudios y diseños para el embalse de los Besotes.

El 4 de agosto se firmaron actas de inicio Consultor e Interventor. El 6 de agosto se realizó una reunión en la Gobernación para establecer el proceso de ingreso a sitio con las comunidades indígenas. La estructuración está en ejecución durante 13 meses. Se espera que la estructuración finalice antes del 30 de septiembre de 2022 según el contrato.

Segunda Etapa Universidad Nacional – Sede La Paz

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** el proyecto, que espera cofinanciarse con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, se encuentra en proceso de consolidación final de los estudios y diseños de ingeniería. Queda pendiente la definición del ejecutor de los recursos de inversión, así como de la contrapartida del territorio por \$24.000 millones. Se espera que sea la Universidad Nacional la entidad cofinanciadora.

Policía Metropolitana de Valledupar

- **Estado:** en ejecución

Avance: Actualmente las obras se ejecutan conforme a la programación de obra, con avance físico cercano al 9% aproximadamente.

El proyecto está siendo desarrollado en dos Unidades Funcionales (Lotes):

Lote 1	Lote 2
Avance físico: 9,51%	Avance físico: 8,60%
Contrato de obra Lote 1: PN DIRAF 06-6-10142-20	Contrato de obra Lote 2: PN DIRAF 06-6-10143-20
Valor: \$54.415'596.680,61	Valor: \$15.477'065.166,66
Fecha de Inicio: 24/11/2020	Fecha de Inicio: 19/11/2020
Fecha Finalización: 15/11/2022	Fecha Final: 14/11/2021

Construcción del Coliseo Multifuncional y Obras Complementarias del Centro Deportivo Oscar Muñoz, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar



- **Estado:** en estructuración

Avance: El 14 de mayo MinDeporte informó a la Entidad Territorial que el componente técnico cumple con la Res. 601. Sin embargo, la Entidad Territorial deberá aportar los siguientes certificados:

- i) Viabilidad y conveniencia del proyecto
- ii) Riesgos
- iii) Compromiso de sostenibilidad.

El 21 de mayo MinDeporte envió a DNP la solicitud de traslado de los recursos de distribución. Para el mes de junio quedó listo el acto administrativo de distribución de recursos. Para el mes de julio se adelantó el convenio entre MinDeporte y la entidad territorial.

Está pendiente la generación de pólizas en el marco del perfeccionamiento del contrato. Para ello la Gobernación del Cesar está adelantando las gestiones pertinentes para realizar el pago de esta carga impositiva. Una vez se realice este proceso, se dará inicio a la ejecución de las obras.

Proyectos Alcaldía de Valledupar

- En cuanto al proyecto de la **Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes**, el proyecto cuenta con estudios y diseños que requieren de actualización técnica y presupuestal. La Alcaldía de Valledupar remitió el proyecto ante la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se están subsanando los componentes técnicos del proyecto y se espera para el mes de septiembre sean entregadas las correcciones.

El municipio, con apoyo del DNP, se encuentra elevando consultas a MinInterior, MinCIT y DPS para identificar la entidad sectorial encargada de la viabilización. Ante un pronunciamiento de no viabilidad para el proyecto de acuerdo con las competencias de estas entidades se evaluará la posibilidad de que el Ente Territorial otorgue la viabilidad entendiendo que es un proyecto que se relaciona con gobierno local.

- Respecto a la **Construcción del CDI Villa Taxi en Valledupar**, se han realizado mesas técnicas con la entidad y el ICBF, con el fin de validar las áreas mínimas que requiere el proyecto para la adecuada prestación del servicio. Se cuenta con viabilidad técnica por parte del ICBF y el municipio ya se encuentra ajustando el proyecto según el orden y requisitos solicitados por el FRPT.

Otras inversiones

Sobre el proyecto de la **Segunda torre del Palacio de Justicia de Valledupar** se avanzó en la hoja de ruta para realizar la actualización de los estudios y diseños adelantados por la Alcaldía de Valledupar, los cuales fueron financiados con recursos del SGR. Para ello, la nación ya cuenta con los estudios y diseños existentes entregados por parte del Señor alcalde de Valledupar para que el Consejo Superior de la Judicatura los actualice de acuerdo con la nueva necesidad de espacios dado el cambio de la alta demanda de procesos y procedimientos a cargo de esta entidad.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	3	1	8
Comercio Industria y Turismo	8	-	-	8



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	-	7
Educación	2	-	-	2
Interior	1	-	-	1
Justicia y del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	-	3	5
Salud y Protección Social	1	-	-	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	29	-	18	11
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	24	-	8	16
Total, general	103	3	38	62

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$164.957	\$91.729	56%	\$73.228	44%
Comercio Industria y Turismo	\$253.012	\$82.500	33%	\$170.512	67%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$0	0%	\$94.578	100%
Educación	\$264.000	\$24.000	9%	\$240.000	91%
Interior	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$264.769	\$90.814	34%	\$173.955	66%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$42.000	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte *	\$3.262.785	\$629.821	19%	\$1.132.965	35%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$77.390	23%	\$265.729	77%
TOTAL	\$5.421.948	\$1.208.252	22%	\$2.713.696	50%

*Recurso pendiente de asignación de fuente: \$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira.

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021



26,6%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$164.957	\$0	0%	\$17.382	11%
Comercio Industria y Turismo	\$253.012	\$0	0%		0%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$0	0%
Interior	\$4.036	\$0	0%	\$0	0%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$184.786	83%
Minas y Energía	\$264.769	\$0	0%	\$53.814	20%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$0	0%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$3.262.785	\$0	0%	\$696.530	21%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$0	0%	\$96.601	28%
TOTAL	\$5.421.948	\$19.036	0,4%	\$1.444.861	26,6%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP.

(2021)

(2021-2026)

%Avance



% Avance Acumulado -







Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: - % Avance Acumulado: -
Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	150	-	-		Gris	

SEMÁFORO





<60%

≥80%

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia % Avance: - % Avance Acumulado: -

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	


F-CA-08

Versión: 1

GGNPT



SEMÁFORO




Infraestructura y progreso % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	


SEMÁFORO



Minas y Energía % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	8.077	-	-		Gris	

SEMÁFORO



Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	-	-	-		Gris	365,32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	10	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y	Para el periodo se encuentra en ejecución el proyecto Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego en el departamento de Cesar, para el corte no se tiene avance de la ejecución del proyecto.

**competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego	En Ejecución	\$9,540	Proyecto para el Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad del Sector Cacaotero del Municipio de San Diego, Departamento del Cesar, fue aprobado en la sesión OCAD PAZ mediante el Acuerdo No. 51 del 10 de junio 2021, por un valor de \$9.540.003.331 este proyecto beneficia a 150 familias.

(Millones de \$COP)

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo proyecto de Construcción Centro de eventos históricos y Cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, tiene un valor contractual de 146.458.280.271,11 de recurso propios del Departamento del Cesar, genera 2.050 empleo directos y empleos indirectos un total 3.158, se beneficiaran con el proyecto 516.019 personas, la ejecución del proyecto avanza un 4,08% FILTROS, CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$146,458	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, se encuentra en ejecución por un valor 146.458.280.271,11, se firmo acta de inicio la obra el día 7 de julio 2021, estado de la obra se realizó localización, cerramiento, demoliciones y excavaciones, cimentación, filtro, cimentación y estructuras el porcentaje de ejecución al 25 de septiembre es de 4,08%.
Cárcel de Riohacha	En Ejecución	\$184,786	El proyecto de Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON de Riohacha (Cárcel de Riohacha), actualmente el contratista de obra se está ultimando la apropiación de los diseños. Se está revisando con el constructor de obra, el producto entregado por el consultor, con el fin de definir con la CORPOGUAJIRA, los requisitos y documentación necesaria para el trámite de permiso de Aprovechamiento Forestal, para la construcción del proyecto. Este beneficiará 1500 personas privadas de la libertad. Tiene un valor de \$ 184.786.182.848.

(Millones de \$COP)

Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible



Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo no se encuentra proyecto en ejecución que apunten a la meta del indicador.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo se encuentra en ejecución dos proyecto: 1.- Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi. se aprobaron recursos por un valor \$13.078.876.537 en la sesión de OCAD PAZ del 6 de julio del 2021 y no presenta avance de ejecución. 2.- Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar por un valor \$7.806.762.743 y no presenta avance de ejecución. y los otros dos proyectos Energía solar del sur y proyecto solar de Uribia r aun se encuentran en gestión.

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	En Ejecución	\$13,079	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar, por un valor de 13.078.876.537 aprobado mediante acuerdo No. 52 de julio 6 del 2021 de OCAD PAZ, el proyecto se encuentra en estado de contratación, se beneficiaran 6.400 personas, empeno directos 183 empleos e indirecto 269
Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	En Ejecución	\$7,807	Proyecto para la Implementación de Sistemas de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Autónomos, para la Energización de Viviendas Rurales en Zonas no interconectadas del municipio de Valledupar por Valor \$7.806.762.743, aprobado en sesión de OCAD PAZ mediante Acuerdo No. 51 del 10 de Junio del 2021 con esta inversión se benefician 508 familias
Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	En Ejecución	\$32,928	Proyecto en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 32.928.275.294, los cuales pertenecen a Territorio (Municipio de Dibulla)con código Bpin 20201301010694, obra que beneficia a una población de 9.600 habitantes; con un plazo de ejecución de 12 meses, se encuentra en fase III. Con este proyecto se busca potenciar la Infraestructura energética en la zona urbana y rural del Municipio , creando así empleos directos por 461 e indirectos por 678.

(Millones de \$COP)



- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	<p>. Para el periodo proyecto 1.conexion Alta Guajira, se encuentra en etapa de gestión, el proyecto 2.- Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure: el día 6 de julio de 2021 mediante Acuerdo 52 Sesión de OCAD PAZ , se probaron los recursos por valor \$6.290.214.684 para el mejoramiento de 2,76 kms de vías, no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 3.- Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril: el día 31 de julio de 2021, en sesión de OCAD PAZ acuerdo 53 se aprobaron los recursos por valor 9.848.252.558 para el mejoramiento de 5,25 kms, no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 4.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego: El día 6 de julio se aprobó el proyecto en la sesión 052 de OCAD PAZ los recurso asignados hacienden a un valor de \$15.541.035.405. para el mejoramiento 7,88 km, no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 5.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure, El día 10 de junio se aprobó el proyecto en la sesión de OCAD PAZ los recurso haciende a un valor de \$19.846.150.266. para el mejoramiento 7,67kms no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 6.- Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi: el día 6 de julio de 2021 mediante acuerdo 52 de Sesión de OCAD PAZ se aprobaron los recursos por valor \$33.240.759.203. para el mejorar 12,94 kilometros de vías, no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 7.- Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego: En gestión en proceso de aprobación de recurso por el OCAD PAZ . El proyecto 8- Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi: El día 31 de julio 2021 mediante acuerdo 53 de la sesión OCAD PAZ se probaron recursos por un valor \$18.297.919.136 para mejorar 8kms de vía. El proyecto 9.- Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril: el día 6 de julio 2021 mediante acuerdo 52 de sesión OCAD PAZ se probaron recurso por valor de 24.501.199.213 para mejorar 10,02 kms de vías, no se tiene avance de la ejecución del Proyecto. El proyecto 10.- Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi: se encuentra en gestión en proceso de aprobación de recursos por parte del Ocad Paz. El proyecto 11. tramo Cabo de la Vela-Nazareth se encuentra en etapa de gestión. El proyecto 12. tramo Florida-Cuestecitas se encuentra en etapa de gestión.</p>

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	En Ejecución	\$284.974	este proyecto se encuentra en Ejecución, con una inversión por valor de \$ 284.973.625.617 , los cuales corresponden a Nacion ; con esta obra se benefician 190.084 habitantes, tiene un plazo estimado de 114 meses; con este proyecto se busca facilitar la movilidad con el Municipio y las zonas rurales , contribuyendo así con el numero de 3.990 empleos directos y 6.862 indirectos.
Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	En Ejecución	\$6.290	el proyecto de Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure, departamento del Cesar; con una inversión de \$6.290.214.684 fue aprobada mediante Acuerdo de OCAD PAZ No. 52 del 6 de julio 2021, se encuentra en proceso de contratación, beneficiara a 22147 personas generará 88 empleos directos e indirecto 151 empleos



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	En Ejecución	\$6.855	Proyecto en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 6.855.227.915, los cuales corresponden a Territorio (Municipio de Dibulla) con código Bpin N.º 20201301010085, con plazo estimado de 12 meses; este proyecto se encuentra en fase III. Con esta obra se benefician 16.264 habitantes y se crean 96 empleos directos y 165 indirectos, facilitando así la viabilidad del municipio con la zona rural.
Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	En Ejecución	\$9.848	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el Municipio de Becerril, Departamento del Cesar por un Valor 9.848.252.558, el proyecto fue aprobado mediante acuerdo No. 053 del 31 de julio 2021 de Ocad Paz; estado del proyecto se en proceso de contratación, beneficiará 5926 personas el número de empleo directo 138 empleados y indirecto 237 empleos.
Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	En Ejecución	\$33.353	Proyecto en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$33.352.620.385, los cuales corresponden a Territorio (Municipio de Fonseca) con código Bpin N.º 20181301010047, con plazo estimado de 12 meses; este proyecto se encuentra en fase III. Con esta obra se benefician 4.882 habitantes y se crean 467 empleos directos y 803 indirectos, facilitando así la viabilidad del municipio con la zona rural.
Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	En Ejecución	\$15.541	El proyecto de Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego, tiene un valor de \$15.541.035.405, los recueros fueron aprobado mediante OAD PAZ Acuerdo 52 del 6 de julio 2021, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación, este proyecto beneficiará 5304 personas generará 218 empleos directo e indirectos 374.
Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure	En Ejecución	\$19.846	Proyecto de Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure, por valor de \$19.846.150.266 Aprobado en sesión de OCAD PAZ mediante Acuerdo No. 51 del 10 de Junio del 2021, área a intervenir 7,67 km, población beneficiada un total 453 personas
Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	En Ejecución	\$43.212	El proyecto de Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello, tiene un valor de \$43.212.252.781, los recueros fueron aprobado mediante OAD PAZ Acuerdo 52 del 6 de julio 2021, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación, este proyecto beneficiará 15023 personas generará 605 empleos directo e indirectos 1041.
Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	En Ejecución	\$33.241	el proyecto de Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi, cuenta con una inversión de 33.240.759.203 que fue aprobada mediante Acuerdo No.52 de 6 de julio del 2021 OCAD PAZ , se encuentra em estado de contratación beneficiará 9385 personas y generará 465 empleos directos e indirectos 800 empleos.
Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el	En Ejecución	\$18.298	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi, dpto del Cesar; por un Valor 18.297.919.136, el proyecto fue aprobado mediante acuerdo No. 053 del 31 de julio 2021 de Ocad Paz; estado del proyecto



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
núcleo Ilerasca del municipio de Agustín Codazzi			se en proceso de contratación, beneficiará 7611 personas el número de empleo directo 256 empleados y indirecto 441 empleos.
Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	En Ejecución	\$12.797	Proyecto en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 12.797.129.135, los cuales corresponden a Territorio (Municipio de Fonseca) con código Bpin N.º 20201301010346, con plazo estimado de 12 meses; Con esta obra se benefician 3.830 habitantes y se crean 179 empleos directos y 308 indirectos, facilitando así la viabilidad del municipio con la zona rural.
Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	En Ejecución	\$24.501	El proyecto de Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril cuenta con una inversión de \$24.501.199.213 que fue aprobada mediante el acuerdo No. 52 del 6 de julio 2021 de OCAD PAZ, beneficiará 2596 y generará 343 empleos directos y 590 indirectos
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Alma-poque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	En Ejecución	\$9.570	Proyecto en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 9.569.979.238, los cuales corresponden a Territorio (Municipio de Fonseca) con código Bpin N.º 20201301010123, con plazo estimado de 12 meses; Con esta obra se benefician 2.518 habitantes y se crean 134 empleos directos y 230 indirectos, facilitando así la viabilidad del municipio con la zona rural.

(Millones de \$COP)

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo el proyecto 1.- Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha se encuentra en gestión. El proyecto 2.- Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira; se encuentra en gestión. 3.- Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua: aun no tenemos información del avance de la ejecución de la obra. El proyecto 4.- para la Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey: aun se desconoce el estado de ejecución del proyecto. 5.- Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar: El proyecto se encuentra en etapa de gestión en esta fecha el Ministerio emite concepto favorable del proyecto 6.- Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar: El proyecto se encuentra en gestión 7.- Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar: El Ministerio emite concepto favorable del proyecto 8.- Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar: Para el periodo el proyecto se encuentra en gestión, viabilizado y en proceso de asignación de recurso por parte del Ocad Paz. 9.- Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar: El



Indicador	Avance Cualitativo
	proyecto se encuentra en gestión 10.- Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micro medición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar: Publicación de aviso de convocatoria pública, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y análisis del sector, publicación del acta de cierre del proceso y verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes, evaluación de ofertas técnicas y apertura del concurso de merito y cierre de proceso de licitación

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra	En Ejecución	\$1.797	El proyecto Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra, departamento del Cesar, con una inversión de \$1.797.150.235,47 , generó 26 empleos directos y 43 empleos indirectos beneficia a una población 1.089 personas se encuentra en un 80% de ejecución la obra.onas
Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	En Ejecución	\$11.211	El proyecto para la Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar. se suscribió el contrato de obra No 020 del 11 de junio 2021 por valor \$11.211.381.858; la nación aportó \$7.737.967.301, el departamento aportó \$3.363.414.557 , el municipio aporta la suma de \$110.000.000 y se efectuó el contrato de interventoría No.019 del 4 de junio de 2021 por valor de \$731.200.000 ; el estado de la obra se encuentra en ejecución: Se realizó localización, replanteo, se iniciaron excavaciones e instalación de tuberías de redes de alcantarillado alcanzando aproximadamente 1100 metros lineales. se inició excavación e instalación de tuberías en las conexiones domiciliarias. Se inició construcción de pozos de inspección..
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	En Ejecución	\$5.105	En ejecución Obra: Proceso abierto el 16/02/2021, adjudicación se realizó el 28/04/2021 a la Unión Temporal Pilas Aferentes 00, se firmó contrato el 28/06/2021. Interventoría: Proceso abierto el 29/03/2021, la adjudicación se realizó el 27/05/2021 a Consorcio Interuribia Procesos adelantados por La Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, se espera dar inicio a la ejecución de las obras en el mes de julio de 2021, con un tiempo de ejecución de 13 meses. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de	En Ejecución	\$5.267	En ejecución Obra: Proceso abierto el 16/02/2021, adjudicación se realizó el 28/04/2021 a la Unión Temporal Pilas Aferentes 00, se firmó contrato el 28/06/2021. Interventoría: Proceso abierto el 29/03/2021, la adjudicación se realizó el 27/05/2021 a Consorcio Interuribia Procesos adelantados por La Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, se espera dar inicio a la ejecución de las obras en el mes de julio de 2021, con un tiempo de ejecución de 13 meses. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
puerto estrella municipio de Uribia			
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	En Ejecución	\$5.227	En ejecución Obra: Proceso aperturado el 16/02/2021, adjudicación se realizó el 28/04/2021 a la Unión Temporal Pilas Aferentes 00, se firmó contrato el 28/06/2021. Interventoría: Proceso aperturado el 29/03/2021, la adjudicación se realizó el 27/05/2021 a Consorcio Interuribia Procesos adelantados por La Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, se espera dar inicio a la ejecución de las obras en el mes de julio de 2021, con un tiempo de ejecución de 13 meses. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN
Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	En Ejecución	\$54.658	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar ; por valor de \$54.657.964.003 el día 22 de setiembre se suscribió el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el Municipio de Valledupar y Aguas del Cesar S.A E.S.P el convenio interadministrativo No. 1038 de 2021 donde El municipio aporta 22.244.520.234 y la nación \$32.413443.769 se encuentra en su etapa inicial.
Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	En Ejecución	\$3.498	El Proyecto para la Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey se firmó convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el municipio del Copey y la Empresa Aguas del Cesar A.S E.S.P por valor de \$3.498.372.810 donde la Nación aportó para la vigencia 2020 un \$1.000.000 para la vigencia 2021 aportó \$1.100.000.000 para la vigencia 2022 un valor de 1.014.616.759 y el municipio aporta de recursos propios \$32.000.000 y el departamento del Cesar aporta un valor \$1.350.756.051 el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación del contrato.
Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	En Ejecución	\$10.496	El proyecto para la Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar, se realizó el convenio interadministrativo No. CNV-SOP-001 del 15 de septiembre de 2021 suscrito entre el municipio de Valledupar y Aguas del cesar S.A ESP (NIT: 900149163-8) por valor \$10.495.991965,92 tiempo de ejecución 14 meses se encuentra en etapa inicial para su ejecución.

(Millones de \$COP)



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total es 1 proyecto cofinanciado en estado en ejecución, por valor de \$ 19.036 millones, equivalente al 0,4% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Total, general			\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036

Millones de \$ COP