



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
10/02/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.

TEMAS ESTRATEGICOS


➤ Compromisos instancias administración:

Se ha realizado el seguimiento a los compromisos derivados de las sesiones del Consejo Directivo y el Comité Técnico del Pacto Bolívar. Actualmente el pacto cuenta con 6 compromisos generados en las mencionadas sesiones, de los cuales 5 están cumplidos y 1 fue asignado. El compromiso pendiente corresponde a:

- Citar la próxima sesión del Consejo Directivo, que se realizará de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.415 empleos directos y 9.105 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 562.688 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

Área de Intervención: Bolívar**Departamento:**

Bolívar: (Distrito de Santa Cruz de Mompós y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Ciccucú, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

Fecha de suscripción:	05/04/2021
Fecha de terminación:	05/04/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$401.718 (100%)
Nación (%)	\$398.750 (99%)
Territorio y otros (%)	\$2.967 (1%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$399.204 (99,4%)
Compromiso Nación	\$381.191
Compromiso Territorio	\$18.012

Proyectos en ejecución	\$ 399.204 (8 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$15.237 millones, financiados por el DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato específico entre ENTerritorio y la alcaldía de El Carmen de Bolívar para realizar la construcción de 2,3 kilómetros de canal en concreto reforzado que permita controlar el curso de aguas lluvias y residuales y lograr una conducción eficiente y segura.

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$30.281 millones, financiados por el DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato específico entre ENTerritorio y la alcaldía de Turbana, con el fin de mitigar y reducir el riesgo mediante la construcción de un canal rectangular en concreto rígido con una longitud de 1.800 metros lineales, como defensa de las riberas para evitar pérdidas del terreno erosionado por las avenidas de agua en épocas de lluvia y la protección de las viviendas asentadas en las márgenes del arroyo.

Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa técnica agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona

- **Estado:** En ejecución.
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$17.967 millones, de los cuales corresponde \$ 15.889 millones al DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y \$2.078 millones al territorio. El 14 de octubre de 2021 se suscribió el contrato específico 2210663 entre ENTerritorio, la Gobernación de Bolívar y la alcaldía de Arjona. Con este proyecto se benefician 815 personas y busca fortalecer las condiciones en infraestructura en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Sincerin en el Municipio de Arjona.

Construcción de la infraestructura de la institución educativa municipio de San Estanislao de Kotska

- **Estado:** En ejecución.
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$22.591 millones, de los cuales corresponde \$ 21.702 millones al DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y \$889 millones al territorio. El 14 de octubre de 2021 se suscribió el contrato específico 2210665 entre ENTerritorio, la Gobernación de Bolívar y la alcaldía de San Estanislao de Kotska. Con este proyecto se benefician 970 personas y busca mejorar las condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal del municipio de San Estanislao de Kotska.

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití.

- **Estado:** En ejecución.
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$212.651 millones, financiados con recursos del DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. El 14 de octubre de 2021 se suscribió el contrato específico 2210662 entre ENTerritorio, la Gobernación de Bolívar y la alcaldía de Morales. Con este proyecto se benefician 44.825 personas y busca mejorar la intercomunicación terrestre entre los Municipios de Morales y el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar.

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Vereda Remolino en el municipio de Morales

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$8.354 millones, financiados por el DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato específico entre ENTerritorio y la alcaldía de Morales, para solucionar un punto de erosión del talud y evitar la pérdida de viviendas, terreno, cultivos, ganado y vidas humanas, mediante la conformación de gaviones y construcción de espolones.

Construcción cancha sintética de fútbol, municipio de Cicuco

- **Estado:** Estado: En ejecución
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$7.911 millones, financiados por el DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato específico entre ENTerritorio y la alcaldía



de Cicuco, con el fin de incrementar la cobertura y el nivel de desarrollo del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Cicuco.

Mejoramiento de la vía Córdoba – San Andrés

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$84.211 millones, de los cuales corresponde \$ 69.166 millones al DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y \$15.045 millones al territorio. El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato específico entre ENTerritorio y la alcaldía de Córdoba, para mejorar los problemas de transitabilidad y movilidad y contribuir al desarrollo económico de esta zona que fue territorio de conflicto armado y violencia.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Deporte y Recreación	1	-	1	-
Educación	2	-	2	-
Transporte	2	-	2	-
Total, general	8	-	8	-

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
TOTAL	\$401.718	\$2.967	1%	\$398.750	99%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021

99,4%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$53.873	95%	\$53.873	95%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$7.911	100%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$37.591	93%	\$40.558	100%
Transporte	\$296.762	\$281.817	95%	\$296.862	100%
TOTAL	\$401.718	\$381.191	95%	\$399.204	99,4%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2021)

(2021-2024)

%Avance -

% Avance Acumulado -

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de	0	-	-	-	Gris	49.241	-	-	Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	57,9	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
del Pacto Bolívar										

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	Los municipios de El Carmen de Bolívar, Morales y Turbana iniciaron el trámite de constitución de las garantías de cumplimiento exigidas en los contratos específicos suscritos en el mes de noviembre, para ser presentadas a ENTerritorio para su aprobación y con esto cumplir los requisitos para el inicio del contrato.

Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	La Gobernación de Bolívar y los municipios iniciaron el trámite de constitución de las garantías de cumplimiento exigidas en los contratos específicos suscritos, para ser presentadas a ENTerritorio para su aprobación y con esto cumplir los requisitos para el inicio del contrato.

Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	El municipio de Cicuco inició el trámite de constitución de las garantías de cumplimiento exigidas en el contrato específico suscrito, para ser presentadas a ENTerritorio para su aprobación y con esto cumplir los requisitos para el inicio del contrato.

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 8 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 381.191 millones, equivalente al 95% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$15.237	\$15.237	\$15.237
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$8.354	\$8.354	\$8.354
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$0	\$30.281	\$30.281	\$30.281
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$0	\$7.911	\$7.911	\$7.911
Educación	I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$889	\$21.702	\$21.702	\$22.591
Educación	I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$2.078	\$15.889	\$15.889	\$17.967
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$0	\$212.651	\$212.651	\$212.651
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$15.045	\$69.166	\$69.166	\$84.211
Total, general			\$18.012	\$381.191	\$381.191	\$399.204

Millones de \$ COP