



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
19/07/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:


- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No 6, realizada el 9 de junio de 2022, se priorizan un total de 104 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial. Dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$3,5 billones, de los cuales \$2,6 billones son aporte indicativo de la Nación y \$1 billón del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 49.697 empleos directos y 81.944 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.549.673 (100%)
Nación (%)	\$2.574.107 (73%)
Territorio y otros (%)	\$975.565 (27%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.408.789 (67,9%)
Compromiso Nación	\$1.820.117
Compromiso Territorio	\$588.672

Proyectos en ejecución	\$2.364.610 (57 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$44.179 (10 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	El proyecto 4048-Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.615.327.604, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.615.327.604, cuenta con un avance físico del 55 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 33.654 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), generar 37 empleos directos y 54 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	El proyecto 4087-Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.035.588.063, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.035.588.063, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 500.000 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 267 empleos directos y 392 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 52 % y financiero del 54 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20.470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 197 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	El proyecto 4096-Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.321.798.485, con un aporte territorial de \$ 3.321.798.485 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 24.445 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), generar 47 empleos directos y 68 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria - Cesar	El proyecto 4214-Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria - Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.364.830.348, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.364.830.348, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.660 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 132 empleos directos y 192 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proyecto afectado por ley de garantía. sentencia de la Corte Constitucional. se constituyó póliza y no se alcanzó adjudicar contratos. Responsable Municipio de La Gloria. Avance En proceso de liquidación. Alerta Ley de Garantías
Comercio Industria y Turismo	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia	El proyecto 4211-Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y



Sector	Proyecto	Descripción Avance
	de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	<p>vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.012.362.265, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 12.012.362.265, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.670 personas ubicadas en La Paz (Cesar), Manaure (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), San Diego (Cesar), generar 169 empleos directos y 275 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Observaciones adicionales: Contrato específico se suscribió el 18 de enero de 2022 y la entidad se encuentra en trámites de la póliza de Garantía, una vez sea presentada y aprobada por ENTerritorio se dará inicio a la ejecución del CE el cual tiene un plazo de ejecución de 16 meses.</p> <p>Se aclara que la ejecución del proyecto es responsabilidad directa de la entidad ejecutora con quien ENTerritorio suscribió un contrato específico, a través del cual se realiza la transferencia de recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, una vez cumplidos los hitos de ejecución.</p> <p>El alcance de la supervisión administrativa de ENTerritorio se circunscribe a autorizar las solicitudes de transferencia de las entidades ejecutoras de acuerdo con la información que estas validen y certifiquen en sus informes, en desarrollo de las competencias que la misma norma le ha otorgado.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mediante resolución No.196 del 04 de abril de 2022, selección abreviada de menor cuantía SAMC-002-2022, la entidad territorial de Pueblo Bello realizó la adjudicación al presente proceso licitatorio; Por lo anterior se informa que cuenta perfeccionado el contrato con la aseguradora seleccionada y estima que el próximo 13 de abril se expedirán las garantías del contrato específico. - El 20 de abril fue aprobada las garantías del contrato específico por parte del Área de gestión Contractual de ENTerritorio; - El FRPT, realizo el primer desembolso por valor de \$2.402.472.453,00 - El primer comité operativo y de seguimiento fue realizado el 26 de abril 2022. - De acuerdo al concepto emitido por la Corte Constitucional, correspondiente a la ley de garantías, y el radicado No. 20224330375091 del 9 de mayo de 2022, emitido por la gerencia de Pactos Territoriales – Contrato Plan, se realizó el día 11 de mayo reunión con la entidad ejecutoria donde se socializó los lineamientos administrativos con la entidad ejecutora, para atender la orden judicial impartida por esta Corte Constitucional. <p>El 12 de mayo se remite comunicado a la entidad territorial informado sobre la aplicación del Comunicado No. 14 del 5 de mayo de 2022 de la Corte Constitucional y la Circular Externa No. 12 del 6 de mayo de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p>
Cultura	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	El proyecto 4090-Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 24 % y financiero del 14 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2.051 empleos directos y 3.158



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Defensa y Policía	Policía Metropolitana de Valledupar	<p>El proyecto 4091-Policía Metropolitana de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.559.618.806, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.559.618.806, cuenta con un avance físico del 81 % y financiero del 65 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.044 empleos directos y 1.650 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El proyecto se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 81% sobre un 95% según cronograma. Sin embargo, a la fecha se está revisando una solicitud de suspensión presentada por el contratista para gestionar un permiso de uso de energía. ? El lote 1 por un valor \$54,415,596, comprende un bloque administrativo con su infraestructura de servicios, con un área cubierta de 10.241 m2 y una capacidad para 700 funcionarios. Avance 73% .</p> <p>El lote 2 por un valor de \$15.477.065, comprende un bloque de alojamientos para 200 personas, un bloque de acceso vehicular y el depósito de basuras. Se adelanta trámite de suspensión por falta de suministro de energía eléctrica. Reinicio: 26/06/2022. Tiene un avance del 81% (La fecha de terminación anterior 28/05/2022 la nueva fecha de terminación estimada es el 28/06/2022)?. Responsable Policía Nacional. Avance En trámite gestión de uso de energía. Alerta En trámite gestión de uso de energía</p>
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	<p>El proyecto 4203-Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.600.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.600.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.422 personas ubicadas en El Paso (Cesar), generar 135 empleos directos y 207 empleos indirectos.</p> <p>El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Observaciones adicionales: El 19 de mayo de 2022 se suscribe el acta de inicio de los contratos, plazo de ejecución 8 meses, Durante el mes de junio se convocó al evento de colocación de la primera piedra para el día 15 de junio de 2022, donde estuvieron todas las partes involucradas en el contrato específico y los contratos derivados, en este periodo Enterritorio manifiesta la necesidad de corregir las pólizas del contrato específico y los contratos derivados, por lo que para el contrato específico se elevó la petición a la aseguradora para el cambio de fecha de la póliza número 496-47-994000015252, y los asegurados de los contratos derivados donde deben figurar el municipio de el paso, Enterritorio y DNP. de acuerdo a lo anterior en lo que concierne a avance financiero el anticipo no se ha dado debido a la novedad presentada en las garantías de los contratos derivados en lo que respecta a la obra según informe de interventoría 2 el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio la obra tiene un avance físico del 0.02%, respecto a lo programado debería tener un 0.98% de avance físico; lo que representa un acumulado actual de 4.50% y según lo programado debería estar en 5.46%; a la fecha tiene un atraso del 0.9%, por las situaciones antes mencionadas; las actividades se han realizado de manera lenta en lo que respecta la vinculación de personal y maquinaria.</p>



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	El proyecto 4204-Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.994.899.121, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.994.899.121, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.530 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 173 empleos directos y 266 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	El proyecto 4208-Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.694.229.334, con un aporte territorial de \$ 694.229.334 y un aporte nación de \$ 12.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 29.603 personas ubicadas en La Paz (Cesar), generar 168 empleos directos y 259 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	El proyecto 4209-Construcción Parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.706.873.809, con un aporte territorial de \$ 106.873.809 y un aporte nación de \$ 5.600.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.703 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 80 empleos directos y 124 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	El proyecto 4093-Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.123.850.729, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.123.850.729, cuenta con un avance físico del 47 % y financiero del 47 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 257 empleos directos y 396 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Observaciones adicionales: Programación de Obra: El porcentaje de obra programado acumulado a la fecha es de un 51,94% versus un ejecutado acumulado del 47,07%, presentando un atraso del - 4,87%, este atraso de obra se ve reflejado en que a la fecha la actividad de montaje de la estructura metálica para la cubierta se debe de estar izando según el cronograma de obra, se continua en obra con la fabricación in situ de la estructura. la obra fue suspendida el 23 de junio de 2022. Teniendo en cuenta la fecha de inicio (24 de junio de 2022), de los juegos bolivarianos - Valledupar 2022, y que el proyecto se desarrolla dentro de las instalaciones de la Villa olímpica, lugar donde se realizaran distintas competencias, se requiere la suspensión de toda actividad para la seguridad de todos los deportistas y asistentes a estas competencias. Por lo anterior se fundamenta la suspensión del contrato de Obra No. 2022040002 hasta por un (1) mes. Se deja constancia que se trata de una fecha máxima, pues de darse un cambio en las circunstancias limitantes, se podrá acordar el reinicio en un plazo menor.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	El proyecto 4047-Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 80.333.382.125, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 80.333.382.125, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.053.000 personas ubicadas en La Paz (Cesar), Todos los municipios (Cesar), generar 1.120 empleos directos y 1.960 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Justicia y Del Derecho	Cárcel de Riohacha	El proyecto 4106-Cárcel de Riohacha se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 189.665.645.498, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 189.665.645.498, cuenta con un avance físico del 67 % y financiero del 60 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.500 personas ubicadas en Riohacha (La Guajira), generar 2.588 empleos directos y 4.088 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	El proyecto 4210-Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.955.094.018, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.955.094.018, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.488 personas ubicadas en Riohacha (La Guajira), Uribia (La Guajira), generar 280 empleos directos y 411 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4050-Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 13.077.872.029, con un aporte territorial de \$ 0, cuenta con un avance físico del 62 % y financiero del 51 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.400 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 184 empleos directos y 270 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	El proyecto 4051-Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.641.904.232, con un aporte territorial de \$ 7.641.904.232 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 42 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.200 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 110 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4108-Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 32.928.275.294, con un aporte territorial de \$ 32.928.275.294 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 31 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.956



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 461 empleos directos y 678 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Salud y Protección Social	Proyecto de Atención Extramural	El proyecto 4111-Proyecto de Atención Extramural se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 32.833.958.398, con un aporte territorial de \$ 32.833.958.398 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 35.744 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), Uribia (La Guajira), generar 460 empleos directos y 727 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	El proyecto 4112-Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 68.916.427.424, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 68.916.427.424, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.394 personas ubicadas en Albania (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Dibulla (La Guajira), Distracción (La Guajira), Fonseca (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), San Juan del Cesar (La Guajira), Uribia (La Guajira), Urumita (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 885 empleos directos y 1.452 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento del Cesar	El proyecto 4094-Conectividad y transformación digital departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.623.792.014, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.623.792.014, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 62.811 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), Agustín Codazzi (Cesar), Astrea (Cesar), Becerril (Cesar), Bosconia (Cesar), Chimichagua (Cesar), Chiriguaná (Cesar), Curumaní (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), Gamarra (Cesar), González (Cesar), La Gloria (Cesar), La Jagua de Ibirico (Cesar), La Paz (Cesar), Manaure (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Alberto (Cesar), San Diego (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 973 empleos directos y 1.596 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Conexión Alta Guajira (Uribia-Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	El proyecto 4114-Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 284.973.625.617, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 116.674 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 3.990 empleos directos y 6.863 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la	El proyecto 4060-Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.686.190.330, con un aporte territorial de \$



Sector	Proyecto	Descripción Avance
	carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	0 y un aporte nación de \$ 146.686.190.330, cuenta con un avance físico del 74 % y financiero del 65 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 378.553 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.513 empleos directos y 2.601 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	El proyecto 4058-Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.160.666.986, con un aporte territorial de \$ 10.160.666.986 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.147 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 89 empleos directos y 152 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4116-Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.855.227.915, con un aporte territorial de \$ 6.855.227.915 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.264 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 96 empleos directos y 166 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	El proyecto 4059-Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.827.187.420, con un aporte territorial de \$ 9.827.187.420 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 59 % y financiero del 70 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.926 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 138 empleos directos y 238 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	El proyecto 4115-Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.352.620.385, con un aporte territorial de \$ 33.352.620.385 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 29 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.882 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 467 empleos directos y 804 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	El proyecto 4061-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.540.679.111, con un aporte territorial de \$ 15.540.679.111 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.304 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 218 empleos directos y 375 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure	El proyecto 4062-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.843.217.244, con un aporte territorial de \$ 19.843.217.244 y un aporte nación de \$ 0, cuenta



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		con un avance físico del 3 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 18.946 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 278 empleos directos y 478 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	El proyecto 4063-Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 43.211.304.895, con un aporte territorial de \$ 43.211.304.895 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.023 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 605 empleos directos y 1.041 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4064-Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.120.326.272, con un aporte territorial de \$ 33.120.326.272 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 35 % y financiero del 32 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 9.385 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 466 empleos directos y 801 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4066-Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.488.561.863, con un aporte territorial de \$ 17.488.561.863 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 32 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.611 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 257 empleos directos y 441 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	El proyecto 4325-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 195.642.016.879, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 195.642.016.879, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, no se incluyó en Plan de Acción Anual. Se espera beneficiar a 101.000 personas ubicadas en Astrea (Cesar), Chimichagua (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), La Paz (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 2.739 empleos directos y 4.712 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)	El proyecto 4326-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 94.683.525.470, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 94.683.525.470, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, no se incluyó en Plan de Acción Anual. Se espera beneficiar a 150.000 personas ubicadas en Chiriguaná (Cesar), Curumaní (Cesar), El Copey (Cesar), González (Cesar), Pelaya (Cesar), Río de Oro (Cesar), generar 1.326 empleos directos y 2.280 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Contrato afectado por sentencia de Corte Constitucional relacionado con Ley de Garantías, sin avances . Responsable



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		Gobernación del cesar . Avance proceso de liquidación del convenio . Alerta Ley de Garantías
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	El proyecto 4327-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 302.328.265.057, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 302.328.265.057, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 196.533 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), La Gloria (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), generar 4.233 empleos directos y 7.281 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	El proyecto 4117-Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.797.129.135, con un aporte territorial de \$ 12.797.129.135 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.248 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 180 empleos directos y 309 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	El proyecto 4067-Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.500.486.183, con un aporte territorial de \$ 24.500.486.183 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.596 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 344 empleos directos y 590 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	El proyecto 4215-Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.168.100.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.168.100.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 56.692 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 405 empleos directos y 696 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	El proyecto 4118-Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.932.001.583, con un aporte territorial de \$ 8.932.001.583 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.518 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 134 empleos directos y 231 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos	El proyecto 4055-Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica



Sector	Proyecto	Descripción Avance
	Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	"Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 75.105.697.432, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 75.105.697.432, cuenta con un avance físico del 68 % y financiero del 66 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 75.051 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), El Paso (Cesar), generar 745 empleos directos y 1.281 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	El proyecto 4072-Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.802.335.286, con un aporte territorial de \$ 3.064.367.985 y un aporte nación de \$ 7.737.967.301, cuenta con un avance físico del 53 % y financiero del 59 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.962 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 157 empleos directos y 264 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	El proyecto 4124-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.414.768.813, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.414.768.813, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.520 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), generar 66 empleos directos y 110 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	El proyecto 4125-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.779.461.912, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.779.461.912, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.727 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 72 empleos directos y 121 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4126-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.331.009.689, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.331.009.689, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.175 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 64 empleos directos y 108 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de	El proyecto 4127-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia se



Sector	Proyecto	Descripción Avance
	dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.267.160.060, con un aporte territorial de \$ 494.781.571 y un aporte nación de \$ 4.772.378.489, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.126 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 75 empleos directos y 126 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	El proyecto 4128-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.893.017.251, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.893.017.251, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.592 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 74 empleos directos y 123 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4129-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.272.881.071, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 5.272.881.071, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.627 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 78 empleos directos y 131 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapuri; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	El proyecto 4073-Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapuri; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 54.657.964.003, con un aporte territorial de \$ 22.244.520.234 y un aporte nación de \$ 32.413.443.769, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 641 empleos directos y 1.076 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	El proyecto 4074-Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.934.601.568, con un aporte territorial de \$ 1.074.275.494 y un aporte nación de \$ 1.860.326.074, cuenta con un avance físico del 11 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.250 personas ubicadas en El Copey (Cesar), generar 49 empleos directos y 83 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar	El proyecto 4075-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.946.708.146, con un aporte territorial de \$ 3.946.708.146 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		<p>Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.229 personas ubicadas en Pelaya (Cesar), generar 66 empleos directos y 110 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El 11/03/22 se suscribió contrato de obra y el 10/05/22 contrato de interventoría. Según cronograma el inicio de ejecución debió realizarse el 30/05/22, se encuentra en legalización de contratos.. Responsable Aguas del Cesar S.A E.S.P.</p> <p>Avance En proceso de legalización de contratos, programada mesa de trabajo con el contratistas finiquitar documentos y poder proceder a la suscripción del acta de inicio. . Alerta retrasado el inicio de obra</p>
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar.	<p>El proyecto 4076-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.025.498.961, con un aporte territorial de \$ 2.025.498.961 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 855 personas ubicadas en Curumaní (Cesar), generar 36 empleos directos y 61 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El 23/02/22 se suscribió contrato de obra y el 10/05/22 contrato de interventoría. Según cronograma el inicio de ejecución debió realizarse el 30/05/22, pero se encuentra en legalización de contratos. meses de ejecución 6 meses . Responsable Aguas del Cesar S.A ESP. Avance En proceso de legalización de contratos, programada mesa de trabajo con el contratistas finiquitar documentos y poder proceder a la suscripción del acta de inicio. . Alerta Retrasado de acuerdo a la programación del inicio de obras</p>
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar	<p>El proyecto 4077-Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.990.359.351, con un aporte territorial de \$ 12.990.359.351 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 41.783 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 192 empleos directos y 323 empleos indirectos.</p> <p>El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	<p>El proyecto 4135-Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.936.501.535, con un aporte territorial de \$ 15.936.501.535 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.387 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 229 empleos directos y 385 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	<p>El proyecto 4078-Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.210.758.532, con un aporte territorial de \$ 10.210.758.532 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.791</p>



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 147 empleos directos y 247 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	El proyecto 4079-Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.842.786.751, con un aporte territorial de \$ 9.842.786.751 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 37 % y financiero del 34 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.128 personas ubicadas en Astrea (Cesar), generar 143 empleos directos y 241 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar.	El proyecto 4080-Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.083.209.497, con un aporte territorial de \$ 3.083.209.497 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 37 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.256 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 53 empleos directos y 89 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	6	2	3
Comercio Industria y Turismo	8	-	1	7
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	5	2
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	-	1
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	-	4	4
Salud y Protección Social	1	-	1	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	32	3	19	10
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	22	1	16	5
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	-	1
Total, general	104	10	57	37



2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$54.630	48%	\$60.056	52%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$36.500	16%	\$188.512	84%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$0	0%	\$101.016	100%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$264.000	100%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$229.890	\$90.814	40%	\$139.076	60%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$32.834	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte	\$1.516.208	\$510.015	34%	\$1.006.193	66%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$56.390		\$252.524	
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$24.385	100%	\$0	0%
TOTAL	\$3.549.673	\$975.565	27%	\$2.574.107	73%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2022

67,9%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$0	0%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$9.365	8%	\$37.435	33%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$12.012	5%	\$12.012	5%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$38.195	38%	\$57.120	57%
Educación	\$264.000	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$0	0%	\$0	0%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Minas y Energía	\$229.890	\$0	0%	\$73.603	32%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$0	0%	\$32.834	100%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$1.516.208	\$0	0%	\$1.372.851	91%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$0	0%	\$157.186	51%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	0%	\$0	0%
TOTAL	\$3.549.673	\$115.572	3%	\$2.408.789	67,9%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2026)

%Avance 17,59%



% Avance Acumulado 2,59%



Fecha de corte: 30 de junio de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del	0	0	150	0%	●	Rojo	150	0	0%	●	Rojo	30/06/2022



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Pacto Cesar-La Guajira												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %

Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	1	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	30/06/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura y progreso % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	



SEMÁFORO



<60%

≥80%

Minas y Energía % Avance: 0% Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	873	0%		Rojo	8.077	0	0%		Rojo	30/06/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Transporte % Avance: 87,98 % Avance Acumulado: 12,95%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	124,80	129,69	87,98%		Amarillo	365,32	124,80	12,95%		Rojo	30/06/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico	0	0	5	0%		Rojo	10	0	0%		Rojo	30/06/2022



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira										

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 52,1% y financiero del 54,28 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 196 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Contratista de CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL FOMENTO EMPRESARIAL CEFIN, contratista de interventoría SOCIEDAD CONSULTA DE PROYECTOS LTDA, fecha de inicio 14 de enero de 2022. plazo de ejecución 12 meses.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4090-Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico ejecutado del 23,74% y financiero del 14,33 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2050 empleos directos y 3158 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4102-Erosión Costera Dibulla se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 41.729.285.156, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 0 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 584 empleos directos y 853 empleos indirectos. El Erosión Costera Riohacha y el Pájaro, fue excluido del Pacto Funcional Cesr -La Guajira.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Al cierre del periodo 12 proyectos: *Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar-Estrella; vías wayuu) con una inversión de aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 12% y financiero del 5%, Se espera beneficiar a 116674 personas ubicadas en Uribia, generar 3990 empleos directos y 6862 indirectos. *Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure-Cesar, con una inversión de aporte territorial de \$ 10.160.666.986, cuenta con un avance físico del 1,17% y financiero del 0%, generar 88 empleos directos y 151 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 9.827.187.420, avance físico del 58,94% y financiero del 70,36%. genera 138 empleos directos y 237 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego, con una inversión de aporte territorial de \$ 15.540.679.111, avance físico del 25,58% y financiero del 2%, genera 218 empleos directos y 374 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure con una inversión de aporte territorial de \$ 19.843.217.244, avance físico del 3,04% y financiero del 49,99%, Genera 278 empleos directos y 478 indirectos. *Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 33.120.326.272 avance físico del 35% y financiero del 32%, generar 465 empleos directos y 800 indirectos. El contratista recibió anticipo del 50% *Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 2.663.531.054. generar 37 empleos directos y 64 indirectos.*Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 17.488.561.863 avance físico del 32% y financiero del 20%, generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos.El contratista recibió anticipo del 50% *Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 24.501.199.213 avance físico del 0% y financiero del 0%, generar 343 empleos directos y 590 indirectos.*Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 23.026.686.622, generar 322 empleos directos y 554 empleos indirectos. *El proyecto Tramo Cabo de la Vela – Nazareth, fue excluido del pacto en el CD No. 5 del 23 de febrero de 2022. *Tramo Florida - Cuestecitas se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 75.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. generar 1050 empleos directos y 1806 indirectos..

- Transporte



Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Al cierre del periodo 12 proyectos: *Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar-Estrella; vías wayuu) con una inversión de aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 12% y financiero del 5%, Se espera beneficiar a 116674 personas ubicadas en Uribia, generar 3990 empleos directos y 6862 indirectos. *Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure-Cesar, con una inversión de aporte territorial de \$ 10.160.666.986, cuenta con un avance físico del 1,17% y financiero del 0%, generar 88 empleos directos y 151 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 9.827.187.420, avance físico del 58,94% y financiero del 70,36%. genera 138 empleos directos y 237 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego, con una inversión de aporte territorial de \$ 15.540.679.111, avance físico del 25,58% y financiero del 2%, genera 218 empleos directos y 374 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure con una inversión de aporte territorial de \$ 19.843.217.244, avance físico del 3,04% y financiero del 49,99%, Genera 278 empleos directos y 478 indirectos. *Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 33.120.326.272 avance físico del 35% y financiero del 32%, generar 465 empleos directos y 800 indirectos. El contratista recibió anticipo del 50% *Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 2.663.531.054. generar 37 empleos directos y 64 indirectos.*Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 17.488.561.863 avance físico del 32% y financiero del 20%, generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos.El contratista recibió anticipo del 50% *Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 24.501.199.213 avance físico del 0% y financiero del 0%, generar 343 empleos directos y 590 indirectos.*Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 23.026.686.622, generar 322 empleos directos y 554 empleos indirectos. *El proyecto Tramo Cabo de la Vela – Nazareth, fue excluido del pacto en el CD No. 5 del 23 de febrero de 2022. *Tramo Florida - Cuestecitas se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$ 75.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. generar 1050 empleos directos y 1806 indirectos.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Al cierre de este periodo 11 proyectos: *Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores de Riohacha se encuentra en gestión, con una inversión indicativa de \$28.250.920.187, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, *Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, -Maicao, con una inversión de aporte nación de \$4.414.768.813, avance físico del 1% y financiero del 0%. *Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, con una inversión de \$ 10.802.335.286, aporte territorial de \$3.064.367.985 y un aporte nación de \$7.737.967.301, avance físico del 52,87% y financiero del 59,56%. generar 157 empleos directos y 264 indirectos. *Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 Avenida Simón Bolívar y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí;



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>correspondiente a la primera fase del colector pluvial No 2, en Valledupar, se con una inversión de \$54.657.964.003, aporte territorial de \$22.244.520.234 y un aporte nación de \$32.413.443.769, avance físico del 0% y financiero del 0% sin iniciar obras, generar 640 empleos directos y 1075 indirectos. *Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en El Copey, con una inversión de \$2.934.601.568, aporte territorial de \$1.074.275.494 y un aporte nación de \$1.860.326.074, avance físico del 11% y financiero del 40%, generar 49 empleos directos y 82 indirectos. *Construcción y optimización del sistema de acueducto del correg. de San Bernardo en Pelaya, con una inversión de aporte nación de \$4.659.071.369, avance físico del 0% y financiero del 0%. generar 65 empleos directos y 110 indirectos. En legalización de contratos *Construcción y optimización del sistema de acueducto del correg. de San Sebastián, Curumaní, con una inversión de aporte territorial de \$1.868.082.204, avance físico del 0% y financiero del 0%. generar 36 empleos directos y 60 indirectos. En legalización de contratos. *Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Codazzi etapa 1, con una inversión de aporte territorial de \$12.990.359.351, avance físico del 2% y financiero del 30%, generar 192 empleos directos y 322 indirectos. *Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, con una inversión de aporte territorial de \$10.495.991.965, avance físico del 0% y financiero del 0%. generar 147 empleos directos y 247 indirectos. en inicio de obra. *Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado Fase 2 de la de Astrea, con una inversión de aporte territorial de \$9.842.786.751, avance físico del 37,38% y financiero del 34,48%. *Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano de La Gloria, con una inversión de aporte territorial de \$3.083.209.497, avance físico del 36,73% y financiero del 30%.</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 7 proyectos cofinanciados en estado en ejecución por valor de \$ 115.572 millones, equivalente al 3% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.365	\$9.365	\$9.365
Comercio Industria y Turismo	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Maure, Cesar	En Ejecución	\$0	\$12.012	\$12.012	\$12.012
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.600	\$9.600	\$9.600
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.995	\$10.995	\$10.995
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$694	\$12.000	\$12.000	\$12.694
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de fútbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	En Ejecución	\$0	\$80.333	\$56.000	\$80.333
Total, general			\$801	\$139.905	\$115.572	\$140.707

Millones de \$ COP