



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
17/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/09/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

**Líneas Temáticas:**


- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No. 2, realizada el 06 de agosto de 2021, se priorizan un total de 8 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$401.717.532.556, de los cuales \$398.750.327.048 son aportes de la nación y \$2.967.205.508 aportes del territorio.

## ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.625 empleos directos y 9.465 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 562.000 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

**Área de Intervención: Bolívar****Departamento:**

**Bolívar:** (Distrito de Santa Cruz de Mompós y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Ciccucó, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

<b>Fecha de suscripción:</b>	05/04/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	05/04/2024
<b>Plazo:</b>	3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$401.718 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$398.750 (99%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$2.967 (1%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$399.204 (99,4%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$381.191
<b>Compromiso Territorio</b>	\$18.012

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 399.204 (8 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	El proyecto 4161-Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 30.281.115.362, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 30.281.115.362, cuenta con un avance físico del 20 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.521 personas ubicadas en Turbaná (Bolívar), generar 443 empleos directos y 647 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar	El proyecto 4240-Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.237.104.309, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 15.237.104.309, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 21 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 62.300 personas ubicadas en El Carmen de Bolívar (Bolívar), generar 225 empleos directos y 328 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	El proyecto 4241-Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.354.440.842, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 8.354.440.842, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 8.425 personas ubicadas en Morales (Bolívar), generar 123 empleos directos y 180 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	El proyecto 4242-Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.911.290.817, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.911.290.817, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.302 personas ubicadas en Cicuco (Bolívar), generar 111 empleos directos y 171 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Educacion	I.E. San Estanislao de Kostka	El proyecto 4157-I.E. San Estanislao de Kostka se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 22.590.717.392, con un aporte territorial de \$ 889.072.596 y un aporte nación de \$ 21.701.644.796, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 970 personas ubicadas en San Estanislao (Bolívar), generar 316 empleos directos y 553 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación En proceso de firma acta de inicio. Responsable Gobernación de Bolívar. Avance Se adjudicó proceso de interventoría. Alerta La demora en la contratación de interventoría generó retrasos en el inicio de obra de acuerdo con programación del proyecto
Educacion	I.E. Sincerín - Arjona	El proyecto 4159-I.E. Sincerín - Arjona se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.967.278.985, con un aporte territorial de \$ 2.078.132.912 y un aporte nación de \$ 15.889.146.073, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 18 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 815 personas ubicadas en Arjona (Bolívar), generar 252 empleos directos y 440 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación En proceso de firma contrato de interventoría para suscribir acta de inicio. Responsable Gobernación de Bolívar . Avance Se adjudicó contrato de interventoría. Alerta La demora en la contratación de interventoría generó retrasos en el inicio de obra de acuerdo con programación del proyecto
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	El proyecto 4243-Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 84.211.000.000, con un aporte territorial de \$ 15.045.000.000 y un aporte nación de \$ 69.166.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 12.207 personas ubicadas en Córdoba (Bolívar), generar 1.178 empleos directos y 2.025 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Se suscribió modificatorio del contrato específico el 22 de agosto que permite que la Gobernación de Bolívar inicie la contratación de la interventoría. Sin embargo, persiste la observación del retraso debido a que no se han iniciado las obras programadas.. Responsable Gobernación Bolívar. Avance Se están elaborando estudios previos para contratación de interventoría. Alerta Retrasos en la contratación e inicio de obras por tramite de modificatorio del contrato específico que designó como ejecutor de interventoría a la Gobernación de Bolívar.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	El proyecto 4162-Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 212.650.616.283, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 212.650.616.283, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.031 personas ubicadas en Morales (Bolívar), Simití (Bolívar), generar 2.977 empleos directos y 5.121 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Deporte y Recreación	1	-	1	-
Educación	2	-	2	-
Transporte	2	-	2	-
<b>Total, general</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$2.967</b>	<b>1%</b>	<b>\$398.750</b>	<b>99%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022

99,4%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$53.873	95%	\$53.873	95%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$7.911	100%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$37.591	93%	\$40.558	100%
Transporte	\$296.762	\$281.817	95%	\$296.862	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$381.191</b>	<b>95%</b>	<b>\$399.204</b>	<b>99,4%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

## 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2024)

%Avance -



% Avance Acumulado -



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.


## 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -




Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	49.241	-	-		Gris	



**Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -**

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	57,9	-	-		Gris	



**Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: - % Avance Acumulado: -**

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

## 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

## Infraestructura para el Desarrollo Social

## Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los proyectos de gestión del riesgo, así: 1. Vereda Remolinos, municipio de Morales: el 11 de enero de 2022 se aprobó la póliza del contrato específico, el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 05 de 2022. El proceso de licitación pública LP 003 de 2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 24 de marzo al CONSORCIO MITIGACIÓN REMOLINO, por valor de \$7.792.273.700. Por otra parte, se culminó el concurso de méritos CM-002-2022 y el 28 de abril se adjudicó proceso de interventoría al CONSORCIO INTERMTG MORALES por valor de \$546.522.205. Se suscribió acta de inicio el 16 de mayo. Se reporta un avance de obra del 0.6% 2. Turbana: el 18 de enero de 2022 se aprobó la póliza. El proceso de licitación pública LP-001-2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 13 de abril al CONSORCIO CANALIZACION TURBANA, por valor de \$ 28.278.548.047,45. Por otra parte, se culminó el concurso de méritos MT-CMA-002-2022 y el 31 de mayo se adjudicó el proceso de interventoría al CONSORCIO INTERESTABILIZACIÓN TURBANA por valor de \$1.675.710.400. Se suscribió acta de inicio el 17 de junio. No se tiene nuevo reporte de avance y en espera de presentación de informe de interventoría a ENTerritorio. 3. El Carmen de Bolívar: El 4 de marzo se aprobó la póliza por parte de ENTerritorio. El proceso de licitación pública LP-003-2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 26 de abril al CONSORCIO CANALES DE BOLÍVAR, por valor de \$ 14.229.603.512. Por otra parte, se culminó el concurso de méritos CM-001-2022 y el 13 de mayo se adjudicó proceso de interventoría al CONSORCIO INTERCANAL CDB por valor de \$996.818.714. Se suscribió acta de inicio el 22 de junio. El 5 de septiembre Cardique otorgó permiso de ocupación de cauce para el proyecto, mediante resolución 1243 de 2022.

## Infraestructura Para la Integración Social

## Transporte



Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar</b>	Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector transporte, así: 1. Vía Simití - Morales: el 5 de enero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza del contrato específico y el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 06 de 2022 y el 4 de marzo el municipio adjudicó el proceso de contratación de obra LP-001-2022. Por su parte, el 5 de agosto de 2022 la Gobernación de Bolívar adjudicó el contrato de interventoría al Consorcio Intermejoramiento Morales por valor de \$9.739.722.314. Se iniciaron obras el 16 de septiembre de 2022. 2. Vía Córdoba-San Andrés: el 9 de febrero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza del contrato específico. El proceso de licitación pública LP 001 de 2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 30 de marzo al CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL DESARROLLO 2022, por valor de \$78.813.764.609. El 22 de agosto se suscribió modificatorio del contrato específico, con lo cual la Gobernación publicó proceso de contratación CMA-SI-005-2022 de interventoría.

### Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social

Deporte y Recreación/ Educación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar</b>	Avanza la ejecución de los contratos específicos del sector deporte y educación, así: 1. IE Sincerín, Arjona: el 17 de febrero de 2022 fue aprobada por parte de ENTerritorio la póliza de perfeccionamiento del contrato específico. El proceso de licitación pública LP 010 de 2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 13 de abril al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – CAC, por valor de \$16.713.284.279,84. Por su parte, el 5 de agosto de 2022 la Gobernación de Bolívar adjudicó el contrato de interventoría al Consorcio Intereducativa Sincerín por valor de \$1.169.924.700. En espera del proceso de legalización para iniciar obras. 2. IE San Estanislao: municipio cuenta con póliza aprobada. El proceso de licitación pública LP 005 de 2021 para la contratación de obra, fue adjudicado el 8 de abril al CONSORCIO CONSTRUEUCATIVO, por valor de \$ 21.027.349.167,00. La póliza fue aprobada el 4 de mayo. Por su parte, el 5 de agosto de 2022 la Gobernación de Bolívar adjudicó el contrato de interventoría a la empresa ANTLIA – AC S.A.S. por valor de \$1.451.999.325. En espera del proceso de legalización para iniciar obras. 3. Cancha deportiva Cicuco: el 22 de febrero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza para el perfeccionamiento del contrato específico. El proceso de licitación pública LP-001-2022 para la contratación de obra, fue adjudicado el 10 de mayo al CONSORCIO CONSTRUCANCHA, por valor de \$7.392.257.501 y el 2 de junio fue adjudicado el concurso de méritos CM-002 – 2022 al CONSORCIO INTERCANCHA, por valor de \$517.561.038. Se suscribió acta de inicio el 23 de junio. Se reporta un avance en obra del 3,5%.



4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 8 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 381.191 millones, equivalente al 95% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$15.237	\$15.237	\$15.237
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$8.354	\$8.354	\$8.354
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$0	\$30.281	\$30.281	\$30.281
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$0	\$7.911	\$7.911	\$7.911
Educación	I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$889	\$21.702	\$21.702	\$22.591
Educación	I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$2.078	\$15.889	\$15.889	\$17.967
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$0	\$212.651	\$212.651	\$212.651
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$15.045	\$69.166	\$69.166	\$84.211
<b>Total, general</b>			<b>\$18.012</b>	<b>\$381.191</b>	<b>\$381.191</b>	<b>\$399.204</b>

Millones de \$ COP