



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
21/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

Líneas Temáticas:


- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No 2, realizada el 06 de agosto de 2021, se priorizan un total de 8 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$401.717.532.556, de los cuales \$398.750.327.048 son aportes de la nación y \$2.967.205.508 aportes del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.415 empleos directos y 9.105 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 562.688 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

Área de Intervención: Bolívar**Departamento:**

Bolívar: (Distrito de Santa Cruz de Mompós y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Ciccucó, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

Fecha de suscripción:	05/04/2021
Fecha de terminación:	05/04/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$401.718 (100%)
Nación (%)	\$398.750 (99%)
Territorio y otros (%)	\$2.967 (1%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$399.204 (99,4%)
Compromiso Nación	\$381.191
Compromiso Territorio	\$18.012

Proyectos en ejecución	\$ 399.204 (8 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto en millones	Bullet
Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$30.281	Póliza aprobada el 18 de enero de 2022. Municipio avanza con proceso de licitación de obra LP-001-2022, el cual tiene tuvo adenda y quedó con fecha estimada de adjudicación para el 4 de abril
Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$15.237	El 4 de marzo se aprobó la póliza por parte de ENTerritorio y el municipio avanza con el proceso de contratación LP-003-2022.
Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$8.354	El 11 de enero de 2022 se aprobó la póliza del contrato específico, el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 05 de 2022 y avanza con el proceso de contratación de obra mediante LP-003-2022, con fecha estimada de adjudicación 9 de marzo. En SECOP se evidencia informe de cierre con observación al único proponente y en espera de publicación acta de adjudicación.
Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$7.911	El 22 de febrero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza para el perfeccionamiento del contrato específico y municipio avanza con el proceso de licitación LP-001-2022 en SECOP I en borrador.
I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$22.591	A la fecha, la póliza presentada por parte del municipio a ENTerritorio se encuentra aprobada y en espera que la Gobernación presente su respectiva póliza. El municipio avanza con el proceso de contratación de obra LP - 005 – 2021.
I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$17.967	El 17 de febrero de 2022 fue aprobada por parte de ENTerritorio la póliza de perfeccionamiento del contrato específico. El municipio avanza con el proceso de contratación de obra LP - 010 – 2022.
Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$212.651	El 5 de enero de 2022 se aprobó la póliza del contrato específico y el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 06 de 2022. El 4 de marzo el municipio adjudicó el proceso de contratación de obra LP-001-2022. Con respecto a la solicitud de la Gobernación de Bolívar del cambio de ejecutor de la interventoría, se concluyó por parte de ENTerritorio y DNP que no era viable la solicitud y, en consecuencia, la Gobernación avanza con el trámite precontractual para interventoría.



SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Deporte y Recreación	1	-	1	-
Educación	2	-	2	-
Transporte	2	-	2	-
Total, general	8	-	8	-

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
TOTAL	\$401.718	\$2.967	1%	\$398.750	99%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022

99,4%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$53.873	95%	\$53.873	95%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$7.911	100%	\$7.911	100%



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Educación	\$40.558	\$37.591	93%	\$40.558	100%
Transporte	\$296.762	\$281.817	95%	\$296.862	100%
TOTAL	\$401.718	\$381.191	95%	\$399.204	99,4%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2024)

%Avance -



% Avance Acumulado -



Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del	0	-	-	-	Gris	49.241	-	-	Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Pacto Bolívar												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	57,9	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%


Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	



SEMÁFORO



3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Infraestructura para el Desarrollo Social

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los proyectos de gestión del riesgo, así: 1. Vereda Remolinos, municipio de Morales: el 11 de enero de 2022 se aprobó la póliza del contrato específico, el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 05 de 2022 y avanza con el proceso de contratación de obra mediante LP-003-2022, con fecha estimada de adjudicación 9 de marzo. En SECOP se evidencia informe de cierre con observación al único proponente y en espera de publicación acta de adjudicación. 2. Turbana: el 18 de enero de 2022 se aprobó la póliza y el municipio avanza con el proceso de contratación de obra LP-001-2022 con fecha estimada de adjudicación 31 de marzo de 2022, de acuerdo con adenda. 3. El Carmen de Bolívar: El 4 de marzo se aprobó la póliza por parte de ENTerritorio y el municipio avanza con el proceso de contratación LP-003-2022.

Infraestructura Para la Integración Social

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector transporte, así: 1. Vía Simití - Morales: el 5 de enero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza del contrato específico y el municipio realizó el trámite de incorporación de recursos mediante el Decreto 06 de 2022 y el 4 de marzo el municipio adjudicó el proceso de contratación de obra LP-001-2022. El 28 de febrero se realizó mesa de trabajo en la cual se definió la no aprobación de la solicitud de la Gobernación con relación al cambio de ejecutor de la intervención. 2. Vía Córdoba-San Andrés: el 9 de febrero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza del contrato específico y el municipio avanza con el proceso de contratación de obra mediante LP-001-2022 con fecha estimada de adjudicación 30 de marzo de 2022, según adenda.

Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social

Deporte y Recreación/ Educación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los contratos específicos del sector deporte y educación, así: 1. IE Sincerín, Arjona: el 17 de febrero de 2022 fue aprobada por parte de ENTerritorio la póliza de perfeccionamiento del contrato específico. El municipio avanza con el proceso de contratación de obra LP - 010 – 2022. 2. IE San Estanislao: municipio cuenta con póliza aprobada y licitación pública en borrador LP-005-2021. Sigue pendiente que el departamento de Bolívar allegue la respectiva póliza, en su calidad de ejecutor del contrato de



Indicador	Avance Cualitativo
	interventoría. 3. Cancha deportiva Cicuco: el 22 de febrero de 2022 ENTerritorio aprobó la póliza para el perfeccionamiento del contrato específico y avanza con el proceso de licitación LP-001-2022 en SECOP I en borrador.

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 8 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 381.191 millones, equivalente al 95% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$15.237	\$15.237	\$15.237
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$8.354	\$8.354	\$8.354
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$0	\$30.281	\$30.281	\$30.281
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$0	\$7.911	\$7.911	\$7.911
Educación	I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$889	\$21.702	\$21.702	\$22.591
Educación	I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$2.078	\$15.889	\$15.889	\$17.967
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$0	\$212.651	\$212.651	\$212.651
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$15.045	\$69.166	\$69.166	\$84.211
Total, general			\$18.012	\$381.191	\$381.191	\$399.204

Millones de \$ COP