



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
19/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No 5, realizada el 23 de febrero de 2022, se priorizan un total de 101 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial, 58 iniciativas del departamento del Cesar, 42 iniciativas del departamento de La Guajira y 1 iniciativa regional que beneficia a ambos departamentos en su implantación. Dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$5,05 billones, de los cuales \$2,55 billones son aporte indicativo de la Nación y \$1 billón del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 75.907 empleos directos y 126.693 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2.261.105 habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 5.051.087 (100%)
Nación (%)	\$2.547.922 (50%)
Territorio y otros (%)	\$1.003.165 (20%)
Recurso pendiente asignación de fuente:	\$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.441.709 (48,3%)
Compromiso Nación	\$1.869.841
Compromiso Territorio	\$571.868

Proyectos en ejecución	\$2.402.945 (59 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$38.764 (9 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$19.036	Nombre del contrato Realizar la estructuración del proyecto denominado Embalse Multipropósito los Besotes, ubicado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, como iniciativa de desarrollo territorial y en consideración al requerimiento efectuado por parte de la Gobernación del Cesar, con una inversión por valor \$ 19.035.588.063 ejecutores Enterritorio, el estado del contrato en proceso de consulta previa con comunidades indígenas incluidas dentro de la "línea negra" de la Sierra Nevada de Santa Marta, este proyecto se encuentra suspendido hasta el 30 de abril de 2022 debido a que no se cuenta con los permisos de accesos al territorio ancestral.
Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego	En Ejecución	\$9.540	proyecto código Único 4088 objeto del contrato Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego, valor de la inversión \$9.539.778.000, adjudicado al Contratista Corporación para la Investigación y el Fomento Empresarial CEFIN, valor del contrato \$8.915.666.000 contrato de interventoría se le adjudicó Sociedad Consulta de Proyectos LTDA, por valor de \$624.112.000 en un plazo de ejecución 12 meses, fecha de inicio 14 de enero de 2022. en ejecución en tiempo.
Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	En Ejecución	\$3.322	proyecto código único 4096 "Contrato de obra No. 151 del 9 de septiembre de 2019.estado del proyecto Liquidado, etapa del proyecto Liquidado.
Construcción de obras para el control de inundación y erosión en los arroyos Kutanamana y Cherrrain en el municipio de Uribia departamento de La Guajira	En Gestión	\$4.397	proyecto código 4097, fuente de financiación territorial, con una inversión por valor de \$ 4.397.000.000, proyecto financiado con recursos del SGR del municipio
Erosión Costera Dibulla	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4102, Erosión Costera Dibulla, se encuentra en gestión, Cuenta con estudios de erosión. Tiene un Presupuesto indicativo por valor de \$ 41.729285156
Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 2802-03 del río Chiraimo y Manaure en el departamento del Cesar	Ejecutado	\$1.747	Ejecutor Corporación Autónoma del Cesar Corpocesar código Bpin 2018011000631 fuente FCA vigencia 2019 estado de ejecución 100% contratista consultoría UNION TEMPORAL POMCA 2019 y interventoría unión temporal interpomca valor de la inversión \$1.742.963.700 plazo 8 meses.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en el edificio bioclimático y el CAVFFS, sedes de CorpoCesar en el marco del PIGCCT del departamento del Cesar	Ejecutado	\$1.493	Proyecto código Único 4083 cuyo objeto es la IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO Y EL CAVFFS, SEDES DE CORPOCESAR EN EL MARCO DEL PIGCCT DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, con una inversión de un valor de \$ 1.478.774.605, Proyecto terminado. En espera de liquidación acta final del contrato
Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del departamento del Cesar	Ejecutado	\$10.944	Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del departamento del Cesar valor \$10.943.853.712,00 contratista CONSORCIO BOHORQUEZ INGENIERIA CONSORCIO HM VARAS BLANCAS CONSORCIO LOS TUPES CONSORCIO SAN SEBASTIAN terminado 100%
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación La Gloria	En Ejecución	\$30.407	Proyecto Código Único 4213 cuyo objeto ENTerritorio y el Municipio de La Gloria – Departamento del Cesar, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR” que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, con una inversión de \$ 30.407.269.010; se encuentra en proceso de adquisición de póliza para legalización del convenio con Enterritorio, han tenido problemas en la adquisición dos veces han declarado desierto el proceso contractual porque no se han presentado las aseguradora.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación riesgo de inundación La Gloria	En Ejecución	\$9.365	El Proyecto Código Único 4214, ENTerritorio y el Municipio de La Gloria - Cesar, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cesar-La Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL SECTOR DE LA VIA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR”, que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cesar-La Guajira. realizar un convenio por valor \$ 9.364.830.348 se encuentra en proceso licitación de obra e interventoría.
Recuperación hidrodinámica y ambiental del caño Paraluz como estrategia de recuperación de la	Ejecutado	\$3.310	Recuperación hidrodinámica y ambiental del caño Paraluz como estrategia de recuperación de la ciénaga mata de palma, en el municipio de El Paso y Chiriguana, Cesar código único 4085 valor



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
ciénaga mata de palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar			del contrato \$ 3.309.588.097 ejecutores Corpo Cesar contratista UNIÓN TEMPORAL CAÑO PARALUZ 2019 se encuentra liquidado y terminado Exitoso 28/02/2022 Ir al Proyecto
Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magiriamo, jurisdicción de CorpoCesar	Ejecutado	\$1.862	El proyecto código único 4086 "Contrato de obra No. 19-6-0098-0-2021. Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magiriamo, jurisdicción de CorpoCesar Contrato de interventoría No. 19-6-0094-0-2021. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es la ""Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magiriamo, jurisdicción de CorpoCesar" por valor de \$ 1.857.680.510; ejecutores Corpocesar, contratista "UNIÓN TEMPORAL MAGIRIAIMO 2021 CONSORCIO INTER.REFORESTACIÓN 2021" estado del proyecto terminado en proceso de liquidación.
Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	\$12.012	La entidad abrió proceso a través de contratación abreviada de garantías, a través de SECOP I, mediante proceso SAMC 002-2022 cuyo objeto es el DQUISICIÓN DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESPECIFICO No. 2220186 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA CONTRATO DE MANDATO NUMERO NO. 221009 SUSCRITO ENTRE EL DNP, ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR, por valor de \$ 37,184,099. Para dicho proceso, se presentó una solo aseguradora interesada en el proceso, para lo cual el municipio de Pueblo Bello, realiza la evaluación para su adjudicación el pasado 10 de marzo del 2022. Aún no ha sido remitida la póliza a ENTerritorio por lo cual esta entidad ofició al municipio , quienes se comprometieron a remitir la garantía respectiva el 5 de abril de 2022
Marina de Riohacha	En Gestión	\$0	Proyecto en estado de Gestion, con una inversión indicativa por valor de \$ 32.000.000.000 y posible fuente de financiación DNP a través del FRPT y el Municipio de Riohacha con avance en la estructuración. A la fecha se emitieron observaciones por parte de la CTS en cuanto a la estructuración del proyecto, el cual se encuentra en revisión de Viceturismo para remitir una nueva lista de observaciones al municipio.
Mercados de Maicao	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4100 , Mercados de Maicao ,No se ha suscrito contrato, fuentes de financiación Territorios. cuenta con propuesta por parte de FINDETER. Con revisión y validación predial.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mercados de Riohacha	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4101, Mercados de Riohacha, No se ha suscrito contrato, fuentes de financiación Territorios. cuenta con propuesta por parte de FINDETER. Aún está pendiente la validación predial para la implementación del proyecto.
Muelles de Cabotaje (4 municipios sin Riohacha, Dibulla, Manaure y dos en Uribia)	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4122, tiene un presupuesto indicativo por valor de \$ 13.000.000.000, fuente de financiación Nación con un aporte de \$ 6.500.000.000 y Territorio con un aporte de \$ 6.500.000.000, se encuentra en estado de gestión,
Archivo departamental	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4105, , fuentes de financiación Territorio, departamento de La Guajira; tiene un presupuesto indicativo por valor de \$ 14.000.000.000 y se financia con recursos del SGR del Departamento. asignaciones directas.
Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$146.458	El Proyecto para la construcción del centro de eventos histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, tiene un valor el contrato de obra: \$138.817.668.949,11 Contratista: a CONSTRUIR S.A Valor contrato interventoría: \$ 7.640.611.322,00 Interventor: UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, Plazo de ejecución: 22 meses, Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 Fecha de terminación: 11 de mayo de 2023. Actividades de ejecución El proyecto se encuentra en ejecución normal, no se ha presentado modificación en los tiempos contractuales por lo cual la fecha entrega prevista está contemplada para el 11 de mayo de 2023. El porcentaje físico ejecutado es del 22% y el Porcentaje financiero es del 7.55%.
Policía Metropolitana de Valledupar	En Ejecución	\$74.560	El proyecto de la Policía Metropolitana de Valledupar se encuentra en estado en ejecución. Lote 1: bloque administrativo Avance: 56% Fecha de terminación contractual: 15/10/2022 Lote 2: bloque de alojamientos. Avance: 74% Fecha de terminación contractual: 14/02/2022 Se adelantan obras de acabados.
Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$9.600	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar código único 4203 por valor \$ 9.600.000.000 estado del proyecto financiado con recursos del DNP - FRPT, el proyecto se encuentra en proceso contractual, pendiente de adjudicar.
Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$10.995	Para este contrato específico CE 2210702 suscrito entre Enterritorio y el Municipio de Chimichagua, se aprobó la garantía el 26 de noviembre de 2021. El 16 de marzo se adjudicó interventoría y el 23 de febrero obra, se encuentra en perfeccionamiento y legalización de los contratos derivados



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Gestión	\$0	El pasado mes de enero se radicó en ENTerritorio la orden de gasto de este proyecto que cuenta con viabilidad sectorial de MinDeporte y con verificación de requisitos por parte de ENTerritorio para ser financiado a través del FRPT. A la espera del levantamiento de la Ley de Garantías para continuar con los respectivos trámites para elaboración y firma del Contrato Específico
Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz - Cesar	En Ejecución	\$12.694	Para la ejecución de este proyecto se celebró el CE 075 entre ENTerritorio y el municipio de La Paz. La semana del 16 de marzo abrieron un segundo proceso licitatorio para la adquisición de la garantía contractual. A la espera de la adjudicación y la aprobación de dicha póliza para cumplimiento de requisitos para el primer desembolso
Construcción del Parque Recreativo - Cancha de Fútbol - Obras de Urbanismo y Biosaludables en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$5.707	Para la ejecución de este proyecto se suscribió el contrato específico CEn 2210652 entre ENTerritorio y el Municipio de Pueblo Bello-Cesar. La entidad abrió proceso a través de contratación abreviada de garantías, a través de SECOP I, mediante proceso SAMC 002-2022 cuyo objeto es el DQUISICIÓN DE POLIZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESPECIFICO No. 2220186 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA CONTRATO DE MANDATO NUMERO NO. 221009 SUSCRITO ENTRE EL DNP, ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR, por valor de \$ 37,184,099. Para dicho proceso, se presentó una sola aseguradora interesada en el proceso, para lo cual el municipio de Pueblo Bello, realizó la evaluación para su adjudicación el pasado 10 de marzo del 2022. actualmente están en proceso de elaboración y presentación de la póliza ante ENTerritorio para su respectiva aprobaciónseguradora
Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	En Gestión	\$0	Proyecto a ser financiado con recursos del FRPT, actualmente se encuentra en subsanación de observaciones emitidas por MinDeporte con el fin de lograr la viabilidad sectorial requerida para la presentación del proyecto ante ENTerritorio para la financiación
Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	En Ejecución	\$17.293	De este proyecto en ejecución se ha avanzado en excavaciones, nivelaciones de terreno para fundir concreto, se puso en funcionamiento una planta en obra para un mayor rendimiento, se realizó fundición de solado para vigas de cimentación, se realizó armado de hierro, fundida de pedestales. Este proyecto tiene un avance de obra del 15,25%,
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$4.036	El proyecto Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar código único 4207 tiene un valor de \$ 4.036.228.429 ejecuta el Municipio de Valledupar Proyecto es financiado con recursos del DNP - FRPT, Se hizo la aprobación de la póliza por



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			parte del FRPT y el municipio la cargo al SECOP II, por tanto, el municipio esta iniciando el proceso licitatorio.
Cárcel de Riohacha	En Ejecución	\$189.666	El proyecto de ERON en Riohacha, a través del proyecto de inversión durante las vigencias 2020 y 2021 solicitó la aprobación de las vigencias futuras para amparar el desarrollo de la contratación de las obras de construcción e interventoría del nuevo ERON en el departamento de la Guajira. Tiene un avance del 0,2% de lo programado y 0,2 % de lo ejecutado.
Segunda Torre del Palacio de Justicia de Valledupar	En Gestión	\$0	El proyecto construcción de la Segunda Torre del Palacio de justicia de Valledupar, se encuentra en etapa de ajustes de los diseños finales. Se espera que beneficie al departamento de Valledupar. Tiene un avance del 80% para terminar la fase III. En la revisión de los diseños estructurales por parte del consultor de la Rama Judicial se identifico que esto no se ajustan a la norma NSR - 10 por tanto el consultor del municipio esta atendiendo estas observaciones, se espera para julio de 2022 contar con esta información.
Centro de Energía Renovables	En Gestión	\$0	Proyecto código único 4104, en estado de gestion, en proceso de formulacion, tiene un presupuesto indicativo por valor de \$ 30.000.000.000 fuentes de financiación Territorio
Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$19.955	Se realiza el primer desembolso por valor de \$3.991.000.000
Energía convencional Cabo	En Gestión	\$0	proyecto codigo unico 4110 ,Ya se contrato interventoría y apoyo de supervisión, esta en proceso de ajuste del proyecto, con una inversión de \$ 14.000.000.000, fuentes de financiación Nacion con un aporte de \$ 7.000.000.000 y Territorio con un aporte de \$ 7.000.000.000. Financiación conjunta con IPSE.
Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	En Ejecución	\$13.079	El proyecto para la Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi busca beneficiar 654 predios; tiene un valor de \$ 13.078.876.537 el ejecutor municipio de Codazzi Proyecto, contrato fue adjudicado el día 9 de diciembre 2021 al Consorcio Energía Solar Agustín Codazzi mediante el contrato de obra No. LPO 021 DEL 2021 por un valor de \$12.336.872.029,80 y la Interventoría se le



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			adjudicó al Consorcio Interventoría Paneles 3.0 por un valor de \$741.000.000 contrato No. CMA - 012-202 se le dio inicio a la obra el 17 de diciembre de 2021, plazo 11 meses, tiempo de entrega 17 Noviembre de 2022 tiene un avance del 10% de ejecución, en tiempo.
Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	En Ejecución	\$10.204	El proyecto Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar del sector de Mina y Energía, código 4051 tiene un valor indicativo de \$ 7.806.762.743 y fue contratada por un valor \$9.628.623.821 contratista UNION TEMPORAL ZNI VALLEDUPAR y el contrato de interventoría fue adjudicado CONSORCIO INTERVENTORIAS FOTOVOLTAICAS DEL CESAR por un valor de \$575.326.289 plazo 11 meses fecha de inicio 25 de junio de 2021. Este proyecto su avance es normal en tiempo.
Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	En Ejecución	\$32.928	Proyecto con código único 4108, en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 32.928.275.924, fuente de financiación Territorio (Municipio de Dibulla.)se encuentra en Etapa pre-contractual, en proceso de selección de contratista
Proyecto de Atención Extramural	En Ejecución	\$32.834	proyecto Se financia con recursos de asignación regional 40%. valor \$ 32.833.958.398 . Nombre de proyecto: Fortalecimiento a las acciones de intervenciones colectivas para la promoción de la salud y la nutrición con enfoque comunitario en zona rural de Riohacha, Manaure, Maicao, Dibulla y Uribia en el departamento de La Guajira. Proyecto con codigo BPIN 2021000020071 y nombre dado que el proyecto ya esta viabilizado.
Estudios y diseños fase 3 para la construcción de terminales, torre de control, base SEI y obras complementarias del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar	Ejecutado	\$1.086	Estudios a Fase III para la construcción de terminales, torre de control, base SEI y obras complementarias del Aeropuerto Hacaritama entregados y avalados por AEREOCIVIL en dic del 2021. El costo estimado de la implementación \$51.738 millones para obra y 5.200 interventoría, plazo estimado de ejecución 24 meses.
Mejoramiento Aeropuerto Hacaritama	En Gestión	\$0	El proyecto MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN AGUACHICA, se encuentra en Gestión, AEROCIVIL cuenta con Estudios y Diseños realizados en 2021 y con costos actualizados a 2023. El valor estimado de inversión es de \$ 60.866 millones, con una propuesta de intervención en dos etapas, la primera por valor de \$ 47.292 millones, en la cual se ejecutaría las obras correspondientes al terminal de pasajeros por valor de \$30.835 millones, los Cuartos Técnicos por valor de \$3.033 millones y obras exteriores SSEI por valor de \$13.427 millones, con un cronograma de ejecución de 24 meses y una segunda etapa en la cual



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			se culminaría el proyecto con la intervención de la construcción de una nueva Torre de Control estimada en \$ 3.053 millones, el Terminal de Carga por valor de \$ 4.895 millones y la Torre Base SSEI por valor de \$5.643 millones. En mesa de trabajo llevada a cabo por la CTS el 28 de marzo, se revisó la disponibilidad de recursos para financiar el proyecto y AEROCIVIL informó que puede gestionar recursos para iniciar la primera etapa, con un compromiso para asignar recursos en 2023 por 16.000 millones y 2024 por \$10.292 millones e iniciar gestión de vigencias futuras excepcionales a partir del 8 de agosto. Recursos que, aunados a los 21.000 millones aportados por Pactos Territoriales, darían cierre financiero a la primera etapa.
Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	En Ejecución	\$10.161	El Proyecto Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure sector transporte código 4058, el contrato de obra fue adjudicado al Consorcio Vías Terciarias de Manaure 2021 mediante la resolución 00766 12 de octubre de 2021 expedida por el Municipio de Manaure por valor de \$9.484.533.906 en un plazo de 7 meses y el contrato de interventoría se le adjudicó al Consorcio San Antonio por un valor \$676.133.080 el 11 de enero 2022, se encuentra en proceso de firma del acta de inicio.
Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	En Ejecución	\$6.855	Proyecto con código único 4116, en estado de Ejecución, con una inversión por valor de \$ 6.855.227.915, los cuales corresponden a Territorio (Municipio de Dibulla). contratado con trato de obra 018 de 2021 y contrato de interventoría 014 de 2021, fecha inicio contrato 27/12 de 2021.
Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	En Ejecución	\$9.848	El Proyecto Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril valor del contrato de obra \$9.467.676.520 Constrambiente SAS y la interventoría fue contratada con Unión Temporal Inter-Sufral valor \$359.510.900 para un valor total de la inversión \$ 9.827.187.420 en un plazo de 6 meses se le dio inicio a la obra 13 de enero de 2022 se encuentra en proceso de ejecución dentro de los tiempos.
Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	En Ejecución	\$33.353	Proyecto con código único 4115 en estado de Ejecución. este proyecto se encuentra en fase III. en Etapa precontractual, y en proceso de selección de contratista



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	En Ejecución	\$15.541	El proyecto Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego valor total de los contratos \$ 15.450.679.112 el contrato de obra se le adjudicó Consorcio Vial IMCO 2021 por un valor de \$14.557.480.810,60 y el de interventoría se le adjudicó al Consorcio Nueva Flores por un valor de \$983.198.301 plazo de ejecución 15 meses. El contrato se encuentra adjudicado en proceso de legalización para la firma del acta de inicio, tienen previsto firmar acta de inicio el lunes 28 de marzo de 2022.
Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure	En Ejecución	\$19.846	El proyecto Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure tiene un valor total la contratación de \$19.843.217.245 el contrato de obra le adjudicado al Consorcio Vial Vereda San Antonio por valor de el contrato \$18.328.750.892,96 y el contrato de interventoría se le adjudicó Consorcio Intervias CAC por un valor de \$1.514.466.352, el 15 de enero de 2022 se firmó el contrato de interventoría, plazo de ejecución de la obra 12 meses. En la actualidad se encuentra en Proceso la Firma de las actas de Inicio de Obras.
Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	En Ejecución	\$43.212	El proyecto Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello condigo 4063 por valor \$ 43.212.252.781 ejecutor Municipio de Pueblo Bello Proyecto aprobado mediante OCAD Paz. Se encuentra en proceso contractual que adelanta el Fondo Mixto.
Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	En Ejecución	\$33.241	El proyecto para el Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi la inversión tiene un valor de \$ 33.120.326.272 el contrato de obra fue adjudicado Consorcio Vial Codazzi 2022 por un valor \$30.968.455.510.,29 y el de Interventoría Consorcio Intercodazzi, tiene un valor el contrato de \$2.151.870.762,02 inicio obra el día 3 de marzo de 2022. Plazo de la obra 14 meses se inició obra el día 3 de marzo de 2022. En ejecución sin ninguna novedad de retraso.
Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi	En Ejecución	\$18.298	El proyecto Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi se llevó a cabo contrato de obra y de interventoría por un valor de \$ 17.488.561.864; el contrato de obra se le adjudicó al Conglomerado Técnico Colombiano SAS - CONSTECSA SAS por un valor de \$16.215.452.263,89 y el contrato de interventoría al Consorcio Val H&F – JET por un valor \$1.273.109.600, el plazo de la ejecución de la obra es de 16 meses, inicio de obras el día 23 de febrero de 2022. Avance 2%



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$195.642	El Proyecto código único 4325 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – GRUPO 1 Aporte el DNP \$144.867.063.122 y territorio \$50.774.953.757 para un total de inversión en el Plan indicativo \$195.642.016.879 está proceso de legalización del convenio La gobernación no ha aportado la póliza para la legalización del convenio, se han incorporado recursos al presupuesto del Departamento, existe un retraso en la entrega de pólizas. Por lo ante mencionado el departamento no ha iniciado el proceso de selección de los contratistas de obra e interventoría.
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$94.684	El Proyecto código único 4326 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – GRUPO 3 Aporte el DNP \$ 87.846.822.819y territorio \$ 6.836.702.651para un total de inversión en el Plan indicativo \$ 94.683.525.470está proceso de legalización del convenio La gobernación no ha aportado la póliza para la legalización del convenio, se han incorporado recursos al presupuesto del Departamento, existe un retraso en la entrega de pólizas. Por lo ante mencionado el departamento no ha iniciado el proceso de selección de los contratistas de obra e interventoría.
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$302.328	El Proyecto código único 4327 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – GRUPO 2 Aporte el DNP \$ 189.804.477.413 y territorio \$ 112.523.787.644 para un total de inversión en el Plan indicativo \$ 302.328.265.057 está proceso de legalización del convenio La gobernación no ha aportado la póliza para la legalización del convenio, se han incorporado recursos al presupuesto del Departamento, existe un retraso en la entrega de pólizas. Por lo ante mencionado el departamento no ha iniciado el proceso de selección de los contratistas de obra e interventoría.
Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	En Ejecución	\$12.797	Proyecto con código único 4117 en estado de Ejecución, este proyecto se encuentra en fase III. en Etapa precontractual, y en proceso de selección de contratista.
Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	En Ejecución	\$24.501	El proyecto Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril por valor \$ 24.501.199.213 se encuentra en proceso selección de contratistas, este proyecto tiene un retraso en espera que nos suministren la información para poder justificar el mismo.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	En Ejecución	\$9.570	Proyecto con código único 4118 en estado de Ejecución, se encuentra en fase III. en Etapa pre-contractual, y en proceso de selección de contratista.
Tramo Florida - Cuestecitas	En Gestión	\$0	Proyecto cargado en plataforma SUIFP. Código BPIN 2021000020006. Proyecto a ser financiado con recursos de asignación regional 40%. aprobado en el OCAD Regional. en proceso contractual
Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra	Ejecutado	\$1.797	El proyecto Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra código 4071 por valor de \$ 1.834.386.685 ejecutor municipio de Gamarra Contratista "Unión Temporal Unidades Sanitarias (Obra) Construmarca SAS (Inter)" fue liquidado y terminado.
Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha	En Gestión	\$28.251	31/03/2022 - Proyecto por iniciar contratación de Obra e Interventoría El proyecto fue reformulado el 19 de abril de 2021, se estableció la ejecución mediante la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - EDUBAR. Se cuenta con desbloqueo de recursos y CDP. Durante el comité del 25 de junio de 2021, se reformularon las fuentes de financiación de la Nación. EDUBAR y el área jurídica del MVCT están trabajando en la estructuración de los pliegos tipo a fin de dar inicio a los procesos de contratación de obra e interventoría. EDUBAR debe contratar una consultoría para revisar los diseños, ya que encontró falencias que no pueden ser subsanadas sin consultoría. El proyecto se ejecutará con recursos de regalías directas del Distrito de Riohacha (9.887.822.064) y el restante recursos del PGN.
Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	En Ejecución	\$11.211	El proyecto Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar, código 4072 por valor de \$ 11.211.381.858 ejecutor PDA Cesar contratista "Consortio Conredes (Obra) LRG Consultoría & Obras SAS (Inter)"En ejecución de las actividades del alcantarillado sanitario de la malla vial del casco urbano de Saloa, tiene un avance del 40% la obra en el tiempo programado.
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana,	En Ejecución	\$5.485	Obra: Proceso aperturado el 16 de febrero de 2021, el cierre se llevó acabo el 25 de marzo de 2021, la audiencia se reanudó el 25 de junio de 2021 y el 28 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente UT Pilas Aferentes 001. Interventoría: Proceso aperturado el 25/03/2021, el 26 de abril de 2021 se llevó acabo el cierre del proceso. La audiencia se reanudó el 24 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente Consortio Interaguas21. Procesos adelantados por La



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
municipio de Maicao, La Guajira			Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN y recursos del SGP del Departamento por valor de (816.292.230) Reformulación presentada el 18 de enero de 2022. Se adicionan recursos financiados por SGP Departamental. El proyecto beneficiará a 4.520 habitantes y generará cerca de 25 empleos directos.
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	En Ejecución	\$5.235	31/03/2022 - En Ejecución Obra: Proceso abierto el 16/02/2021, adjudicación inició 29/04/2021, el cierre se llevó a cabo el 25 de marzo de 2021, la audiencia se reanudó el 25 de junio de 2021 y el 28 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente UT Pilas Aferentes 001 Interventoría: Proceso abierto el 25/03/2021, el 26 de abril de 2021 se llevó a cabo el cierre del proceso. La audiencia se reanudó el 24 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente Consorcio Interaguas21. Actualmente están revisando y firmando los contratos de adjudicación de interventoría. Procesos adelantados por La Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN y recursos del SGP del Departamento. Reformulación presentada el 18 de enero de 2022. Se adicionan recursos financiados por SGP Departamental. El proyecto beneficiará a 10.175 habitantes y generará cerca de 56 empleos directos.
Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	En Ejecución	\$6.278	31/03/2022 - En Ejecución Obra: Proceso abierto el 16/02/2021, adjudicación inició 29/04/2021, el cierre se llevó a cabo el 25 de marzo de 2021, la audiencia se reanudó el 25 de junio de 2021 y el 28 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente UT Pilas Aferentes 001 Interventoría: Proceso abierto el 25/03/2021, el 26 de abril de 2021 se llevó a cabo el cierre del proceso. La audiencia se reanudó el 24 de junio de 2021, en donde se adjudicó al oferente Consorcio Interaguas21. Procesos adelantados por La Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira. La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN y recursos del SGP del Departamento. Reformulación presentada el 18 de enero de 2022. Se adicionan recursos financiados por SGP Departamental. El proyecto beneficiará a 7.627 habitantes y generará cerca de 59 empleos directos.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	En Ejecución	\$54.658	El Proyecto para la Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar código 4073 por valor de \$ 54.657.964.003 ejecutor Aguas del Cesar SAESP, Se publica proceso de licitación de obra en el SECOP el 20 de diciembre 2021 (prepliego). Para el contrato de obra se requiere un permiso predial, se adelanta acuerdo entre el municipio y los propietarios, en la actualidad aún falta un permiso de un propietario.
Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	En Ejecución	\$3.101	El Proyecto Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey código 4074 por valor de \$ 3.498.372.810 ejecutor municipio del Copey contratista "Consortio Alcantarillado El Copey (Obra) Consortio Inter CCA (Inter) " en ejecución de obra en un 4%
Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar	En Ejecución	\$4.659	El Proyecto Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar código 4075 por valor \$ 4.659.071.369 ejecutor PDA Cesar; adjudicado mediante Resolución No. 082 del 27 de diciembre del 2021, se encuentra en proceso de legalización.
Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar.	En Ejecución	\$1.868	El proyecto para la Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar. código 4076 por valor \$ \$ 1.868.082.204 ejecutor PDA Cesar contratista INFROCIVIL SAS adjudicado mediante Resolución 082 de 24 de diciembre de 2021 mediante la cual se adjudica la LP No. 08-2021 se encuentra para la firma de la gerente de Aguas del Cesar S.A ESP.
Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar	En Ejecución	\$14.551	El Proyecto Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar código 4077 por valor de \$ 13.706.946.505 ejecutor PDA Cesar contratista "Unión Temporal VRJ Cesar (Obra) Consortio Interedes Codazzi (Inter)" el 14 de mes de febrero de 2022 firmó acta inicio; el plazo de la obra son 13 meses.. de inicio
Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	En Ejecución	\$16.339	31/03/2022- En Ejecución Obra: Proceso aperturado el 19/02/2021, Se reanudó audiencia de adjudicación el 30 de junio de 2021, La obra fue adjudicada al consorcio CHS. Interventoría: Proceso aperturado el 1/04/2021, se adjudicó el 15/06/2021 al Consorcio Interindustrial. Se firmó actas de inicio el 12/01/2022 y tiene fecha de finalización el 12/07/2023 La financiación del proyecto se realiza con recursos del PGN y SGP del Departamento por valor de \$5.056.652.728.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	En Ejecución	\$10.496	El proyecto Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar código 4078 por valor \$ 10.495.991.965 ejecutor Aguas del Cesar SA ESP Proyecto aprobado mediante OCAD Paz tiene un retraso debido al trámite de los permisos ambientales. El día 24 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública para la adjudicación.
Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	En Ejecución	\$9.843	El proyecto Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar código 4079 por valor \$ 10.210.594.267 ejecutor CDA Cesar contratista "Consortio SEG Astrea valor contrato de obra \$9.125.053.990,80 Consortio Astrea (Inter)" valor \$717.732.761, se firma acta de inicio de obra 18 de febrero de 2022, el plazo del contrato de obra son 11 meses.
Optimización hidráulica acueducto Hatonuevo	En Gestión	\$0	proyecto con código único 4130, con una inversión por valor de \$ 4,821.897.460, fuentes de financiación, Nación con aporte de \$ 2.893.138.476 y Territorio con un aporte de \$ 1.928.758.984, está bastante avanzado desde el punto de vista técnico. Se requiere avanzar en trámites prediales y ambientales. Se requiere aprobación de POM-CAS, Corpoguajira ha emitido un documento que facilita el avance en la viabilidad del proyecto. La gestión predial la está realizando el municipio de Barrancas y sigue pendiente.
Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar.	En Ejecución	\$3.764	El proyecto Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. código 4080 por valor de \$ 3.763.662.709 ejecutor PDA Cesar contratista "DICEP SAS (Obra) Consortio Inter Aguas (Inter)" acta inicio de fecha 1 de febrero de 2022, avance del obra 1%
Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	En Gestión	\$0	proyecto con código único 4324, se encuentra en gestión, su avance se encuentra en estudios y diseños, este proyecto esta contemplado en el plan de acción 2022

Millones de \$COP

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
--------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------



Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	5	3	3
Comercio Industria y Turismo	8	-	1	7
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	
Deporte y Recreación	7	-	5	2
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	1	-
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	-	4	4
Salud y Protección Social	1	-	1	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	29	3	19	7
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	22	1	16	5
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	-	1
Total, general	101	9	59	33

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.957	\$41.729	36%	\$73.228	64%
Comercio Industria y Turismo	\$250.012	\$61.500	25%	\$188.512	75%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$0	0%	\$94.578	100%
Educación	\$264.000	\$24.000	9%	\$240.000	91%
Interior	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$229.890	\$90.814	40%	\$139.076	60%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$32.834	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte	\$2.998.788*	\$501.515	17%	\$997.273	33%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$56.390		\$252.524	
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$24.385	100%	\$0	0%
TOTAL	\$5.051.087	\$1.003.165	20%	\$2.547.922	50%

*Recurso pendiente de asignación de fuente: \$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira.

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022



48.3%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUES-
TALTotal, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.957	\$39.772	35%	\$62.427	54%
Comercio Industria y Turismo	\$250.012	\$12.012	5%	\$12.012	5%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$28.595	30%	\$56.289	60%
Educación	\$264.000	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Interior	\$4.036	\$4.036	100%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%
Minas y Energía	\$229.890	\$19.955	9%	\$76.165	33%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$0	0%	\$32.834	100%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$2.998.788	\$422.518	14%	\$1.373.491	46%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$0	0%	\$158.707	51%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	0%	\$0	0%
TOTAL	\$5.051.087	\$601.925	12%	\$2.441.709	48,3%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP.

(2022)

(2021-2026)

%Avance 1%



% Avance Acumulado 1%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2022





*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: 4 % Avance Acumulado: 4%

Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: 4 % Avance Acumulado: 4 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	6	150	4%		Rojo	150	6	4%		Rojo	31/03/2022

SEMÁFORO





<60%

≥80%

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %

Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	1	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	31/03/2022



SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura y progreso % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Minas y Energía % Avance: 0% Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	873	0%		Rojo	8.077	0	0%		Rojo	31/03/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	-	129,69	-		Gris	365,32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	5	0%		Rojo	10	0	0%		Rojo	31/03/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Proyecto código Único 4088 objeto del contrato Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego, valor de la inversión \$9.539.778.000, adjudicado al Contratista Corporación para la Investigación y el Fomento Empresarial CE-FIN, valor del contrato \$8.915.666.000 contrato de interventoría se le adjudicó Sociedad Consulta de Proyectos LTDA, por valor de \$624.112.000 en un plazo de ejecución 12 meses, fecha de inicio 14



de enero de 2022 y la fecha de entrega de la obra es el 1 de enero de 2023, el proyecto va en tiempo con un avance físico de 3,64% y un avance financiero del 3,64%.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El Proyecto código 4090 construcción del centro de eventos histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del cesar, Valor contrato de obra: \$138.817.668.949,11 Contratista: a CONSTRUIR S.A Valor contrato interventoría: \$ 7.640.611.322,00 Interventor: UNIÓN TEMPORAL INTER-MUSEO VALLEDUPAR, Plazo de ejecución: 22 meses, Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 Fecha de terminación: 11 de mayo de 2023. Actividades de ejecución El proyecto se encuentra en ejecución normal, no se ha presentado modificación en los tiempos contractuales por lo cual la fecha entrega prevista está contemplada para el 11 de mayo de 2023. El porcentaje de avance físico ejecutado a corte 30 de marzo de 2022 es del 21,52% El Porcentaje financiero es del 8%.

Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo no se encuentra proyecto en ejecución que apunten a la meta del indicador.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el cierre del periodo el proyecto código 4050: 1.- Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi. adjudicado mediante el contrato de obra No. LPO - 021 -2021 por valor \$12.362.671.021,80 contratista CONSORCIO ENERGIA SOLAR AGUSTIN CODAZZI, Duración 11 MESES; acta de inicio 17 de diciembre de 2021, en ejecución con un avance físico del 20% y el avance financiero 0%. 2.- El proyecto código 4051 Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar por un valor \$7.806.762.743 Etapa precontractual, en proceso de selección de contratista. 3.- Energía solar del sur y el proyecto código 4109 Solar de Uribia, aún se encuentran en gestión.

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el cierre del periodo los proyectos : 1.- conexión Alta Guajira, se encuentra en etapa de Ejecución desde el mes de Abril de 2021 por un valor de \$ 284.973.625.617, con un número de beneficiarios de 116.674, el proyecto 2.- Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure: el día 6 de julio de 2021 mediante Acuerdo



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>52 Sesión de OCAD PAZ , se probaron los recursos por valor \$6.290.214.684 para el mejoramiento de 2,76 kms de vías, este proyecto fue adjudicado en proceso de firma de acta de inicio. 3.- Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril: el día 31 de julio de 2021, en sesión de OCAD PAZ acuerdo 53 se aprobaron los recursos por valor 9.848.252.558 para el mejoramiento de 5,25 kms, el proyecto se encuentra en proceso de contratación en evaluación de propuestas. 4.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego: El día 6 de julio se aprobó el proyecto en la sesión 052 de OCAD PAZ los recurso asignados hacienden a un valor de \$15.541.035.405. para el mejoramiento 7,88 km, el proyecto se encuentra en proceso contractual. 5.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure, El día 10 de junio se aprobó el proyecto en la sesión de OCAD PAZ los recurso haciende a un valor de \$19.846.150.266. para el mejoramiento 7,67kms contrato adjudicado, en proceso de firma del acta de inicio, aún no se cuenta con avance de la ejecución. 6.- Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi: el día 6 de julio de 2021 mediante acuerdo 52 de Sesión de OCAD PAZ se aprobaron los recursos por valor \$33.240.759.203. para el mejorar 12,94 kilómetros de vías, se encuentra en proceso de contratación en etapa de evaluación de las propuestas. 7.- Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego: aprobado en OCAD PAZ por valor \$2.663.531.054 se encuentra en proceso de contrtación. 8- Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi: El día 31 de julio 2021 mediante acuerdo 53 de la sesión OCAD PAZ se probaron recursos por un valor \$18.297.919.136 para mejorar 8kms de vía, se realizó contrato de obra esta en proceso de contratación la interventoría para dar inicio a la ejecución. 9.- Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril: el día 6 de julio 2021 mediante acuerdo 52 de sesión OCAD PAZ se probaron recurso por valor de 24.501.199.213 para mejorar 10,02 kms de vías, aún no se cuenta con avance de la ejecución. 10.- Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi: se encuentra en gestión en proceso de aprobación de recursos por parte del Ocad Paz. 11. tramo Cabo de la Vela-Nazareth se encuentra en etapa de gestión desde el mes de abril de 2021. 12. tramo Florida-Cuestecitas se encuentra en etapa de gestión.</p>

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
<p>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira</p>	<p>Para el periodo los proyectos 1.- Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha se encuentra en gestión. 2.- Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira; se encuentra en gestión. 3.- El proyecto código 4072 El proyecto Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar, código 4072 por valor de \$ 11.211.381.858 ejecutor PDA Cesar contratista "Consortio Conredes (Obra) LRG Consultoría & Obras SAS (Inter)" En ejecución de las actividades del alcantarillado sanitario de la malla vial del casco urbano de Saloa, tiene un avance de obra de 45.79% y un avance financiero 35.56%. Fecha de inicio 12/07/2021 fecha de entrega 27/04/2022. 4.- El proyecto Código 4074 Para la Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario de los Barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey, valor 3.498.372.810, Consortio Alcantarillado El Copey (Obra)Consortio Inter CCA (Inter), avance físico 2 % Las actividades correspondientes al trazado y</p>



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>replanteo. Inicio de obra 2/12/2021 entrega de la obra 15/08/2022. El proyecto tiene un retraso de ejecución que obedece a la reorientación de los puntos de entrega de los sistemas sanitarios de aguas, eso con llevó a una suspensión de la obra desde el 28 de enero de 2022. 5.- Proyecto código 4075 Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar, valor de la inversión \$4.659.071.369 Adjudicado mediante resolución No. 082 del 27 de diciembre de 2021.contratistas de obra CABV Consultoría y Construcciones SAS Contrato de obra adjudicado en proceso de legalización. y la interventoría en proceso de contratación. 6.- Proyecto cogido 4076 Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar valor de la inversión 2.558.600.879, Adjudicado mediante resolución No. 081 del 23 de diciembre de 2021. INFROCIVIL SAS En proceso de legalización. apertura de obra fue el 10/11/2021 y fue adjudicada el 24/12/2021.la etapa actual está contratado en proceso de legalización y se adjudica la interventoría el 08/04/2022. 7.- Proyecto cogido 4077 Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar, valor de la inversión \$13.706.946.505 se encuentra adjudicado la LP No. 05 - 2021 mediante resolución No. 059 del 12 de octubre del 2021, contratista de obra CONSORCIO ACUEDUCTO DEL CESAR contratista de interventoría Consorcio Interedes codazzi suspendido 01/04/2022 el retraso obedece a que fue suspendido desde el 01 de abril de 2022 el replanteamiento de modificaciones y retribuir redes pequeñas y la reubicación, cambio de material de tuberías, esto lleva a esta en proceso a solicitar al ministerio de vivienda la reformulación del proyecto. Este proyecto se le dio inicio según contrato el día 14/02/2022 y la entrega es el día 14/03/2023. 8.- Proyecto código 4078 Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar valor de la inversión \$10.495.991.965, Se adjudico el contrato de obra al Consorcio Contruagua el estado actual del proyecto Proceso de legalización del contrato y la contratación de la interventoría y firma de acta de inicio. el retraso debido al trámite de permiso ambiental, el retraso fue de 3 a 4 meses aproximadamente para obtener el permiso. 9.- Proyecto código 4079 Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar, valor de la inversión \$10.210.594.267, Adjudicado resolución No. 075 del 29 de noviembre de 2021 contrato de obra Consorcio SEG Astrea y el contrato de interventoría Consorcio Intersaneamiento F2 inició obra el 18/02/2022 entrega de obra 18/01/2023 avance físico de obra 4,55% y financiera de 4,55% 10.- Proyecto código 4080 Optimización Hidráulica del Sistema de Tratamiento de Agua Potable, y micromedición del Casco Urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, valor de la inversión \$3.763.662.709, se adjudicó la LP No. 06-2021 mediante resolución No. 061 del 21 de octubre de 2021. Contratista de obras DICEP SAS y contratista de la Interventoría de Consorcio Inter Aguas inicio de obra el día 1/02/2022 y la entrega de la obra 1/09/2022. Responsable Aguas del Cesar S.A ESP</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 13 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 601.925 millones, equivalente al 12% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Terri- torio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación La Gloria	En Ejecución	\$0	\$30.407	\$30.407	\$30.407
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación riesgo de inundación La Gloria	En Ejecución	\$0	\$9.365	\$9.365	\$9.365
Comercio Industria y Turismo	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	\$0	\$12.012	\$12.012	\$12.012
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.995	\$10.995	\$10.995
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$694	\$12.000	\$12.000	\$12.694
Deporte y Recreación	Construcción del Parque Recreativo - Cancha de Fútbol - Obras de Urbanismo y Biosaludables en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707
Educación	Segunda Etapa de la Universidad Nacional Sede la Paz	En Ejecución	\$0	\$80.333	\$56.000	\$80.333

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Terri- torio	Aporte Nación	Aporte Real DNP	Valor Total Contratos
Interior	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$0	\$4.036	\$4.036	\$4.036
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$19.955	\$19.955	\$19.955
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$0	\$195.642	\$144.867	\$195.642
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$0	\$94.684	\$87.847	\$94.684
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$0	\$302.328	\$189.804	\$302.328
Total, general			\$801	\$796.393	\$601.925	\$797.195

Millones de \$ COP