



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
20/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.

Líneas Temáticas:

- Manejo y protección del patrimonio cultural.
- Revitalización urbana para el arte y la cultura.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Se aprobó el Plan Estratégico de Inversiones en la sesión de Consejo Directivo No 1, realizada el 30 de septiembre de 2021, se priorizan un total de 3 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$201.000.000.000, de los cuales \$77.000.000.000 son aportes de la nación y \$124.000.000.000 aporte del territorio, así: \$60.000.000.000 corresponden al aporte del Área Metropolitana y \$64.000.000.000 aportes del municipio de Bello.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida generará cerca de 2.814 empleos directos y 4.362 empleos indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida.

Área de Intervención: Bello, Antioquia y Área metropolitana del Valle de Aburrá.



Departamento:	Antioquia, Municipio de Bello, Área metropolitana del Valle de Aburrá
Fecha de suscripción:	26/04/2021
Fecha de terminación:	26/04/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$201.000 (100%)
Nación (%)	\$77.000 (38%)
Territorio y otros (%)	\$124.000 (62%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$80.424 (40%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$80.424

Proyectos en ejecución	\$80.424 (1 proyecto)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Cultura	Programa de oficios (industrias creativas e industrias 4.0). Construcción infraestructura del auditorio y gestión documental. Programa de artes escénicas. Plazoletas y urbanismo y paisajismo general. (etapa 1)	El proyecto 4297-Programa de oficios (industrias creativas e industrias 4.0). Construcción infraestructura del auditorio y gestión documental. Programa de artes escénicas. Plazoletas y urbanismo y paisajismo general. (etapa 1) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 80.423.952.665, con un aporte territorial de \$ 80.423.952.665 y un aporte nación de \$ 0, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 711.000 personas ubicadas en Bello (Antioquia), generar 1.820 empleos directos y 2.803 empleos indirectos.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Cultura	2	-	1	1
Planeación	1	-	-	1
Total, general	3	-	1	2

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Cultura	\$150.000	\$73.000	49%	\$77.000	51%
Planeación	\$51.000	\$51.000	100%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$124.000	62%	\$77.000	38%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indica- tivo	Comprometido DNP	%	Comprometido To- tal	%
Cultura	\$150.000	\$0	0%	\$80.424	54%
Planeación	\$51.000	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$0	0%	\$80.424	40%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2026)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.


Revitalización urbana para el arte y la cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -

Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Infraestructura cultural existente intervenida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-	Gris	12	-	-	Gris	




Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Espacio público remodelado en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-		Gris	2.800	-	-		Gris	



Planeación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural nueva construida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	



3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Revitalización urbana para el arte y la cultura

Cultura

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural existente intervenida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	Iniciaron las obras de remodelación de la infraestructura cultural existente en las unidades de actuación urbanística de: 1. Teatro, 2. Gestión Documental de Patrimonio, 3. Iniciación musical, Banda, Pulsadas, frotadas y teclado, 4. Danza, cubículos de ensayo y técnica vocal y 5. Centro de desarrollo e innovación.
Espacio público remodelado en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	Se encuentra en proceso de viabilidad para la intervención del espacio público cultura por parte del Ministerio de Cultura.



Planeación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural nueva construida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	Se encuentra en proceso de viabilidad los proyectos que apuntan al indicador en relación a la intervención en infraestructura cultural nueva parte del Ministerio de Cultura.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de la presente ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP