



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
20/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No 6, realizada el 9 de junio de 2022, se priorizan un total de 104 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial. Dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$3,5 billones, de los cuales \$2,6 billones son aporte indicativo de la Nación y \$975.565 millones del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 49.697 empleos directos y 81.944 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

Área de Intervención: Cesar- Guajira



Departamentos:

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.549.673 (100%)
Nación (%)	\$2.574.107 (73%)
Territorio y otros (%)	\$975.565 (27%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.733.311 (77%)
Compromiso Nación	\$1.876.192
Compromiso Territorio	\$857.118

Proyectos en ejecución	\$2.661.010 (65 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$72.301 (14 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	El proyecto 4048-Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.615.327.604, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.615.327.604, cuenta con un avance físico del 86 % y financiero del 59 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 33.654 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), generar 37 empleos directos y 54 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	El proyecto 4087-Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.035.588.063, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.035.588.063, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 500.000 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 266 empleos directos y 392 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Suspendido desde el 14 de febrero 2022 hasta el 30 de abril 2022 por no tener acceso al territorio indígena objeto del proyecto. se prorrogó la suspensión hasta el 30 de mayo de 2022 por los motivos anteriores, no se tiene aún acceso al territorio indígena. Responsable Enterritorio.
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 69 % y financiero del 78 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20.470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 196 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	El proyecto 4214-Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.364.830.348, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.364.830.348, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.660 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 131 empleos directos y 191 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	El proyecto 4213-Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 30.407.269.010, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 30.407.269.010, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.660 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 426 empleos directos y 622 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	El proyecto 4089-Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 50.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 50.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 484.453 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 700 empleos directos y 1.141 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	El proyecto 4211-Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar se encuentra no iniciado, con una inversión indicativa de \$ 12.012.362.265, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.670 personas ubicadas en La Paz (Cesar), Manaure (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), San Diego (Cesar), generar 168 empleos directos y 274 empleos indirectos.
Cultura	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	El proyecto 4090-Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 31 % y financiero del 31 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2.050 empleos directos y 3.158 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Defensa y Policía	Policía Metropolitana de Valledupar	<p>El proyecto 4091-Policía Metropolitana de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.559.618.806, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.559.618.806, cuenta con un avance físico del 92 % y financiero del 92 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.044 empleos directos y 1.649 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El lote 1 por un valor \$54,415,596, comprende un bloque administrativo con su infraestructura de servicios, con un área cubierta de 10.241 m2 y una capacidad para 700 funcionarios. Avance físico y financiero 92% con un leve atraso del 3% por la demora de la llegada del equipo eléctrico, las demás obras se ejecutan sin inconveniente. La Gobernación del Cesar 4 de octubre apertura la contratación de equipamiento urbano de los servicios públicos que se estarían entregando en abril de 2023.</p> <p>El lote 2 por un valor de \$15.477.065, comprende un bloque de alojamientos para 200 personas, un bloque de acceso vehicular y el depósito de basuras. Terminó en un 90% se adelanta el debido proceso por incumplimiento por parte del contratista de obra, ya que terminó la obra, pero se encuentra pendiente el suministro e Instalación de mobiliario. Se realizó un ajuste nuevo el balance final de obra finalmente se recibieron las obras por el 90% ya que el 2% tenía observaciones y no se pudo recibir.</p> <p>. Responsable Policía Nacional. Avance En trámite gestión de uso de energía. Alerta En trámite gestión de uso de energía</p>
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	<p>El proyecto 4203-Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.599.418.230, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.599.418.230, cuenta con un avance físico del 8 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.422 personas ubicadas en El Paso (Cesar), generar 134 empleos directos y 207 empleos indirectos.</p>
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	<p>El proyecto 4204-Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.920.748.364, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.920.748.364, cuenta con un avance físico del 26 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.530 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 172 empleos directos y 265 empleos indirectos.</p>



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	El proyecto 4206-Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.859.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 24.859.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 11.261 personas ubicadas en Urumita (La Guajira), generar 348 empleos directos y 536 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Se firmó el Contrato Especifico entre Enterritorio y el municipio de Urumita el 17 de agosto de 2022, el día 17 de agosto se realizó la 1ra sesión de comité operativo y de seguimiento para revisar el tema jurídico del predio donde se tiene previsto construir el escenario deportivo, se le sugirió al Alcalde de Urumita que suspendiera la contratación derivada, mientras dan respuestas a los derechos de petición remitidos al municipio. . Responsable Municipio de Urumita. Avance Suspendido esperando autorización de Enteritorio continuar con el proceso contractual. Alerta Suspendidos proceso contractual
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	El proyecto 4208-Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.359.476.659, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 12.359.476.659, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 29.603 personas ubicadas en La Paz (Cesar), generar 168 empleos directos y 259 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional-cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	El proyecto 4209-Construcción Parque recreacional-cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.706.873.809, con un aporte territorial de \$ 106.873.809 y un aporte nación de \$ 5.600.000.000, cuenta con un avance físico del 16 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.703 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 80 empleos directos y 123 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	El proyecto 4212-Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.219.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.219.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 50.946 personas ubicadas en La Jagua de Ibirico (Cesar), generar 255 empleos directos y 393 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Se adjudicó contratista el día 7 de diciembre de 2022, en proceso de legalización de contratos derivados. . Responsable Municipio de la Jagua de Ibirico. Avance inicio de contratos de obras e interventoría. Alerta Sin alerta



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	El proyecto 4093-Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 21.741.884.348, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 21.741.884.348, cuenta con un avance físico del 64 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 257 empleos directos y 395 empleos indirectos.
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	El proyecto 4047-Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 80.333.382.125, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 80.333.382.125, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.053.000 personas ubicadas en La Paz (Cesar), Todos los municipios (Cesar), generar 1.120 empleos directos y 1.960 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El 12 de diciembre la Universidad Nacional solicita a ENTerritorio aval de contratos y pólizas de Administración delgada e Interventoría, contrato específico 2210716. . Responsable Universidad Nacional- Sede Bogotá. Avance La Universidad avanza con el proceso precontractual. Alerta Retraso en la adjudicación de los contratos de obras e interventoría.
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	El proyecto 4207-Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.036.228.428, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.036.228.428, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.000 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 57 empleos directos y 89 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Justicia y Del Derecho	Cárcel de Riohacha	El proyecto 4106-Cárcel de Riohacha se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 189.665.645.498, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 189.665.645.498, cuenta con un avance físico del 4 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.500 personas ubicadas en Riohacha (La Guajira), generar 2.587 empleos directos y 4.087 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	El proyecto 4210-Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.955.094.018, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.955.094.018, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.488 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), Uribe (La Guajira), generar 279 empleos directos y 411 empleos indirectos.
Minas y Energía	Energía convencional Cabo	El proyecto 4110-Energía convencional Cabo se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.827.466.301, con un aporte territorial de \$ 7.409.627.730 y un aporte nación de \$ 1.417.838.571, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.442 personas ubicadas en Uribe (La Guajira), generar 196 empleos directos y 288 empleos indirectos.
Minas y Energía	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4108-Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.311.073.471, con un aporte territorial de \$ 19.311.073.471 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 60 % y financiero del 66 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.956 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 461 empleos directos y 678 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proyecto había sido suspendido por problemas de orden público, se verifica a través de Gesproy en reporte de base de contratos reinicio el 7-02-22, tiene plazo de ejecución de 7 meses. para este proyecto se hizo una solicitud de modificatoria el 16 de marzo de 2022, el 17 de junio de 2022 se firmó un otro si modificatorio para ampliar el plazo de ejecución del proyecto. la fecha de terminación 5 de noviembre de 2022.
Minas y Energía	Proyecto solar Uribe	El proyecto 4109-Proyecto solar Uribe se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 64.644.070.246, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 64.644.070.246, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 41 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.442 personas ubicadas en Uribe (La Guajira), generar 1.010 empleos directos y 1.484 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Salud y Protección Social	Proyecto de Atención Extramural	El proyecto 4111-Proyecto de Atención Extramural se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 30.590.987.718, con un aporte territorial de \$ 30.590.987.718 y un aporte nación de \$ 0., se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 35.744 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), Uribia (La Guajira), generar 460 empleos directos y 726 empleos indirectos.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	El proyecto 4112-Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 68.916.427.424, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 68.916.427.424, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.394 personas ubicadas en Albania (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Dibulla (La Guajira), Distracción (La Guajira), Fonseca (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), San Juan del Cesar (La Guajira), Uribia (La Guajira), Urumita (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 885 empleos directos y 1.451 empleos indirectos.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento del Cesar	El proyecto 4094-Conectividad y transformación digital departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.623.792.014, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.623.792.014, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 62.811 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), Agustín Codazzi (Cesar), Astrea (Cesar), Becerril (Cesar), Bosconia (Cesar), Chimichagua (Cesar), Chiriguaná (Cesar), Curumaní (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), Gamarra (Cesar), González (Cesar), La Gloria (Cesar), La Jagua de Ibirico (Cesar), La Paz (Cesar), Manaure (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Alberto (Cesar), San Diego (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 973 empleos directos y 1.595 empleos indirectos.
Transporte	Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	El proyecto 4114-Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 284.973.625.617, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 11 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 116.674 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 3.990 empleos directos y 6.862 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	El proyecto 4350-Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.221.209.112, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 15.221.209.112, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 160.069 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), Valledupar (Cesar), generar 213 empleos directos y 367 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	El proyecto 4060-Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.686.190.330, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 146.686.190.330, cuenta con un avance físico del 86 % y financiero del 74 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 378.553 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.512 empleos directos y 2.601 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Avance financiero 74,23% y avance físico 85.75% de todo el proyecto que contempla mantenimiento, rehabilitación, pavimentación y un puente. se le solicitó información del avance actualizado del proyecto a INVIAS. Responsable INVIAS.
Transporte	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	El proyecto 4058-Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.160.666.986, con un aporte territorial de \$ 10.160.666.986 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 42 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.147 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 88 empleos directos y 151 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de la red vial terciaria en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	El proyecto 4347-Mejoramiento de la red vial terciaria en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 11.226.343.715, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 11.226.343.715, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 101.180 personas ubicadas en Albania (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Distracción (La Guajira), Fonseca (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), generar 157 empleos directos y 270 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Se firmó Contrato Especifico el día 27 de octubre de 2022. Responsable Municipio de Fonseca. Avance En proceso de legalización.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	El proyecto 4346-Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.209.506.176, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.209.506.176, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 101.180 personas ubicadas en El Molino (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), San Juan del Cesar (La Guajira), Urumita (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 143 empleos directos y 246 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proceso de legalización del contrato específico 10 de octubre de 2022, estimado adjudicar obra el día 16 de diciembre de 2022 e inicio de obra 20 de enero de 2023. Responsable Municipio de Urumita. Avance En proceso de aprobación de la póliza por ENTerritorio .
Transporte	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4116-Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.855.227.915, con un aporte territorial de \$ 6.855.227.915 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 77 % y financiero del 78 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.264 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 96 empleos directos y 165 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proyecto en tiempo.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	El proyecto 4059-Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.827.187.420, con un aporte territorial de \$ 9.827.187.420 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 89 % y financiero del 89 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.926 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 138 empleos directos y 237 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	El proyecto 4115-Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.352.620.385, con un aporte territorial de \$ 33.352.620.385 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 46 % y financiero del 52 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.882 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 467 empleos directos y 803 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio del proyecto 11-12-2021 Se encuentra en ejecución con un avance Físico del 40,72% y avance financiero del 51,89%; plazo de 12 meses fecha entrega final 11-12-2022.. Responsable Municipio de Fonseca. Avance En proceso de cumplimiento de las clausula contractuales.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	El proyecto 4061-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.540.679.111, con un aporte territorial de \$ 15.540.679.111 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 65 % y financiero del 55 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.304 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 218 empleos directos y 374 empleos indirectos..
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure	El proyecto 4062-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.843.217.244, con un aporte territorial de \$ 19.843.217.244 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 16 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 18.946 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 278 empleos directos y 478 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	El proyecto 4063-Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 43.211.304.895, con un aporte territorial de \$ 43.211.304.895 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 37 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.023 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 605 empleos directos y 1.041 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4064-Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.120.326.272, con un aporte territorial de \$ 33.120.326.272 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 51 % y financiero del 33 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 9.385 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 465 empleos directos y 800 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4066-Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.488.561.863, con un aporte territorial de \$ 17.488.561.863 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 58 % y financiero del 35 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.611 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	El proyecto 4325-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 195.642.016.879, con un aporte territorial de \$ 50.774.953.757 y un aporte nación de \$ 144.867.063.122,, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 106.000 personas ubicadas en Astrea (Cesar), Chimichagua (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), La Paz (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 2.739 empleos directos y 4.711 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)	El proyecto 4326-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 94.683.525.470, con un aporte territorial de \$ 6.836.702.651 y un aporte nación de \$ 87.846.822.819, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 150.000 personas ubicadas en Chiriguaná (Cesar), Curumaní (Cesar), El Copey (Cesar), González (Cesar), Pelaya (Cesar), Río de Oro (Cesar), generar 1.326 empleos directos y 2.280 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Contrato suscrito el 24 de octubre 2221131 previsto constituir póliza de garantías el 27/12/2022. Responsable Gobernación del cesar. Avance En proceso de legalización de póliza Contrato específico.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	El proyecto 4327-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 302.328.265.057, con un aporte territorial de \$ 112.523.787.644 y un aporte nación de \$ 189.804.477.413, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 196.533 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), La Gloria (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), generar 4.233 empleos directos y 7.280 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	El proyecto 4117-Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.797.129.135, con un aporte territorial de \$ 12.797.129.135 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 30 % y financiero del 24 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.248 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 179 empleos directos y 308 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	El proyecto 4067-Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.500.486.183, con un aporte territorial de \$ 24.500.486.183 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 44 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.596 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 343 empleos directos y 590 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	El proyecto 4215-Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.168.100.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.168.100.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 56.692 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 404 empleos directos y 696 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	El proyecto 4118-Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.932.001.583, con un aporte territorial de \$ 8.932.001.583 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 45 % y financiero del 52 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.518 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 134 empleos directos y 230 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 11 de abril de 2022, plazo 6 meses fecha de entrega final 11 -10 - 2022, suspensión de un mes entre el 2 mayo de 2022 y 2 de junio del 2022 avance físico 45% y financiero 52%. Nueva fecha de entrega 20 de diciembre de 2022 el proyecto tiene un retraso de obra -9,8%. Responsable Municipio de Fonseca.
Transporte	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	El proyecto 4055-Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 75.105.697.432, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 75.105.697.432, cuenta con un avance físico del 78 % y financiero del 76 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 75.051 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), El Paso (Cesar), generar 745 empleos directos y 1.281 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El proyecto se encuentra en un 78% de ejecución física, el alcance contempla el mantenimiento de 8.5 km mejoramiento de 15 km y la rehabilitación de 24.2 km. se solicitó información a INVIAS con reporte actualizado a la fecha. Responsable INVIAS.
Transporte	Tramo Florida - Cuestecitas	El proyecto 4121-Tramo Florida - Cuestecitas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 83.707.459.539, con un aporte territorial de \$ 83.707.459.539 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 19 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 425.704 personas ubicadas en Albania (La Guajira), generar 1.050 empleos directos y 1.806 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	El proyecto 4072-Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.802.335.286, con un aporte territorial de \$ 3.064.367.985 y un aporte nación de \$ 7.737.967.301, cuenta con un avance físico del 68 % y financiero del 67 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.962 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 157 empleos directos y 264 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	El proyecto 4124-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.414.768.813, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.414.768.813, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.520 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), generar 65 empleos directos y 110 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 17 -11-2021, fecha de entrega plazo de ejecución 13 meses , avance físico 12% anticipo del 20%. Responsable PDA de la Guajira. Avance En proceso cumplimiento del clausula contratadas.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	El proyecto 4125-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.779.461.912, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.779.461.912, cuenta con un avance físico del 28 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.727 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 71 empleos directos y 120 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 21-10-2021 plazo 13 meses avance físico 28 y avance financiero corresponde al anticipo del 20%. Responsable Municipio de Uribia.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4126-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.331.009.689, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.331.009.689, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.175 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 64 empleos directos y 107 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación fecha de inicio 17-11-2021, Plazo 13 meses Avance físico del 12% y anticipo del 20%. Responsable PDA de la Guajira.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	El proyecto 4127-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.267.160.060, con un aporte territorial de \$ 494.781.571 y un aporte nación de \$ 4.772.378.489, cuenta con un avance físico del 24 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.126 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 75 empleos directos y 125 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 21-10-2021 plazo 13 meses avance físico 24.35 y avance financiero corresponde al anticipo del 20%. Responsable Municipio de Uribia. Avance En ejecución cumpliendo con el clausulado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	El proyecto 4128-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.893.017.251, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.893.017.251, cuenta con un avance físico del 28 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.592 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 73 empleos directos y 123 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 21 -10-2021 y fecha de entrega 20-11-2022 plazo 13 meses avance físico 28% y financiero 20% corresponde del anticipo . Responsable Municipio de Uribia. Avance En cumplimiento del objeto contractual.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4129-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.272.881.071, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 5.272.881.071, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.627 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 78 empleos directos y 130 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Fecha de inicio 17-11-2022 y fecha final de entrega 16-12-2022, avance 12% y financiero 20% de anticipo . Responsable PDA de la Guajira. Avance en ejecución en cumplimiento del clausulado contractual.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	El proyecto 4073-Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 54.022.406.282, con un aporte territorial de \$ 21.608.962.513 y un aporte nación de \$ 32.413.443.769, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 640 empleos directos y 1.075 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	El proyecto 4074-Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.934.601.568, con un aporte territorial de \$ 1.074.275.494 y un aporte nación de \$ 1.860.326.074, cuenta con un avance físico del 41 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.250 personas ubicadas en El Copey (Cesar), generar 49 empleos directos y 82 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar	El proyecto 4075-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.946.708.146, con un aporte territorial de \$ 3.946.708.146 y un aporte nación de \$ 0, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.229 personas ubicadas en Pelaya (Cesar), generar 65 empleos directos y 110 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar.	El proyecto 4076-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.025.498.961, con un aporte territorial de \$ 2.025.498.961 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 855 personas ubicadas en Curumaní (Cesar), generar 36 empleos directos y 60 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar	El proyecto 4077-Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.990.359.351, con un aporte territorial de \$ 12.990.359.351 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 40 % y financiero del 45 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 41.783 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 192 empleos directos y 322 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	El proyecto 4135-Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas públicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.936.501.535, con un aporte territorial de \$ 15.936.501.535 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.387 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 229 empleos directos y 384 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	El proyecto 4078-Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.210.758.532, con un aporte territorial de \$ 10.210.758.532 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 48 % y financiero del 44 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.791 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 147 empleos directos y 247 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	El proyecto 4079-Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.842.786.751, con un aporte territorial de \$ 9.842.786.751 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 79 % y financiero del 73 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.128 personas ubicadas en Astrea (Cesar), generar 143 empleos directos y 240 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar.	El proyecto 4080-Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.083.209.497, con un aporte territorial de \$ 3.083.209.497 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 79 % y financiero del 42 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.256 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 53 empleos directos y 89 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	El proyecto 4324-Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.383.561.465, con un aporte territorial de \$ 24.383.561.465 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 30.761 personas ubicadas en El Molino (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), generar 341 empleos directos y 574 empleos indirectos.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	8	2	1
Comercio Industria y Turismo	8	-	1	7
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	7	-
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	1	-
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	2	4	2
Salud y Protección Social	1	-	1	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	32	3	23	6
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	22	1	16	5
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
Total, general	104	14	65	25

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$54.630	48%	\$60.056	52%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$36.500	16%	\$188.512	84%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$0	0%	\$101.016	100%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$264.000	100%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$229.890	\$90.814	40%	\$139.076	60%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$32.834	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte	\$1.516.208	\$510.015	34%	\$1.006.193	66%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$56.390	18%	\$252.524	82%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$24.385	100%	\$0	0%
TOTAL	\$3.549.673	\$975.565	27%	\$2.574.107	73%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL


Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$39.772	35%	\$71.922	63%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$50.000	22%	\$50.000	22%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$81.558	81%	\$103.406	102%
Educación	\$264.000	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$4.036	100%	\$4.036	100%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%
Minas y Energía	\$229.890	\$19.955	9%	\$133.457	58%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$0	0%	\$30.591	93%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$1.516.208	\$459.175	30%	\$1.493.215	98%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$0	0%	\$156.551	51%

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	0%	\$24.384	100%
TOTAL	\$3.549.673	\$729.532	21%	\$2.733.311	77%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.





Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	150	0%		Rojo	150	0	0%		Rojo	31/12/2022



SEMÁFORO



<60% ≥80%

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %

Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	1	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	31/12/2022

SEMÁFORO



<60% ≥80%

Infraestructura y progreso % Avance: 66,66 % Avance Acumulado: 21,15%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	

SEMÁFORO




<60% ≥80%

Minas y Energía % Avance: 100% Avance Acumulado: 14,38%



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	1.162	873	100%		Verde	8.077	1.162	14,38%		Rojo	31/12/2022


SEMÁFORO



Transporte % Avance: 100 % Avance Acumulado: 49,08%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	224,62	129,69	100%		Verde	365,32	224,62	49,08%		Rojo	31/12/2022

SEMÁFORO



Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto	0	0	5	0%		Rojo	10	0	0%		Rojo	31/12/2022



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulado	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Cesar-La Guajira										

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 96,4% y financiero del 83,6 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 196 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Contratista de CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL FOMENTO EMPRESARIAL CEFIN, contratista de interventoría SOCIEDAD CONSULTA DE PROYECTOS LTDA, fecha de inicio 14 de enero de 2022. plazo de ejecución inicial 12 meses. En proceso de aprobación una prórroga de 2 meses para la entrega del producto final por la temporada de verano. con el fin de poder sembrar los árboles de cacao pendiente y su mantenimiento en temporada de invierno.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico ejecutado del 31,45% y financiero del 30,84 % se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2050 empleos directos



Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo reportado no se cuenta con proyectos en ejecución que le apunten a la meta de este indicador.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	1.- El proyecto 4050-Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 13.077.872.029, con un aporte territorial de \$ 13.077.872.029 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 80% y financiero del 51,35%, fotovoltaica instalada 120. se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6400 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 183 empleos directos y 269 empleos indirectos. El proyecto fue finalizado el 100% en proceso del acta de liquidación, El contratista recibió anticipo del 50%. Se instalaron 654 fotovoltaica. 2.- El proyecto 4051-Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.641.904.232, con un aporte territorial de \$ 7.641.904.232 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 58,7% y financiero del 40% corresponden al anticipo, 214 fotovoltaicas instalada, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4200 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 109 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto fue finalizado el 100% Se instalaron 508 fotovoltaica. en proceso del acta de liquidación final, El contratista recibió anticipo del 40%. 3.-proyecto 4104- Energía solar del sur se encuentra etapa de viabilidad y aprobación. 4.- Proyecto código 4109 Solar de Uribia, se encuentra en ejecución. por medio de la resolución 440 de 03/06 de 2021, por valor de \$ 64.644.070.246, con fecha de inicio 10/03/2022 y fecha de terminación el día 10/03/2024, plazo de ejecución 24 meses, contratista Unión temporal Energía Wayuu, interventoría Consorcio Solar Uribia 2022. Avance físico 1% y financiero 2%

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Al cierre del periodo 12 proyectos: *4114-Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu) con una inversión de aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 13% y financiero del 11%, Se espera beneficiar a 116674 personas ubicadas en Uribia, generar 3990 empleos directos y 6862 indirectos. 4058-Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure-Cesar, con una inversión de aporte territorial de \$ 10.160.666.986, cuenta con un avance físico del 41,77% y financiero del 30%, generar 88 empleos directos y 151 indirectos. 4059-Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril: Inversión de aporte territorial de \$ 9.827.187.420, avance físico del 89,36% y financiero del 89,36%. genera 138 empleos directos y 237 indirectos. intervenido 5,25km 4061-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego: Inversión de aporte territorial de \$ 15.540.679.111, avance físico 65,3% y financiero 54,91%, intervenido 4,3 kmts, genera 218 empleos directos y 374 indirectos. 4062-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure: Inversión



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>de aporte territorial de \$ 19.843.217.244, avance físico del 15,71% y financiero del 49,99%, Genera 278 empleos directos y 478 indirectos. 4064-Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi. Inversión de aporte territorial de \$ 33.120.326.272, genera 465 empleos directos y 800 indirectos. Avance físico 47% y financiero 33% a la fecha 300 metros lineales intervenidos. 4065-Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego se encuentra No iniciado, inversión indicativa de \$ 2.663.531.054. generar 37 empleos directos y 64 indirectos. 4066-Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi: Inversión de aporte territorial es de \$ 17.488.561.863, generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos. Avance físico 49,5% y financiero 35% kilómetros intervenidos 3kms. 4067-Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 24.501.199.213, generar 343 empleos directos y 590 indirectos. avance físico 44,00% y financiero 40% corresponde anticipo. 4069-Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi se encuentra No iniciado, con una inversión indicativa de \$ 23.026.686.622, generar 322 empleos directos y 554 empleos indirectos. Tramo Cabo de la Vela-Nazareth se encuentra No Iniciado. 4121-Tramo Florida-Cuestecitas se encuentra en etapa ejecución, por valor de \$ 83.707.459.539, contrato de obra N° 005 de 2022, contratista Consocio T-ingep vías Guajira; fecha de inicio 29-06-2022 y fecha de terminación 29-06-2023, empleos indirectos 1806 y empleos directos 1050 avance físico 19% y financiero 19%.</p>

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
<p>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira</p>	<p>Al cierre del periodo los proyectos 1. Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha se encuentra No iniciado, EDUBAR y el distrito de Riohacha se encuentran ajustando diseños para posterior revisión del MVCT. 2.Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao; se encuentra en ejecución por valor de \$ 3.973.934.173 contrato de obra N° 10 de 2021, contratista Unión Temporal Pilas Aferentes, contrato de interventoría N° 008-2021, contratista consorcio Inter-Aguas21 Guajira; valor de \$440.834.640, No. de empleos directos 65 y empleos indirectos 110, beneficiarios 4.520. Avance Físico del 12% y Financiero del 20%, plazo de ejecución de 13 meses; responsable PDA de La Guajira. *Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, Cesar, valor de la obra \$11.211.381.858 ejecutor PDA contratista de obra CONSORCIO CONREDES contratista de INT LRG CONSULTORÍA & OBRAS SAS, inicio de obra 12-06-2021 y entrega 2-06-2022. Plazo 9 meses 15 días. avance físico 68,59% y financiero 72,87%. Suspendido *Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario de los Barrios Villa Azul y Villa del Cesar en El Copey, valor 3.498.372.810, contratista CONSORCIO ALCANTARILLADO EL COPEY e interventoría CONSORCIO INTER CCA, avance físico 41,11% y financiero 40% Inicio de obra 2-12-2021 fue suspendido el 28 -01- 2022 nueva fecha de entrega 29 -11-2022. *Construcción y optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de San Bernardo en Pelaya, con una inversión de aporte nación de \$4.659.071.369, avance físico 0% y financiero 0%.. inicio de obra el día 24-08-2022. Suspendido desde el 29-09-2022.*Construcción y optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de San Sebastián, Curumaní, con una inversión de aporte territorial de \$1.868.082.204, avance físico 0,66% y financiero 0%. inicio de obra el 25 -08 2022, plazo 6 meses. *Construcción y optimización sistema de</p>



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Codazzi etapa 1, con una inversión de aporte territorial de \$12.990.359.351, avance físico 40,70% y financiero 45,18%, suspendido 1-04-2022 y fue reiniciada las obras el día 1-08-2022. *Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, con una inversión de aporte territorial de \$10.495.991.965, avance físico 48,60% y financiero 43,9%. generar 147 empleos directos y 247 indirectos. inicio de obra el día 28-06-2022, plazo 10 meses *Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado Fase 2 de la de Astrea, con una inversión de aporte territorial de \$9.842.786.751, El Avance financiero 79,50% y avance físico 73,00%. *Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano de La Gloria, inversión de aporte territorial de \$3.083.209.497, avance físico 79,32% y financiero 42,16%.</p>

4. ANEXOS
Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 19 proyectos cofinanciados en estado en ejecución por valor financiado por DNP de \$ 729.532 millones, equivalente al 21% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.365	\$9.365	\$9.365
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$30.407	\$30.407	\$30.407
Comercio Industria y Turismo	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	En Ejecución	\$0	\$50.000	\$50.000	\$50.000
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.599	\$9.599	\$9.599
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.921	\$10.921	\$10.921
Deporte y Recreación	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$24.859	\$24.859	\$24.859
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$0	\$12.359	\$12.359	\$12.359
Deporte y Recreación	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	En Ejecución	\$0	\$18.219	\$18.219	\$18.219
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de fútbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	En Ejecución	\$0	\$80.333	\$56.000	\$80.333



Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$0	\$4.036	\$4.036	\$4.036
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$19.955	\$19.955	\$19.955
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$50.775	\$144.867	\$144.867	\$195.642
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$6.837	\$87.847	\$87.847	\$94.684
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$112.524	\$189.804	\$189.804	\$302.328
Transporte	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	\$0	\$15.221	\$15.221	\$15.221
Transporte	Mejoramiento de la red vial terciaria en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$0	\$11.226	\$11.226	\$11.226
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$10.210	\$10.210	\$10.210
Total, general			\$170.242	\$753.865	\$729.532	\$924.108

Millones de \$ COP