



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2023

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.

### Líneas Temáticas:

- Manejo y protección del patrimonio cultural.
- Revitalización urbana para el arte y la cultura.

### TEMAS ESTRATÉGICOS

Se aprobó el Plan Estratégico de Inversiones en la sesión de Consejo Directivo No 1, realizada el 30 de septiembre de 2021, en donde se priorizaron un total de 3 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$201.000.000.000, de los cuales \$77.000.000.000 son aportes de la nación y \$124.000.000.000 aporte del territorio, así: \$60.000.000.000 corresponden al Área Metropolitana y \$64.000.000.000 aportes del municipio de Bello.

### ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida generará cerca de 2.814 empleos directos y 4.362 empleos indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida.

**Área de Intervención: Bello, Antioquia y Área metropolitana del Valle de Aburrá.**



<b>Departamento:</b>	Antioquia, Municipio de Bello, Área metropolitana del Valle de Aburrá
<b>Fecha de suscripción:</b>	26/04/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	26/04/2026
<b>Plazo:</b>	5 años

### Valor indicativo (Millones)

<b>Total (%)</b>	\$201.000 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$77.000 (38%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$124.000 (62%)

### Avance financiero (Millones)

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$80.424 (40%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 0
<b>Compromiso Territorio</b>	\$80.424

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$80.424 (1 proyecto)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyecto en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Cultura	Programa de oficios (industrias creativas e industrias 4.0). Construcción infraestructura del auditorio y gestión documental. Programa de artes escénicas. Plazoletas y urbanismo y paisajismo general. (etapa 1)	<p>Mediante la Resolución 0817, el Ministerio de Cultura autorizó la intervención al patrimonio cultural para las Unidades de Actuación Urbanística 2 y 4, dado que esta estación fue declarada por ese mismo Ministerio como Monumento Nacional, mediante Decreto 0746 del 24 abril de 1996. En dicha resolución se avalan los planos y diseños arquitectónicos para la intervención.</p> <p>Este compromiso se realizó a través del convenio 953 del 10 de octubre 2021, con acta de inicio del 4 de mayo de 2022 y plazo de 25 meses, suscrito entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Bello, para la financiación de estas unidades de actuación. Obra adjudicada por parte de EDUNORTE a IDC INVERSIONES SAS por \$76.475.185.172 y contrato de interventoría adjudicado a CONSORCIO EDUNORTE 2022 por \$ 3.023.206.660. Esta contratación derivada fue adjudicada el 11 de octubre de 2022, para la construcción de las siguientes unidades de actuación (etapa 1):</p> <p><b>Unidad de actuación 2:</b> Teatro Gestión Documental de Patrimonio.</p> <p><b>Unidad de actuación 4:</b> Iniciación musical, banda, pulsadas y teclado Danza, cubículos de ensayo y técnica vocal, Centro de desarrollo e innovación.</p>

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Cultura	2	-	1	1
Planeación	1	-	-	1
<b>Total, general</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL**

**2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Cultura	\$150.000	\$73.000	49%	\$77.000	51%
Planeación	\$51.000	\$51.000	100%	\$0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$201.000</b>	<b>\$124.000</b>	<b>62%</b>	<b>\$77.000</b>	<b>38%</b>

**2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023**



40%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### Total, Ejecución 2021 – 2026 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indica- tivo	Comprometido DNP	%	Comprometido To- tal	%
Cultura	\$150.000	\$0	0%	\$80.424	54%
Planeación	\$51.000	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$201.000</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$80.424</b>	<b>40%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2021-2026)

%Avance -%



% Avance Acumulado -%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Revitalización urbana para el arte y la cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -

Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural existente intervenida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-		Gris	12	-	-		Gris	
Espacio público remodelado en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-		Gris	2.800	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Planeación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural nueva construida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Revitalización urbana para el arte y la cultura



### Cultura

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura cultural existente intervenida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida</b>	Se encuentra en ejecución la etapa I, que corresponde a las unidades de actuación II (teatro y centro documental de patrimonio) y la unidad de actuación IV (música, danza, centro de innovación y desarrollo cultural).
<b>Espacio público remodelado en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida</b>	Los proyectos que apuntan al indicador en relación con el espacio público remodelado se encuentran en proceso de viabilidad por parte del Ministerio de Cultura, que deberá ser armonizada con la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP.

### Planeación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura cultural nueva construida en el marco del Pacto por el Arte, la Cultura y la Vida</b>	Los proyectos que apuntan al indicador en relación con la intervención en infraestructura cultural nueva se encuentran en proceso de viabilidad por parte del Ministerio de Cultura, que deberá ser armonizada con la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP.



4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de la presente ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP