



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2023

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

**Líneas Temáticas:**

- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.


**TEMAS ESTRATEGICOS**

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No. 2, realizada el 06 de agosto de 2021, se priorizan un total de 8 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$401.717.532.556, de los cuales \$398.750.327.048 son aportes de la nación y \$2.967.205.508 aportes del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.625 empleos directos y 9.465 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 562.000 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

**Área de Intervención: Bolívar**



**Departamento:**

**Bolívar:** (Distrito de Santa Cruz de Mompós y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

**Fecha de suscripción:** 05/04/2021

**Fecha de terminación:** 05/04/2024

**Plazo:** 3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$401.718 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$398.750 (99%)
<b>Territorio (%)</b>	\$2.967 (1%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$399.204 (99,4%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$381.191
<b>Compromiso Territorio</b>	\$18.012

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 399.204 (8 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simití, en el departamento de Bolívar	Municipio de Morales - Departamento de Bolívar	Ejecución Contratos Derivados	05/08/2024	40,02%	<p>*De acuerdo con el informe de ejecución corte al 28.feb.2023, el avance de ejecución es del 40,02% contra el programando 40,82%.</p> <p>*El Municipio Morales y Departamento de Bolívar presentaron el informe de ejecución de febrero de 2023 el pasado 13 de marzo de 2023.</p> <p>*El 13 de marzo -2023 se realizó Comité Operativo, en el cual indican que por problemas de orden público recomiendan reprogramar la visita de inspección ocular, en espera de confirmación de la nueva fecha.</p> <p>*El 28 de marzo, mediante correo electrónico se realizaron observaciones al informe de febrero y sus alcances</p> <p>*Se programó visita de campo para los proyectos de Morales los días 20 y 21 de abril.</p>
2	Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona	Municipio de Arjona - Departamento de Bolívar	Ejecución Contratos Derivados	01/02/2024	20.03%	<p>*Se realizó visita de inspección ocular el 30 de marzo de 2023, para acreditar segunda transferencia teniendo en cuenta que en el informe reportado con corte a 28 de febrero se reporta un avance del 20,03%</p>
3	Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar	Municipio de San Estanislao de Kostka - Departamento de Bolívar	Ejecución Contratos Derivados	19/04/2024	0,00%	<p>*Pendiente informe de febrero de 2023.</p> <p>*Se remitió oficio requiriendo a las dos entidades para el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité operativo: Dar alcance a los informes de supervisión de los meses de noviembre, diciembre y enero (2 mar.23); Anexar requerimientos enviados a contratistas de obra e interventoría (2 mar.23); Informe de supervisión del mes de febrero (8 mar.23). Esto, para documentar y soportar el posible incumplimiento de las entidades ejecutoras por la inclusión del proyecto. El 02 de marzo remitieron información, sin embargo, se realizaron observaciones nuevamente, las cuales se encuentran pendientes de subsanar.</p>
4	Canalización del Arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	Municipio de Turbana	Ejecución Contratos Derivados	18/08/2023	35.14%	<p>*Se realizó visita de inspección ocular y reunión de seguimiento el 2 de marzo de 2023.</p> <p>*En el informe de febrero -2023, reportaron avance de ejecución</p>



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						de 35,14% vs programado del 35,07%. *Se tienen programadas dos transferencias por valor de \$6,056,223,073.47, una acreditada por avance del 15% y la otra en revisión del informe de supervisión de febrero. Sujetas a disponibilidad del PAC. *El 16 de marzo se realizó la cuarta sesión de comité operativo. *El 24 de marzo se realizaron observaciones al informe de supervisión de febrero. El municipio entregó la subsanación de las observaciones el 28 de marzo, en revisión del equipo del FRPT.
5	Construcción de cancha de fútbol sintética en el municipio de Cicuco en el departamento de Bolívar	Municipio de Cicuco	Ejecución Contratos Derivados	22/04/2023	75,46%	*El 17 de marzo, 2023, el municipio de Cicuco presentó el informe de ejecución del mes de febrero de 2023, donde se reporta ejecución física del proyecto del 75,46% y un programado del 67,29. *Se realizó visita de inspección ocular el 30 de marzo de 2023 acreditando tercera transferencia 75%
6	Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar	Municipio El Carmen de Bolívar	Ejecución Contratos Derivados	04/05/2024	22,27%	*Se realizó visita de inspección ocular y reunión de seguimiento el 01 de marzo de 2023. *Los días 14, 17 y 22 de marzo se solicitó al municipio la entrega del informe de supervisión de febrero. *El informe de supervisión de febrero fue radicado el 24 de marzo. Avance ejecutado 22,27% vs programado 38,34%.
7	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolinos, municipio de Morales – departamento de Bolívar	Municipio de Morales	Ejecución Contratos Derivados	11/04/2023	77,36%	* El 02 de marzo de 2023, se realizó el quinto comité operativo y de seguimiento del CE. *El informe de supervisión de febrero se solicitó mediante correo e los días 13, 17 y 22 de marzo, el informe fue radicado el 30 de marzo ejecución 77,36% vs programado 77,74%. *El 30 de marzo se realizó el sexto comité operativo, donde los integrantes recomendaron prorrogar 3 meses el contrato específico.
8	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	Municipio de Córdoba	Ejecución Contratos Derivados	09/04/2025	1,2%	*El informe de ejecución al 28.feb.2022, fue radicado el 10.mar.2023, en el cual informan



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						avance del 1,2% contra un programado del 3,3%. *Se realizó visita de inspección ocular y reunión de seguimiento el 28 de feb. de 2023. *El 13 de marzo se realizó el quinto comité operativo y de seguimiento

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Deporte y Recreación	1	-	1	-
Educación	2	-	2	-
Transporte	2	-	2	-
<b>Total, general</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL****2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$2.967</b>	<b>1%</b>	<b>\$398.750</b>	<b>99%</b>

**2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**Total, Ejecución 2021 – 2024**  
(Millones de \$ COP)



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$53.873	95%	\$53.873	95%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$7.911	100%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$37.591	93%	\$40.558	100%
Transporte	\$296.762	\$281.817	95%	\$296.862	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.718</b>	<b>\$381.191</b>	<b>95%</b>	<b>\$399.204</b>	<b>99,4%</b>

### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2021-2024)

%Avance 8,93%



% Avance Acumulado 4,77%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

#### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en	0	0	49.241	0%		Rojo	49.241	0	0%		Rojo	31/03/2023



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
masa en el marco del Pacto Bolívar												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

**Infraestructura Para la Integración Social % Avance: 26,81 % Avance Acumulado: 14,33%**

Transporte % Avance: 26,81% Avance Acumulado: 14,33%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	0	25,69	40,40	26,81%		Rojo	57,9	25,69	14,33%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%

**Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: 0% Avance Acumulado: 0%**

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	0	0	3	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	31/03/2023



SEMÁFORO



<60%

≥80%

### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

#### Infraestructura para el Desarrollo Social

##### Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar</b>	Avanza la ejecución de los proyectos de gestión del riesgo, así: 1. Vereda Remolinosa, municipio de Morales: se suscribió acta de inicio el 16 de mayo de 2022. Reporta avance de obra del 50,1% 2. Turbana: se suscribió acta de inicio el 17 de junio de 2022. Reporta avance de obra del 35,1%. 3. El Carmen de Bolívar: se suscribió acta de inicio el 22 de junio de 2022. Reporta avance de obra del 17,1%

#### Infraestructura Para la Integración Social

##### Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar</b>	Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector transporte, así: 1. Vía Simití - Morales: se iniciaron obras el 16 de septiembre de 2022. Reporta avance de obra del 40% 2. Vía Córdoba-San Andrés: se iniciaron obras el 9 de noviembre de 2022. Reporta avance de obra del 1,2% Se presenta un avance cuantitativo de 25,69 kms correspondiente a una línea base de 20,30 kms y 5,39 kms del proyecto de la Vía Simití - Morales

#### Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social

##### Deporte y Recreación/ Educación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar</b>	Avanza la ejecución de los contratos específicos del sector deporte y educación, así: 1. IE Sincerín, Arjona: se suscribió acta de inicio de obra el 3 de octubre. Reporta avance de obra del 20% 2. IE San Estanislao: se suscribió acta de inicio de obra el 19 de septiembre. No reporta avance de obra dado que se están validando diseños entre consultor y municipio. 3. Cancha deportiva Cicuco: se suscribió acta de inicio el 23 de junio. Reporta avance de obra del 41,3%



4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 8 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 381.191 millones, equivalente al 95% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$15.237	\$15.237	\$15.237
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$8.354	\$8.354	\$8.354
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$0	\$30.281	\$30.281	\$30.281
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$0	\$7.911	\$7.911	\$7.911
Educación	I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$889	\$21.702	\$21.702	\$22.591
Educación	I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$2.078	\$15.889	\$15.889	\$17.967
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$0	\$212.651	\$212.651	\$212.651
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$15.045	\$69.166	\$69.166	\$84.211
<b>Total, general</b>			<b>\$18.012</b>	<b>\$381.191</b>	<b>\$381.191</b>	<b>\$399.204</b>

Millones de \$ COP