



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
25/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2023

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

### Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

### TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación del Plan Estratégico aprobado por el Consejo Directivo en la sesión No 7, realizada el 14 de marzo de 2023, se priorizan un total de 104 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial. Dichas iniciativas presentan un valor indicativo de \$3,5 billones, de los cuales \$2,5 billones son aporte indicativo de la Nación y \$999.200 millones del territorio.

### ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 49.691 empleos directos y 81.830 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

### Área de Intervención: Cesar- Guajira



### Departamentos:

**Cesar:** 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

**Guajira:** 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

### Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.549.198 (100%)
Nación (%)	\$2.549.998 (72%)
Territorio y otros (%)	\$999.200 (28%)

### Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.778.124 (78%)
Compromiso Nación	\$1.892.148
Compromiso Territorio	\$885.976

Proyectos en ejecución	\$2.705.822 (67 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$72.301 (14 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Construcción del parque recreacional - cancha de fútbol - obras de urbanismo y biosaludables del barrio Yovanny Soto ubicado en el municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar	Municipio de Pueblo Bello	Ejecución Contratos Derivados	05/05/2023	38,35%	*El 17.feb.2023, el Municipio radicó el informe de ejecución de ene. de 2023, a través del cual reporta una ejecución del 38,25% contra un programando del 76,4%.
2	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, en el marco del pacto funcional Cesar – La Guajira, en el departamento del Cesar (8 proyectos)	Departamento del Cesar	Proceso contratación derivada	01/03/2024	4,70%	*El Departamento del Cesar, en el informe de ejecución con corte al 31.ene.2023, reporta un avance de ejecución del 4.70% contra el 11,63% programado, atraso del 6.93%.
3	Construcción de estadio municipal Edison Mejía en el municipio de La Paz, departamento del Cesar	Municipio de La Paz	Ejecución Contratos Derivados	06/01/2024	34,52%	*El 06.feb.2023, el Municipio de La Paz radicó el informe de ejecución del mes de diciembre de 2022, a través del cual indica que la ejecución física es del 34,52% contra el 34,49% programado.
4	Construcción de escenarios deportivos en la unidad recreacional del municipio de Chimichagua, departamento del Cesar	Municipio de Chimichagua	Ejecución Contratos Derivados	26/04/2023	36,38%	*El 17.feb.2023, el Municipio reportó el informe de ejecución del mes de enero de 2023, a través del cual indica que el avance de ejecución es del 36,38% contra el 40,33% programado.
5	Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	Municipio de El Paso	Ejecución Contratos Derivados	29/04/2023	7,03%	*El Municipio de El Paso no ha reportado el informe de diciembre de 2022. *Reinició la ejecución de los contratos derivados el 12 de diciembre de 2022
6	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional Cesar – La Guajira, en el departamento del Cesar (6 proyectos)	Departamento del Cesar	Proceso contratación derivada	01/06/2024	4,70%	*El Departamento del Cesar, en el informe de ejecución con corte al 31.ene.2023, reporta un avance de ejecución del 4.70% contra el 11,63% programado, atraso del 6.93%.
7	Construcción de la segunda etapa de la Universidad Nacional Sede la Paz del departamento del Cesar	Universidad Nacional de Colombia	Ejecución Contratos Derivados	02/10/2024	0,00%	*Se adjudicó contratación delegada e interventoría el 09.dic.2022, y el 19.dic.2022 se firmó acta de inicio de obra e interventoría. *Requisitos de inicio pendiente (Plan de trabajo ajustado con programación mes a mes).
8	Construcción de Patinódromo en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar	Municipio de La Jagua de Ibirico	Ejecución Contratos Derivados	06/06/2025	0,00%	De acuerdo al informe de ejecución con corte al 31 de enero de 2023, se informa que se suscribirán las actas de inicio de obra el 1 de febrero del 2023.
9	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	Municipio de Valledupar	Proceso contratación derivada	04/12/2023	0,00%	*El 07.dic.2022 se publicó el proceso LOP-SOP-016-2022 de obra. Se encuentra pendiente el de la interventoría. *Falta el informe de noviembre y diciembre de 2022. En a razón a esto,



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						se envió oficio de requerimiento al Municipio de Valledupar.
10	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria - Cesar	Municipio de La Gloria	Proceso contratación derivada	09/04/2024	0,00%	*El Municipio apertura el proceso de licitación pública LP-003-2022 para la obra, el cual tiene programada la adjudicación el 31.ene.2023. *Con resolución 29 del 30.ene.2023 se apertura el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA-001-2023 para la interventoría.
11	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	Municipio de La Gloria	Proceso contratación derivada	06/02/2025	0,00%	*El 19.ene.2023, con resolución N°10, se apertura la licitación pública LP-001-2023 para la obra. *El 30.ene.2023, con resolución 30, se apertura el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA-002-2023 para la interventoría.
12	PV Cesar G3 - Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, en el departamento del Cesar (7 proyectos)	Gobernación del Cesar	Proceso contratación derivada	06/01/2025	0,00%	*El 06.feb.2023, se aprobó la póliza del CE por parte de ENTerritorio.
13	Construcción plaza de ventas - Galería de vendedores ambulantes - Valledupar	Municipio de Valledupar	Proceso contratación derivada	30/07/2025	0,00%	*El 30.nov.2022 se aprobó la póliza del CE. *El 05.dic.2022 se publicó el proceso LOP-SOP-015-2022 de obra. *El 06.feb.2023 se publicó el proceso CMA-SOP-002-2023 de interventoría.
14	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	DISPAC SA ESP	Ejecución Contratos Derivados	03/05/2023	0,66%	*De acuerdo con el informe de ejecución que reporta DISPAC, el avance físico es 22%, contra un del 27,91%. Sin embargo, en el informe de interventoría se evidencia que el avance físico es del 0,66%. *El 23 de febrero de 2023, se realizará la instalación del seguimiento permanente por parte del a CGR.
15	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita departamento de La Guajira	Municipio de Urumita	Proceso contratación derivada	12/01/2025	0,00%	*El 03.feb.2023, con resolución 030, se adjudicó el proceso de la interventoría. *El 30.dic.2022, con resolución 413, se adjudicó el proceso de la obra.
16	Mejoramiento de la red vial terciaria en los Municipios de Urumita, La Jagua del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, Grupo 1 (5 proyectos)	Municipio de Urumita	Proceso contratación derivada	10/10/2024	0,00%	*El 28.dic.2022 se suscribe el contrato de obra. *El 02 de febrero de 2023, bajo la resolución no. 02 se revoca el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-002-2022.
17	Construcción de pavimento en asfalto (tramo Veracruz-Badillo) de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva la Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo municipio de Valledupar	Municipio de Villanueva	Proceso contratación derivada	31/05/2024	0,00%	*El 06.feb.2023 se adjudicó el Proceso de Licitación Pública No. LP-005-2022 para la obra. *El 10.ene.2023 se publica el borrador del Proceso de Interventoría CMA – 001 – 2023.



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
18	Mejoramiento de la red vial terciaria en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira. Grupo 2. Zona Sur (4 proyectos).	Municipio de Fonseca	Proceso contratación derivada	11/01/2025	0,00%	*El 2 de febrero de 2023, el municipio apertura el proceso LP-MF-001-2023 para la contratación de la obra con fecha de adjudicación el 5 de abril del 2023.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	8	2	1
Comercio Industria y Turismo	8	-	2	6
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	7	-
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	1	-
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	2	4	2
Salud y Protección Social	1	-	1	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	32	3	24	5
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	22	1	16	5
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
<b>Total, general</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>23</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL


### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES - INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$54.630	48%	\$60.056	52%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$36.500	16%	\$188.512	84%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$100.405	\$801	1%	\$99.604	99%
Educación	\$264.333	\$24.333	9%	\$240.000	91%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$229.890	\$90.814	40%	\$139.076	60%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$32.834	100%	\$0	0%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte	\$1.516.011	\$508.515	34%	\$1.007.496	66%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$56.390	18%	\$252.524	82%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$24.385	100%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.549.198</b>	<b>\$999.200</b>	<b>28%</b>	<b>\$2.549.998</b>	<b>72%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023



## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$39.772	35%	\$71.922	63%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$62.012	28%	\$62.012	28%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$100.405	\$81.272	81%	\$103.815	103%
Educación	\$264.333	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$4.036	100%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%
Minas y Energía	\$229.890	\$19.955	9%	\$134.404	58%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$0	0%	\$32.834	100%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$1.516.011	\$487.737	32%	\$1.522.416	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$0	0%	\$156.551	51%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	0%	\$24.385	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.549.198</b>	<b>\$769.821</b>	<b>22%</b>	<b>\$2.778.124</b>	<b>78%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL



### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2021-2026)

%Avance 22,87%



% Avance Acumulado 10,57%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: - % Avance Acumulado: 0%

Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: 0 %

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	-	-		Gris	150	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %


Avance: 0% Avance Acumulado: 0%

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acum-lado	% Avance Acum-lado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	2	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO




**Infraestructura y progreso % Avance: 28,59 % Avance Acumulado: 15,86%**

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0% Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acum-lado	% Avance Acum-lado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	32	0%		Rojo	32	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



**Minas y Energía % Avance: 14,38% Avance Acumulado: 14,38%**

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acum-lado	% Avance Acum-lado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto	0	1.162	8.077	14,38%		Rojo	8.077	1.162	14,38%		Rojo	31/03/2023



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Cesar-La Guajira												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Transporte % Avance: 100 % Avance Acumulado: 49,08%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	274,86	192,82	100%		Verde	365,32	224,62	49,08%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%


Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	5	0%		Rojo	10	0	0%		Rojo	31/03/2023





SEMÁFORO



### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

#### Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto “Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego” se encuentra en ejecución y su culminación está proyectada para el primer semestre del 2023. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

#### Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Los proyectos “Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar” y “Cárcel de Riohacha” se encuentran en ejecución. El proyecto “Archivo departamental” se encuentra en fase de estructuración y definición de cierre financiero, se espera que inicie su ejecución durante la vigencia 2023.

#### Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto “Erosión Costera Dibulla” se encuentra en estructuración y definición de cierre financiero.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto “Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi “, se encuentra ejecutado en donde se instalaron 654 fotovoltaicas. El proyecto “Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar” se encuentra ejecutado en donde se instalaron 508 fotovoltaica. El proyecto “Energía solar del sur# se encuentra en proceso de estructuración y definición de cierre financiero. El Proyecto “Solar de Uribia”, se encuentra en ejecución.



- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira</b>	Los siguientes proyectos se encuentran ejecución: "Conexión Alta Guajira (Uribia-Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)", "Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure", "Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril", "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego", "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure", "Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi", "Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego, Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi", y "Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril, Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi, Tramo Cabo de la Vela – Nazareth y Tramo Florida – Cuestecitas", a través de los cuales se ha realizado una intervención de 274,86 kms.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira</b>	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: "Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, Cesar", "Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario de los Barrios Villa Azul y Villa del Cesar en El Copey", "Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado Fase 2 de la de Astrea" y "Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha".



4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** En total son 21 proyectos cofinanciados en estado en ejecución por valor financiado por DNP de \$ 769.821 millones, equivalente al 22% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.365	\$9.365	\$9.365
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$30.407	\$30.407	\$30.407
Comercio Industria y Turismo	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	En Ejecución	\$0	\$50.000	\$50.000	\$50.000
Comercio Industria y Turismo	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	\$0	\$12.012	\$12.012	\$12.012
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.599	\$9.599	\$9.599
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.995	\$10.995	\$10.995
Deporte y Recreación	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$24.859	\$24.859	\$24.859
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$694	\$12.000	\$12.000	\$12.694
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707



Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Deporte y Recreación	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	En Ejecución	\$0	\$18.219	\$18.219	\$18.219
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	En Ejecución	\$24.333	\$56.000	\$56.000	\$80.333
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$0	\$4.036	\$4.036	\$4.036
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$19.955	\$19.955	\$19.955
Transporte	Etapas II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	\$0	\$15.221	\$15.221	\$15.221
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$10.210	\$10.210	\$10.210
Transporte	Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$0	\$11.226	\$11.226	\$11.226
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$0	\$28.562	\$28.562	\$28.562
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$50.775	\$144.867	\$144.867	\$195.642
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$6.837	\$87.847	\$87.847	\$94.684
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$112.524	\$189.804	\$189.804	\$302.328
<b>Total, general</b>			<b>\$195.270</b>	<b>\$769.821</b>	<b>\$769.821</b>	<b>\$965.091</b>

Millones de \$ COP