

Informe de Cierre

PACTO TERRITORIAL

CUNDINAMARCA

GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

31 DE JULIO 2024

Presentación

El Pacto Territorial Cundinamarca se suscribió el 19 de febrero del 2021, con la firma de un acuerdo de voluntades entre el director del Departamento Nacional de Planeación, el Gobernador de Cundinamarca y los Alcaldes de los municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá. Posteriormente, el 30 de julio de 2021, en la sesión N°1 del Consejo Directivo se aprobó la inclusión de los municipios de Cajicá, Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, Jerusalén, Paima, Quetame, Subachoque y Ubaque al alcance territorial del Pacto. El 19 de julio de 2022, en la sesión No.4 del Consejo Directivo se aprobó la inclusión del municipio de Gachancipá.

En este Pacto se estableció un plazo de ejecución de 3 años, es decir hasta el 19 de febrero de 2024; por tanto, una vez culminada su vigencia, y en concordancia con lo establecido en el reglamento operativo de Pactos Territoriales, se elabora el presente informe de cierre, en el que se expone el balance general de la implementación del Pacto, ejecución de recursos y fuentes de financiación, instancias de administración y decisión, estado de proyectos y conclusiones.

Contenido

1. Contexto general	4
1.1 ¿Qué son los pactos territoriales?	4
1.2 ¿Para qué sirve un pacto territorial?	4
1.3 Evolución normativa	5
2. Generalidades del Pacto	11
3. Balance de la implementación	12
3.1 Instancias de administración y decisión	12
3.2 Plan Estratégico de Inversiones - PEI	12
3.3 Plan de Acción Anual - PAA	16
3.4 Fondo Regional para los Pactos Territoriales	17
4. Proyectos	19
4.1 Proyectos financiados por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales	19
4.2 Proyectos financiados por otras fuentes	22
5. Gestión documental	24
5.2 Página web de Pactos Territoriales	24
6. Seguimiento de proyectos en ejecución	24
7. Conclusiones	28
Anexo 2.	31

1. Contexto general

1.1 ¿Qué son los pactos territoriales?

En el marco del artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, los Pactos Territoriales se definen como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello la adopción de metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

Esta herramienta tomada del modelo francés al amparo de las buenas prácticas de la OCDE, a través de la cual se logra la articulación de los diferentes niveles de gobierno y el sector privado para el logro de proyectos estratégicos. Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia, Italia y Chile contribuye a los procesos de articulación y concurrencia de fuentes para la financiación de proyectos estratégicos orientados a atender las necesidades en infraestructura, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

1.2 ¿Para qué sirve un pacto territorial?

Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia e Italia, contribuyen a los procesos de articulación y financiación de iniciativas de proyectos de desarrollo territorial orientados a atender las necesidades en infraestructura y conectividad vial, cobertura de servicios de educación y salud, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

A través de la financiación de estos proyectos se promueve el desarrollo económico y social en los territorios en los que tienen incidencia los Pactos Territoriales, dado que se aportaría a la atención de las necesidades identificadas y a impulsar los diferentes sectores, especialmente los más estratégicos, con inversiones que contribuyen al desarrollo local. En resumen, los pactos territoriales sirven para:

- Para integrar las visiones de desarrollo y esfuerzos de largo plazo de las entidades del orden nacional y local.
- Para conectar al gobierno nacional con los gobiernos territoriales y las poblaciones y aprovechar las potencialidades regionales como motor de crecimiento y equidad.

- Para articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación para promover armónicamente el desarrollo de las regiones.
- Para enfocar las inversiones en proyectos estratégicos y de alto impacto económico y social, para consolidar y promover el desarrollo de los territorios.
- Para generar la transformación de las condiciones de vida de millones de colombianos, mediante impactos significativos en la productividad, empleo, generación de ingresos y en la economía nacional.
- Para determinar las líneas estratégicas de alto impacto que tienen incidencia en la convergencia regional buscando reducir las brechas sociales inter e intra municipal y departamental.
- Para promover la concurrencia de esfuerzos entre el nivel nacional y territorial, aunado a la participación de las comunidades y organizaciones sociales.

1.3 Evolución normativa

La figura de los Pactos Territoriales, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), es un *“instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total”*¹. Dicha figura es una actualización de los anteriores Contratos Plan constituidos mediante las leyes 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dado que mediante el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, se incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

Así las cosas, con esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para la inversión pública en el territorio. En resumen, los Pactos Territoriales impulsan proyectos estratégicos que, por su importancia en la economía nacional, alto uso de mano de obra y generación de empleo formal, buscan generar, en el corto y mediano plazo, beneficios para el bienestar social y económico del país.

Desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esta herramienta de política pública se ha utilizado para impulsar el desarrollo territorial dentro de un esquema de concurrencia de esfuerzos, donde participan los municipios, los

¹ Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, artículo 279.

departamentos, esquemas asociativos territoriales y la Nación, con una guía técnica por parte de la entidad cabeza de cada sector, cuya participación estará determinada por la finalidad de cada proyecto. En términos del Documento CONPES 3822 de 2014, *“Estos instrumentos, conocidos genéricamente como acuerdos de desempeño o de resultados, implican tanto negociación como cooperación entre autoridades con diferentes márgenes de autonomía, competencia y capacidades”*.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como

“(...) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”.

De igual forma, este artículo señaló que:

“En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”.

Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del

orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras). Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos celebrados, bien sea contratos de obra, consultoría y su interventoría, tal como lo establece el marco normativo.

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan, como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión que permite facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan / Pactos Territoriales, y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en estos contratos, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, *“Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan”*, el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a este.

Así mismo y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo *“Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”*, para el cuatrienio 2018-2022 se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría hablarse de tres estadios o generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2011); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y, (iii) los Pactos Territoriales (2019).

El fondo vigente y en ejecución para los pactos territoriales es el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, anteriormente denominado Fondo Regional para los Contratos Plan, teniendo en cuenta, en todo caso, que con lo establecido en el artículo 250² de la Ley 1955 de 2019 se pasa de los Contratos Plan al modelo de Pactos Territoriales. Ahora bien, dicho artículo fue modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 (Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia potencia mundial de la vida"), actual Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, "Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", el cual señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, para señalar que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir **Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional** definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total. Se promueve para ello la adopción de metodologías con enfoque de género, a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

² ^[2] Ley 1955 de 2019, artículo 250: "El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de **transición y articulación de los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales** y definirá los aspectos operativos correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, **solo podrán suscribir pactos territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta** los Contratos Específicos y **el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales**, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 2023." (Negrilla fuera de texto).

Ilustración 1 Evolución normativa de los Pactos Territoriales



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho ciertas modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría hablarse de tres (3) generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2012); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y (iii) los Pactos Territoriales (2019), como se detalla a continuación:


- **Contratos Plan (2012 a 2015):** se suscribieron 7 Contratos Plan denominados “piloto”, a saber: Atrato Gran Darién, Arauca, Boyacá, Cauca, Nariño, Tolima y Santander, con un área de influencia en 9 departamentos.
- **Contratos Plan para la Paz (2016 a 2019):** la herramienta se enfocó en inversiones destinadas a la construcción de la paz, como consecuencia del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y se suscribieron 6 Contratos Plan para la paz: Bolívar-Sucre, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Valle del Cauca, con un área de influencia en 7 departamentos.

En resumen, se suscribieron 13 contratos plan, tal como se expone en la siguiente imagen:



Departamento Nacional de Planeación


Ilustración 2 Contratos Plan Piloto y Contratos Plan para la Paz



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

➤ Pactos Territoriales (2019 – 2024): a la fecha, se han suscrito 11 Pactos Territoriales, que integran 498 inversiones por un valor indicativo de \$14,3 billones. Los pactos suscritos son: Atlántico, Bicentenario, Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida (Bello, Antioquia), Bolívar, Casanare, Cesar – La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Magdalena, Río Bogotá y Santander, como se observa en la figura a continuación:

Ilustración 3 Pactos Territoriales suscritos



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

2. Generalidades del Pacto

El Pacto Cundinamarca tiene como objetivo articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

Tabla 1. Información general del Pacto

Fecha de suscripción	19 de febrero de 2021
Plazo de ejecución	3 años
Suscribientes del Pacto Territorial	Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Cundinamarca Alcaldías de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paima, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.
OTROSÍ	No.1: incorporar a los municipios Cajicá, Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, Jerusalén, Paima, Quetame, Subachoque y Ubaque dentro de las entidades signatarias del Pacto Funcional Cundinamarca.

Fuente: minuta de suscripción del Pacto, otro sí No. 1 y No. 2

En el Pacto se incluyen dos líneas temáticas cada una con una serie de componentes que orientarán las iniciativas a incluir en el plan estratégico de inversión. Estas son:

Línea Temática 1. Infraestructura para la integración social. A partir de esta línea se busca realizar intervenciones de infraestructura orientada a la movilidad ciclo-inclusiva y equipamientos municipales para la promoción del deporte, la recreación y el desarrollo de actividades económicas en torno al acopio y comercialización de productos agropecuarios, a partir de los siguientes componentes:

- Equipamientos municipales.
- Movilidad ciclo-inclusiva.

Línea temática 2. Gestión ambiental y saneamiento básico. Esta línea temática busca mejorar la calidad ambiental a través de acciones integrales para la protección ambiental del territorio, a partir de los siguientes componentes:

- Saneamiento básico.
- Servicios ecosistémicos.

3. Balance de la implementación

3.1 Instancias de administración y decisión

La implementación del Pacto está encabezada por el Consejo Directivo, que es la instancia superior de administración y decisión del Pacto Territorial. Su función es dirigir y orientar la implementación de este, definiendo las estrategias y acciones que permitan el cumplimiento de sus objetivos, procurando la adecuada interacción entre los niveles de gobierno participantes.

Durante la ejecución del Pacto Cundinamarca, se llevaron a cabo 7 sesiones del Comité Técnico y 8 sesiones del Consejo Directivo, los cuales se relacionan en la tabla 2, de acuerdo con la vigencia de su realización.

Tabla 2. Relación de las instancias de administración realizadas

Año	Comités técnicos	Consejos Directivos
2021	2	3
2022	2	2
2023	2	2
2024	1	1
Total	7	8

Fuente: expediente ORFEO del Pacto, actas de comités técnicos y Consejos Directivos.

3.2 Plan Estratégico de Inversiones - PEI

El Plan Estratégico de Inversiones (PEI) es un instrumento de planeación en el que se consolidan las inversiones relacionadas con la priorización de proyectos y sus fuentes indicativas de financiación, en concordancia con lo determinado en la minuta del pacto territorial y los documentos de política que hayan priorizado los proyectos.

Este instrumento se formula para la vigencia total del Pacto Territorial y puede ser modificado por solicitud del Consejo Directivo, cuando así se requiera.

El PEI del Pacto Cundinamarca prioriza un total de 51 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial que tienen un valor indicativo de \$549.486.898.813, de los cuales \$458.969.689.495 son aporte indicativo de la Nación y \$90.517.209.318 del territorio.

Tabla 3 Inversiones indicativas Pacto, cifras en millones.

Línea Temática	Nº iniciativas	Valor total indicativo	Aporte Nación	Aporte Territorio
Gestión ambiental y saneamiento básico	3	\$ 42.839	\$ 42.839	\$ 0
Infraestructura para la integración social	48	\$ 506.648	\$ 416.131	\$ 90.517
Total	51	\$ 549.487	\$ 458.970	\$ 90.517

Fuente: PEI aprobado en el Consejo Directivo No. 8 del 9/2/2024

En detalle, las fuentes de financiación para los 51 proyectos corresponden a PGN del Departamento para la Prosperidad Social, recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales del DNP, recursos propios de la Gobernación de Cundinamarca y alcaldías participantes. En detalle las fuentes de financiación indicativa fueron:


Tabla 4 Detalle de inversiones indicativas por fuente de financiación

Nivel	Fuente financiación indicativa	Valor indicativo
Nación	DNP – Fondo Regional Pactos Territoriales	448.758
	PGN - Sectores (Departamento Prosperidad Social)	10.212
Territorio	Gobernación Cundinamarca - ICCU	43.331
	Municipios - Propios	45.226
	Municipios - SGR	1.959
Total		549.487

Fuente: PEI aprobado en el Consejo Directivo No. 8 del 9/2/2024

Revisando a nivel de proyectos el detalle de la inversión indicativa, a cargo de la Nación se financia 100% 1 proyecto, a cargo del territorio, específicamente Gobernación de Cundinamarca ICCU, 6 proyectos y en el CONPES 4101 de 2022 se priorizó al financiación o cofinanciación de 44 iniciativas a través del FRPT.

Gráfico 1. Iniciativas por entidad responsable



A cargo del DPS se priorizó 1 iniciativa para financiación 100% por esta entidad por valor de \$3.211 millones. A cargo del territorio se priorizaron 6 iniciativas para financiarse 100% a través de recursos del ICCU. En el CONPES 4101 de 2022 se priorizó la financiación de las 44 iniciativas con recursos del DNP – FRPT, las cuales son cofinanciadas con recursos del DPS y Territorio para lograr su cierre financiero.

Balance de ejecución del PEI

A la fecha de cierre del Pacto Cundinamarca, se reportó un aporte del 88% de los recursos indicativos del PEI, equivalente a \$482.019 millones aportados para la financiación y ejecución de 51 proyectos, de los cuales 10 se fueron terminados y 28 se reportan en ejecución.



Del total de los recursos aportados por valor de \$482.019 millones, el DNP aportó \$393.312 millones a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$43.331 millones aporta la Gobernación y \$45.376 millones aportan las entidades municipales, como se detalla a continuación:

Tabla 5 Detalle recursos aportados por fuente de financiación, cifras en millones.

Nivel	Fuente financiación indicativa	Valor indicativo	Valor comprometido	%
Nación	DNP - Fondo Regional Pactos Territoriales	448.758	393.312	88%
	PGN - Sectores (Departamento Prosperidad Social)	10.212	0	0%
Territorio	Gobernación Cundinamarca - ICCU	43.331	43.331	100%
	Municipios - Propios	45.226	45.376	100%
	Municipios - SGR	1.959	0	0%
Total		549.487	482.019	88%

Fuente: sistema de información Pactos Territoriales, DNP.

Así las cosas, el DNP, a través del FRPT, el Departamento y *los municipios* reportan un avance del 88% de cumplimiento en el aporte de los recursos indicativos para la implementación del Pacto *Cundinamarca*. Los recursos programados del DPS y SGR municipios no fueron comprometidos durante el tiempo de ejecución del Pacto Cundinamarca.

Así mismo, el 75% de los proyectos priorizados en el PEI cuentan con compromiso de recursos de las fuentes de financiación del Pacto Territorial; es

decir que se han financiado las 38 iniciativas programadas, de acuerdo con el siguiente esquema de financiación:

Tabla 6 Detalle esquema de financiación de iniciativas financiadas, cifras en millones.

Fuente	No. Iniciativas programadas	No. Iniciativas financiadas	Esquema iniciativas financiadas		
			DNP FRPT	Territorio	Total
Nación DPS	1	0	0	0	0
DNP - FRPT	44	32	\$393.312	\$77.335	\$470.647
Territorio	6	6	0	\$11.372	\$11.372
Total	51	38	\$393.312	\$88.707	\$482.019

Fuente: sistema de información Pactos Territoriales, DNP.

De los 51 proyectos priorizados en el PEI, 10 proyectos se encuentran terminados, y 28 en ejecución, como se detalla a continuación:

Tabla 7 Detalle proyectos por estado, cifras en millones.

Estado	No. Proyectos comprometidos	Valor indicativo	Valor total inversión
Ejecutados	10	26.181	26.234
En ejecución	28	461.962	455.786
No iniciados	13	61.344	0
Total	51	549.486	482.019

Fuente: sistema de información Pactos Territoriales, DNP.

3.3 Plan de Acción Anual - PAA

El PAA prioriza anualmente los proyectos a ejecutarse durante un periodo determinado con el objetivo de estructurarlos, viabilizarlos y lograr el cierre financiero. Estas decisiones se toman de acuerdo con la aprobación del Consejo Directivo, el cual aprobó los siguientes PAA:

Tabla 8 PAA suscritos

Año	PAA	Sesión del Consejo Directivo en que se aprobó
2021	Versión 1 (derogada)	Sesión No. 1 del 30/07/2021

Año	PAA	Sesión del Consejo Directivo en que se aprobó
2021	Versión 2 (derogada)	Sesión No. 2 del 8/11/2021
2021	Versión 3	Sesión No. 3 del 21/12/2021
2022	Versión 1(derogada)	Sesión No. 4 del 19/07/2022
2022	Versión 2	Sesión No. 6 del 7/12/2022
2024	Versión 1	Sesión No. 8 del 9/02/2024

Fuente: expediente ORFEO del Pacto, PAA.

3.4 Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Para la implementación de los Pactos Territoriales, el DNP concurre con la financiación o cofinanciación de proyectos con las partidas del Presupuesto General de la Nación (PGN) asignadas al proyecto de inversión denominado *Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, hoy Pactos Territoriales*, con código BPIN 2018011000648.

El Fondo Regional para los Contratos Plan fue creado por el artículo 199 de la Ley 1753 de 2015 como un instrumento de gestión para facilitar la ejecución de los Contratos Plan, y fue validado como mecanismo para la ejecución de los Pactos Territoriales según lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023.

Los recursos del PGN incorporados al Fondo fueron priorizados a través de la declaratoria de importancia estratégica del proyecto de inversión '*Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, hoy Pactos Territoriales*', mediante la expedición del CONPES 4037 de 2021, modificado por el CONPES 4101 de 2022 "*Modificación al documento CONPES 4037 declaración de importancia estratégica del proyecto apoyo al desarrollo de proyectos a través del fondo regional para los contratos plan, ahora pactos territoriales*" que priorizó 151 proyectos estratégicos por valor de \$2,841 billones, con el objetivo de impulsar los proyectos de inversión estratégicos incluidos en los Pactos Territoriales.

Como se mencionó en el numeral 3.2 el PEI del Pacto Cundinamarca contó con financiación del DNP a través del FRPT, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 4101 de 2022. Las asignaciones presupuestales por vigencia se detallan a continuación:

Tabla 9 Asignación recursos CONPES 4101 de 2022, cifras en millones

Pacto	Asignado 2021	Asignado 2022	Asignado 2023	Asignado 2024	Asignado 2025	Total, aprobado CONPES
Cundinamarca	\$34.094	\$80.817	\$163.290	\$140.897	\$29.661	\$448.758

Fuente: CONPES 4101 de 2022

El FRPT es administrado y operado por ENTerritorio³, quien suscribió 32 contratos específicos con las entidades ejecutoras para la financiación de los proyectos del Pacto Cundinamarca, en los cuales el Fondo realizó una inversión de \$393.312 millones.


Tabla 10 Compromiso recursos CONPES 4101 de 2022

Pacto	Total proyectos	Valor CONPES 4101	No. proyecto comprometido	Valor comprometido	Porcentaje comprometido
Cundinamarca	44	\$448.758	32	\$393.312	88%

Fuente: CONPES 4101 de 2022 y ENTerritorio.

Del total de los 44 proyectos priorizados en el CONPES 4101 de 2022 en el Pacto Cundinamarca, 2 proyectos se encuentran terminados con una inversión del FRPT por \$8.338 millones, 30 proyectos se encuentran en ejecución con una inversión de \$384.974 millones y 12 proyectos no iniciados, con un valor indicativo de \$49.173 millones.

Ilustración 5 Estado de proyectos CONPES 4101 de 2022 y aportes FRPT



³ Contrato interadministrativo de mandato No. 877 de 2021, mediante el cual DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos.

Para lograr la financiación de los proyectos de inversión a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales, que administra ENTerritorio en el marco del contrato interadministrativo No. 877 de 2021, se debe tener en cuenta el ciclo de los proyectos, que parte de la formulación y estructuración a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad.

Las entidades territoriales tienen el compromiso de realizar la formulación y estructuración de los proyectos en fase de factibilidad y obtener el concepto técnico sectorial favorable de la entidad cabeza de sector, para acceder a los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1753 de 2015.

No obstante, por las dinámicas propias del proceso de formulación, 12 proyectos del Pacto Cundinamarca no fueron estructurados acorde a la normatividad sectorial vigente o no fueron presentados al DNP para iniciar la verificación de requisitos del FRPT a través de ENTerritorio, lo que no permitió lograr la suscripción del contrato específico; por ello, al cierre del Pacto, estos 12 proyectos se reportan en estado 'no iniciado'. En el capítulo 4 del presente informe, se relaciona el detalle de estos proyectos.

4. Proyectos

4.1 Proyectos financiados por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales

- **Proyectos ejecutados y en ejecución:** con recursos del FRPT se financiaron 32 proyectos que se encuentran ejecutados y en ejecución. En el **anexo 1** del presente informe se presentan las fichas de los proyectos del Fondo Regional de Pactos, las cuales consolidan la información remitida por ENTerritorio para el seguimiento de los proyectos. Es importante indicar que, la información está sujeta a permanente actualización por parte de ENTerritorio de acuerdo con los reportes e informes que le entregan las entidades ejecutoras de los contratos específicos.
- **Proyectos no iniciados:** 12 proyectos no lograron culminar su estructuración o verificación de requisitos del FPRT para acceder a la financiación o cofinanciación. De estos, 2 proyectos contaron con concepto técnico favorable de la entidad cabeza de Sector, 3 proyectos informaron desistimiento de continuar con la financiación a través del

FRPT y 7 proyectos no fueron presentados al DNP. A continuación, su detalle:

Tabla 11. Relación proyectos no iniciados Pacto Cundinamarca

No.	Proyecto	Estado	Detalle
1	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial – Medina.	Con concepto técnico sectorial	<p>El proyecto cuenta con concepto técnico sectorial favorable del Departamento para la Prosperidad Social emitido el 31 de octubre de 2023. Posteriormente, fue presentado al DNP mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2023 y remitido a ENTerritorio el 27 de noviembre de 2023, quien generó observaciones.</p> <p>Antes de la finalización del plazo del Pacto el proyecto no completó la verificación de requisitos del FRPT.</p>
2	Construcción de la plaza de mercado ubicada en la calle 2 no 4 - 55, casco urbano del municipio de Manta departamento de Cundinamarca.	Con concepto técnico sectorial	<p>El proyecto cuenta con concepto técnico sectorial favorable del Departamento para la Prosperidad Social emitido el 27 de noviembre de 2023. Posteriormente, fue presentado al DNP mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2023 y remitido a ENTerritorio el 5 de diciembre de 2023, quien generó observaciones.</p> <p>Antes de la finalización del plazo del Pacto el proyecto no completó la verificación de requisitos del FRPT</p>
3	Adecuación de la Plaza de mercado del casco urbano del municipio de Viotá, Cundinamarca.	No presentado al DNP	<p>El proyecto fue presentado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para emisión de concepto técnico. A la fecha, el proyecto se encuentra devuelto al municipio con observaciones y no cuenta con concepto técnico favorable.</p> <p>Mediante radicado DNP No. 20234330753941 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de Viotá solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.</p>
4	Mejoramiento de Infraestructura de la plaza de mercado del municipio de El Colegio, Cundinamarca.	No presentado al DNP	<p>El proyecto fue presentado al DPS en el marco de la convocatoria 001 de 2020, sin embargo, la convocatoria se encuentra cerrada y el municipio no alcanzó concepto técnico favorable.</p> <p>Mediante radicado DNP No. 20234330753941 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de El Colegio solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.</p>
5	Construcción plaza de mercado y	No presentado al DNP	<p>El proyecto fue presentado al DPS en el marco de la convocatoria 001 de 2020, sin embargo, la</p>

No.	Proyecto	Estado	Detalle
	plazoleta gastronómica de la cocina campesina del municipio de Bojacá Cundinamarca "Cubiasuca".		convocatoria se encuentra cerrada y el municipio no alcanzó concepto técnico favorable. Mediante radicado DNP No. 20234330753731 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de Bojacá solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.
6	Adecuación del centro agroempresaria l del municipio de San Juan de Rioseco.	No presentado al DNP	El proyecto fue presentado al DPS en el marco de la convocatoria 001 de 2020, sin embargo, la convocatoria se encuentra cerrada y el municipio no alcanzó concepto técnico favorable. Mediante radicado DNP No. 20234330753871 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de San Juan de Rioseco solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.
7	Plaza de mercado típico regional y centro de acopio municipio de Subachoque.	No presentado al DNP	El proyecto fue presentado al DPS en el marco de la convocatoria 001 de 2020, sin embargo, la convocatoria se encuentra cerrada y el municipio no alcanzó concepto técnico favorable. Mediante radicado DNP No. 20234330753921 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de Subachoque solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.
8	Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá	No presentado al DNP	El proyecto fue presentado al Ministerio de Cultura para emisión de concepto técnico. A la fecha, el proyecto se encuentra devuelto al municipio con observaciones y no cuenta con concepto técnico favorable. Mediante radicado DNP No. 20234330753831 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de Gachetá solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.
9	Remodelación del Parque Principal del Municipio de Chocontá en Cundinamarca.	No presentado al DNP	El proyecto se encuentra en proceso de estructuración a cargo del municipio de Chocontá. No ha sido presentado al DNP. Mediante radicado DNP No. 20234330753771 del 16 de noviembre de 2023 el DNP envió comunicado a la alcaldía de Chocontá solicitando información sobre el estado de estructuración y avance en la obtención del concepto técnico sectorial.

No.	Proyecto	Estado	Detalle
10	Construcción, rehabilitación y mantenimiento plaza de mercado municipio de Apulo.	Desistido	El municipio de Apulo informó al DNP las dificultades técnicas que se han presentado durante su estructuración y solicitó desistimiento del proyecto para continuar con la financiación en el marco del documento CONPES 4101 de 2022.
11	Infraestructura y equipamientos municipales - Centro de desarrollo local barrio San Carlos; Madrid.	Desistido	El municipio de Apulo informó al DNP las dificultades técnicas que se han presentado durante su estructuración y solicitó desistimiento del proyecto para continuar con la financiación en el marco del documento CONPES 4101 de 2022.
12	Mejoramiento del polideportivo del barrio Villa María municipio de Madrid.	Desistido	El municipio de Apulo informó al DNP las dificultades técnicas que se han presentado durante su estructuración y solicitó desistimiento del proyecto para continuar con la financiación en el marco del documento CONPES 4101 de 2022.

4.2 Proyectos financiados por otras fuentes

- **Proyectos ejecutados:** con recursos del territorio se financiaron 4 proyectos que se encuentran terminados.

Tabla 12. Detalle proyectos ejecutados otras fuentes
(cifras en millones de pesos)

Proyecto	Entidad financiadora	Ejecutor	Nación	Territorio	Total
Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	ICCU	Municipio Chipaque	\$0	\$ 1.463	\$ 1.463
Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	ICCU	Municipio San Antonio del Tequendama	\$0	\$ 536	\$ 536

Proyecto	Entidad financiadora	Ejecutor	Nación	Territorio	Total
Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	ICCU	Zipaquirá	\$0	\$851	\$851
Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	ICCU – Municipio de Madrid	Madrid	\$0	\$3.868	\$3.868

- **Proyectos en ejecución:** con recursos del territorio se financiaron 2 proyectos que se encuentran en ejecución de obra:

Tabla 13. Detalle proyectos en ejecución otras fuentes
(cifras en millones de pesos)

Proyecto	Entidad financiadora	Ejecutor	Nación	Territorio	Total
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	ICCU	Guayabal de Siquima	\$0	\$1.484	\$1.484
Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	ICCU	La Mesa	\$0	\$3.167	\$3.167

- **Proyectos no iniciados:** con recursos del DPS se programó 1 proyecto para su financiación que no se inició su ejecución, dado que no se culminó la estructuración del proyecto para su financiación:

Tabla 14. Detalle proyectos no iniciados otras fuentes
(cifras en millones de pesos)

Proyecto	Entidad financiadora	Nación	Territorio	Total	Estado
Construcción y dotación plaza de mercado El Rosal	DPS	\$3.211		\$3.211	DPS informa que devolvió el proyecto con observaciones a la entidad territorial y no

Proyecto	Entidad financiadora	Nación	Territorio	Total	Estado
					se culminó el trámite de financiación.

5. Gestión documental

En este capítulo se relacionan las fuentes de información documental del Pacto Cundinamarca.

5.1 Expediente virtual

El Pacto Territorial Cundinamarca tiene habilitado el expediente virtual en el sistema de gestión documental ORFEO del DNP, identificado con el No. 202143301403500002E, que permite a los servidores públicos y contratistas del DNP realizar el seguimiento a la correspondencia que ingresa y genera la Entidad. Así como la información soporte relacionada con la suscripción e implementación del Pacto, incluyendo el acuerdo estratégico, los anexos modificatorios 1 y 2, el reglamento interno del Consejo Directivo, los planes de acción, las actas de seguimiento a la ejecución, informes, así como las actas del Comité Técnico y del Consejo Directivo.

5.2 Página web de Pactos Territoriales

Los informes semestrales y fichas trimestrales de seguimiento, elaborados para documentar los avances del Pacto, además de estar archivados en su expediente correspondiente en ORFEO, también se encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial de Pactos Territoriales: Pactos Territoriales – DNP: <https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cundinamarca.aspx>

6. Seguimiento de proyectos en ejecución

Teniendo en cuenta que al cierre del Pacto Territorial Cundinamarca se encuentran en ejecución 28 proyectos, es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades nacionales y territoriales ejecutoras

continuar con la ejecución de los proyectos hasta su finalización, así como continuar con el reporte de la información de avance de los proyectos al DNP.

Los proyectos que se reportan en estado 'en ejecución' al cierre del pacto son los siguientes:

Tabla 15 Relación de proyectos en estado 'en ejecución'.

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$10.246	\$10.246	\$10.246	\$0	Unidad Administrativa de Gestión de Riesgos y Desastres - Gobernación Cundinamarca
Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$28.593	\$28.593	\$28.593	\$0	Municipio de Ubaque
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$10.210	\$10.133	\$10.133	\$0	Municipio de Agua de Dios
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	En Ejecución	\$3.759	\$3.759	\$3.255	\$505	Municipio de Guayabetal
Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$1.485	\$1.046	\$1.046	\$0	Municipio de El Rosal
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Ejecución	\$28.774	\$27.515	\$24.588	\$2.927	Municipio de Quetame



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$3.721	\$2.481	\$2.481	\$0	Municipio de Gachetá
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	En Ejecución	\$1.484	\$1.484	\$0	\$1.484	Municipio de Guayabal de Siquima
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Ejecución	\$2.195	\$2.194	\$2.194	\$0	Municipio de Chipaque
Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$2.455	\$1.705	\$1.137	\$568	Municipio de Gutiérrez
Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	En Ejecución	\$3.167	\$3.167	\$0	\$3.167	Municipio de La Mesa
Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$8.324	\$6.082	\$3.386	\$2.696	Municipio de Machetá
Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Ejecución	\$3.723	\$3.642	\$3.642	\$0	Municipio de Nilo
Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Ejecución	\$2.949	\$2.948	\$2.948	\$0	Municipio de Pulí
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	En Ejecución	\$18.092	\$18.092	\$13.762	\$4.331	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$6.330	\$6.330	\$2.339	\$3.990	Municipio de Ricaurte
Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Ejecución	\$1.673	\$1.586	\$1.586	\$0	Municipio de Sasaima
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$2.351	\$2.351	\$1.142	\$1.209	Municipio de Ubalá
Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	En Ejecución	\$851	\$851	\$0	\$851	Municipio de Zipaquirá
Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza	En Ejecución	\$43.251	\$43.251	\$34.000	\$9.251	Municipio de Funza
Mejoramiento del parque recreo deportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$0	Municipio de Tocancipá
Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$25.722	\$25.722	\$15.000	\$10.722	Municipio de Zipaquirá
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$6.110	\$6.110	\$5.723	\$387	Municipio de Cajicá
Construcción de ciclo infraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$100.380	\$100.380	\$83.380	\$17.000	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia,	En Ejecución	\$3.869	\$3.869	\$0	\$3.869	Municipio de Madrid

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca						
Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	En Ejecución	\$47.179	\$47.178	\$39.732	\$7.447	Municipio de Zipaquirá
Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	En Ejecución	\$15.544	\$15.544	\$14.744	\$800	Municipio de Gachancipá
Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	En Ejecución	\$59.526	\$59.526	\$46.000	\$13.526	Municipio de Zipaquirá

El DNP continuará realizando el seguimiento de todos los proyectos en ejecución hasta que estos finalicen y publicará informes de divulgación del avance de estos proyectos con periodicidad anual.

7. Conclusiones

Los Pactos Territoriales se consolidan como un instrumento de articulación interinstitucional para la concertación de inversiones estratégicas para un territorio. Para el caso del departamento de Cundinamarca, a través del Pacto se materializaron inversiones de gran impacto, definidas a partir de las necesidades del territorio en concordancia con lo establecido en los instrumentos de planeación del territorio, que requerían de una articulación interinstitucional entre la Nación y el territorio para lograr su financiación, dado que muchas de estas inversiones superaban la capacidad financiera de la Gobernación y los municipios beneficiarios.

Como impacto importante de la implementación del Pacto Cundinamarca en el territorio se destaca la concurrencia de fuentes de financiación entre la Nación y el territorio, toda vez que 21 de los 38 proyectos financiados en el marco del Pacto, concurren fuentes de la Nación a través del DNP y

fuentes del territorio con recursos propios de la Gobernación de Cundinamarca y municipios.

Así mismo, las inversiones realizadas promovieron la descentralización de los recursos, logrando que las entidades municipales ejecutaran recursos del Presupuesto General de la Nación que, en muchos casos, superaban sus ingresos anuales, representando un impacto positivo en las finanzas municipales con el recaudo de impuestos y contribuciones de la contratación de las obras, que fueron reinvertidos en nuevas obras, aportando así a continuar fomentando el cierre de brechas y mejor calidad de vida de los habitantes.

Así las cosas, la concurrencia de recursos de inversión de la Nación y el Territorio que se generó a través del Pacto Cundinamarca logró que 38 iniciativas de los sectores de agricultura, gestión del riesgo, deporte, transporte y cultura tuvieran una inversión de \$482.019 millones, de los cuales \$393.312 millones fueron aportes del DNP, a través del FRPT, \$43.331 millones aportes de la Gobernación de Cundinamarca y \$45.376 millones aportes de los municipios.

Es importante resaltar el esfuerzo del DNP en la declaratoria estratégica del proyecto de inversión *Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, hoy Pactos Territoriales* mediante el CONPES 4101 de 2022, para la asignación de recursos y vigencias futuras, que permitió garantizar los recursos necesarios para cumplir los aportes al Pacto Cundinamarca y materializar 32 de las 44 iniciativas priorizadas.

Al cierre del Pacto Cundinamarca, se reporta un cumplimiento del 88% en el aporte de los recursos indicativos programados, esto se debe, en gran parte, al esfuerzo y articulación de las entidades para lograr la viabilidad sectorial de los proyectos. No obstante, 12 proyectos no alcanzaron su fase de estructuración, viabilidad o verificación de requisitos al cierre del Pacto, los cuales pueden continuar su proceso para financiación a través de otras fuentes de financiación por fuera del pacto territorial.

Se resalta que, de los 38 proyectos financiados, 10 se encuentran terminados y 28 se encuentran en ejecución, los cuales continúan a cargo

de las entidades ejecutoras, quienes tienen la responsabilidad de continuar con la ejecución de las obras y reportar a ENTerritorio y al DNP los informes de seguimiento.

Finalmente, se destaca la gobernanza del Pacto Territorial, la cual permitió hacer presencia institucional en el territorio y posicionar al Pacto como un instrumento de articulación Nación – Territorio para cumplir los acuerdos programados y lograr la materialización de 38 proyectos estratégicos para el departamento, que aportan a los sectores y municipios beneficiarios para el cierre de brechas sociales y la construcción de la paz total.

Anexo 1.

Relación de proyectos del Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Territorial

Tabla 16. Relación de proyectos del Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Territorial, cifras en millones.

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	Ejecutado	\$1.238	\$1.238	\$882	\$357	Municipio de Chipaque
Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	Ejecutado	\$1.603	\$1.603	\$1.242	\$362	Municipio de Bituima
Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$10.246	\$10.246	\$10.246	\$0	Unidad Administrativa de Gestión de Riesgos y Desastres - Gobernación Cundinamarca
Construcción, rehabilitación y mantenimiento plaza de mercado municipio de Apulo, Cundinamarca	No Iniciado	\$2.016	\$0	\$0	\$0	Municipio de Apulo
Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima, departamento de Cundinamarca	Ejecutado	\$4.000	\$4.007	\$3.803	\$204	Municipio de Paima



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Construcción plaza de mercado y plazoleta gastronómica de la cocina campesina del municipio de Bojacá, Cundinamarca	No Iniciado	\$6.584	\$0	\$0	\$0	Municipio de Bojacá
Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	Ejecutado	\$1.464	\$1.464	\$0	\$1.464	Municipio de Chipaque
Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$28.593	\$28.593	\$28.593	\$0	Municipio de Ubaque
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$10.210	\$10.133	\$10.133	\$0	Municipio de Agua de Dios
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	En Ejecución	\$3.759	\$3.759	\$3.255	\$505	Municipio de Guayabetal
Mejoramiento de infraestructura de la plaza de mercado del municipio de El Colegio, Cundinamarca	No Iniciado	\$10.198	\$0	\$0	\$0	Municipio de El Colegio
Construcción y dotación de la plaza de mercado en el Municipio de El Rosal	No Iniciado	\$3.212	\$0	\$0	\$0	
Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$1.485	\$1.046	\$1.046	\$0	Municipio de El Rosal
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Ejecución	\$28.774	\$27.515	\$24.588	\$2.927	Municipio de Quetame



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$3.721	\$2.481	\$2.481	\$0	Municipio de Gachetá
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	En Ejecución	\$1.484	\$1.484	\$0	\$1.484	Municipio de Guayabal de Siquima
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Ejecución	\$2.195	\$2.194	\$2.194	\$0	Municipio de Chipaque
Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$2.455	\$1.705	\$1.137	\$568	Municipio de Gutiérrez
Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	En Ejecución	\$3.167	\$3.167	\$0	\$3.167	Municipio de La Mesa
Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$8.324	\$6.082	\$3.386	\$2.696	Municipio de Machetá
Construcción de la plaza de mercado ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	No Iniciado	\$2.573	\$0	\$0	\$0	Municipio de Manta
Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	Ejecutado	\$1.368	\$1.368	\$1.190	\$178	Municipio de Manta
Construcción de equipamiento urbano plaza de mercado municipio de Medina	No Iniciado	\$2.624	\$0	\$0	\$0	Municipio de Medina
Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Ejecución	\$3.723	\$3.642	\$3.642	\$0	Municipio de Nilo



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Ejecución	\$2.949	\$2.948	\$2.948	\$0	Municipio de Pulí
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómez, Cundinamarca	En Ejecución	\$18.092	\$18.092	\$13.762	\$4.331	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$6.330	\$6.330	\$2.339	\$3.990	Municipio de Ricaurte
Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	Ejecutado	\$537	\$537	\$0	\$537	Municipio de San Antonio del Tequendama
Adecuación del centro agroempresarial del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	No Iniciado	\$1.217	\$0	\$0	\$0	Municipio de San Juan Rioseco
Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Ejecución	\$1.673	\$1.586	\$1.586	\$0	Municipio de Sasaima
Construcción de la plaza de mercado típico regional y centro de acopio del municipio de Subachoque, Cundinamarca	No Iniciado	\$10.601	\$0	\$0	\$0	Municipio de Subachoque
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$2.351	\$2.351	\$1.142	\$1.209	Municipio de Ubalá
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Viotá, Cundinamarca	No Iniciado	\$10.508	\$0	\$0	\$0	Municipio de Viotá



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	En Ejecución	\$851	\$851	\$0	\$851	Municipio de Zipaquirá
Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá	No Iniciado	\$5.736	\$0	\$0	\$0	Municipio de Gachetá
Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza	En Ejecución	\$43.251	\$43.251	\$34.000	\$9.251	Municipio de Funza
Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén Cundinamarca	Ejecutado	\$4.185	\$4.185	\$4.185	\$0	Municipio de Jerusalén
Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$0	Municipio de Tocancipá
Adecuación y remodelación del estadio municipal de La Villa de San Diego de Ubaté	Ejecutado	\$7.646	\$7.646	\$7.455	\$190	Municipio de Ubaté
Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$25.722	\$25.722	\$15.000	\$10.722	Municipio de Zipaquirá
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$6.110	\$6.110	\$5.723	\$387	Municipio de Cajicá
Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	Ejecutado	\$1.867	\$1.913	\$1.500	\$413	Municipio de Chocontá



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$100.380	\$100.380	\$83.380	\$17.000	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	Ejecutado	\$2.272	\$2.272	\$2.000	\$272	Municipio de Chocontá
Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	En Ejecución	\$3.869	\$3.869	\$0	\$3.869	Municipio de Madrid
Mejoramiento del polideportivo del barrio Villa María municipio de Madrid, Cundinamarca	No Iniciado	\$298	\$0	\$0	\$0	Municipio de Madrid
Remodelación parque principal municipio de Chocontá	No Iniciado	\$2.000	\$0	\$0	\$0	Municipio de Chocontá
Infraestructura y equipamientos municipales - Centro de desarrollo local barrio San Carlos; Madrid (Construcción del centro de desarrollo local municipio de Madrid)	No Iniciado	\$3.778	\$0	\$0	\$0	Municipio de Madrid
Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	En Ejecución	\$47.179	\$47.178	\$39.732	\$7.447	Municipio de Zipaquirá
Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	En Ejecución	\$15.544	\$15.544	\$14.744	\$800	Municipio de Gachancipá
Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de	En Ejecución	\$59.526	\$59.526	\$46.000	\$13.526	Municipio de Zipaquirá



Departamento
Nacional de Planeación

Nombre del proyecto	Estado	Valor total indicativo PEI	Valor total aportado	Valor total aportado DNP	Valor total aportado Territorio	Entidad responsable ejecución
Zipaquirá Cundinamarca						

Fuente: información extraída del sistema de información de Pactos Territoriales

Anexo 2.

Relación de proyectos financiados por el FRPT del Pacto Territorial

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca

Realizar la construcción de un centro de acopio que cuente con un área construida de 178 m², conformado por área de almacenamiento, oficina, baterías sanitarias, zonas de parqueo, zonas de acceso y cafetería.

Información contrato específico

No. Contrato específico	098-2210746
Ejecutor	Municipio de Chipaque
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	30/12/2021
Plazo inicial	18
Fecha fin actualizada	30/06/2023
Plazo actualizado	18
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$1,238,293,603.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$881,604,421.00	\$0.00	\$356,689,182.00	\$0.00	\$1,238,293,603.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
	Informativa			0	\$ 0.00	Se modificó la Cláusula Séptima del Contrato Específico, con el fin de incluir al DNP como miembro permanente del Comité Operativo y de Seguimiento.

27/06/2023	Adición				0 \$ 145,000,000.00	La minuta contractual fue suscrita por las partes el día 27 de junio de 2023, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$145.000.000,00), recursos que serán aportados por el Municipio de Chipaque - Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2023030024 del 01 de marzo de 2023, por un valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$145.000.000,00), que serán afectados en su totalidad.
------------	---------	--	--	--	------------------------	--

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO CENTRO DE ACOPIO CEREZOS
Fecha de suscripción	8/04/2022
Fecha terminación actual	23/05/2023
Valor contrato de obra	\$1,160,269,762.00

Contratista	NORBERTO ANDRES MARROQUIN RODRIGUEZ
Fecha de suscripción	2/05/2022
Fecha terminación actual	5/06/2023
Valor contrato de interventoría	\$77,135,090.00
Valor actual contrato de interventoría	\$77,135,090.00

Fecha de inicio de obra	1/07/2022
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 100.00% a fecha 8/07/2024

La obra se encuentra terminada. La entidad ejecutora radicó el informe final a ENTerritorio, el cual fue devuelto a la entidad con observaciones. A la fecha, la entidad ejecutora tiene pendiente presentar a ENTerritorio el informe final con las subsanaciones solicitadas, que permita tramitar el último desembolso e iniciar la liquidación del contrato específico.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$793,443,978.90

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca

Mejorar 926 m2 de espacio productivo que conforman la plaza de Mercado de Bituima

Información contrato específico

No. Contrato específico	103-2210753
Ejecutor	Municipio de Bituima
Fecha de suscripción	11/11/2021
Fecha de inicio	1/12/2021
Plazo inicial	10
Fecha fin actualizada	15/04/2024
Plazo actualizado	28
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$1,603,360,938.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,241,574,651.00	\$0.00	\$361,786,287.00	\$0.00	\$1,603,360,938.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
30/08/2022	Prórroga			8	\$ 0.00	El proceso de contratación derivada se declaró desierto 3 veces.
1/06/2023	Prórroga			4	\$ 0.00	El tema de la prórroga a fin de armonizar los tiempos de la contratación derivada con el contrato específico
1/10/2023	Prórroga			5	\$ 0.00	Problemas en la ejecución de obra.
1/03/2024	Prórroga			1.15	\$ 0.00	0 Problemas en la ejecución de obra.

Contratación derivada

Contratista	Consortio B.P.
Fecha de suscripción	26/10/2022
Fecha terminación actual	1/04/2024
Valor contrato de obra	\$1,490,019,029.00

Contratista	Consortio InterPlaza Sierra MJ
Fecha de suscripción	26/10/2022
Fecha terminación actual	9/07/2023
Valor contrato de interventoría	\$112,796,000.00
Valor actual contrato de interventoría	\$112,796,000.00

Contratista	Consortio Interlocativo 2023
Fecha de suscripción	28/09/2023
Fecha terminación actual	1/04/2024
Valor contrato de interventoría	\$104,437,816.00
Valor actual contrato de interventoría	\$104,437,816.00

Fecha de inicio de obra	9/11/2022
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del **77.00%** a fecha **8/07/2024**

La obra se encuentra terminada. El 10 de mayo 2024 se realizó mesa técnica entre ENTerritorio y el municipio teniendo en cuenta que se encontraba pendiente la presentación de informes de supervisión e informe final. Este mismo día el municipio remitió a ENTerritorio los informes de supervisión de febrero, marzo y abril de 2024, que fueron devueltos debido a que no presentaron los soportes. A la fecha, está pendiente la presentación de informes con sus correspondientes soportes a ENTerritorio así como el informe final de ejecución.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de **\$1,117,417,183.65**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca

Realizar la intervención de 3 puntos críticos, a través de la ejecución de estructuras orientadas a la reducción de la vulnerabilidad y la mitigación del riesgo asociado a la ocurrencia de eventos de remoción en masa. Dichas obras se encuentran asociadas al establecimiento de vigas e implantación de muros de contención en concreto reforzado.

Información contrato específico

No. Contrato específico	122-2220766
Ejecutor	Unidad Administrativa de Gestión de Riesgos y Desastres - Gobernación Cundinamarca
Fecha de suscripción	4/08/2022
Fecha de inicio	25/10/2022
Plazo inicial	13
Fecha fin actualizada	25/08/2024
Plazo actualizado	22
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$10,245,579,312.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$10,245,579,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245,579,312.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
24/11/2023	Prorroga			5	\$ 0.00	<p>La Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres - UAEGRD, mediante los Oficios con radicado ENTerritorio No. 20234300253862 del 04 de agosto de 2023, y alcances con radicados ENTerritorio Nos. 20234300342092 del 12 de octubre de 2023 y 20234300368552 del 02 de noviembre de 2023, realizo la solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato Específico No. 2220766, con fundamento en las siguientes consideraciones: se encuentra dentro de una zona de gran afectación por ola invernal, razón por la cual, la administración Municipal declaró al Municipio en calamidad pública por causa de remoción en masa. Adicionalmente, como consecuencia del sismo que se presentó en la zona el pasado 17 de agosto del presente año, cuyo epicentro se localizó a pocos kilómetros del casco urbano de este Municipio, este fue incluido dentro del Decreto de calamidad del Departamento de Cundinamarca, presentando afectaciones en la movilidad de la vía al Meta, situación que retrasó las actividades de ejecución de obra. Asimismo, teniendo en cuenta que, por tratarse de una vía de orden nacional, previo al inicio de las actividades en campo para los frentes de obra en los sectores patios y parqueadero, se requiere contar con autorización del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual fue solicitado el 31 de agosto de 2023. Este afecta el cronograma de ejecución del proyecto, pues, se planteaba la ejecución en paralelo de los tres frentes de obra, por lo que, entre tanto concluye el trámite de dicho permiso, solo se podrán adelantar actividades en frente de obra de cementerio. Debido a lo anterior, es evidente que para concluir el trámite y normalizar la ejecución de todos los frentes del proyecto, se requiere prorrogar el plazo del Contrato Especifico por tres (03) meses iniciales, para la correcta ejecución de los Contratos Derivados, así como para armonizar la ejecución del Contrato Específico que termina este 25 de noviembre de 2023, con la contratación derivad</p>

25/04/2024	Prorroga			4	\$ 0.00	Prorroga No. 2> Por un termino de 4 meses, estableciendose nueva fecha de terminacion el 25 de agosto de 2024.
------------	----------	--	--	---	---------	--

Contratación derivada

Contratista	Consortio Caqueza 2023
Fecha de suscripción	4/07/2023
Fecha terminación actual	24/07/2024
Valor contrato de obra	\$9,575,307,770.00

Contratista	Consortio Inter Cáqueza
Fecha de suscripción	28/06/2023
Fecha terminación actual	24/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$670,271,541.00
Valor actual contrato de interventoría	\$670,271,541.00

Fecha de inicio de obra	31/07/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 54.00% a fecha 8/07/2024

Se superaron los inconvenientes que se habían presentado por parte del propietario del predio en el sector denominado parqueaderos y la intervención en el sector patios debido a la línea de alta tensión. Se avanza con la ejecución de actividades, no obstante se presenta alerta dado que el contrato específico culmina el 25 de agosto de 2024 y presenta un atraso del 28% de avance de obra.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$7,171,905,519.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima, departamento de Cundinamarca

Realizar obra de drenaje de escorrentía de alrededor 360m, con el propósito de canalizar el flujo de la quebrada La Mira. Se construirá una canaleta de 80 cm de largo y 15 cm de alto, para controlar la energía del flujo y posteriormente conectarlo a la tubería pluvial. Así mismo, se construirán 4 pozos de inspección.

Información contrato específico

No. Contrato específico	127-2220813
Ejecutor	Municipio de Paima
Fecha de suscripción	12/08/2022
Fecha de inicio	8/09/2022
Plazo inicial	12
Fecha fin actualizada	31/12/2023
Plazo actualizado	15
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$4,007,313,641.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$3,802,828,142.59	\$0.00	\$204,485,498.13	\$0.00	\$4,007,313,641.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
7/09/2023	Prórroga			3.23	\$ 0.00	Se presentaron situaciones que generaron retrasos en las actividades ocasionando un evento de fuerza mayor
30/12/2023	Adición			0	\$ 204,485,498.13	.Realizar obras adicionales

Contratación derivada

Contratista	Consortio Paima 2023
Fecha de suscripción	31/03/2023
Fecha terminación actual	8/09/2023
Valor contrato de obra	\$3,701,255,850.89

Contratista	Unión Temporal Inter Paimé
Fecha de suscripción	31/03/2023
Fecha terminación actual	12/11/2023
Valor contrato de interventoría	\$305,579,410.29
Valor actual contrato de interventoría	\$305,579,410.29

Fecha de inicio de obra	12/05/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 100.00% a fecha 8/07/2024

La obra se encuentra terminada. Se encuentra pendiente validación de la documentación final por parte de ENTerritorio en el marco del proceso de liquidación.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$3,422,545,328.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca

Establecer una pantalla anclada en la zona sur del casco urbano próximo a las casas existentes, así como un muro de contención de aproximadamente 200 metros de longitud cimentado por caisson o pilotes profundos también en la ladera sur y una serie de muros de contención en voladizo continuos al casco urbano del municipio

Información contrato específico

No. Contrato específico	138-2221075
Ejecutor	Municipio de Ubaque
Fecha de suscripción	9/08/2022
Fecha de inicio	25/10/2022
Plazo inicial	20
Fecha fin actualizada	25/06/2024
Plazo actualizado	20
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$28,593,102,330.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$28,593,102,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,593,102,330.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
25/06/2024	Prórroga			6	\$ 0.00	Se suscribió la Prórroga No. 1 por el termino de 6 meses estableciéndose la nueva fecha de terminación el 25 de diciembre de 2024, la motivación de la mismas motivos de fuerza mayor (factores climáticos)

Contratación derivada

Contratista	GCS Construcciones S.A.S
Fecha de suscripción	9/03/2023
Fecha terminación actual	25/06/2024
Valor contrato de obra	\$26,742,895,017.00

Contratista	Consorcio Biomecánicas UBQUE 2023
Fecha de suscripción	7/06/2023
Fecha terminación actual	25/06/2024
Valor contrato de interventoría	\$1,845,579,092.00
Valor actual contrato de interventoría	\$1,845,579,092.00

Fecha de inicio de obra	16/08/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 33.00% a fecha 8/07/2024

Las actividades de obra avanzan con normalidad. La entidad ejecutora informó a ENTerritorio que solicitará una prórroga por 2 meses para cumplir el objeto contractual.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$8,577,930,698.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca

Construcción de una plaza de mercado con un área de aproximadamente 3.700 m², para el abastecimiento de productos de primera necesidad y regularizar, impulsar y ordenar el comercio informal.

Información contrato específico

No. Contrato específico	143-2221137
Ejecutor	Municipio de Agua de Dios
Fecha de suscripción	24/10/2022
Fecha de inicio	21/11/2022
Plazo inicial	20
Fecha fin actualizada	21/07/2024
Plazo actualizado	20
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$10,133,334,629.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$10,133,334,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,133,334,629.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	Consortio Plaza 2022
Fecha de suscripción	12/01/2023
Fecha terminación actual	6/07/2024
Valor contrato de obra	\$9,213,680,208.00

Contratista	Interventoría Mercado 2023
Fecha de suscripción	27/01/2023
Fecha terminación actual	6/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$919,654,421.00
Valor actual contrato de interventoría	\$919,654,421.00

Fecha de inicio de obra

7/02/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

65.00%

a fecha

8/07/2024

En comité operativo realizado el 19 de julio de 2024 se recomendó prórroga por 5 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024, justificado en la necesidad de tiempo para ejecutar las modificaciones aprobadas por el municipio en la distribución de espacios y mejoras en los sistemas de ventilación y evacuación, así como la ejecución de ítems no previstos y mayores cantidades de obra, en particular, en la instalación de la red contra incendios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, redes eléctricas externas serie 3 y redes de media tensión y celdas, lo que ha requerido tiempo adicional para su y ejecución.

A la fecha, se encuentra pendiente que la entidad ejecutora presente a ENTerritorio los informes de junio de 2024.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$6,807,670,771.62

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca

Construcción de una plaza de mercado con 3 niveles: la primera planta con un área de 424,78, la segunda planta 459,38 M2, la tercera planta 459,38 para un área total de 1.343,54 M2 de construcción; atendiendo a más de 130 familias productoras en temas agropecuarios y de turismo.

Información contrato específico

No. Contrato específico	150-2221143
Ejecutor	Municipio de Guayabetal
Fecha de suscripción	31/10/2022
Fecha de inicio	10/01/2023
Plazo inicial	19
Fecha fin actualizada	10/08/2024
Plazo actualizado	19
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$3,759,352,165.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$3,254,840,066.00	\$0.00	\$504,512,099.00	\$0.00	\$3,759,352,165.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ
Fecha de suscripción	27/02/2023
Fecha terminación actual	13/07/2024
Valor contrato de obra	\$3,493,300,000.00

Contratista	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES INGESC S.A.S
Fecha de suscripción	24/02/2023
Fecha terminación actual	13/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$265,128,548.00
Valor actual contrato de interventoría	\$265,128,548.00

Fecha de inicio de obra

13/03/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

84.00%

a fecha

8/07/2024

El 23 de mayo de 2024 ENTerritorio remitió requerimiento a la entidad ejecutora e inició proceso de presunto incumplimiento por la no entrega de informes de supervisión. El 11 de junio del 2024, la entidad ejecutora dio respuesta a ENTerritorio remitiendo los informes pendientes a la fecha; no obstante, está pendiente el informe correspondiente al mes de junio 2024 para actualizar la información de avance físico y fechas de terminación de los contratos derivados.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$2,929,356,060.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal

Construcción, infraestructura y dotación para el funcionamiento de el centro de un centro de acopio que cuente con 2 bodegas de productos secos, 1 bodega de productos en frío, 1 sala de reuniones, 2 oficinas de administración, dos baños, 1 vía de acceso vehicular para descargar los productos y zonas de parqueo.

Información contrato específico

No. Contrato específico	126-2220798
Ejecutor	Municipio de El Rosal
Fecha de suscripción	5/08/2022
Fecha de inicio	21/10/2022
Plazo inicial	14
Fecha fin actualizada	18/11/2024
Plazo actualizado	25
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$1,046,426,377.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,046,426,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,426,377.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
25/08/2023	Suspensión	25/08/2023	8/10/2023	0	\$ 0.00	La entidad ejecutora no ha conseguido los recursos para garantizar el cierre financiero del contratos específico
9/10/2023	Suspensión	9/10/2023	8/12/2023	0	\$ 0.00	Prórroga de la suspensión # 1
8/12/2023	Suspensión	8/12/2023	23/01/2024	0	\$ 0.00	Prórroga # 2 de la suspensión # 1
23/01/2024	Suspensión	23/01/2024	23/03/2024	0	\$ 0.00	prórroga a la suspensión
23/03/2024	Suspensión	23/03/2024	23/05/2024	0	\$ 0.00	prórroga a la suspensión
23/05/2024	Suspensión	24/05/2024	23/07/2024	0	\$ 0.00	.

Contratación derivada

Contratista	Consorcio Centro de Acopio El Rosal
Fecha de suscripción	8/05/2023
Fecha terminación actual	23/07/2024
Valor contrato de obra	\$950,476,763.00

Contratista	Consorcio Interventoría El Rosal
Fecha de suscripción	8/05/2023
Fecha terminación actual	23/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$66,544,235.00
Valor actual contrato de interventoría	\$66,544,235.00

Fecha de inicio de obra	23/05/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 1.00% a fecha 8/07/2024

Durante comité operativo y de seguimiento, 2 de los 3 miembros del comité, recomendaron la solicitud por parte del municipio de la prórroga No. 6 a la suspensión No. 1 del contrato específico, por un término de 2 meses, hasta el 23 de septiembre de 2024 sujeta a que si el 23 de julio de 2024 no han cumplido con todas las obligaciones contractuales, se levanta la suspensión y se continua con el proceso de incumplimiento.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$313,927,913.10

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame

El Centro de Agroindustrial de Quetame contara con un area de 4.356,51 m2, cuenta con una infraestructura moderna de tres niveles, donde se prodran encontrar 45 puestos de trabajo, zona de plazoleta de comidas, zonas de parqueo, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, cuartos frios, zonas de carnicos, zonas de fruver, zonas de descanso y esparcimiento, zonas bancarias, baños, zona administrativa

Información contrato específico

No. Contrato específico	154-2221177
Ejecutor	Municipio de Quetame
Fecha de suscripción	6/12/2022
Fecha de inicio	13/02/2023
Plazo inicial	34
Fecha fin actualizada	13/12/2025
Plazo actualizado	34
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$27,515,132,871.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$24,587,726,584.00	\$0.00	\$2,927,406,287.00	\$0.00	\$27,515,132,871.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
1/10/2023	Adición			0	\$ 2,927,406,287.00	ICCU Aportes

Contratación derivada

Contratista	Consorcio PYD Contrucciones
Fecha de suscripción	1/09/2023
Fecha terminación actual	13/12/2025
Valor contrato de obra	\$25,984,984,819.00

Contratista	Consorcio Interventores 2023
Fecha de suscripción	12/09/2023
Fecha terminación actual	12/12/2025
Valor contrato de interventoría	\$1,523,405,452.00
Valor actual contrato de interventoría	\$1,523,405,452.00

Fecha de inicio de obra	17/10/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 40.00% a fecha 8/07/2024

Las obras se encuentran en ejecución, con un leve retraso del 5,3% respecto a la programación, por lo que desde el mes de junio de 2024 se empezó a implementar un plan de contingencia.

La entidad ejecutora informa la necesidad de adición de recursos por \$6.000 millones dado los ítems no previstos que se han presentado durante la ejecución de la obra y los cambios de materiales requeridos para la construcción de la estructura de nido de pájaro que tiene el centro de acopio; no obstante, la entidad ejecutora no ha presentado el balance de mayores cantidades a ENTerritorio.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$11,130,992,762.80

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca

Adecuación de instalación es que permitan fortalecer los canales de comercialización de productos agropecuarios. Consta de un ares de conservación, almacenamiento y comercialización de productos de forma adecuada

Información contrato específico

No. Contrato específico	099-2210748
Ejecutor	Municipio de Gachetá
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	2/02/2022
Plazo inicial	15
Fecha fin actualizada	4/07/2024
Plazo actualizado	29
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$2,480,550,120.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$2,480,550,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,550,120.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
2/05/2023	Suspensión	2/05/2023	2/08/2023	0	\$ 0.00	Por solicitud de la entidad territorial se solicitó realizar la suspensión del contrato específico se está realizando el trámite para poder obtener el cierre financiero del proyecto.
3/08/2023	Suspensión	3/08/2023	23/11/2023	0	\$ 0.00	Se prorroga la suspensión teniendo en cuenta que no se han superado los hechos que dieron a la misma

2/08/2023	Suspensión	2/08/2023	22/11/2023	0	\$ 0.00	Por Parte del Municipio de Gacheta mediante radicado ENTerritorio No. 20234300236122137812 del 21 de julio de 2023, se realiza la solicitud de prórroga a la suspensión al contrato específico por un término de 3 meses y 20 días a partir del 2 de agosto y hasta el 22 de noviembre de 2023, con el fin de contar con soportes legales que garanticen los recursos requeridos para ejecutar la totalidad de las actividades contractuales que derive en el cumplimiento de las metas del contrato específico y donde ya se cuenta con una carta de compromiso suscrita por el ICCU.
23/11/2023	Suspensión	23/11/2023	3/03/2024	0	\$ 0.00	Prorroga #2 a la suspensión #1
4/03/2024	Suspensión	4/03/2024	3/05/2024	0	\$ 0.00	Prorroga #3 a la suspensión # 1
3/05/2024	Suspensión	3/05/2024	3/07/2024	0	\$ 0.00	Prorroga No. 4 Sususpencion No. 1
3/07/2024	Suspensión	3/07/2024	3/09/2024	0	\$ 0.00	Prorroga No. 5 a la suspensión No. 1 por el termino de dos meses.

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO GACHETA RJ
Fecha de suscripción	14/06/2022
Fecha terminación actual	10/06/2024
Valor contrato de obra	\$2,300,724,472.30

Contratista	CONSORCIO AGRO
Fecha de suscripción	12/07/2022
Fecha terminación actual	15/03/2024
Valor contrato de interventoría	\$179,300,674.48
Valor actual contrato de interventoría	\$179,300,674.48

Fecha de inicio de obra	27/07/2022
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del a fecha

El proyecto se encuentra suspendido hasta el 3 de septiembre, finalizando también el plazo del contrato específico, con un avance del 0%. La suspensión se justifica ya que el municipio se encuentra adelantando el trámite de recursos para realizar el cierre financiero del proyecto. Es importante indicar que los recursos podrán ser aportados por el DNP conforme la adenda No. 1 del CONPES 4101 de 2022. En la fecha, se realizó la mesa técnica No. 8 entre ENTerritorio, el DNP y el municipio de Gacheta para revisar los documentos, ENTerritorio socializó las observaciones que fueron subsanadas durante la sesión, quedando pendiente la actualización de la carta de presentación que el municipio se comprometió a subsanar hoy y ENTerritorio a remitir lista de verificación el viernes 5 de julio.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque

El centro de Acopio Agroindustrial, II etapa con 340 m2 de construcción de 2 niveles el primer nivel con un área de 228 m2 y el segundo nivel con un área de 112 m2, cuenta con zona de parqueo, zona de descargue, zona de cargue, bodega de almacenamiento, baños, zona de residuos, zona administrativa.

Información contrato específico

No. Contrato específico	155-2221178
Ejecutor	Municipio de Chipaque
Fecha de suscripción	6/12/2022
Fecha de inicio	15/02/2023
Plazo inicial	14
Fecha fin actualizada	15/08/2024
Plazo actualizado	18
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$2,194,426,098.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$2,194,426,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,426,098.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
15/04/2024	Suspensión	15/04/2024	15/06/2024	0	\$ 0.00	temas de balance presupuestal
15/06/2024	Suspensión	15/06/2024	14/08/2024	0	\$ 0.00	Prorroga de la suspension # 1

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO ABASTOS 2023
Fecha de suscripción	1/06/2023
Fecha terminación actual	15/06/2024
Valor contrato de obra	\$2,038,287,703.00

Contratista	GR ENGINEERING & CONSULTING SAS
Fecha de suscripción	15/05/2023
Fecha terminación actual	15/06/2024
Valor contrato de interventoría	\$156,110,432.63
Valor actual contrato de interventoría	\$156,110,432.63

Fecha de inicio de obra	19/07/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 15.00% a fecha 8/07/2024

La entidad ejecutora informa que realizado un análisis de las cantidades establecidas para la construcción del cerramiento de la plaza de mercado identificó actividades con mayores cantidades para su ejecución, lo que genera alerta por un desbalance del presupuesto del proyecto. Por tanto, la entidad ejecutora está realizando un balance financiero para cumplir el alcance contractual con las metas establecidas y presentarlo a ENTerritorio para su revisión. A la fecha, la entidad ejecutora reporta a ENTerritorio la implementación del plan de salvaguarda del proyecto mientras está vigente la suspensión.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$438,924,216.20

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca

Construcción de un edificio de 2 plantas, con 555.35 metros cuadrados de área construida, con un voladizo de 60 cm, con el respectivo cerramiento perimetral, obras de contención y adecuación del terreno.

Información contrato específico

No. Contrato específico	083-2210728
Ejecutor	Municipio de Gutiérrez
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	30/12/2021
Plazo inicial	18
Fecha fin actualizada	1/07/2024
Plazo actualizado	31
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$1,704,720,764.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,136,647,779.00	\$0.00	\$568,072,985.00	\$0.00	\$1,704,720,764.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
30/06/2023	Suspensión	30/06/2023	30/08/2023	0	\$ 0.00	Gestiones de la entidad territorial para cierre financiero.
30/08/2023	Suspensión	25/08/2023	8/10/2023	0	\$ 0.00	Prorroga #1 a la suspensión.
30/10/2023	Suspensión	9/10/2023	8/12/2023	0	\$ 0.00	Prorroga #2 a la suspensión # 1
1/12/2023	Suspensión	7/12/2023	23/01/2024	0	\$ 0.00	Prorroga #3 a la suspensión # 1
29/02/2024	Suspensión	23/01/2024	23/03/2024	0	\$ 0.00	Prorroga #4 a la suspensión # 1
30/04/2024	Suspensión	23/03/2024	23/05/2024	0	\$ 0.00	Prorroga #5 a la suspensión # 1
2/07/2024	Suspensión	2/07/2024	31/08/2024	0	\$ 0.00	Se encuentra pendiente por parte del DNP la remisión de la instrucción de gasto a fin de realizar la adición de recursos al contrato específico

Contratación derivada

Contratista	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO
Fecha de suscripción	29/12/2021
Fecha terminación actual	1/07/2024
Valor contrato de obra	\$1,584,976,006.00

Contratista	CONSORCIO QUINCANA
Fecha de suscripción	29/12/2021
Fecha terminación actual	1/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$120,050,758.00
Valor actual contrato de interventoría	\$120,050,758.00

Fecha de inicio de obra	3/03/2022
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 66.00% a fecha 8/07/2024

Durante comité operativo y de seguimiento del contrato específico, se recomendó la solicitud del Municipio de Gutiérrez de prorrogar por un período de 2 meses, la suspensión No. 1 del contrato, desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2024, con fecha de reinicio el 1 de septiembre de 2024 y finalización el siguiente día; este, cuenta con un avance de ejecución del 66% desde sus suspensión el 30 de junio de 2023. La anterior, justificada en que el Municipio requiere continuar en el trámite administrativo para la adición de recursos para el cierre financiero, y se encuentran a la espera de tramites por parte del DNP-FRPT.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$909,318,223.20

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca

Construcción de la Plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial, con un área total de 3.882,86, con área de mercado enfermería, depósito y expendio de cerveza, zona de comidas, baños, cuarto de electricidad, parqueadero, urbanismo y zona de cargue y descargue de alimentos.

Información contrato específico

No. Contrato específico	149-2221138
Ejecutor	Municipio de Machetá
Fecha de suscripción	31/10/2022
Fecha de inicio	24/11/2022
Plazo inicial	17
Fecha fin actualizada	24/11/2024
Plazo actualizado	24
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$6,081,790,346.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$3,386,234,346.00	\$0.00	\$2,695,556,000.00	\$0.00	\$6,081,790,346.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
24/04/2024	Prórroga			7	\$ 0.00	Armonización de los contratos derivados.

Contratación derivada

Contratista	Consortio C.D.
Fecha de suscripción	1/03/2023
Fecha terminación actual	23/07/2024
Valor contrato de obra	\$5,934,098,343.00

Contratista	Consortio Interacopio
Fecha de suscripción	8/03/2023
Fecha terminación actual	23/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$327,214,292.00
Valor actual contrato de interventoría	\$327,214,292.00

Fecha de inicio de obra	23/03/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 74.00% a fecha 8/07/2024

El contrato específico se encuentra en ejecución. De forma paralela se adelanta el trámite de adición de recursos para cubrir los ítems no previstos que se presentaron durante la ejecución de la obra. Es importante indicar que los recursos serán aportados por el DNP de acuerdo con lo establecido en la adenda No. 1 del CONPES 4101 de 2022. En lo transcurrido de 2024 se realizaron 8 mesas técnicas entre DNP, ENTerritorio y el municipio de Machetá para presentar los documentos del proyecto al DNP y cumplir los requisitos del FRPT, lo cual se logró el 11 de julio de 2024. Actualmente, el DNP se encuentra realizando gestiones relacionadas con la expedición de la instrucción de gasto a ENTerritorio para la asignación de los recursos al proyecto conforme la adenda No. 1 del CONPES 4101 de 2022.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$3,047,610,912.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta

Construcción de Plaza de ferias de 900m2 aproximadamente, que contará con corrales, pasarelas, sistema de báscula, acceso y salida de vehículos, zona administrativa, zona de carga y circulación,

Información contrato específico

No. Contrato específico	148-2221134
Ejecutor	Municipio de Manta
Fecha de suscripción	31/10/2022
Fecha de inicio	23/11/2022
Plazo inicial	12
Fecha fin actualizada	23/12/2023
Plazo actualizado	13
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$1,367,719,407.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,189,748,160.00	\$0.00	\$177,971,247.00	\$0.00	\$1,367,719,407.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
23/11/2023	Prórroga			1	\$ 0.00	La Solicitud de prórroga se basa teniendo en cuenta que la obra ya se encuentra en un 85% de avance y que las misma se encuentra programada para finalizar a mitad del mes de noviembre, desafortunadamente debido a factores externos e incontrolables a los contratistas de obra y de interventoría y a la supervisión de los contratos derivados se han presentado atrasos en la ejecución de las obras llevando a esta a correrse mes y medio más de lo programado, las razones para este atraso se exponen a continuación: 1. Ítems no Previstos (...) 2. Condiciones meteorológicas (...) 3. Afectaciones en las vías (...)

Contratación derivada

Contratista	Consortio Ferias M.V.
Fecha de suscripción	10/03/2023
Fecha terminación actual	2/11/2023
Valor contrato de obra	\$1,272,002,478.00

Contratista	Oriente construcciones S.A.
Fecha de suscripción	10/03/2023
Fecha terminación actual	2/11/2023
Valor contrato de interventoría	\$95,711,499.00
Valor actual contrato de interventoría	\$95,711,499.00

Fecha de inicio de obra	24/03/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 100.00% a fecha 8/07/2024

La obra se encuentra terminada. Se adelanta el proceso de liquidación del contrato específico.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$1,070,773,344.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, Cundinamarca sector via panamericana

Información contrato específico

No. Contrato específico	163-2221187
Ejecutor	Municipio de Nilo
Fecha de suscripción	22/12/2022
Fecha de inicio	22/02/2023
Plazo inicial	20
Fecha fin actualizada	22/10/2024
Plazo actualizado	20
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$3,642,326,908.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$3,642,326,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642,326,908.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	Consortio Plaza Nilo
Fecha de suscripción	13/07/2023
Fecha terminación actual	4/09/2024
Valor contrato de obra	\$3,311,861,760.00

Contratista	Consortio Interventoría Plaza Nilo
Fecha de suscripción	24/08/2023
Fecha terminación actual	4/09/2024
Valor contrato de interventoría	\$330,417,446.00
Valor actual contrato de interventoría	\$330,417,446.00

Fecha de inicio de obra

5/09/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

24.00%

a fecha

8/07/2024

La entidad ejecutora informa que se hace necesario ajustar la certificación de RETILAP para su aprobación y la certificación de RETIE, lo cual implica cambios en los diseños y, por consiguiente, cambios significativos en el proyecto en relación con los diseños iniciales. La entidad considera una posible suspensión del contrato específico mientras se adelanta el análisis de ajuste de diseños para la funcionalidad de la infraestructura.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$1,678,094,218.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí

Edificación compuesta por sistemas estructurales combinados de pórticos en concreto y acero, cimentación de zapatas, columnas en concreto, entresijos en concreto, mampostería estructural, estructura de cubierta y cubierta en acero, con acabados en las zonas sanitarias, accesibilidad para personas en condición de discapacidad, espacios de comercialización, refrigeración y almacenamiento de productos agrícolas pecuarios.

Información contrato específico

No. Contrato específico	145-2221135
Ejecutor	Municipio de Pulí
Fecha de suscripción	27/10/2022
Fecha de inicio	23/11/2022
Plazo inicial	16
Fecha fin actualizada	22/06/2024
Plazo actualizado	19
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$2,947,720,336.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$2,947,720,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,720,336.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
22/06/2024	Prórroga			5	\$ 0.00	ya se ajustaron los diseños, haciendo la entrega respectiva de los mismos al contratista, siendo una acción que como municipio ya se cumplió a satisfacción y por lo cual se requiere la prórroga por el termino de 5 meses.
20/06/2024	Reinicio			0	\$ 0.00	Reinicio por superados los hechos que dieron la suspensión y se prorroga 5 meses
22/03/2024	Suspensión	23/03/2024	22/06/2024	0	\$ 0.00	adelantar trámites ante codensa

Contratación derivada

Contratista	JERZY JOSE ACOSTA
Fecha de suscripción	2/02/2023
Fecha terminación actual	22/06/2024
Valor contrato de obra	\$2,795,951,998.00

Contratista	ASESORÍAS CONTRICAT SAS
Fecha de suscripción	2/02/2023
Fecha terminación actual	22/06/2024
Valor contrato de interventoría	\$151,767,840.00
Valor actual contrato de interventoría	\$151,767,840.00

Fecha de inicio de obra	2/02/2023
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 52.00% a fecha 8/07/2024

El contrato específico se reinició el 20 de junio de 2024 con una prórroga de 4 meses para culminar las obras, que se vieron afectadas debido a la presencia de cuerdas eléctricas de media tensión cerca del área de trabajo, representando un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores y la correcta ejecución de la obra. Por lo anterior, la entidad ejecutora informó a ENTerritorio el cronograma de obra de las actividades que se pueden ejecutar de forma paralela a la gestión con ENEL para el traslado del poste de energía y cuerdas eléctricas de media tensión. Por otra parte, se informa que el proyecto requiere una adición de recursos para incluir el ascensor de personas y la entidad ejecutora realizará gestión ante la Gobernación de Cundinamarca para la consecución de estos recursos.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$2,064,019,136.90

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca

Contrucción de 2515 m2 de Plaza de mercado, que contienen area de parqueaderos, zona de descargue, zona de residuos, zonas de circulación, plazoleta de comidas, 32 puestos de trabajo, 12 puestos de emprendimientos, zona de almacenamiento, cuartos frios, jardines, bodega y zona de administración

Información contrato específico

No. Contrato específico	156-2221179
Ejecutor	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Fecha de suscripción	16/12/2022
Fecha de inicio	22/03/2023
Plazo inicial	28
Fecha fin actualizada	22/07/2025
Plazo actualizado	28
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$18,092,465,423.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$13,761,598,742.00	\$0.00	\$4,330,866,681.00	\$0.00	\$18,092,465,423.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
7/07/2023	Adición			0	\$ 2,000,000,000.00	ajustes de precios unitarios.

Contratación derivada

Contratista	Consortio OM plaza 2024
Fecha de suscripción	18/12/2023
Fecha terminación actual	22/07/2025
Valor contrato de obra	\$16,383,896,553.00

Contratista	andrés Javier Ovalle romero
Fecha de suscripción	14/12/2023
Fecha terminación actual	22/07/2025
Valor contrato de interventoría	\$1,178,195,270.00
Valor actual contrato de interventoría	\$1,178,195,270.00

Fecha de inicio de obra	27/12/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del [] a fecha []

El 27 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio de obra; no obstante, hasta el mes de marzo de 2024 se inició la ejecución de actividades de obra. La entidad ejecutora reporta que se ha avazado en actividades desmonte de estructuras metálicas y cubierta, red eléctrica provisional, demoliciones de plaza, demolición de vigas y columnas (Quiosco), desmonte de cubiertas de teja de zinc, demolición de muros de mampostería, desmonte de cubierta en teja de barro

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de [] \$2,142,269,186.40

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte, area de 1911 m2, 40 locales comerciales de 5,50m2, zonas de administración, baños, zonas de almacenamiento.

Información contrato específico

No. Contrato específico	136-2220951
Ejecutor	Municipio de Ricaurte
Fecha de suscripción	23/08/2022
Fecha de inicio	6/09/2022
Plazo inicial	16
Fecha fin actualizada	6/08/2024
Plazo actualizado	23
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	Suspendido
Valor Contrato	\$6,329,611,044.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$2,339,362,767.00	\$0.00	\$3,990,248,277.00		\$6,329,611,044.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
29/12/2023	Prórroga			5	\$ 0.00	.
6/07/2023	Adición			0	\$ 1,384,488,655.00	El 06 de julio de 2023, las partes suscribieron la Modificación No. 1 y Adición No. 1 del C.E., por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MICTE (\$1.384.488.655,00), recursos que serán aportados por el Municipio de Ricaurte, Departamento de Cundinamarca.
16/05/2024	Suspensión	16/05/2024	16/07/2024	0	\$ 0.00	Se suspende para buscar el cierre financiero del contrato
16/07/2024	Suspensión	16/07/2024	16/08/2024	0	\$ 0.00	Prórroga a la suspensión.

Contratación derivada

Contratista	Consortio Plaza Ricaurte 2023
Fecha de suscripción	19/01/2023
Fecha terminación actual	24/06/2024
Valor contrato de obra	\$5,754,153,814.00

Contratista	Consortio Plaza Ricaurte
Fecha de suscripción	20/01/2023
Fecha terminación actual	24/06/2024
Valor contrato de interventoría	\$575,487,230.00
Valor actual contrato de interventoría	\$575,487,230.00

Fecha de inicio de obra	14/02/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 72.00% a fecha 8/07/2024

El contrato específico se encuentra suspendido mientras la entidad ejecutora gestiona la consecución de recursos adicionales que se requieren para cumplir el objeto contractual.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$2,105,426,490.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima

Construcción de un centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios que consta de las siguientes áreas: área administrativa de dos plantas, el primer piso contiene un stand de exposición de productos, baños, vestier y en el segundo piso sala de juntas, un espacio para oficinas auxiliares y oficina para directivo. En el primer piso se construirá una bodega para el recibo y alistamiento de productos como el café la panela, con un área de 70,4 m² y áreas de circulación para el ingreso y la salida de los productos de 46,92 m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	160-2221185
Ejecutor	Municipio de Sasaima
Fecha de suscripción	19/12/2022
Fecha de inicio	13/02/2023
Plazo inicial	14
Fecha fin actualizada	13/09/2024
Plazo actualizado	19
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$1,585,833,235.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,585,833,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,833,235.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
13/04/2024	Prórroga			5	\$ 0.00	armonización derivados

Contratación derivada

Contratista	Consortio Centro de Alistamiento Sasaima 2023
Fecha de suscripción	29/06/2023
Fecha terminación actual	3/07/2024
Valor contrato de obra	\$1,470,913,210.30

Contratista	Consortio Interacopio Sasaima
Fecha de suscripción	22/08/2023
Fecha terminación actual	3/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$112,927,311.00
Valor actual contrato de interventoría	\$112,927,311.00

Fecha de inicio de obra	4/10/2023
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 36.00% a fecha 8/07/2024

La entidad ejecutora remitió a ENTerritorio los informes de supervisión de los meses de diciembre a marzo de 2024, los cuales tienen observaciones debido a que no anexaron los soportes de los informes de interventoría. Frente al avance de obra, el municipio requerirá adicionar tiempo al plazo del contrato para ejecutar las actividades y cumplir las metas contratadas.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$501,965,252.10

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá

Construcción de 642.6 m² de plaza de mercado y la adecuación de los locales existentes, locales comerciales (adecuación): locales cárnicos, local restaurante y cafetería, local distribuidora de comidas animales, servicios cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, rampas de acceso e instalaciones sanitarias.

plaza de mercado (obra nueva) Análisis técnico de la alternativa, Plaza campesina: frutas, verduras, tubérculos y hortalizas, Artesanal y flores: artesanías locales y flores, Productos tradicionales: granos, panela, miel, arepas y café.

Información contrato específico

No. Contrato específico	137-2220968
Ejecutor	Municipio de Ubalá
Fecha de suscripción	23/08/2022
Fecha de inicio	29/11/2022
Plazo inicial	12
Fecha fin actualizada	29/09/2024
Plazo actualizado	22
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En contratación derivada
Valor Contrato	\$2,350,877,025.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,142,037,864.00	\$0.00	\$1,208,839,160.83	\$0.00	\$2,350,877,025.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
	Informativa			0	\$ 0.00	Se modifica la cláusula 7 del contrato para incluir al DNP como miembro permanente
29/11/2023	Adición y prórroga			10	\$ 465,499,666.83	Radicado de solicitud 2023900128543 de 19 de octubre 2023 y su alcance 20232900128543 de 11 de nov 2023

Contratación derivada

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

a fecha

No se ha suscrito acta de inicio de obra debido a que un muro de contención, colindante a la obra, se vio afectado por un fuerte sismo que se presentó en la zona, por lo que fue necesario gestionar recursos adicionales para su intervención. La entidad ejecutora está realizando la gestión con una empresa privada para la intervención del muro y así poder dar inicio a las actividades de obra de la plaza de mercado, lo que implicará una prórroga toda vez que el contrato específico culmina el 29 de septiembre de 2024.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$342,611,359.20

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza

Construcción de infraestructura totalmente nueva, del coliseo cubierto con un área de 10.375, 93 m², con una capacidad aproximada de 3.712 personas, para ocupar cancha de fútbol sala y subdividida para cuatro eventos simultáneos de deportes especializados; vestiers, baños, camerino, sala de entrenadores, enfermería, calistenia, depósitos generales, portería y administración, entre otros; lo que busca incrementar los niveles de competitividad deportiva en el municipio.

Información contrato específico

No. Contrato específico	086-2210731
Ejecutor	Municipio de Funza
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	28/06/2022
Plazo inicial	23
Fecha fin actualizada	28/08/2024
Plazo actualizado	26
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$43,251,384,883.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$34,000,000,000.00	\$0.00	\$9,251,384,883.00	\$0.00	\$43,251,384,883.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
17/04/2023	Adición y prórroga			3	\$ 4,558,952,179.00	Mediante solicitud de la novedad del contrato 20232300000449 del 24 de marzo del 2023 se solicitó al contrato específico suscrito con el municipio de Funza. Adicionar al valor del contrato la suma de \$ 4.558.952.179 de los cuales \$ 224.160.557 son para interventoría y \$ 4.334.791.602 son para obra. Debido a la actualización de precios vigencia 2022 los cuales serán aportados por el municipio de Funza . Modificar el valor previsto en la clausula 6 del contrato a la suma de \$ 43.251.384.883 . Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de agosto del 2024.

Contratación derivada

Contratista	Consortio Coliseo 2022
Fecha de suscripción	9/09/2022
Fecha terminación actual	22/06/2024
Valor contrato de obra	\$41,070,430,107.00

Contratista	Consortio Construir 2022
Fecha de suscripción	3/10/2022
Fecha terminación actual	22/06/2024
Valor contrato de interventoría	\$2,180,954,776.00
Valor actual contrato de interventoría	\$2,180,954,776.00

Fecha de inicio de obra	22/01/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 51.00% a fecha 8/07/2024

Durante comité operativo y de seguimiento del contrato específico se indicó que el avance a 17 de junio, fecha en la que suspendieron la contratación derivada, es del 62,07%, sin embargo, ENTerritorio cuenta con el informe de las actividades de mayo que reflejan un avance del 61.09% ejecutado frente a un 89% programado.

La contratación derivada fue suspendida el 17 de junio por el término de 1 mes y fué prorrogada hasta el 17 de agosto, para revisar la solicitud de adición presentada por los contratistas al Ejecutor, la cual esta por el orden de los \$17mil millones. El Municipio se encuentra realizando la revisión frente al alcance y objeto contractual, para definir el valor y proceder con el cierre financiero con recursos por parte del Municipio, CDP que estimaría obtener para el 17 de agosto.

De la mano con lo anterior, el municipio se comprometió a presentar la solicitud de suspensión debidamente soportada el 23 de julio, indicando el valor que requiere adicionar para completar las actividades conforme el alcance del contrato específico. Teniendo en cuenta que el contrato específico cuenta con un plazo hasta el 28 de agosto.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$20,400,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:



Departamento
Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Informe de Supervisión



<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén Cundinamarca

Mejorar el Complejo Deportivo con la adecuación de la cancha de futbol con un sistema de riego y drenaje, un sistema de iluminación de 6 torres con reflectores y una zona modular de camerinos y gradas, y nivelación de pista atlética. Área de intervención aproximada de 13.458,00m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	142-2221133
Ejecutor	Municipio de Jerusalén
Fecha de suscripción	24/10/2022
Fecha de inicio	29/11/2022
Plazo inicial	16
Fecha fin actualizada	29/06/2024
Plazo actualizado	19
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$4,185,446,332.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$4,185,446,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185,446,332.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
29/03/2024	Prórroga			3	\$ 0.00	armonización y tiempo adicional para terminar obra

Contratación derivada

Contratista	Consortio Villadepo
Fecha de suscripción	5/06/2023
Fecha terminación actual	9/06/2024
Valor contrato de obra	\$3,591,687,616.00

Contratista	Arquitectura e Ingeniería HIL S.A.S
Fecha de suscripción	9/06/2023
Fecha terminación actual	9/05/2024
Valor contrato de interventoría	\$362,961,587.19
Valor actual contrato de interventoría	\$362,961,587.19

Fecha de inicio de obra	10/07/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 82.00% a fecha 8/07/2024

El contrato específico finalizó el 29 de junio de 2024; sin embargo, el último reporte informado oficialmente por parte de la entidad ejecutora a ENTerritorio corresponde al mes de abril con un avance físico del 92.4%. Así mismo, durante la visita de obra que realizó ENTerritorio el 20 de junio de 2024, la entidad ejecutora informó un avance del 99%, evidenciándose detalles por subsanar con relación a los acabados y la certificación RETIE y RETILAP. Está pendiente la actualización de información por parte de la entidad ejecutora para iniciar el proceso de informe final y liquidación del contrato específico.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$3,766,901,698.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá

Construcción de una pista BMX por doble partidador, graderías, cancha de Hockey, Pista de ruta, tiendas, camerinos, enfermería, depósito, administración, locución, parqueaderos, baños, senderos, plazoletas. Área a intervenir de 30.553,00m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	095-2210741
Ejecutor	Municipio de Tocancipá
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	12/01/2022
Plazo inicial	20
Fecha fin actualizada	12/09/2024
Plazo actualizado	32
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$20,000,000,000.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$20,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000,000.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
12/09/2023	Prórroga			4	\$ 0.00	Problemas de ejecución por parte del municipio.
29/12/2023	Adición y prórroga			8	\$ 9,752,947,009.00	ajustes de diseños

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO LOS PATOS
Fecha de suscripción	6/07/2022
Fecha terminación actual	3/08/2024
Valor contrato de obra	\$18,518,517,963.00

Contratista	CONSORCIO CANARDS
Fecha de suscripción	11/07/2022
Fecha terminación actual	3/08/2024
Valor contrato de interventoría	\$1,481,481,771.00
Valor actual contrato de interventoría	\$1,481,481,771.00

Fecha de inicio de obra	2/08/2022
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 82.00% a fecha 8/07/2024

La entidad ejecutora informó que al 25 de julio de 2024 el avance es del 80.6% frente a un programado del 96.87%, indicando que de las causas de retraso se deben a lluvias que afectaron el desarrollo de las actividades de cimentación y fundida; así mismo, informó que derivado de la visita de CODENSA se requiere realizar cambios e incluir items no previstos para dejar enegizado el proyecto.

El 19 de julio de 2024, el municipio radicó ante ENTerritorio una solicitud de prórroga por 3 meses, cuyas causales fueron revisadas y se realizaron las recomendaciones pertinentes frente al avance de las actividades de la obra que no se ven afectadas por el tema eléctrico. Está pendiente que la entidad ejecutora presente la actualización de pólizas de la contratación derivada y del contrato específico, teniendo en cuenta la última novedad de adición de recursos que se suscribió en diciembre de 2023.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$18,000,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Adecuación y remodelación del estadio municipal de La Villa de San Diego de Ubaté

Obras de mejoramiento de la estructura existente en el estadio municipal Villa de San Diego de Ubaté que consta de (espacio recreo deportivo) una cubierta a las graderías existentes y entrada principal; baños, skate park, biosaudables, cancha de fútbol, parqueadero vehicular, espacios verdes y senderos peatonales. Area total de intervención 13.883,46m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	084-2210729
Ejecutor	Municipio de Ubaté
Fecha de suscripción	11/11/2021
Fecha de inicio	7/03/2022
Plazo inicial	14
Fecha fin actualizada	7/05/2023
Plazo actualizado	14
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	En Liquidación
Valor Contrato	\$7,645,849,238.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$7,455,490,394.00	\$0.00	\$190,358,844.00	\$0.00	\$7,645,849,238.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
13/04/2023	Adición			0	\$ 190,358,844.00	Armonización presupuestal de los contratos derivados con el contrato específico.

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO BMC 2022
Fecha de suscripción	9/06/2022
Fecha terminación actual	1/04/2023
Valor contrato de obra	\$7,111,626,373.00

Contratista	CONSORCIO INTER-ESTADIO 2022
Fecha de suscripción	14/06/2022
Fecha terminación actual	1/04/2023
Valor contrato de interventoría	\$534,222,865.00
Valor actual contrato de interventoría	\$534,222,865.00

Fecha de inicio de obra	7/07/2022
-------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 100.00% a fecha 8/07/2024

La nueva administración solicitó a ENTerritorio aclaración frente al alcance inicial del proyecto y las modificaciones que este tuvo durante su ejecución, con el fin de contar con la información que le permita validar el informe de la interventoría y recibir las obras que se encuentran terminadas. Por lo anterior, ENTerritorio realizará mesa técnica con la nueva administración durante el mes de junio de 2024 para avanzar con el trámite de recibo de obras.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$6,709,941,354.90

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

Construcción de gradería oriental y occidental, adición de 2 carriles de pista atlética, acceso taquilla y mueso del deporte; cancha de tennis, cancha multiple, 4 canchas de squash, cancha frontón, gimnasio exterior multifuerza, gimnasio exterior de calistenia, 2 muros de escalado y cancha cubierta de tennis de mesa. Área a intervenir 30.920 m2

Información contrato específico

No. Contrato específico	087-2210732
Ejecutor	Municipio de Zipaquirá
Fecha de suscripción	11/11/2021
Fecha de inicio	16/02/2022
Plazo inicial	18
Fecha fin actualizada	16/09/2024
Plazo actualizado	31
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$25,722,032,639.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$15,000,000,000.00	\$0.00	\$10,722,032,639.00	\$0.00	\$25,722,032,639.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
16/08/2023	Prórroga			4	\$ 0.00	Armonización de tiempos.
16/12/2023	Prórroga			9	\$ 0.00	Por retrasos en la ejecución de obra
23/06/2022	Adición			0	\$ 4,314,435,787.00	Ajuste presupuesto vigencia 2022

Contratación derivada

Contratista	Consortio Estadio Municipal Zipa 2022
Fecha de suscripción	3/10/2022
Fecha terminación actual	13/07/2024
Valor contrato de obra	\$24,140,809,610.00

Contratista	Consorcio Inter González
Fecha de suscripción	19/10/2022
Fecha terminación actual	13/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$1,768,881,531.00
Valor actual contrato de interventoría	\$1,768,881,531.00

Fecha de inicio de obra	25/11/2022
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 92.00% a fecha 8/07/2024

Durante comité operativo y de seguimiento del contrato específico, que se realizó de manera presencial y virtual, el Municipio indicó que el proyecto no cuenta con el cierre financiero para finalizar las actividades objeto del contrato, las cuales se estiman en un valor aproximado de \$10.000 millones; lo cual deberá presentar y soportar a ENTerritorio, en mesa de trabajo la próxima semana. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la necesidad por parte de la entidad ejecutora, de suspender el contrato hasta contar con dichos recursos. También comentó haber prorrogado el contrato de interventoría hasta el 13 de julio, armonizando con el plazo del contrato de obra, en lo cual incurrió en una adición que deberá armonizar con el contrato específico.

El municipio se comprometió presentar entre esta y la próxima semana: el informe de mayo incluyendo las novedades de los derivados con las pólizas aprobadas; a revisar el avance físico conforme el alcance (anexo 5) del contrato específico, presentar el valor y soporte de los posibles adicionales, la gestión adelantada frente al cierre financiero, la solicitud de armonización del valor del contrato específico con los derivados y, la novedad de suspensión.

El municipio indicó un avance ejecutado del 92% vs 98% programado con corte al 12 de junio, sin embargo, se solicitó al municipio y ENTerritorio verificar el avance reportado frente al alcance del contrato específico.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$9,500,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá

Realizar la construcción de un centro de Desarrollo infantil Cdi en la vereda Chuntame sector Tayrona del municipio de Cajicá.

De acuerdo con la focalización del ICBF, el CDI se proyectó para una capacidad de 200 personas, de manera que se propone el traslado de 118 niños que se encuentran siendo atendidos en la modalidad CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL, 18 mujeres gestantes y 64 niños y niñas que se encuentran en lista de espera en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Funicionalmente la construcción se plantea un area construida de 1.219,25 m2.

Información contrato específico

No. Contrato específico	092-2210738
Ejecutor	Municipio de Cajicá
Fecha de suscripción	11/11/2021
Fecha de inicio	2/03/2022
Plazo inicial	20
Fecha fin actualizada	2/07/2024
Plazo actualizado	28
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$6,109,892,265.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$5,722,596,163.00	\$0.00	\$387,296,102.00	\$0.00	\$6,109,892,265.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
2/11/2023	Prórroga			5	\$ 0.00	dificultades en los procesos de obra.
1/04/2024	Prórroga			3	\$ 0.00	Plazo adicional para terminar obra y hacer la liquidación del contrato

3/07/2024	Prorroga				2 \$ 0.00	se requiere dar cumplimiento a los requerimientos del ICBF y la normativa actual vigente, teniendo en cuenta que los diseños son del 2018, dado a lo anteriormente expuesto, se hace necesario procurar la culminación y funcionamiento del mismo.
9/08/2022	Adición				0 \$ 387,296,102.00	LA ADICION DE RECURSOS ES REALIZADA POR EL MPIO DE CAJICA Y DENTRO DE LA MODIFICACION SE MODIFICA TAMBIEN LA CLAUSULA SEXTA EN RELACION A LOS REQUISITOS PARA DESEMBOLSOS

Contratación derivada

Contratista	Consortio Constru Cajicá
Fecha de suscripción	3/11/2022
Fecha terminación actual	1/07/2024
Valor contrato de obra	\$5,470,186,487.00

Contratista	Consortio Inter CDI
Fecha de suscripción	9/11/2022
Fecha terminación actual	1/07/2024
Valor contrato de interventoría	\$399,712,578.00
Valor actual contrato de interventoría	\$399,712,578.00

Fecha de inicio de obra	2/12/2022
--------------------------------	-----------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del **63.00%** a fecha **8/07/2024**

La entidad ejecutora realizó adición de recursos a los contratos derivados para la culminación de las obras, por la suma de \$2.023.528.609 para la obra y \$141.647.002,63 para interventoría. Está pendiente que la entidad ejecutora remita a ENTerritorio la solicitud de armonización de recursos de contrato específico y los contratos derivados.

Por otra parte, la entidad ejecutora informa que realizó suspensión de los contratos derivados por un plazo de 10 días por tema invernal que ha impedido la ejecución de los trabajos de urbanismo, acabado de fachadas, armado de rampa de discapacidad e impermeabilización de cubierta; así mismo, la entidad está estudiando solicitar una prórroga de 1 mes y una nueva adición al proyecto que le permita culminar las obras contratadas.

Se encuentra pendiente la subsanación de informe de supervisión con corte al mes de marzo y abril de 2024 por parte de la entidad ejecutora.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de **\$3,684,327,217.48**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá

Mejoramiento de la red vial urbana del municipio mediante la pavimentación en concreto hidráulico de 0.404 km de vías urbanas, en tres barrios del municipio. Específicamente las vías a intervenir tienen dimensiones típicas de 7.0 m con una estructura en concreto hidráulico, con bordillos a cada lado. Contará con líneas de demarcación de borde y de carril, según el manual de señalización.

Información contrato específico

No. Contrato específico	101-2210751
Ejecutor	Municipio de Chocontá
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	16/02/2022
Plazo inicial	18
Fecha fin actualizada	29/02/2024
Plazo actualizado	24
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$1,912,973,647.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$1,500,000,000.00	\$0.00	\$412,973,646.88	\$0.00	\$1,912,973,647.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
9/08/2023	Prórroga			2	\$ 0.00	El 11 de junio de 2023, el municipio de Chocontá solicita una prórroga del contrato específico por término de dos (2) meses, debido a que el Tramo 7 Sector fiscalía que falta por intervenir para el cumplimiento de la meta del CE, se prestando retrasos por la falta de disponibilidad del material granular que impiden el desarrollo óptimo al Contrato, por las precipitaciones que se han presentado en la zona, haciendo la aclaración que la prórroga no generara modificaciones económicas para el Contrato.

13/10/2023	Prorroga			2.15	\$ 0.00	Durante la ejecución de la obra se presentaron situaciones externas que impidieron las ejecuciones de las actividades contractuales, se presentó un evento de fuerza mayor .
19/12/2023	Adición y prórroga			2	\$ 45,543,224.02	items no previstos.

Contratación derivada

Contratista	CONSORCIO FÉQUEZ
Fecha de suscripción	25/08/2022
Fecha terminación actual	30/11/2023
Valor contrato de obra	\$1,512,645,812.00

Contratista	Soluciones para la ingeniería s.A.S
Fecha de suscripción	12/08/2022
Fecha terminación actual	30/11/2023
Valor contrato de interventoría	\$287,717,010.00
Valor actual contrato de interventoría	\$287,717,010.00

Fecha de inicio de obra	14/09/2022
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del 100.00% a fecha 8/07/2024

La obra se encuentra terminada. El 18 de marzo de 2024 en mesa técnica la entidad ejecutora socializó las actas de terminación de obra e interventoría en las cuales figuran observaciones relacionadas con posible incumplimiento a los diseños, falta de justificación técnica a los agrietamientos presentados y observaciones en acabados de andenes, sardineles, bordillos, tapas, entre otros. Lo anterior, fue verificado por ENTerritorio en la visita de seguimiento realizada el 3 de abril de 2024.

El municipio contempla iniciar acciones por posible incumplimiento a los contratistas derivados toda vez que no se han subsanado las observaciones de las actas de terminación.

Está pendiente que la entidad ejecutora remita a ENTerritorio documentación al respecto de esta novedad y el informe final del contrato específico.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$1,350,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca

Construcción de una cicloruta de 46,5 km que conectará a los municipios de Cota - Tenjo - Funza - Mosquera - Madrid y El Rosal, mediante una cicloruta en espacio público de andén para la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos. Esta configuración se usa en distintas ciudades del país compartiendo el espacio con la circulación de peatones.

Específicamente la cicloruta bidireccional tiene dimensiones típicas de 2.4 m en promedio, con un mejoramiento de la rasante, una estructura mediante mezcla densa en caliente tipo MDC19, con dos bordillos prefabricados de 0.20 m de ancho a cada lado. Contará con líneas de demarcación de borde y de carril, según el manual de señalización específica para cicloruta. De igual forma, se considera la construcción de rampas en los cambios de nivel entre superficie de andén y superficie de calzada y accesos vehiculares a garajes, junto con zonas de descanso, bici parqueaderos iluminados mediante lámparas alimentadas por energía solar. La cicloruta está pensada para que semanalmente se generen 274.800 mil viajes en días hábiles.

Información contrato específico

No. Contrato específico	104-2210754
Ejecutor	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Fecha de suscripción	12/11/2021
Fecha de inicio	27/04/2022
Plazo inicial	48
Fecha fin actualizada	27/04/2026
Plazo actualizado	48
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$100,380,000,000.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$83,380,000,000.00	\$0.00	\$17,000,000,000.00	\$0.00	\$100,380,000,000.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
	Informativa			0	\$ 0.00	Se modifican los hitos de pago. Clausula 6

	Informativa				0 \$ 0.00	El 21 de junio de 2023 quedó suscrita la Modificación No. 2 del Contrato Específico, con el fin de modificar la Cláusula Séptima del mismo, en donde se incluyó al DNP como miembro permanente del Comité Operativo y de Seguimiento.
12/07/2023	Adición				0 \$ 17,000,000,00 0.00	El día 12 de julio de 2023 las partes suscribieron la Modificación No. 3 y Adición No. 1 del C.E., por un valor de DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS (\$17.000.000.000,00), en atención a lo solicitado por la Entidad Ejecutora, a través de los Oficios con radicados ENTerritorio No. 20234300076842 del 07 de marzo de 2023, alcance 20234300132182 del 21 de abril, alcance 20234300148862 del 08 de mayo de 2023 y alcance 20234300153522 del 10 de mayo de 2023, recursos que serán aportados por el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2023000174 y 2023000175 del 22 de marzo de 2023, por un valor de DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS (\$17.000.000.000,00), que serán afectados en su totalidad.

Contratación derivada

Contratista	Consortio CBU sabana
Fecha de suscripción	6/12/2023
Fecha terminación actual	20/03/2026
Valor contrato de obra	\$74,840,708,516.00

Contratista	Consortio Cundinamarca PCL
Fecha de suscripción	1/12/2023
Fecha terminación actual	20/03/2026
Valor contrato de interventoría	\$4,114,428,635.00
Valor actual contrato de interventoría	\$4,114,428,635.00

Fecha de inicio de obra	21/12/2023
--------------------------------	------------

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

a fecha

El contratista de obra se encuentra en revisión de los estudios y diseños, actividad que está programada hasta el mes de septiembre de 2024. Actualmente el avance del contrato de avalúos es del 43% (pendiente remisión del informe correspondiente a la gestión predial del proyecto para realizar el segundo desembolso por un valor de \$10.000 millones). Se han realizado: 41 avalúos de los diferentes predios priorizados, 197 estudios de títulos y diagnóstico jurídico y se encuentran 28 en elaboración, 170 fichas prediales, 170 censos socioeconómicos, 50 ofertas de compra, 39 avalúos en revisión por parte del grupo de gestión predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución. La ejecución del proyecto iniciará en el tramo 10.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$8,338,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca

Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca que consta de un área de 1,807,01 m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	164-2221188
Ejecutor	Municipio de Chocontá
Fecha de suscripción	22/12/2022
Fecha de inicio	22/02/2023
Plazo inicial	16
Fecha fin actualizada	22/06/2024
Plazo actualizado	16
Estado	Ejecutado
Detalle del estado	Terminado
Valor Contrato	\$2,272,144,497.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$2,000,000,000.00	\$0.00	\$272,144,497.00	\$0.00	\$2,272,144,497.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	UNION TEMPORAL PYP
Fecha de suscripción	5/05/2023
Fecha terminación actual	23/04/2024
Valor contrato de obra	\$2,112,920,454.09

Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA GK
Fecha de suscripción	10/07/2023
Fecha terminación actual	23/04/2024
Valor contrato de interventoría	\$159,194,857.00
Valor actual contrato de interventoría	\$159,194,857.00

Fecha de inicio de obra

24/07/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

62.00%

a fecha

8/07/2024

El municipio suscribió acta de terminación con observaciones que han sido subsanadas por el contratista de obra; sin embargo, se encuentra pendiente que la entidad ejecutora remita a ENTerritorio los informes de supervisión de enero a junio de 2024, para que se actualice el estado del contrato específico y el avance físico. Así mismo, está pendiente la presentación del informe final para iniciar el proceso de liquidación.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$1,600,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá

Ampliación y reforzamiento estructural del Teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá, en Cundinamarca, que contempla una adición de una edificación nueva de 529.53m² y área construida total de 1048,11 m²

Información contrato específico

No. Contrato específico	165-2221190
Ejecutor	Municipio de Zipaquirá
Fecha de suscripción	22/12/2022
Fecha de inicio	8/03/2023
Plazo inicial	25
Fecha fin actualizada	8/04/2025
Plazo actualizado	25
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$47,178,427,246.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$39,731,736,576.00	\$0.00	\$7,446,690,670.00	\$0.00	\$47,178,427,246.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	Consortio BLS
Fecha de suscripción	4/10/2023
Fecha terminación actual	8/04/2025
Valor contrato de obra	\$43,521,153,674.00

Contratista	Consortio Teatro 2023
Fecha de suscripción	12/10/2023
Fecha terminación actual	8/04/2025
Valor contrato de interventoría	\$2,683,017,384.00
Valor actual contrato de interventoría	\$2,683,017,384.00

Fecha de inicio de obra

12/10/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

3.00%

a fecha

8/07/2024

El proyecto cuenta con un avance de obra del 5,33% frente a un programado del 8,1%. No se ha podido avanzar ya que se encontraron unos hallazgos arqueológicos. El atraso evidenciado es relacionado con las actividades directas de investigación de la especialidad de Arqueología al Pozo Dorr y en general del estado del teatro y los estudios de los diseños iniciales.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$6,946,400,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción del Centro Cultural en Gachancipá

Construcción de 4.657 m2 del centro cultural para la recuperación de espacios culturales y sociales en el municipio de Gachancipá.

Información contrato específico

No. Contrato específico	166-2221191
Ejecutor	Municipio de Gachancipá
Fecha de suscripción	21/12/2022
Fecha de inicio	13/03/2023
Plazo inicial	22
Fecha fin actualizada	13/01/2025
Plazo actualizado	22
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En contratación derivada
Valor Contrato	\$15,543,989,057.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$14,743,543,594.00	\$0.00	\$800,445,463.00	\$0.00	\$15,543,989,057.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

a fecha

La entidad ejecutora adelantó el procesos de contratación derivada. El proceso de contratación de obra LP-007-2023 fue adjudicado mediante resolución 406 del 20 de diciembre 2023. Con relación al proceso de interventoría CM-A-004-2023 fue declarado desierto, por tanto, se abrió un nuevo proceso No.CM-0001-2024 y de acuerdo al seguimiento realizado en la plataforma SECOP II el 21 de mayo de 2024 se firmó el contrato de interventoría. Está pendiente que la entidad ejecutora presente a ENTerritorio las actas de inicio.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de \$4,000,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:



Departamento
Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Informe de Supervisión



<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Cundinamarca

Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca

Construcción de un centro cultural y de convenciones para el municipio de Zipaquirá. Cuenta con un área de 25.522,79m² disposición para área libre 13.558,69 m². Construcción de 5.166m² el primer piso y 1.363 m² el segundo piso.

Información contrato específico

No. Contrato específico	167-2221203
Ejecutor	Municipio de Zipaquirá
Fecha de suscripción	22/12/2022
Fecha de inicio	8/03/2023
Plazo inicial	29
Fecha fin actualizada	8/08/2025
Plazo actualizado	29
Estado	En Ejecución
Detalle del estado	En ejecución de obra
Valor Contrato	\$59,525,738,433.00

Esquema financiero contrato específico

Fuente financiación	FRPT-DNP	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$46,000,000,000.00	\$0.00	\$13,525,738,433.00	\$0.00	\$59,525,738,433.00

Modificaciones contractuales contrato específico

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Final Suspensión	Prórroga (Meses)	Valor Adición	Observación
---------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------	-------------

Contratación derivada

Contratista	Consortio Mega construcciones Zipa
Fecha de suscripción	29/06/2023
Fecha terminación actual	8/08/2025
Valor contrato de obra	\$55,069,873,243.50

Contratista	Consortio Artes 2023
Fecha de suscripción	8/09/2023
Fecha terminación actual	8/08/2025
Valor contrato de interventoría	\$4,142,169,220.96
Valor actual contrato de interventoría	\$4,142,169,220.96

Fecha de inicio de obra

19/09/2023

Avance del contrato específico

ENTerritorio reporta un avance de obra del

6.00%

a fecha

8/07/2024

El 11 de julio de 2024 ENTerritorio realizó visita a la obra, en la cual se evidenció la ejecución de actividades de cimentación.

Por parte de ENTerritorio se ha pagado un total de

\$8,200,000,000.00

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>