



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
22/07/2020

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/06/2020

### ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Establecer arreglos programáticos y de desempeño para articular y coordinar capacidades de planeación, gestión y financiación con el fin de promover armónicamente desarrollo del Departamento de Guaviare, contribuir al cierre de brechas sociales y la construcción de la paz en este territorio, en concordancia con lo establecido en el documento CONPES 3894.

#### Líneas Estratégicas:

- Inclusión social y Acceso a Servicios Básicos Para la Construcción de paz.
- Inclusión Productiva y Cierre de Brechas de Infraestructura de Transporte para la Competitividad.
- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural, los cuales están dirigidos a contribuir al cierre de brechas sociales y económicas y de infraestructura, cumplimiento de las metas nacionales y territoriales, y la reconstrucción de estos territorios en el posconflicto, teniendo en cuenta el enfoque territorial establecido en el PND 2014-2018.

### TEMAS ESTRATEGICOS

- El Contrato Plan Guaviare se suscribió con un presupuesto indicativo de \$484.408 millones para el desarrollo de 18 sectores en el marco de tres prioridades estratégicas: i) inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz, ii) inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad, iii) fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural. A la fecha se han comprometido recursos por \$210.906 millones, que representa un avance del 43,5% respecto de los recursos inicialmente programados, para la ejecución de 48 proyectos, de los cuales 11 se encuentran terminados y 37 en ejecución.
- Se llevó a cabo la sesión No. 7 del Comité Técnico del Contrato Plan para la Paz Guaviare, en la que se realizó la validación del documento de cierre para ser presentado al Consejo Directivo. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la sesión No. 8 de Consejo Directivo, en la que se aprobó la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Plan. Se encuentra en proceso de programación la sesión de Consejo Directivo para presentar el documento de cierre y aprobar la terminación anticipada por mutuo acuerdo.

### Área de Intervención: Guaviare



Departamento:	Guaviare
No. de Municipios en el Contrato Plan:	4
Fecha de Suscripción:	27/10/2017
Fecha de terminación:	27/10/2022
Plazo:	5 años

#### Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 484.408 (100%)
Nación (%)	\$ 324.567 (67%)
Territorio y otros (%)	\$ 159.841 (33%)

#### Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 210.906 (43,5%)
Compromiso Nación	\$ 91.852
Compromiso Territorio	\$ 119.054

Proyectos en ejecución	\$169.459 (37 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 41.447 (11 proyectos)



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

- El 6 de junio de 2020, se realizó el comité operativo y de seguimiento N°4 al proyecto “Mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Santander del departamento del Guaviare”. Por parte del FRPT se informa que en los pliegos de los procesos de obra e interventoría no se encuentran incluidos ENTerritorio ni DNP como beneficiarios en las pólizas, por lo que se requiere efectuar los respectivos ajustes. Se informa por parte de la Gobernación que el contrato de ejecución de obra se encuentra en página en el SECOP según proceso N° LPN005-2020 y el contrato de interventoría según proceso N° CMA-004- 2020.

### PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- Mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Santander del departamento del Guaviare.** El proyecto tiene un valor de \$ 4.453 millones, financiados a través del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP. Se contempla construir 1.121 metros de cerramiento perimetral, 2.666 m<sup>2</sup> de andenes y sardineles, 3 zonas lúdicas, instalación de 160 lámparas de iluminación perimetral y 1 portería principal de acceso adecuada. El proyecto beneficia a 4.305 habitantes. A la fecha se encuentra en proceso contratación.
- Fortalecimiento a la producción agropecuaria a través de la adquisición de bancos de maquinaria agrícola en el departamento del Guaviare.** El proyecto tiene un valor de \$ 7.444 millones, financiados por parte de la Gobernación de Guaviare con recursos del Sistema General de Regalías, para beneficiar a 864 productores. El proyecto presenta un avance físico del 97,4% y financiero del 97,9%.

### SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Terminados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos en Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	27	-	4	23
Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	4	2	6
Comercio Industria y Turismo	6	-	2	4
Cultura	2	2	-	-
Deporte y Recreación	3	-	-	3
Educación	20	-	8	12
Inclusión Social y Reconciliación	8	1	1	6
Minas y Energía	15	-	2	13
Planeación	5	-	1	4
Salud y Protección Social	7	-	-	7



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Terminados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos en Gestión
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	-	2
Trabajo	2	-	1	1
Transporte	29	4	7	18
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	21	-	6	15
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	8	-	3	5
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>119</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

### PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$73.030	\$36.981	51%	\$36.049	49%
Ambiente y desarrollo sostenible	\$10.391	\$2.919	28%	\$7.473	72%
Comercio Industria y Turismo	\$1.132	\$178	16%	\$954	84%
Cultura	\$9.636	\$6.414	67%	\$3.223	33%
Deporte y Recreación	\$2.985	\$2.761	92%	\$225	8%
Educación	\$111.889	\$33.032	30%	\$78.857	70%
Función Pública	\$28	-	-	\$28	100%
Inclusión Social y Reconciliación	\$69.230	\$6.859	10%	\$62.371	90%
Interior	\$361	-	-	361	100%
Justicia y del derecho	\$2.560	\$2.560	100%	-	-
Minas y Energía	\$21.149	\$6.248	30%	\$14.901	70%
Planeación	\$60.084	\$3.610	6%	\$56.474	94%
Presidencia de la República	\$12.982	-	-	\$12.982	100%
Salud y Protección Social	\$16.790	\$14.931	89%	\$1.859	11%
Tecnologías de la información y las comunicaciones	\$12.466	-	-	12466	100%
Trabajo	\$17.580	\$12	0%	\$17.569	100%
Transporte	\$46.026	\$27.249	59%	\$18.777	41%
Vivienda Ciudad y Territorio	\$16.089	\$16.089	100%	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$484.408</b>	<b>\$159.841</b>	<b>33%</b>	<b>\$324.567</b>	<b>67%</b>

### EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2020

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**43,5%**





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Total, Ejecución 2017 – 2022  
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$73.030	-	-	\$31.475	43%
Ambiente y desarrollo sostenible	\$10.391	-	-	\$13.808	133%
Comercio Industria y Turismo	\$1.132	-	-	\$9.627	850%
Cultura	\$9.636	-	-	\$718	7%
Deporte y Recreación	\$2.985	-	-	-	-
Educación	\$111.889	\$4.453	4%	\$27.938	25%
Función Pública	\$28	-	-	-	-
Inclusión Social y Reconciliación	\$69.230	-	-	\$6.394	9%
Interior	\$361	-	-	-	-
Justicia y del derecho	\$2.560	-	-	-	-
Minas y Energía	\$21.149	-	-	\$23.962	113%
Planeación	\$60.084	\$968	2%	\$968	2%
Presidencia de la República	\$12.982	-	-	-	-
Salud y Protección Social	\$16.790	-	-	-	-
Tecnologías de la información y las comunicaciones	\$12.466	-	-	-	-
Trabajo	\$17.580	-	-	\$16.749	95%
Transporte	\$46.026	-	-	\$65.875	143%
Vivienda Ciudad y Territorio	\$16.089	-	-	\$13.392	83%
<b>TOTAL</b>	<b>\$484.408</b>	<b>\$5.421</b>	<b>1%</b>	<b>\$210.906</b>	<b>43,5%</b>

### 3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

#### PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS\*

2020

(2017-2022)

% Avance -

% Avance Acumulado 61,77%



Fecha de corte: 30 de junio de 2020

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE



Prioridad Estratégica 1

Inclusión social y acceso a servicios  
básicos para la construcción de paz

### INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

#### Agua y saneamiento básico

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Sistemas de acueducto y alcantarillado construidos, optimizados y mejorados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-	●	Gris	16	-	-	●	Gris	
Estudios y diseños de sistemas de acueducto y alcantarillados elaborados en el marco del contrato plan Guaviare (Anual)	0	1	-	-	●	Gris	7	3	42,85%	●	Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

#### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
<b>Agua y saneamiento básico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En ejecución las obras para la construcción de las redes de alcantarillado del municipio de Miraflores (etapa 2), con una inversión de \$4.692 millones. A la fecha presenta un avance de ejecución del 95%</li> <li>Ejecutados los estudios y diseños para la optimización del sistema del servicio de acueducto en el municipio de San José del Guaviare, con una inversión de \$108 millones.</li> <li>Ejecutados los estudios y diseños para la optimización del sistema del servicio de acueducto en el municipio de Miraflores, con una inversión de \$108 millones.</li> <li>En ejecución los estudios y diseños para la optimización del sistema del servicio de acueducto en el municipio de Calamar, con una inversión de \$108 millones.</li> </ul>

#### Cultura

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Espacios culturales construidos del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-	●	Gris	2	4	100%	●	Verde	




El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE




### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
<b>Cultura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutadas las obras de construcción de la biblioteca contenedor, con una inversión de \$359 millones.</li> <li>Ejecutadas las obras construcción de la biblioteca contenedor - C.M. El Capricho, con una inversión de \$359 millones.</li> </ul>

### Inclusión social y reconciliación

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos para la inclusión social y reconciliación implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	11	1	9,09%		Rojo	



### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
<b>Inclusión social y reconciliación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutado el proyecto para el desarrollo de la estrategia niños y niñas con sentido de PAZ -CONSEPAZ-, con una inversión de \$4.021 millones.</li> <li>En ejecución las obras para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad de 100 viviendas en el municipio de Calamar, con una inversión de \$761 millones.</li> <li>En ejecución las obras para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad de viviendas en el municipio de San José, con una inversión de \$1.085 millones.</li> <li>En ejecución las obras de rehabilitación y mejoramiento vía sector del resbalón en el municipio de San José del Guaviare, con una inversión de \$2.724 millones.</li> <li>En ejecución el proyecto para el apoyo, dotación y fortalecimiento al grupos vulnerables en el departamento del Guaviare, el cual tiene como objetivo la atención de grupos vulnerables (mujeres, población en condición de discapacidad y adultos mayores) mediante el fortalecimiento a organizaciones sociales en los municipios de San José, El Retorno y Calamar, para beneficiar a 1.493 personas. El proyecto tiene una inversión de \$2.345 millones.</li> </ul>

### Vivienda, ciudad y territorio



El futuro  
es de todos


DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

### CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas realizados en el marco del contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-		Gris	3	1	33,33%		Rojo	




### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
Vivienda, ciudad y territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutadas las obras de construcción de apartamentos del proyecto de vivienda de interés social urbanización Villa Andrea en el municipio de San José del Guaviare, con una inversión de \$4.175 millones, beneficiando a 86 familias.</li> </ul>

### Minas y energía

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos de sistema de energía eléctrica implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-		Gris	16	2	12,50%		Rojo	



### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
Minas y energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutadas las obras de construcción de electrificación rural en media y baja tensión en 13 veredas del municipio de Calamar y 2 veredas del municipio del Retorno, Guaviare, con una inversión de \$9.637 millones, que beneficia a 423 familias. Las obras se encuentran terminadas y en proceso de aprobación RETIE a cargo de Energuaviare S.A.</li> <li>En ejecución el proyecto de diseño y construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas rurales de municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, con una inversión de \$14.325 millones.</li> </ul>

### Deporte

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Programas y proyectos deportivos y recreativos implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
Deporte	✓ Para este sector no se cuenta con proyectos en ejecución.

Salud

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos implementados para el mejoramiento del sistema de atención en salud en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-	●	Gris	8	-	-	●	Gris	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
Salud	✓ Para este sector no se cuenta con proyectos en ejecución.

Educación

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Intervenciones para el mejoramiento de la calidad educativa implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-	●	Gris	18	6	33,33%	●	Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con recursos del FIE se vienen ejecutando los proyectos de construcción de infraestructura educativa para la I.E. Concentración de Desarrollo Rural, que presenta un avance del 30% y la construcción de la infraestructura educativa para la IE José Celestino Mutis, con avance del 93%.</li> <li>• En ejecución las obras de ampliación y reposición de escenarios deportivos y recreativos en la IE Manuela Beltrán sede principal, municipio de San José del Guaviare, con una inversión de \$2.557 millones. El contrato de obra se suscribió el 30 de diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de perfeccionamiento y legalización.</li> </ul>





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Sector	Avances del Período
	<ul style="list-style-type: none"> <li>En ejecución el proyecto de mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Santander del departamento del Guaviare, con una inversión de \$ 4.453 millones, financiados a través del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP. Se contempla construir 1.121 metros de cerramiento perimetral, 2.666 m2 de andenes y sardineles, 3 zonas lúdicas, instalación de 160 lámparas de iluminación perimetral y 1 portería principal de acceso adecuada. El proyecto beneficia a 4.305 habitantes. A la fecha se encuentra en proceso contratación.</li> <li>Ejecutadas las obras de construcción de la infraestructura educativa para la IE Santander, financiado a través del Fondo FIE. El proyecto tuvo una inversión de \$1.640 millones para beneficiar 1.000 estudiantes.</li> <li>Ejecutadas las obras de construcción de la infraestructura educativa para la IE José Celestino Mutis, financiado a través del Fondo FIE. El proyecto tuvo una inversión de \$2.061 millones para beneficiar 1.000 estudiantes.</li> <li>Ejecutadas las obras de construcción en la IE José Miguel López Calle – sede principal, municipio de San José del Guaviare, con una inversión de \$2.766 millones, para beneficiar 2.000 estudiantes. La obra se encuentra terminada y liquidada.</li> </ul>



**Prioridad Estratégica 2**

**Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad**

## INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

### Agricultura y desarrollo rural

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos productivos implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	11	4	36,36%		Rojo	
Programas de dotación de tierras implementados en el marco del contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	1	-	-		Gris	
Estudios, diseños e infraestructura agropecuaria desarrollados en el marco de Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	9	-	-		Gris	
Proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda rural realizados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-		Gris	2	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<80% >90%

## AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

Sector	Avances del Período
<b>Agricultura y desarrollo rural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En ejecución el proyecto de adquisición de bancos de maquinaria agrícola para el fortalecimiento de la producción agropecuaria a pequeños y medianos productores en el departamento del Guaviare, con una inversión de \$7.388 millones. El proyecto presenta un avance del 96,92%.</li> <li>En ejecución el proyecto de identificación, validación e implementación de paquetes tecnológicos mediante la transferencia de conocimiento y tecnología en empresa relacionadas con los focos priorizados en CTel del departamento de Guaviare, con una inversión de \$8.406 millones. El proyecto presenta un avance del 58,33%.</li> <li>En ejecución el proyecto de fortalecimiento a la producción agropecuaria a través de la adquisición de bancos de maquinaria agrícola en el departamento del Guaviare, con una inversión de \$7.444 millones, financiados por parte de la Gobernación de Guaviare con recursos del Sistema General de Regalías, para beneficiar a 864 productores. El proyecto presenta un avance físico del 97,4% y financiero del 97,9%.</li> <li>En ejecución el proyecto 'Fortalecimiento de la cadena productiva de ganado mediante el repoblamiento bovino, establecimiento de sistemas silvopastoriles, mejoramiento genético y banco mixto de forrajes en el departamento del Guaviare, el cual beneficia a 250 productores. Se suscribió convenio de cooperación internacional N°518 de 2017, con una inversión de \$2.403 millones</li> </ul>

### Comercio, industria y turismo

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Programas de promoción y fortalecimiento de la infraestructura turística implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<80% >90%

### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

Sector	Avances del Período
<b>Comercio, industria y turismo</b>	✓ Para este sector no se cuenta con proyectos en ejecución.

### Comunicaciones

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Proyectos de conectividad y accesibilidad a las TIC'S implementados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	2	1	50%		Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

## CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE

### Sector

### Avances del Período

#### Comunicaciones

- Ejecutado el componente de Conectividad de Alta Velocidad para la conexión del municipio de Miraflores Guaviare por parte del Ministerio TIC.

### Trabajo

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Sede del SENA construida y dotada en el marco del Contrato paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	1	1	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80%

>90%

### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020

### Sector

### Avances del Período

#### Trabajo

- Ejecutadas las obras de construcción de la nueva sede SENA en San José de Guaviare con una inversión de \$16.749 millones, que comprende 28 ambientes de formación convencionales de aprendizaje, 4 especializados y 5 laboratorios dotados con tecnología avanzada. La obra beneficia a 20.830 aprendices y se convierte en un referente de progreso para impulsar el desarrollo económico, social y productivo de este territorio.

### Transporte

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Intervenciones de construcción, mejoramiento y rehabilitación de obras viales realizadas en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	2	-	-		Gris	12	5	41,66%		Rojo	
Intervenciones en infraestructura aeroportuaria y fluvial realizadas en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	5	-	-		Gris	
Estudios y diseños viales y fluviales realizados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	5	2	40%		Rojo	

SEMÁFORO



<80%

>90%

### AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE**

Sector	Avances del Período
<b>Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutadas las obras de construcción en pavimento rígido de la Kra 28 entre Cll 14 y 22 en San José del Guaviare, con una inversión de \$1.558 millones.</li> <li>Ejecutadas las obras de construcción obras de arte en la vía el Morro - La Fuga, municipio San José del Guaviare, con una inversión de \$3.216 millones.</li> <li>En ejecución las obras de construcción de obras de infraestructura vial en San José del Guaviare y el Retorno, con una inversión de \$3.213 millones. Se suscribió acta de reinicio para culminar las obras faltantes suspendidas por condiciones climáticas. Presenta un avance del 95%.</li> <li>En ejecución las obras de construcción de pavimento rígido en vías urbanas de San José del Guaviare, inversión de \$2.585 millones. Presenta un avance del 95%.</li> <li>En ejecución las obras de construcción en pavimento rígido en San José del Guaviare y El Retorno, con una inversión de \$9.298 millones. Presenta un avance del 98%.</li> <li>Mejoramiento en pavimento rígido de las vías urbanas San José del Guaviare y el Retorno, inversión de \$14 mil millones. Presenta un avance del 95%.</li> </ul>



**Prioridad Estratégica 3**

**Fortalecimiento de la capacidad institucional,  
ordenamiento territorial y uso sostenible del  
capital natural**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS**

**Ambiente y desarrollo sostenible**

Indicador	Línea Base	2020				Acumulado (2017-2022)				Fecha de Corte	
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance			
Proyectos de protección de áreas de importancia ambiental intervenidas en el marco del CP Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	5	4	80%		Naranja
Planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas realizados en el marco del CP Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	1	-	-		Gris
Sistemas de producción sostenibles implementados en el marco del contrato paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	2	-	-		Gris
Obras para la prevención y protección de la gestión integral del recurso hídrico realizadas en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	1	-	-		Gris	1	-	-		Gris

SEMÁFORO



<80% >90%

**AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE**

Sector	Avances del Período
<b>Ambiente y desarrollo sostenible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutadas las obras construcción de las obras de protección para para reducción del riesgo por inundación y socavación en el marco de adaptación al cambio climático etapa I, departamento del Guaviare, con una inversión de \$5.053 millones.</li> <li>Ejecutado el proyecto de implementación de estrategias de negocios verdes, a través de la operación de la ventanilla verde amazónica en la jurisdicción de la CDA 2017, con una inversión de \$621 millones, financiados por el Ministerio de Ambiente.</li> <li>Ejecutado el programa de reforestación de 2.400 hectáreas en zonas prioritarias para la conservación y manejo de los bosques en tres microcuencas del departamento, con una inversión de \$1.713 millones, financiados por la Gobernación.</li> <li>Ejecutado el proyecto de recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva departamento del Guaviare, con una inversión de \$2.354 millones, financiados por la Gobernación.</li> <li>Ejecutado el proyecto de reforestación de 1.700 hectáreas en áreas degradadas en zonas de protección hídrica de cuencas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento del Guaviare, con una inversión de \$1.662 millones, financiados por la Gobernación.</li> <li>En ejecución las obras de construcción de obras de protección para la reducción del riesgo por inundación y socavación en el marco de adaptación al cambio climático etapa I departamento del Guaviare', con una inversión de \$5.000 millones. El proyecto presenta un avance del 45%.</li> </ul>

**Planeación**

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado (2017-2022)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Catastros Multipropósito formulados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Anual)	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	
Proyectos de cicloinfraestructura vial estructurados en el marco del Contrato Paz Guaviare (Semestral)	0	-	-	-		Gris	1	1	100%		Verde	

SEMÁFORO



<80%

>90%

**AVANCES ACUMULADOS, 2017-2020**

Sector	Avances del Período
<b>Planeación</b>	✓ Para este sector no se cuenta con proyectos en ejecución.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**FICHA INFORMATIVA**  
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL GUAVIARE**

**ANEXOS**

**1. Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 2 proyectos cofinanciados, 2 en ejecución, por valor de \$ 5.421 millones (1%).

Sector	Proyecto	Estado	Suma de Aporte Territorio	Suma de Aporte Nación	Suma de Aporte Real DNP	Suma de Valor Total Contratos
Educación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	En Ejecución	\$0	\$4.453	\$4.453	\$4.453
Planeación	Estructuración integral para la conexión con cicloinfraestructura de los colegios y parques del Municipio de San José del Guaviare	En Ejecución	\$0	\$968	\$968	\$968
<b>Total general</b>			<b>\$0</b>	<b>\$5.421</b>	<b>\$5.421</b>	<b>\$5.421</b>