



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
07/07/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, Social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS**Compromisos instancias administración:**

- En la sesión N.º 1 del Consejo Directivo se estableció el compromiso, de realizar la siguiente sesión de esta instancia en algún municipio del departamento de Cesar. Dicho compromiso se cumplirá para la próxima sesión de esta instancia.
- Aprobación a la modificación del PEI y del Plan de Acción 2021 para la inclusión de los proyectos que buscan ser financiados por el FRPT. Este compromiso se cumplirá en la sesión programada en el mes de mayo de 2021.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**Conexión Alta Guajira**

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El corredor Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - Vías Wayú tiene una longitud aproximada de 230 kilómetros sumando el corredor Cabo de la Vela – San Martín.

INVIAS incluyo el proyecto en el programa Vías para la legalidad, mediante proceso LP-DT-066 -2020 adjudicó el contrato de obra a la firma UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, por valor de \$265.853.856.477 y plazo 114 meses.

Mediante el proceso CMA-DT- 161-2020 adjudicó el contrato de interventoría al CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 por un valor de \$19.119.769.140 con un plazo de 114 meses. El valor total comprometido a la fecha es de \$284.973.625.617

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:

14/01/2021

Fecha de terminación:

14/01/2026

Plazo:

5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 5.190.320 (100%)
Nación (%)	\$ 2.501.449 (48%)
Territorio y otros (%)	\$ 1.188.872 (23%)
Recurso pendiente de cierre:	\$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira



El contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial "Uribia – Puerto Bolívar y Cabo de la Vela – San Martín – Nazaret, que incluye: Actualización de Diseños, Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 39.0 kilómetros y Mantenimiento y rehabilitación del corredor

Energía fotovoltaica en Dibulla, La Guajira

- **Estado:** aprobado por OCAD Paz
- **Avance:** En la sesión de OCAD Paz nro. 51 fue aprobado el proyecto "Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira" con código BPIN 20201301010694.

Con este proyecto, que tiene un costo de \$32.928.275.294, se realizará la construcción de 989 soluciones de energía solar fotovoltaica en viviendas rurales o usuarios, basados en el proyecto tipo DNP de consumo máximo de 40kWh/mes. El sistema que se instalará en cada vivienda constará de 2 módulos solares de 385 watt conectados entre sí, con una capacidad total de 770Watt pico, soportados en una estructura metálica.

Cárcel de Riohacha

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Con el fin de fortalecer la legalidad, la convivencia y seguridad ciudadana para fomentar la atracción de la inversión nacional y extranjera en el departamento, se adjudicó el contrato de obra USPEC-LP-029-2020 cuyo objeto es contratar la "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE". Con este proyecto, que tiene un costo mayor a los \$184.000 millones, generará aproximadamente 1.500 empleos.

La USPEC durante la vigencia de 2020 tramitó la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de gasto de inversión para las intervenciones en el proyecto de Construcción del Nuevo ERON Riohacha, las cuales fueron autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 28 de septiembre de 2020, lo cual permitió la contratación y ejecución del proyecto.

Marina de Riohacha

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$1.038.303 (20,00%)
Compromiso Nación	\$767.546
Compromiso Territorio	\$270.757

Proyectos en ejecución	\$1.024.050 (20 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$14.253 (2 proyectos)



- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se encuentra en proceso de estructuración, se requiere de gestión para la generación del licenciamiento ambiental de CorpoGuajira e ICAHN para iniciar su ejecución. Cuando se cuente con los permisos de intervención se radicará el proyecto ante FONTUR para su viabilidad y posible financiación. Valor total del proyecto: \$32.876 millones.

Plan Vial Departamental del Cesar

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se cuenta con el aval de INVIAS para 8 de 22 tramos viales incluidos en el proyecto. Dado que se pretende financiar esta iniciativa a través del FRPT se dará viabilidad de estas por parte de la Gobernación del Cesar.

En general, se han radicado los 22 tramos viales que suman 597.586 millones de pesos de los cuales solicitan a DNP 354.543 para la vigencia 2021 y 2022. Sin embargo, es necesario aclarar que, dado que la financiación de estos tramos viales se prevé mediante el FRPT, el INVIAS no debe realizar el concepto técnico de viabilidad, en el entendido que son tramos viales a cargo de la entidad territorial. Por lo tanto, los proyectos serán revisados a través del FRPT.

Se estima culminar el proceso de revisión y cumplimiento de requisitos en la segunda semana de julio, previa radicación de los ajustes a los 22 proyectos por parte de la gobernación al FRPT en el mes de mayo.

El presupuesto y valor total de las inversiones asciende a la fecha a los \$700.000 millones de pesos luego de los ajustes realizados por la gobernación a los alcances de los proyectos. Se ha explorado con la gobernación en las mesas de trabajo la posibilidad de que el excedente a lo aprobado en el Plan Estratégico de Inversiones del Pacto sea asumido por el Ente Territorial.

Infraestructura educativa del Cesar

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** en la última semana de junio se realizaron mesas de trabajo con la Gobernación de Cesar y el Ministerio de Educación, evidenciando que el proyecto no cumplió requisitos de fase III para buscar la financiación ante el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, por lo tanto, no podrá financiarse a través de este recurso.

Sin embargo, se recomendó a la Gobernación de Cesar continuar con el proceso de viabilidad del proyecto, con el fin de realizar la gestión de recursos ante otras instancias.



Policía Metropolitana de Valledupar

- **Estado:** en ejecución
Avance: Actualmente las obras se ejecutan conforme a la programación de obra, con avance físico cercano al 9% aproximadamente.

El proyecto está siendo desarrollado en dos Unidades Funcionales (Lotes):

Lote 1	Lote 2
Avance físico: 9,51%	Avance físico: 8,60%
Contrato de obra Lote 1: PN DIRAF 06-6-10142-20	Contrato de obra Lote 2: PN DIRAF 06-6-10143-20
Valor: \$54.415'596.680,61	Valor: \$15.477'065.166,66
Fecha de Inicio: 24/11/2020	Fecha de Inicio: 19/11/2020
Fecha Finalización: 15/11/2022	Fecha Final: 14/11/2021

Construcción del Coliseo Multifuncional y Obras Complementarias del Centro Deportivo Oscar Muñoz, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar

- **Estado:** en estructuración
Avance: El 14 de mayo MinDeporte informó a la Entidad Territorial que el componente técnico cumple con la Res. 601. Sin embargo, la Entidad Territorial deberá aportar los siguientes certificados:
- Viabilidad y conveniencia del proyecto
- Riesgos
- Compromiso de sostenibilidad.

El 21 de mayo MinDeporte envió a DNP la solicitud de traslado de los recursos de distribución. Para el mes de junio quedó listo el acto administrativo de distribución de recursos. Para el mes de julio se debe adelantar el convenio entre MinDeporte y la entidad territorial.

Proyectos Alcaldía de Valledupar

- En cuanto al proyecto de la **Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes**, el proyecto cuenta con estudios y diseños que requieren de actualización técnica y presupuestal. La Alcaldía de Valledupar envió una primera versión del proyecto al DNP el pasado 15 de Mayo y a la fecha se está revisando cumplimiento de requisitos con el Fondo Regional de Pactos Territoriales.



El municipio con apoyo del DNP se encuentra elevando consultas a MinCIT y DPS para identificar la entidad sectorial encargada de la viabilización. Ante un pronunciamiento de no viabilidad para el proyecto de acuerdo con las competencias de estas entidades se evaluará la posibilidad de que el Ente Territorial otorgue la viabilidad entendiendo que es un proyecto que se relaciona con gobierno local.

- Respecto a la **Ampliación PTAR sobre el río Cesar**, el proyecto hace parte del Programa de Saneamiento de vertimientos - Proyecto priorizado por la Dirección de Política y Regulación del MVCT - Viceministerio de Agua. Se encuentra en etapa de estructuración, aún no se cuenta con los diseños de ingeniería de detalle. La posible financiación del proyecto corresponde a distribución del DNP al MVCT para el año 2022, para su ejecución. Aun no se tiene los recursos para la preinversión por parte del MVCT.

Otras inversiones

Sobre el proyecto de la **Segunda torre del Palacio de Justicia de Valledupar** se avanzó en la hoja de ruta para realizar la actualización de los estudios y diseños adelantados por la Alcaldía de Valledupar, los cuales fueron financiados con recursos del SGR. Para ello, la nación ya cuenta con los estudios y diseños existentes entregados por parte del Señor alcalde de Valledupar para que el Consejo Superior de la Judicatura los actualice de acuerdo con la nueva necesidad de espacios dado el cambio de la alta demanda de procesos y procedimientos a cargo de esta entidad.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	10	2	1	7
Comercio Industria y Turismo	6	-	-	6
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	1	-	-	1
Educación	2	-	-	2
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	7	-	2	5
Salud y Protección Social	1	-	-	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	-	2
Transporte	28	-	9	19
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	24	-	2	22
Total, general	90	2	20	68



2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$139.334	\$9.540	7%	\$129.794	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$124.885	\$91.729	73%	\$33.156	27%
Comercio Industria y Turismo	\$171.876	\$98.938	58%	\$72.938	42%
Cultura	\$137.000	\$137.000	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$98.000	\$0	0%	\$98.000	100%
Deporte y Recreación	\$12.000	\$0	0%	\$12.000	100%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$264.000	100%
Justicia y Del Derecho	\$223.000	\$0	0%	\$223.000	100%
Minas y Energía	\$244.814	\$90.814	37%	\$154.000	63%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$42.000	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$201.742	\$0	0%	\$201.742	100%
Transporte	\$3.188.551	\$641.461	20%	\$1.047.090	33%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$77.390	23%	\$265.729	77%
TOTAL	\$5.190.320	\$1.188.872	23%	\$2.501.449	48%

*Recurso pendiente de cierre: \$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira, pendiente asignación de fuente.

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2021



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)



Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$139.334	\$0	0%	\$31.191	22%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$124.885	\$0	0%	\$15.635	13%
Comercio Industria y Turismo	\$171.876	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$137.000	\$0	0%	\$146.458	107%
Defensa y Policía	\$98.000	\$0	0%	\$74.560	76%
Deporte y Recreación	\$12.000	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$0	0%
Justicia y Del Derecho	\$223.000	\$0	0%	\$184.786	83%
Minas y Energía	\$244.814	\$0	0%	\$40.735	17%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$0	0%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$201.742	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$3.188.551	\$0	0%	\$523.231	16%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$0	0%	\$21.707	6%
TOTAL	\$5.190.320	\$0	0%	\$1.038.303	20,00%

3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN/PACTO TERRITORIAL– INDICADORES ESTRATÉGICOS N/A*

3.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO ACUMULADOR POR SECTOR N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en proceso de construcción, la cual una vez avala y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA

PÁGINA: 8 de 8

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.