



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
08/02/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria No 2, realizada el 28 de julio de 2021, se priorizan un total de 103 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial, 56 iniciativas del departamento del Cesar, 46 iniciativas del departamento de La Guajira y 1 iniciativa regional que beneficia a ambos departamentos en su implantación. Dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$5,42 billones, de los cuales \$2,71 billones son aporte indicativo de la Nación y \$1,2 billones del territorio.

➤ Compromisos instancias administración:

En la sesión N.º 3 ordinaria del Consejo Directivo se continuó el compromiso, de realizar la siguiente sesión de esta instancia en algún municipio del departamento de Cesar. Dicho compromiso se cumplirá para la próxima sesión ordinaria.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 75.907 empleos directos y 126.693 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2.261.105 habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 5.421.948 (100%)
Nación (%)	\$2.713.696 (50%)
Territorio y otros (%)	\$1.208.252 (22%)
Recurso pendiente asignación de fuente:	\$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.262.069 (41,7%)
Compromiso Nación	\$1.610.594
Compromiso Territorio	\$651.475

Proyectos en ejecución	\$2.244.987 (49 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 17.082 (4 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Principales inversiones y sus avances

Conexión Alta Guajira

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El corredor Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - Vías Wayú tiene una longitud aproximada de 230 kilómetros sumando el corredor Cabo de la Vela – San Martín.

INVIAS incluyo el proyecto en el programa Vías para la legalidad, mediante proceso LP-DT-066 -2020 adjudicó el contrato de obra a la firma UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, por valor de \$265.853.856.477 y plazo 114 meses.

Mediante el proceso CMA-DT- 161-2020 adjudicó el contrato de interventoría al CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 por un valor de \$19.119.769.140 con un plazo de 114 meses. El valor total comprometido a la fecha es de \$284.973.625.617

El contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial “Uribia – Puerto Bolívar y Cabo de la Vela – San Martin – Nazaret, que incluye: Actualización de Diseños, Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 39.0 kilómetros y Mantenimiento y rehabilitación del corredor

Energía fotovoltaica en Dibulla, La Guajira

- **Estado:** aprobado por OCAD Paz
- **Avance:** En la sesión de OCAD Paz nro. 51 fue aprobado el proyecto “Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira” con código BPIN 20201301010694.

Con este proyecto, que tiene un costo de \$32.928.275.294, se realizará la construcción de 989 soluciones de energía solar fotovoltaica en viviendas rurales o usuarios, basados en el proyecto tipo DNP de consumo máximo de 40kWh/mes. El sistema que se instalará en cada vivienda constará de 2 módulos solares de 385 watt conectados entre sí, con una capacidad total de 770Watt pico, soportados en una estructura metálica.

Cárcel de Riohacha

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Con el fin de fortalecer la legalidad, la convivencia y seguridad ciudadana para fomentar la atracción de la inversión nacional y extranjera en el departamento, se adjudicó el contrato de obra USPEC-LP-029-2020 cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE”. Con este proyecto, que tiene un costo mayor a los \$184.000 millones, generará aproximadamente 1.500 empleos.

La USPEC durante la vigencia de 2020 tramitó la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de gasto de inversión para las intervención en el proyecto de Construcción del Nuevo ERON Riohacha, las cuales fueron autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 28 de septiembre de 2020, lo cual permitió la contratación y ejecución del proyecto.

Marina de Riohacha

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se encuentra en proceso de estructuración, se requiere de gestión para la generación del licenciamiento ambiental de CorpoGuajira e ICAHN para iniciar su ejecución. Cuando se cuente con los permisos de intervención se radicará el proyecto ante FONTUR para su viabilidad. Valor total del proyecto: \$32.876 millones.

Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes



- **Estado:** en ejecución

Avance: En el marco del Convenio Interadministrativo Marco No. DNP-674-2020 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL, QUE REQUIERAN Y SOLICITEN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL DEL PAÍS, se adjudicó el 28 de julio por parte de ENTerritorio el proceso 220003 para actualizar y complementar los estudios y diseños para el embalse de los Besotes.

El 4 de agosto se firmaron actas de inicio Consultor e Interventor. El 6 de agosto se realizó una reunión en la Gobernación para establecer el proceso de ingreso a sitio con las comunidades indígenas. La estructuración está en ejecución durante 13 meses. Se espera que la estructuración finalice antes del 30 de septiembre de 2022 según el contrato.

A la fecha el proyecto se encuentra validando el componente de acercamiento a comunidades indígenas incluidas dentro de la “línea negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de realizar el proceso de consulta previa. A la espera de pronunciamiento oficial de ENTerritorio.

Policía Metropolitana de Valledupar

- **Estado:** en ejecución

Avance: Actualmente las obras se ejecutan conforme a la programación de obra, con avance físico cercano al 9% aproximadamente.

El proyecto está siendo desarrollado en dos Unidades Funcionales (Lotes):

Lote 1	Lote 2
Avance físico: 9,51%	Avance físico: 8,60%
Contrato de obra Lote 1: PN DIRAF 06-6-10142-20	Contrato de obra Lote 2: PN DIRAF 06-6-10143-20
Valor: \$54.415'596.680,61	Valor: \$15.477'065.166,66
Fecha de Inicio: 24/11/2020	Fecha de Inicio: 19/11/2020
Fecha Finalización: 15/11/2022	Fecha Final: 14/11/2021

Construcción del Coliseo Multifuncional y Obras Complementarias del Centro Deportivo Oscar Muñoz, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar

- **Estado:** en estructuración

Avance: El 14 de mayo MinDeporte informó a la Entidad Territorial que el componente técnico cumple con la Res. 601. Sin embargo, la Entidad Territorial deberá aportar los siguientes certificados:

- i) Viabilidad y conveniencia del proyecto
- ii) Riesgos
- iii) Compromiso de sostenibilidad.

El 21 de mayo MinDeporte envió a DNP la solicitud de traslado de los recursos de distribución. Para el mes de junio quedó listo el acto administrativo de distribución de recursos. Para el mes de julio se adelantó el convenio entre MinDeporte y la entidad territorial.

Está pendiente la generación de pólizas en el marco del perfeccionamiento del contrato. Para ello la Gobernación del Cesar está adelantando las gestiones pertinentes para realizar el pago de esta carga impositiva. Una vez se realice este proceso, se dará inicio a la ejecución de las obras.

Otras inversiones



Sobre el proyecto de la **Segunda torre del Palacio de Justicia de Valledupar** se avanzó en la hoja de ruta para realizar la actualización de los estudios y diseños adelantados por la Alcaldía de Valledupar, los cuales fueron financiados con recursos del SGR. Para ello, la nación ya cuenta con los estudios y diseños existentes entregados por parte del Señor alcalde de Valledupar para que el Consejo Superior de la Judicatura los actualice de acuerdo con la nueva necesidad de espacios dado el cambio de la alta demanda de procesos y procedimientos a cargo de esta entidad.

Proyectos presentados al FRPT

En la vigencia 2021 se han presentado 13 proyectos al FRPT y a continuación se describe el estado:

- ✓ Se contempla la intervención en **infraestructura deportiva** en los municipios de Pueblo Bello, Chimichagua, La Paz y El Paso con una inversión superior a los **\$39.500 millones**, financiados con recursos de la Nación a través del Fondo Regional para Pactos Territoriales. Estas inversiones permitirán beneficiar a los habitantes con escenarios aptos para el desarrollo de prácticas recreo deportivas como estadios y coliseos que vinculen diferentes disciplinas deportivas. Todos los contratos específicos fueron suscritos.
- ✓ El **Plan Vial departamental del Cesar**, compuesto por 21 tramos que se dividen en tres grupos de inversión, tendrá una financiación superior a los **\$656.651 millones**, donde la Nación aportará a través del FRPT un valor de \$428.210 millones y el territorio aportará \$228.441 millones. El Grupo I del Plan Vial Departamental, compuesto por 8 tramos viales, tendrá una financiación de \$144.867 millones por parte de la Nación, los cuales ya cuentan con contrato específico. El Grupo II, compuesto por 7 tramos viales, tendrá una financiación de \$92.716 millones y también cuenta con contrato específico suscrito. Por último, el grupo III que se compone por 6 tramos viales contará con una financiación por parte de la Nación por \$190.627 millones. Este grupo aún se encuentra en subsanación por parte de la Gobernación del Cesar.
- ✓ Se realizará la construcción en infraestructura para la educación superior con la financiación de la **Segunda Etapa Universidad Nacional – Sede La Paz**, por un valor de \$80.000 millones, donde la Nación aportará \$56.000 millones y el territorio aportará \$24.000 millones. Esta inversión permitirá fortalecer los procesos de formación de profesionales en la región. Se espera suscripción del contrato con la Universidad Nacional en diciembre.
- ✓ Se construirá el **Centro de Desarrollo Infantil Villa Taxi en Valledupar**, por un valor aproximado de \$4.036 millones, el cual será financiado en su totalidad por el FRPT. El proyecto ya cuenta con viabilidad del ICBF y se encuentra en verificación de requisitos por parte del equipo técnico, jurídico y financiero del FRPT.
- ✓ Se contempla la financiación de la Construcción y estructuración integral de **soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa** de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira, por un valor de \$19.955 millones, los cuales serán financiados en su totalidad por el FRPT a través del contrato específico suscrito. Se han generado esfuerzos conjuntos con el IPSE y la Gobernación de La Guajira para complementar la oferta energética de la región y así llegar a más hogares del departamento buscando una mayor calidad de vida para la población.
- ✓ Se busca la **intervención ambiental para la mitigación del riesgo** de inundación en el municipio de La Gloria, por un valor de \$42.000 millones, donde la Nación, a través del FRPT, aportará la totalidad de los recursos. Con esta intervención se espera mitigar el riesgo y así evitar externalidades negativas a la población, mejorando así sus condiciones de habitabilidad.
- ✓ Con el fin de promover la productividad y competitividad en la región, se busca financiar el proyecto **“Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”** en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego y Manaure, con una inversión cercana a los \$12.012 millones, los cuales serán aportados en su totalidad por la Nación



a través del FRPT. El proyecto está en proceso de verificación de requisitos por parte del equipo técnico, jurídico y financiero del FRPT.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	3	3	6
Comercio Industria y Turismo	8	-	-	8
Cultura	2	-	1	1
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	5	2
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	1	-
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	-	4	4
Salud y Protección Social	1	-	-	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	29	1	19	9
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	24	-	8	16
Total, general	103	4	49	50

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$164.957	\$91.729	56%	\$73.228	44%
Comercio Industria y Turismo	\$253.012	\$82.500	33%	\$170.512	67%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$0	0%	\$94.578	100%
Educación	\$264.000	\$24.000	9%	\$240.000	91%
Interior	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$264.769	\$90.814	34%	\$173.955	66%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$42.000	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte *	\$3.262.785	\$629.821	19%	\$1.132.965	35%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$77.390	23%	\$265.729	77%
TOTAL	\$5.421.948	\$1.208.252	22%	\$2.713.696	50%

*Recurso pendiente de asignación de fuente: \$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira.

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021

41,7%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$164.957	\$39.772	24%	\$57.247	35%
Comercio Industria y Turismo	\$253.012	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$94.578	\$38.195	40%	\$56.289	60%
Educación	\$264.000	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Interior	\$4.036	\$4.036	100%	\$4.036	100%
Justicia y Del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%
Minas y Energía	\$264.769	\$19.955	8%	\$73.769	28%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$0	0%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$3.262.785	\$422.518	13%	\$1.309.352	40%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$343.119	\$0	0%	\$95.628	28%
TOTAL	\$5.421.948	\$599.512	11%	\$2.262.069	41,7%



3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2021)

(2021-2026)

%Avance -



% Avance Acumulado -



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: - % Avance Acumulado: -
Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -

Table with 12 columns: Indicador, Línea Base, Avance 2021, Meta 2021, % Avance, Semáforo, Meta Acumulada, Avance Acumulado, % Avance Acumulado, Semáforo, Fecha Corte. Row 1: Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira.

SEMÁFORO



<60%

≥80%



Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %

Avance: - % Avance Acumulado: -

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura y progreso % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Minas y Energía % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el	0	-	-	-		Gris	8.077	-	-		Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
marco del Pacto Cesar-La Guajira												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	-	-	-		Gris	365,32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	10	-	-		Gris	



SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el cierre del periodo el proyecto "Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego" por valor de la inversión 9.540.003.331 que se espera beneficiar 150 familias, continuo proceso contractual.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia

- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo proyecto de Construcción Centro históricos y Cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, tiene un valor contractual de 146.458.280.271,11 de recurso propios del Departamento del Cesar, la ejecución del proyecto a corte 30 de noviembre avanza un 10.28% excavaciones, drenajes, vigas de cimientos y estructuras en concreto. el número de empleo del mes de noviembre que se generaron fue así directo 110 e indirecto 90. Proyecto 3. Cárcel de Riohacha se encuentra en ejecución a partir del 18/12/2020, con una inversión de \$ 184.786.182.848 se encuentra en ejecución a partir del 18/12/2020, con una inversión de \$ 184.786.182.848 y no presenta avance de ejecución.

Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo no se encuentra proyecto en ejecución que apunten a la meta del indicador.

- Minas y Energía



Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el cierre del periodo el proyecto: 1.- Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi. se aprobaron recursos por un valor \$13.078.876.537 en la sesión de OCAD PAZ del 6 de julio del 2021, el contrato de obra fue adjudicado falta adjudicación de la interventoría para firma acta de inicio. 2.- Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar por un valor \$7.806.762.743 fue adjudicado se encuentra en ejecución y los otros dos proyectos 3.- Energía solar del sur y proyecto 4.- solar de uribia aún se encuentran en gestión.

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el cierre del periodo los proyectos : 1.- conexión Alta Guajira, se encuentra en etapa de Ejecución desde el mes de Abril de 2021 por un valor de \$ 284.973.625.617, con un número de beneficiarios de 116.674, el proyecto 2.- Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure: el día 6 de julio de 2021 mediante Acuerdo 52 Sesión de OCAD PAZ , se probaron los recursos por valor \$6.290.214.684 para el mejoramiento de 2,76 kms de vías, etc proyecto se encuentra en proceso contractual. 3.- Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril: el día 31 de julio de 2021, en sesión de OCAD PAZ acuerdo 53 se aprobaron los recursos por valor 9.848.252.558 para el mejoramiento de 5,25 kms, el proyecto se encuentra en proceso de contratación en evaluación de propuestas. 4.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego: El día 6 de julio se aprobó el proyecto en la sesión 052 de OCAD PAZ los recursos asignados hacienden a un valor de \$15.541.035.405. para el mejoramiento 7,88 km, el proyecto se encuentra en proceso contractual. 5.- Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure, El día 10 de junio se aprobó el proyecto en la sesión de OCAD PAZ los recurso haciende a un valor de \$19.846.150.266. para el mejoramiento 7,67kms aún no se cuenta con avance de la ejecución. 6.- Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi: el día 6 de julio de 2021 mediante acuerdo 52 de Sesión de OCAD PAZ se aprobaron los recursos por valor \$33.240.759.203. para el mejorar 12,94 kilómetros de vías, se encuentra en proceso de contratación en etapa de evaluación de las propuestas. 7.- Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Medialuna a Tocaimo en el municipio de San Diego: aprobado en OCAD PAZ por valor \$2.663.531.054 se encuentra en proceso de contratación. 8- Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi: El día 31 de julio 2021 mediante acuerdo 53 de la sesión OCAD PAZ se probaron recursos por un valor \$18.297.919.136 para mejorar 8kms de vía, se realizó contrato de obra esté en proceso de contratación la interventoría para dar inicio a la ejecución. 9.- Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril: el día 6 de julio 2021 mediante acuerdo 52 de sesión OCAD PAZ se probaron recurso por valor de 24.501.199.213 para mejorar 10,02 kms de vías, aun no se cuenta con avance de la ejecución. 10.- Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi: se encuentra en gestión en proceso de aprobación de recursos por parte del Ocad Paz. 11. tramo Cabo de la Vela-Nazareth se encuentra en etapa de gestión desde el mes de abril de 2021. 12. tramo Florida-Cuestecitas se encuentra en etapa de gestión.



- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	<p>Para el periodo los proyectos: 1.- Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha se encuentra en gestión. 2.- Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira; se encuentra en gestión. 3.- Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Valor 11.211.381.858 el avance ejecutado es de 23,57% Las actividades más representativas son Instalación de tubería, conexiones domiciliarias e intervención de pozos de inspección. 4.- para la Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey, valor 3.498.372.810, contrato se encuentra proceso de legalización y pago de impuestos. 5.- Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar, valor de la inversión \$4.659.071.369 Se encuentra convocado en revisión de las ofertas recibidas. 6.- Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar valor de la inversión 2.558.600.879, se encuentra convocado se amplió el plazo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y evaluación de ofertas. 7.- Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar, valor de la inversión \$13.706.946.505 se encuentra adjudicado la LP No. 05 - 2021 mediante resolución No. 059 del 12 de octubre del 2021, en proceso de legalización del contrato. 8.- Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar valor de la inversión \$10.495.991.965, se publicó el proyecto de pliegos. 9.- Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar, valor de la inversión \$10.210.594.267, Adjudicado mediante Resolución No. 053A de fecha del 08 de septiembre de 2021 se adjudicó el concurso de mérito abierto No. 09-2021, mediante resolución No. 075 del 29 de noviembre de 2021 al Consorcio INTERSANIAMIENTO F2 10.- Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, valor de la inversión \$3.763.662.709, se adjudicó la LP No. 06-2021 mediante resolución No. 061 del 21 de octubre de 2021. se encuentra en proceso de legalización.</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 11 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 599.512 millones, equivalente al 11% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación La Gloria	En Ejecución	\$0	\$30.407	\$30.407	\$30.407
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación riesgo de inundación La Gloria	En Ejecución	\$0	\$9.365	\$9.365	\$9.365
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.600	\$9.600	\$9.600
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.995	\$10.995	\$10.995
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$694	\$12.000	\$12.000	\$12.694
Deporte y Recreación	Construcción del Parque Recreativo - Cancha de Fútbol - Obras de Urbanismo y Biosaludables en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707
Educación	Segunda Etapa de la Universidad Nacional Sede la Paz	En Ejecución	\$0	\$80.333	\$56.000	\$80.333
Interior	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$0	\$4.036	\$4.036	\$4.036
Minas y Energía	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$19.955	\$19.955	\$19.955
Transporte	Mejoramiento vías (secundarias o terciarias) departamento del Cesar - Plan Vial Departamental	En Ejecución	\$170.135	\$422.518	\$422.518	\$592.654
Total, general			\$170.937	\$623.846	\$599.512	\$794.782

Millones de \$ COP