



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
17/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No 6, realizada el 9 de junio de 2022, se priorizan un total de 104 iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial. Dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$3,5 billones, de los cuales \$2,6 billones son aporte indicativo de la Nación y \$975.565 millones del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Cesar – La Guajira generaría cerca de 46.184 empleos directos y 75.447 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2 millones de habitantes del área de influencia del Pacto Cesar y La Guajira.

Área de Intervención: Cesar- Guajira**Departamentos:**

Cesar: 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

Guajira: 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

Fecha de suscripción:	14/01/2021
Fecha de terminación:	14/01/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.549.673 (100%)
Nación (%)	\$2.574.107 (73%)
Territorio y otros (%)	\$975.565 (27%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.547.563 (73%)
Compromiso Nación	\$1.814.614
Compromiso Territorio	\$732.948

Proyectos en ejecución	\$2.499.303 (63 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$48.260 (11 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	El proyecto 4048-Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.615.327.604, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.615.327.604, cuenta con un avance físico del 71 % y financiero del 59 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 33.654 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), generar 37 empleos directos y 54 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	El proyecto 4087-Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.035.588.063, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.035.588.063, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 500.000 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 266 empleos directos y 392 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 66 % y financiero del 66 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20.470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 196 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	El proyecto 4096-Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.321.798.485, con un aporte territorial de \$ 3.321.798.485 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 24.445 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), generar 47 empleos directos y 68 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Cultura	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	El proyecto 4090-Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 24 % y financiero del 14 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2.050 empleos directos y 3.158 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Defensa y Policía	Policía Metropolitana de Valledupar	El proyecto 4091-Policía Metropolitana de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.559.618.806, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.559.618.806, cuenta con un avance físico del 92 % y financiero del 92 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.044 empleos directos y 1.649 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	El proyecto 4203-Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.599.418.230, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.599.418.230, cuenta con un avance físico del 8 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.422 personas ubicadas en El Paso (Cesar), generar 134 empleos directos y 207 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	El proyecto 4204-Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.920.748.364, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.920.748.364, cuenta con un avance físico del 26 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.530 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 172 empleos directos y 265 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	El proyecto 4206-Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.859.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 24.859.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 0 personas ubicadas en Urumita (La Guajira), generar 348 empleos directos y 536 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	El proyecto 4208-Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.359.476.659, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 12.359.476.659, cuenta con un avance físico del 11 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 29.603 personas ubicadas en La Paz (Cesar), generar 168 empleos directos y 259 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	El proyecto 4209-Construcción Parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.706.873.809, con un aporte territorial de \$ 106.873.809 y un aporte nación de \$ 5.600.000.000, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.703 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 80 empleos directos y 123 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	El proyecto 4212-Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.219.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.219.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 50.946 personas ubicadas en La Jagua de Ibirico (Cesar), generar 255 empleos directos y 393 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	El proyecto 4093-Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 21.741.884.348, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.123.850.729, cuenta con un avance físico del 48 % y financiero del 28 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 257 empleos directos y 395 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	El proyecto 4047-Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 80.333.382.125, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 80.333.382.125, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.053.000 personas ubicadas en La Paz (Cesar), Todos los municipios (Cesar), generar 1.120 empleos directos y 1.960 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Inclusion Social y Reconciliacion	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	El proyecto 4207-Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.036.228.428, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.036.228.428, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.000 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 57 empleos directos y 89 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Justicia y Del_Derecho	Cárcel de Riohacha	El proyecto 4106-Cárcel de Riohacha se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 189.665.645.498, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 189.665.645.498, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 60 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.500 personas ubicadas en Riohacha (La Guajira), generar 2.587 empleos directos y 4.087 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energia	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	El proyecto 4210-Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.955.094.018, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.955.094.018, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.488 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), Uribia (La Guajira), generar 279 empleos directos y 411 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energia	Energía convencional Cabo	El proyecto 4110-Energía convencional Cabo se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.827.466.301, con un aporte territorial de \$ 7.409.627.730 y un aporte nación de \$ 1.417.838.571, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.442 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 196 empleos directos y 288 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energia	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4050-Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 13.077.872.029, con un aporte territorial de \$ 13.077.872.029 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 80 % y financiero del 51 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.400 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 183 empleos directos y 269 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Minas y Energía	Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	El proyecto 4051-Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.641.904.232, con un aporte territorial de \$ 7.641.904.232 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 61 % y financiero del 38 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.200 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 109 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4108-Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 32.928.275.294, con un aporte territorial de \$ 32.928.275.294 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 22 % y financiero del 41 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.956 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 461 empleos directos y 678 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Minas y Energía	Proyecto solar Uribia	El proyecto 4109-Proyecto solar Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 64.644.070.246, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 64.644.070.246, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.442 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 1.010 empleos directos y 1.484 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Salud y Protección Social	Proyecto de Atención Extramural	El proyecto 4111-Proyecto de Atención Extramural se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 30.590.987.718, con un aporte territorial de \$ 30.590.987.718 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 35.744 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), Uribia (La Guajira), generar 460 empleos directos y 726 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	El proyecto 4112-Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 68.916.427.424, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 68.916.427.424, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.394 personas ubicadas en Albania (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Dibulla (La Guajira), Distracción (La Guajira), Fonseca (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), Maicao (La Guajira), Manaure (La Guajira), Riohacha (La Guajira), San Juan del Cesar (La Guajira), Uribia (La Guajira), Urumita (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 885 empleos directos y 1.451 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Conectividad y transformación digital departamento del Cesar	El proyecto 4094-Conectividad y transformación digital departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 74.623.792.014, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 74.623.792.014, cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 62.811 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), Agustín Codazzi (Cesar), Astrea (Cesar), Becerril (Cesar), Bosconia (Cesar), Chimichagua (Cesar), Chiriguaná (Cesar), Curumani (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), Gamarra (Cesar), González (Cesar), La Gloria (Cesar), La Jagua de Ibirico (Cesar), La Paz (Cesar), Manaure (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Alberto (Cesar), San Diego (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 973 empleos directos y 1.595 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	El proyecto 4114-Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 284.973.625.617, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 11 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 116.674 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 502 empleos directos y 408 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	El proyecto 4350-Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.221.209.112, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 15.221.209.112, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 160.069 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), Valledupar (Cesar), generar 213 empleos directos y 367 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El contrato específico se suscribió el 19/08/2022. en proceso de legalización.. Responsable Municipio de Villanueva. Avance proceso de legalización de contrato específico . Alerta No presenta alerta
Transporte	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	El proyecto 4060-Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.686.190.330, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 146.686.190.330, cuenta con un avance físico del 86 % y financiero del 74 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 378.553 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 1.512 empleos directos y 2.601 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	El proyecto 4058-Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.160.666.986, con un aporte territorial de \$ 10.160.666.986 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 15 % y financiero del 32 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.147 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 88 empleos directos y 151 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	El proyecto 4346-Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.209.506.176, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.209.506.176, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 101.180 personas ubicadas en El Molino (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), San Juan del Cesar (La Guajira), Urumita (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 143 empleos directos y 246 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	El proyecto 4116-Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.855.227.915, con un aporte territorial de \$ 6.855.227.915 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 80 % y financiero del 60 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 16.264 personas ubicadas en Dibulla (La Guajira), generar 96 empleos directos y 165 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	El proyecto 4059-Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.827.187.420, con un aporte territorial de \$ 9.827.187.420 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 89 % y financiero del 89 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.926 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 138 empleos directos y 237 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	El proyecto 4115-Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.352.620.385, con un aporte territorial de \$ 33.352.620.385 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 41 % y financiero del 52 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.882 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 467 empleos directos y 803 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	El proyecto 4061-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.540.679.111, con un aporte territorial de \$ 15.540.679.111 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 55 % y financiero del 27 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.304 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 218 empleos directos y 374 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure	El proyecto 4062-Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.843.217.244, con un aporte territorial de \$ 19.843.217.244 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 18.946 personas ubicadas en Manaure (Cesar), generar 278 empleos directos y 478 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	El proyecto 4063-Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 43.211.304.895, con un aporte territorial de \$ 43.211.304.895 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 9 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.023 personas ubicadas en Pueblo Bello (Cesar), generar 605 empleos directos y 1.041 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4064-Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 33.120.326.272, con un aporte territorial de \$ 33.120.326.272 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 45 % y financiero del 33 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 9.385 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 465 empleos directos y 800 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi	El proyecto 4066-Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.488.561.863, con un aporte territorial de \$ 17.488.561.863 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 48 % y financiero del 35 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.611 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I)	El proyecto 4325-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar (Grupo I) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 195.642.016.879, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 195.642.016.879, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 106.000 personas ubicadas en Astrea (Cesar), Chimichagua (Cesar), El Copey (Cesar), El Paso (Cesar), La Paz (Cesar), Pueblo Bello (Cesar), Valledupar (Cesar), generar 2.739 empleos directos y 4.711 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II)	El proyecto 4327-Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo II) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 302.328.265.057, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 302.328.265.057, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 196.533 personas ubicadas en Aguachica (Cesar), La Gloria (Cesar), Pailitas (Cesar), Pelaya (Cesar), Río de Oro (Cesar), San Martín (Cesar), Tamalameque (Cesar), generar 4.233 empleos directos y 7.280 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	El proyecto 4117-Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.797.129.135, con un aporte territorial de \$ 12.797.129.135 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 30 % y financiero del 24 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.248 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 179 empleos directos y 308 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	El proyecto 4067-Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.500.486.183, con un aporte territorial de \$ 24.500.486.183 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 40 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.596 personas ubicadas en Becerril (Cesar), generar 343 empleos directos y 590 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	El proyecto 4215-Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.168.100.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.168.100.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 56.692 personas ubicadas en San Juan del Cesar (La Guajira), Villanueva (La Guajira), generar 404 empleos directos y 696 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	El proyecto 4118-Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.932.001.583, con un aporte territorial de \$ 8.932.001.583 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 45 % y financiero del 52 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.518 personas ubicadas en Fonseca (La Guajira), generar 134 empleos directos y 230 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	El proyecto 4055-Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 75.105.697.432, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 75.105.697.432, cuenta con un avance físico del 78 % y financiero del 76 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 75.051 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), El Paso (Cesar), generar 745 empleos directos y 1.281 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Tramo Florida - Cuestecitas	El proyecto 4121-Tramo Florida - Cuestecitas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 83.707.459.539, con un aporte territorial de \$ 83.707.459.539 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 19 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 425.704 personas ubicadas en Albania (La Guajira), generar 1.050 empleos directos y 1.806 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	El proyecto 4072-Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.802.335.286, con un aporte territorial de \$ 3.064.367.985 y un aporte nación de \$ 7.737.967.301, cuenta con un avance físico del 68 % y financiero del 58 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.962 personas ubicadas en Chimichagua (Cesar), generar 157 empleos directos y 264 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	El proyecto 4124-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.414.768.813, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.414.768.813, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.520 personas ubicadas en Maicao (La Guajira), generar 65 empleos directos y 110 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	El proyecto 4125-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.779.461.912, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.779.461.912, cuenta con un avance físico del 28 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.727 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 71 empleos directos y 120 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4126-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.331.009.689, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.331.009.689, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.175 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 64 empleos directos y 107 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	El proyecto 4127-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.267.160.060, con un aporte territorial de \$ 494.781.571 y un aporte nación de \$ 4.772.378.489, cuenta con un avance físico del 24 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.126 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 75 empleos directos y 125 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	El proyecto 4128-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.893.017.251, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.893.017.251, cuenta con un avance físico del 28 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.592 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 73 empleos directos y 123 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	El proyecto 4129-Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.272.881.071, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 5.272.881.071, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.627 personas ubicadas en Manaure (La Guajira), generar 78 empleos directos y 130 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	El proyecto 4073-Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 53.956.999.141, con un aporte territorial de \$ 53.956.999.141 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516.019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 640 empleos directos y 1.075 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	El proyecto 4074-Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.934.601.568, con un aporte territorial de \$ 1.074.275.494 y un aporte nación de \$ 1.860.326.074, cuenta con un avance físico del 15 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.250 personas ubicadas en El Copey (Cesar), generar 49 empleos directos y 82 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar	El proyecto 4075-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.946.708.146, con un aporte territorial de \$ 3.946.708.146 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.229 personas ubicadas en Pelaya (Cesar), generar 65 empleos directos y 110 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar.	El proyecto 4076-Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.025.498.961, con un aporte territorial de \$ 2.025.498.961 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 855 personas ubicadas en Curumaní (Cesar), generar 36 empleos directos y 60 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar	El proyecto 4077-Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 12.990.359.351, con un aporte territorial de \$ 12.990.359.351 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 27 % y financiero del 52 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 41.783 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 192 empleos directos y 322 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	El proyecto 4135-Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de gua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.936.501.535, con un aporte territorial de \$ 15.936.501.535 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.387 personas ubicadas en Uribia (La Guajira), generar 229 empleos directos y 384 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	El proyecto 4078-Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.210.758.532, con un aporte territorial de \$ 10.210.758.532 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 35 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.791 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 147 empleos directos y 247 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	El proyecto 4079-Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.842.786.751, con un aporte territorial de \$ 9.842.786.751 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 71 % y financiero del 59 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 10.128 personas ubicadas en Astrea (Cesar), generar 143 empleos directos y 240 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar.	El proyecto 4080-Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.083.209.497, con un aporte territorial de \$ 3.083.209.497 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 56 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.256 personas ubicadas en La Gloria (Cesar), generar 53 empleos directos y 89 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	El proyecto 4324-Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.383.561.465, con un aporte territorial de \$ 24.383.561.465 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 30.761 personas ubicadas en El Molino (La Guajira), Hatonuevo (La Guajira), generar 341 empleos directos y 574 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	3	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	7	1	3
Comercio Industria y Turismo	8	-	-	8
Cultura	2	-	1	1



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Defensa y Policía	1	-	1	-
Deporte y Recreación	7	-	7	-
Educación	2	-	1	1
Interior	1	-	1	-
Justicia y Del Derecho	2	-	1	1
Minas y Energía	8	-	6	2
Salud y Protección Social	1	-	1	-
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	2	-
Transporte	32	3	21	8
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	22	1	16	5
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
Total, general	104	11	63	30

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$9.540	7%	\$128.651	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$54.630	48%	\$60.056	52%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$36.500	16%	\$188.512	84%
Cultura	\$160.458	\$160.458	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$0	0%	\$101.016	100%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$264.000	100%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$0	0%	\$4.036	100%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$222.786	100%
Minas y Energía	\$229.890	\$90.814	40%	\$139.076	60%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$32.834	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$132.696	100%
Transporte	\$1.516.208	\$510.015	34%	\$1.006.193	66%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$56.390	18%	\$252.524	82%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$24.385	100%	\$0	0%
TOTAL	\$3.549.673	\$975.565	27%	\$2.574.107	73%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022

72%



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$19.036	14%	\$31.191	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$0	0%	\$32.150	28%
Comercio Industria y Turismo	\$225.012	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$160.458	\$0	0%	\$146.458	91%
Defensa y Policía	\$74.560	\$0	0%	\$74.560	100%
Deporte y Recreación	\$101.016	\$81.558	81%	\$99.788	99%
Educación	\$264.000	\$56.000	21%	\$80.333	30%
Inclusión Social y Reconciliación	\$4.036	\$4.036	100%	\$4.036	100%
Justicia y del Derecho	\$222.786	\$0	0%	\$189.666	85%
Minas y Energía	\$229.890	\$0	0%	\$147.075	64%
Salud y Protección Social	\$32.834	\$0	0%	\$30.591	93%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$0	0%	\$143.540	108%
Transporte	\$1.516.208	\$25.431	2%	\$1.387.306	91%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$0	0%	\$156.485	51%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	0%	\$24.384	100%
TOTAL	\$3.549.673	\$186.060	5%	\$2.547.563	72%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

%Avance 35,53%



(2021-2026)

% Avance Acumulado 5,96%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.


3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%
Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0 %



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Familias beneficia-das con asisten-cia téc-nica en proyecto produc-tivo y competi-tivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	150	0%		Rojo	150	0	0%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO




Desarrollo económico, ambiental, social y cultural/ Infraestructura y progreso/ Seguridad y convivencia %

Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Cultura/Justicia y del Derecho % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraes-tractura cultural, histórica y pública cons-truida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	1	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO



Infraestructura y progreso % Avance: 59,22 % Avance Acumulado: 9,94%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	-	-	-		Gris	32	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Minas y Energía % Avance: 77,66% Avance Acumulado: 8,39%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	678	873	77,66%		Naranja	8.077	678	8,39%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Transporte % Avance: 100 % Avance Acumulado: 21,43%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	89	148,24	129,69	100%		Verde	365,32	148,24	21,43%		Rojo	30/09/2022



SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulado	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	0	0	5	0%		Rojo	10	0	0%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico, ambiental, social y cultural

- Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Familias beneficiadas con asistencia técnica en proyecto productivo y competitivo en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4088-Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.539.778.000, con un aporte territorial de \$ 9.539.778.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 65,7% y financiero del 66,2 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20470 personas ubicadas en San Diego (Cesar), generar 134 empleos directos y 196 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Contratista de CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL FOMENTO EMPRESARIAL CEFIN, contratista de interventoría SOCIEDAD CONSULTA DE PROYECTOS LTDA, fecha de inicio 14 de enero de 2022. plazo de ejecución 12 meses.



- Cultura/Justicia y del Derecho

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura cultural, histórica y pública construida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	El proyecto 4090-Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 146.458.280.271, con un aporte territorial de \$ 146.458.280.271 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico ejecutado del 25,87% y financiero del 20,23 %se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 516019 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 2050 empleos directos y 3158 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. El proyecto Cárcel de Riohacha se encuentra en ejecución a partir del 18/12/2020, con una inversión de \$ 184.786.182.848. con contrato de obra N°278-2020, por valor de \$181.957.017.859, contratista consorcio ERON La Guajira, contrato de interventoría N° 186-2021 por valor de 7.708.627.639, contratista consorcio INTER-ERON Riohacha; con plazo de 19 meses, empleos directos 2.587 y empleos indirectos 4.087 y .500 beneficiarios; presenta avance físico de un 3% y avance financiero de un 60%.

Infraestructura y progreso

- Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Área costera intervenida en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Para el periodo no se encuentra proyecto en ejecución que apunten a la meta del indicador.

- Minas y Energía

Indicador	Avance Cualitativo
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	1.- El proyecto 4050-Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 13.077.872.029, con un aporte territorial de \$ 13.077.872.029 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 80% y financiero del 51,35%, fotovoltaica instalada 120. se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6400 personas ubicadas en Agustín Codazzi (Cesar), generar 183 empleos directos y 269 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. El contratista recibió anticipo del 50%. Se ha instalado 380 fotovoltaica. 2.- El proyecto 4051-Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.641.904.232, con un aporte territorial de \$ 7.641.904.232 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 58,7% y financiero del 40% corresponden al anticipo, 214 fotovoltaicas instalada, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4200 personas ubicadas en Valledupar (Cesar), generar 109 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto en mención mediante acta de prórroga 01 de agosto 5 de 2022 del contrato de obra No. 003 – SOP de 2021 se prorrogó 3 meses más del plazo de entrega es decir el 7 de noviembre de 2022. soluciones fotovoltaicas instalada 298 soluciones de 508 que es la meta. 3.- proyecto 4104- Energía solar del sur se encuentra etapa de viabilidad y aprobación. 4.- Proyecto código 4109 Solar de Uribia, se encuentra en ejecución. por medio de la resolución 440 de 03/06 de 2021, por valor de \$ 64.644.070.246, con fecha de inicio 10/03/2022 y fecha de terminación el día 10/03/2024, plazo de



Indicador	Avance Cualitativo
	ejecución 24 meses, contratista Unión temporal Energía Wayuu, interventoría Consorcio Solar Uribia 2022. Avance físico 1% y financiero 2%

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Cesar-La Guajira	Al cierre del periodo 12 proyectos: *Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar-Estrella; vías wayuu) con una inversión de aporte nación de \$ 284.973.625.617, cuenta con un avance físico del 13% y financiero del 11%, Se espera beneficiar a 116674 personas ubicadas en Uribia, generar 3990 empleos directos y 6862 indirectos. *Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure-Cesar, con una inversión de aporte territorial de \$ 10.160.666.986, cuenta con un avance físico del 14,83% y financiero del 30%, generar 88 empleos directos y 151 indirectos. *Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 9.827.187.420, avance físico del 89,36% y financiero del 89,36%. genera 138 empleos directos y 237 indirectos. intervenido 5,25km *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego, con una inversión de aporte territorial de \$ 15.540.679.111, avance físico del 29,96% y financiero del 27,31%, genera 218 empleos directos y 374 indirectos. 2,2vkms intervenidos *Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure con una inversión de aporte territorial de \$ 19.843.217.244, avance físico del 5,46% y financiero del 49,99%, Genera 278 empleos directos y 478 indirectos. *Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 33.120.326.272 avance físico del 45% y financiero del 33%, generar 465 empleos directos y 800 indirectos. *Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego se encuentra en Gestión, con una inversión indicativa de \$ 2.663.531.054. generar 37 empleos directos y 64 indirectos. *Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi, con una inversión de aporte territorial de \$ 17.488.561.863 avance físico del 48,37% y financiero el 35%, generar 256 empleos directos y 441 empleos indirectos. *Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril, con una inversión de aporte territorial de \$ 24.501.199.213 avance físico del 12,88% y financiero del 40% el anticipo, generar 343 empleos directos y 590 indirectos. *Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi se encuentra en Gestión, con una inversión indicativa de \$ 23.026.686.622, generar 322 empleos directos y 554 empleos indirectos.*Tramo Cabo de la Vela-Nazareth se encuentra en etapa de gestión desde el mes de abril de 2021. *Tramo Florida-Cuestecitas se encuentra en etapa ejecución, por valor de \$ 83.707.459.539, contrato de obra N° 005 de 2022, contratista Consocio T-ingep vias Guajira; fecha de inicio 29/06/2022 y fecha de terminación 29/06/2023, empleos indirectos 1806 y empleos directos 1050 avance físico 19% y financiero 0%.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco	Al cierre de este periodo se reporta los Proyectos: *Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores de Riohacha se encuentra en Gestión, con una inversión indicativa de \$28.250.920.187. *Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y



Indicador	Avance Cualitativo
del Pacto Cesar-La Guajira	<p>aseguramiento en la comunidad de riritana,-Maicao, con una inversión de aporte nación de \$4.414.768.813, avance físico del 12% y financiero del 0%. *Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, con una inversión de \$ 10.802.335.286, aporte territorial de \$3.064.367.985 y un aporte nación de \$7.737.967.301, avance físico del 68,28% y financiero del 57,87%. generar 157 empleos directos y 264 indirectos. Se encuentra suspendido.*Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 Avenida Simón Bolívar y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial No 2, en Valledupar, con una inversión de \$54.657.964.003, aporte territorial de \$22.244.520.234 y un aporte nación de \$32.413.443.769, avance físico del 0% y financiero del 0% sin iniciar obras.*Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en El Copey, con una inversión de \$2.934.601.568, aporte territorial de \$1.074.275.494 y un aporte nación de \$1.860.326.074, avance físico del 25,51% y financiero del 40%, generar 49 empleos directos y 82 indirectos. se prorrogó 4 meses entrega de obra 29-11-2022. *Construcción y optimización del sistema de acueducto del Corr de San Bernardo en Pelaya, con una inversión de aporte nación de \$4.659.071.369, avance físico 0% y financiero 0%.. inicio de obra el día 24-08-2022. *Construcción y optimización del sistema de acueducto del Corr de San Sebastián, Curumaní, con una inversión de aporte territorial de \$1.868.082.204, avance físico 0,66% y financiero 0%. inicio de obra el 25 -08 2022, plazo 6 meses. *Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Codazzi etapa 1, con una inversión de aporte territorial de \$12.990.359.351, avance físico 26,80% y financiero 51,69%,. suspendido 1-04-2022 y fue reiniciada las obras el día 1-08-2022. *Optimización del sistema de acueducto del Corr de Patillal, con una inversión de aporte territorial de \$10.495.991.965, avance físico 35,37% y financiero 30%. generar 147 empleos directos y 247 indirectos. inicio de obra el día 28-06-2022, plazo 10 meses *Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado Fase 2 de la de Astrea, con una inversión de aporte territorial de \$9.842.786.751, El Avance financiero 59,04% y avance físico 71,56%. *Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano de La Gloria, inversión de aporte territorial de \$3.083.209.497, avance físico 56,46% y financiero 30%.</p>

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 11 proyectos cofinanciados en estado en ejecución por valor financiado por DNP de \$ 186.060 millones, equivalente al 5% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	En Ejecución	\$0	\$19.036	\$19.036	\$19.036
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos del Municipio de El Paso - Cesar	En Ejecución	\$0	\$9.599	\$9.599	\$9.599
Deporte y Recreación	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar	En Ejecución	\$0	\$10.921	\$10.921	\$10.921
Deporte y Recreación	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$24.859	\$24.859	\$24.859
Deporte y Recreación	Construcción del Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz -Cesar	En Ejecución	\$0	\$12.359	\$12.359	\$12.359
Deporte y Recreación	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	En Ejecución	\$0	\$18.219	\$18.219	\$18.219
Deporte y Recreación	Construcción Parque recreacional- cancha de fútbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$107	\$5.600	\$5.600	\$5.707
Educación	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	En Ejecución	\$0	\$80.333	\$56.000	\$80.333
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$0	\$4.036	\$4.036	\$4.036



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO TERRITORIAL CESAR- LA GUAJIRA

PÁGINA: 26 de 26

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Transporte	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	\$0	\$15.221	\$15.221	\$15.221
Transporte	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$0	\$10.210	\$10.210	\$10.210
Total, general			\$107	\$210.394	\$186.060	\$210.500

Millones de \$ COP