



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
20/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para el desarrollo social.
- Infraestructura para la integración social.


TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No. 2, realizada el 06 de agosto de 2021, se priorizan un total de 8 iniciativas estratégicas con un valor indicativo de \$401.717.532.556, de los cuales \$398.750.327.048 son aportes de la nación y \$2.967.205.508 aportes del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas, se estima que el Pacto Bolívar generará cerca de 5.625 empleos directos y 9.465 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 562.000 habitantes del área de influencia del Pacto Bolívar.

Área de Intervención: Bolívar



Departamento:

Bolívar: (Distrito de Santa Cruz de Mompós y municipios de Arjona, Arenal del Sur, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbaná y Villanueva)

Fecha de suscripción:	05/04/2021
Fecha de terminación:	05/04/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$401.718 (100%)
Nación (%)	\$398.750 (99%)
Territorio (%)	\$2.967 (1%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$399.204 (99,4%)
Compromiso Nación	\$381.191
Compromiso Territorio	\$18.012

Proyectos en ejecución	\$ 399.204 (8 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbaná, Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 25	El proyecto 4161-Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbaná, Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 25 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 30.281.115.362, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 30.281.115.362, cuenta con un avance físico del 20 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.521 personas ubicadas en Turbaná (Bolívar), generar 443 empleos directos y 647 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferéz del municipio de El Carmen de Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 26	El proyecto 4240-Mejoramiento y canalización del arroyo Alferéz del municipio de El Carmen de Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 26 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.237.104.309, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 15.237.104.309, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 21 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 62.300 personas ubicadas en El Carmen de Bolívar (Bolívar), generar 225 empleos directos y 328 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar *CONPES 4037 grupo 2 iniciativa 13	El proyecto 4241-Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar *CONPES 4037 grupo 2 iniciativa 13 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.354.440.842, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 8.354.440.842, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 8.425 personas ubicadas en Morales (Bolívar), generar 123 empleos directos y 180 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar *CONPES 4037 grupo 2 iniciativa 14	El proyecto 4242-Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar *CONPES 4037 grupo 2 iniciativa 14 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.911.290.817, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.911.290.817, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.302 personas ubicadas en Cicuco (Bolívar), generar 111 empleos directos y 171 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Educación	Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 53	El proyecto 4157-Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 53 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 22.590.717.392, con un aporte territorial de \$ 889.072.596 y un aporte nación de \$ 21.701.644.796, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 970 personas ubicadas en San Estanislao (Bolívar), generar 316 empleos directos y 553 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Educación	Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 54	El proyecto 4159-Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 54 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.967.278.985, con un aporte territorial de \$ 2.078.132.912 y un aporte nación de \$ 15.889.146.073, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 18 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 815 personas ubicadas en Arjona (Bolívar), generar 252 empleos directos y 440 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	El proyecto 4243-Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 84.211.000.000, con un aporte territorial de \$ 15.045.000.000 y un aporte nación de \$ 69.166.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 12.207 personas ubicadas en Córdoba (Bolívar), generar 1.178 empleos directos y 2.025 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 67	El proyecto 4162-Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití *CONPES 4037 grupo 1 iniciativa 67 se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 212.650.616.283, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 212.650.616.283, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.031 personas ubicadas en Morales (Bolívar), Simití (Bolívar), generar 2.977 empleos directos y 5.121 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Deporte y Recreación	1	-	1	-
Educación	2	-	2	-
Transporte	2	-	2	-
Total, general	8	-	8	-

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$0	0%	\$56.487	100%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$0	0%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$2.967	7%	\$37.591	93%
Transporte	\$296.762	\$0	0%	\$296.762	100%
TOTAL	\$401.718	\$2.967	1%	\$398.750	99%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$56.487	\$53.873	95%	\$53.873	95%
Deporte y Recreación	\$7.911	\$7.911	100%	\$7.911	100%
Educación	\$40.558	\$37.591	93%	\$40.558	100%
Transporte	\$296.762	\$281.817	95%	\$296.862	100%
TOTAL	\$401.718	\$381.191	95%	\$399.204	99,4%



3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2024)

%Avance -

% Avance Acumulado -

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para el Desarrollo Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	49.241	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	57,9	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Deporte y Recreación/ Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Infraestructura para el Desarrollo Social

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas con la construcción de obras para la prevención y control de inundaciones y de movimientos en masa en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los proyectos de gestión del riesgo, así: 1. Vereda Remolinos, municipio de Morales: se suscribió acta de inicio el 16 de mayo. Reporta avance de obra del 36,8% 2. Turbana: se suscribió acta de inicio el 17 de junio. Reporta avance de obra del 17,3%. 3. El Carmen de Bolívar: se suscribió acta de inicio el 22 de junio. El 5 de septiembre Cardique otorgó permiso de ocupación de cauce para el proyecto, mediante resolución 1243 de 2022. Reporta avance de obra del 2,32%



Infraestructura Para la Integración Social

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector transporte, así: 1. Vía Simití - Morales: se iniciaron obras el 16 de septiembre de 2022. Reporta avance de obra del 22% 2. Vía Córdoba-San Andrés: se iniciaron obras el 9 de noviembre de 2022.

Infraestructura para la integración social/ Infraestructura para el desarrollo social

Deporte y Recreación/ Educación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva, recreativa y educativa construida en el marco del Pacto Bolívar	Avanza la ejecución de los contratos específicos del sector deporte y educación, así: 1. IE Sincerín, Arjona: se suscribió acta de inicio de obra el 3 de octubre. Reporta avance de obra del 1,5% 2. IE San Estanislao: se suscribió acta de inicio de obra el 19 de septiembre. No reporta avance de obra dado que se están validando diseños entre consultor y municipio. 3. Cancha deportiva Cicuco: se suscribió acta de inicio el 23 de junio. Reporta avance de obra del 35,02%



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 8 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 381.191 millones, equivalente al 95% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$15.237	\$15.237	\$15.237
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$0	\$8.354	\$8.354	\$8.354
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$0	\$30.281	\$30.281	\$30.281
Deporte y Recreación	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar	En Ejecución	\$0	\$7.911	\$7.911	\$7.911
Educación	I.E. San Estanislao de Kostka	En Ejecución	\$889	\$21.702	\$21.702	\$22.591
Educación	I.E. Sincerín - Arjona	En Ejecución	\$2.078	\$15.889	\$15.889	\$17.967
Transporte	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$0	\$212.651	\$212.651	\$212.651
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$15.045	\$69.166	\$69.166	\$84.211
Total, general			\$18.012	\$381.191	\$381.191	\$399.204

Millones de \$ COP