



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLÍVAR -SUCRE

Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
22/07/2020

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2020

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular y coordinar capacidades de administración, gestión y financiación para impulsar armónicamente el desarrollo de los Departamentos de Bolívar y Sucre, contribuir al cierre de brechas y a la construcción de la paz en sus territorios.

Líneas Estratégicas:

- Inclusión Social y Acceso A Servicios Básicos.
- Inclusión Productiva y Cierre De Brechas de Infraestructura.
- Capacidades para el Ordenamiento Territorial y Ambiental
- Acceso a Justicia y Atención Integral a las Víctimas.

TEMAS ESTRATEGICOS

- El Contrato Plan Bolívar-Sucre se suscribió con un presupuesto indicativo de \$3.939.793 millones para el desarrollo de los 18 sectores en el marco de cuatro prioridades estratégicas: i) inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz, ii) inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad, iii) fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural y iv) acceso a justicia y atención integral a víctimas. A la fecha se han comprometido recursos por \$1.055.805 millones, que representa un avance del 27% respecto de los recursos inicialmente programados, para la ejecución de 167 proyectos, de los cuales 102 se encuentran terminados y 65 en ejecución.
- Se programó sesión de Consejo Directivo para el 17 de julio de 2020, que tiene como finalidad presentar el balance de ejecución del Contrato Plan Bolívar – Sucre, socializar la herramienta de Pactos Territoriales, presentar y aprobar la propuesta de terminación anticipada de mutuo acuerdo del Contrato Plan.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- **Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, municipio del Carmen de Bolívar.** El proyecto tiene una inversión de \$22.000 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP, para realizar la construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente vehicular, construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.

Área de Intervención: Bolívar – Sucre



Departamentos:	Bolívar - Sucre
No. de Municipios en el Contrato Plan:	57 municipios distribuidos de la siguiente manera: 38 en el departamento de Bolívar y 19 en el departamento de Sucre.
Fecha de Suscripción:	28/10/2016
Fecha de terminación:	28/10/2021
Plazo:	5 años



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

- Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.** El proyecto tiene una inversión de \$81.740 millones, de los cuales \$71.221 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/ Pactos Territoriales del DNP. Se beneficiarán 99.000 habitantes del municipio del Carmen de Bolívar. A la fecha el proyecto se encuentra suspendido.
- Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.** El proyecto tiene una inversión de \$18.880 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP, para realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. El proyecto se encuentra con las obras terminadas y en proceso de recibo.
- Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar.** El proyecto tiene una inversión de \$14.383 millones de los cuales \$13.659 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP y \$724 millones por UNICORDOBA. En el marco del proyecto se entregaron 1.200 bovinos fortaleciendo a los pequeños productores ganaderos en sistema silvopastoril, ensilaje y planes de negocios, beneficiando a 600 familias. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
- Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autoconsumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.** El proyecto tiene una inversión \$ 2.963 millones, de los cuales el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP aportó \$1.763 millones, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aportó \$756 millones y por los municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno aportaron \$444 millones. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
- Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo.** El proyecto tiene una inversión de \$7.232 millones, de los cuales \$5.048 fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP y el restante corresponde a la adición realizada por la entidad territorial, para realizar la adecuación de 3.297 m² de la IPS La Campiña que beneficia a 78.428 habitantes. A

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$ 3.939.793 (100%)
Nación (%)	\$ 2.191.327 (56%)
Territorio y otros (%)	\$ 1.748.466 (44%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 1.055.805 (27%)
Compromiso Nación	\$ 773.162
Compromiso Territorio	\$ 282.641

Proyectos en ejecución	\$ 797.435 (65 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 258.370 (102 proyectos)



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

la fecha el proyecto se encuentra suspendido debido a la solicitud de adición de recursos presentada por el ejecutor.

- **Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de chengue con el tesoro del municipio de ovejas.** El proyecto tiene una inversión de \$3.681 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 800 habitantes.
- **Remodelación y ampliación de la Biblioteca Departamental José Elías Cury Lambraño, departamento de Sucre.** La obra tiene una inversión de \$4.377 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 868.438 habitantes.
- **Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas y San Onofre, y el Ramal Rincón del mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.** La obra tiene una inversión de \$ 47.624 millones, financiados por la Gobernación Sucre, en la cual se están interviniendo 17.37 kilómetros. Se suscribió contrato derivado de obra e interventoría en septiembre de 2019 y se encuentran en ejecución. Con esta intervención se espera beneficiar a 52.000 habitantes de la región.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Terminados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos en Gestión	No. Proyectos Descartados
Agricultura y Desarrollo Rural	61	2	7	52	-
Ambiente y Desarrollo Sostenible	48	21	11	16	-
Comercio Industria y Turismo	8	-	-	7	1
Cultura	7	1	1	3	2
Deporte y Recreación	11	-	-	6	5
Educación	65	19	9	37	-
Inclusión Social y reconciliación	46	5	1	40	-
Interior	4	-	-	4	-
Justicia y Del Derecho	3	-	-	3	-
Minas y Energía	18	4	-	14	-
Planeación	39	11	2	26	-
Salud y Protección Social	24	1	4	18	1
Transporte	78	6	10	62	-
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	31	2	4	23	2
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	91	30	16	44	1
TOTAL	534	102	65	355	12



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	95.799	\$38.633	40%	57.166	60%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	100.874	\$22.524	22%	78.350	78%
Comercio, Industria y Turismo	6.018	-	-	6.018	100%
TIC	36.082	-	-	36.082	100%
Cultura	37.989	\$35.737	94%	2.252	6%
Interior	25.683	\$19.492	76%	6.191	24%
Deporte y Recreación	66.178	\$56.778	86%	9.400	14%
Función Pública	457	\$457	100%	-	-
Educación	297.712	\$166.284	56%	131.428	44%
Inclusión Social	749.468	\$47.828	6%	701.640	94%
Justicia y del Derecho	920	\$565	61%	355	39%
Minas y Energía	113.462	\$64.050	56%	49.412	44%
Planeación	353.236	\$113.569	32%	239.667	68%
Presidencia de la Republica	6.629	-	-	6.629	100%
Salud y Protección Social	141.646	\$65.236	46%	76.410	54%
Trabajo	168.948	\$550	0%	168.398	100%
Transporte	1.149.870	\$860.853	75%	289.017	25%
Vivienda, Ciudad y Territorio	588.822	\$255.910	43%	332.912	57%
TOTAL	\$3.939.793	\$1.748.466	44%	\$2.191.327	56%

EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2020

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

27%



Total, Ejecución 2016 – 2021
(Millones de \$ COP)

Sector	Costo Total Estimado	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$95.799	\$13.660,00	14%	\$24.600,00	26%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$100.874	-	-	\$75.297,00	75%
Comercio, Industria y Turismo	\$6.018	-	-	-	-
TIC	\$36.082	-	-	-	-
Cultura	\$37.989	\$4.378,00	12%	\$19.222,00	51%
Interior	\$25.683	-	-	-	-
Deporte y Recreación	\$66.178	-	-	-	-



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Sector	Costo Total Estimado	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Función Publica	\$457	-	-	-	-
Educación	\$297.712	-	-	\$8.179,00	3%
Inclusión Social	\$749.468	\$4.720,00	1%	\$12.294,00	2%
Justicia y del Derecho	\$920	-	-	-	-
Minas y Energía	\$113.462	-	-	\$9.662,00	9%
Planeación	\$353.236	\$5.881,00	2%	\$9.091,00	3%
Presidencia de la Republica	\$6.629	-	-	-	-
Salud y Protección Social	\$141.646	\$5.048,00	4%	\$28.823,00	20%
Trabajo	\$168.948	-	-	-	-
Transporte	\$1.149.870	\$25.681,00	2%	\$641.564,00	56%
Vivienda, Ciudad y Territorio	\$588.822	\$90.912,00	15%	\$227.073,00	39%
TOTAL	\$3.939.793	\$150.280	4%	\$1.055.805	27%

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN- INDICADORES ESTRATÉGICOS*

2020

2016-2021

% Avance -



% Avance Acumulado 18,81%



Fecha de corte: 30 de junio de 2020

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). Los porcentajes calculados en esta ficha están siendo ajustados en la plataforma Sinergia.



Prioridad Estratégica 1

Inclusión social y acceso a servicios básicos

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Sistemas de acueducto y alcantarillado construidos y optimizados en el marco del Contrato Paz Bolívar y Sucre	0	3	-	-		Gris	4	0	0%		Rojo	
Estudios técnicos y de diseños elaborados para la construcción de alcantarillados y acueductos en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.	0	2	-	-		Gris	3	0	0%		Rojo	
Viviendas terminadas en el Programa de Vivienda Gratuita	0	1.048	-	-		Gris	1.812	956	52,75%		Rojo	
Subsidios asignados en el Programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIPA)	0	0	-	-		Gris	432	432	100%		Verde	
Viviendas construidas, reubicadas, reconstruidas y/o mejoradas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	0	3.500	-	-		Gris	7.037	2.000	28,42%		Rojo	
Instalaciones de entidades públicas y de la fuerza pública adecuadas y/o construidas en el marco del Contrato Paz Bolívar Sucre	0	2	-	-		Gris	2	0	0%		Rojo	
Infraestructura turística, cultural y deportiva construida y/o remodelada en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre	0	2	-	-		Gris	8	0	0%		Rojo	
Estudios de preinversión deportivos, culturales y turísticos realizados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre	0	-	-	-		Gris	-	0	-		Gris	
Estrategias y/o actividades deportivas, turísticas y culturales implementadas y/o fortalecidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.	0	3	-	-		Gris	9	1	11,11%		Rojo	
Obras de ingeniería mejoradas, adecuadas, dotadas y construidas para la atención integral a víctimas del conflicto armado. Bolívar - Sucre.	0	5	-	-		Gris	19	0	0%		Rojo	
Proyectos productivos para la generación de ingresos y para la seguridad	0	2	-	-		Gris	7	5	71,42%		Rojo	



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
alimentaria de las familias víctimas del conflicto armado implementados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.												
Nuevas viviendas con acceso al servicio de energía Bolívar - Sucre.	436.298	437.898	-	-		Gris	438.598	436.659	15,69%		Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2016-2020

Sector	Avances
Vivienda, Ciudad y Territorio	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución el proyecto 'Intervención directa municipio de Caimito, a través del contrato N° 188 de 2016, con una inversión de \$16.835 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, el proyecto presenta un avance de 29%, el contrato de obra presenta 4 suspensiones y 8 ampliaciones y el contrato de interventoría presenta 9 suspensiones y 16 ampliaciones. Ejecutadas las obras de reubicación de viviendas en los municipios Caimito, San Benito Abad y San Marcos, a través del contrato N° 227 de 2016, con una inversión de \$1.034 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, se está adelantando el proceso de liquidación contractual. Ejecutado el proyecto 'Intervención directa municipio de Caimito, con una inversión de \$483 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, se está adelantando el proceso de liquidación contractual. Ejecutado el proyecto 'Intervención directa municipio de Corozal, con una inversión de \$352 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, se está adelantando el proceso de liquidación contractual. Ejecutado el proyecto 'Intervención directa municipio de Galeras, con una inversión de \$676 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, se está adelantando el proceso de liquidación contractual. Ejecutado el proyecto 'Intervención directa municipio de San Onofre, con una inversión de \$1.496 millones. Según reporte del ejecutor, Fondo Adaptación, se está adelantando el proceso de liquidación contractual. Los proyectos de intervención directa en el municipio de Sincé y Tolviejo, fueron cancelados por el Fondo de Adaptación. Ejecutado el proyecto 'Intervención directa municipio de San Marcos, a través del contrato N° 237 de 2016, con una inversión de \$797 millones. Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de Calamar, con una inversión de \$1.505 millones. Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de Mompo, con una inversión de \$3.556 millones, beneficiando a 67 familias. Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de Margarita, con una inversión de \$5.700 millones, beneficiando a 117 familias. Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de San Fernando, con una inversión de \$4.579 millones, beneficiando a 86 familias.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de Soplaviento, con una inversión de \$3.731 millones, beneficiando a 96 familias. • Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de Talaigua Nuevo, con una inversión de \$988 millones, beneficiando a 21 familias. • Ejecutado el proyecto de reconstrucción de viviendas en el municipio de San Nicolás, con una inversión de \$964 millones, beneficiando a 20 familias. • Con recursos propios y de la Nación, se construyeron 345 viviendas en ciudadela la paz en la ciudad de Cartagena de Indias para reubicar familias en alto riesgo, con una inversión de \$131.467 millones. • Ejecutadas las obras de construcción y mantenimiento de las vías urbanas y rurales de 251 predios del Barrio El Progreso, del municipio de San Juan Nepomuceno, con una inversión de \$437 millones. • En ejecución las obras de construcción del pavimento rígido en el barrio Recreo, del municipio de María La Baja, con una inversión de \$2.518 millones. • Se encuentra en las obras de construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, con una inversión de \$21.609 millones. A la fecha presenta un avance del 98%, pero se manifiesta por parte de Aguas de Bolívar que debido a la emergencia sanitaria se ha dificultado el desarrollo de las actividades de puesta en marcha y pruebas de la toda la infraestructura, por lo que se ha solicitado la prórroga de la ejecución del contrato específico. • Se encuentra suspendida la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar, el cual tiene una inversión de \$81.740 millones, de los cuales \$71.221 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan. El proyecto beneficiará a 99.000 habitantes y presenta un avance del 81% y un retraso del 18%. Aguas de Bolívar manifiesta que las restricciones dadas frente a la emergencia sanitaria, paralizaron totalmente las obras y por ello se solicita prórroga al contrato específico por tres meses más para lograr terminar las obras. • Ejecutado el proyecto de estructuración legal, técnica, operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la región de Montes de María: en los municipios de Colosó, Chalán, Tolviejo, San Antonio de Palmitos, Los Palmitos y Ovejas, con una inversión de \$1.137 millones. • En ejecución las obras de ampliación y optimización del sistema de acueducto cabecera municipal de Tolviejo, Sucre (etapa I), con una inversión de \$1.205 millones, que beneficia a 18.900 habitantes. • En ejecución las obras de ampliación y optimización del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, de San Benito Abad, Sucre, con una inversión de \$6.453 millones. El proyecto presenta un avance de ejecución del 20%. • Terminadas las obras de implementación y optimización del centro de gestión de residuos sólidos en los Municipios de los Montes de María, con una inversión de \$2.018 millones.
Salud y Protección Social	<ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en ejecución las obras de remodelación de la IPS La Campiña, para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo una inversión de \$7.232 millones, de los cuales \$5.048 fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP y el restante corresponde a la adición realizada por la entidad territorial, para realizar la adecuación de 3.297 m² de la IPS La Campiña que beneficia a 78.428 habitantes. A la fecha el proyecto se encuentra suspendido debido a la solicitud de adición de recursos presentada por el ejecutor.



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Sector	Avances
Educación	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución las obras de remodelación y ampliación de la Biblioteca Departamental José Elías Cury Lambráño, departamento de Sucre, con una inversión de \$4.377 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 868.438 habitantes. Ejecutadas las obras de intervención en la I.E. Mamón de María, sede principal de El Carmen de Bolívar, I.E. sede Correa-María La Baja y la I.E. Técnica Agropecuaria de La Rinconada-Mompox. A través del Fondo FIE se ejecutaron las obras construcción de infraestructura educativa para la I.E. Nueva Florida sede Tolú, I.E. San Pablo sede principal, I.E. San Luis Beltrán de María La Baja, I.E. San Francisco de Asís sede principal, I.E. Manuel Edmundo Mendoza, Juan Federico Hollman, IE San Cayetano sede principal, I.E. Técnica Agropecuaria de desarrollo rural María La Baja, con una inversión de \$1.072 millones.
Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutadas las obras de construcción de infraestructura eléctrica de las veredas de La Pita y Lázaro, con una inversión de \$1.549 millones, para beneficiar a 100 familias. Ejecutadas las obras de construcción de infraestructura eléctrica para el corregimiento de Mampuján, con una inversión de \$925 millones. Ejecutadas las obras de construcción de infraestructura eléctrica para la vereda Capaca, con una inversión de \$395 millones, para beneficiar a 100 familias. Se realizaron las obras de construcción y ampliación de redes de electrificación rural en las veredas de: Carabjal, Danubio, Bálsamo, Emperatriz, Masingui, Pintamonal-Naranjal, San Alejo, Villa Amalia, Hato Nuevo y Santa Elena del municipio de El Carmen de Bolívar, beneficiando a 361 familias, con una inversión de \$6.792 millones. Se aprobaron recursos del OCAD Paz por 5.812 millones para la construcción de infraestructura eléctrica en las comunidades de Sabanas, Soyas, Muela, Santo Domingo y Danta en el municipio de Arenal y Los Beju-cos, El Rincón, Mauricio, Los Marañoses, El Santillo, San Vicente, Buena Vista y Santiago en el municipio de San Martín de Loba, en el departamento de Bolívar. Durante el mes de marzo de 2020 se publicaron los pliegos definitivos del proceso de contratación, pero el proceso se encuentra suspendido debido a la emergencia sanitaria.



Prioridad Estratégica 2

Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance		% avance		Meta	Avance		% avance		
Instalaciones prestadoras de servicios de salud construidas, remodeladas,	0	2	-	-		Gris	8	0	0%		Rojo	



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLÍVAR -SUCRE

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
dotadas o intervenidas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.												
Infraestructura educativa diseñada, construida, intervenida y/o mejorada en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	2.695	2.855	-	-		Gris	2.895	2.706	5,5%		Rojo	
Predios formalizados en el marco de los Contratos Plan Bolívar - Sucre.	0	2.000	-	-		Gris	3.000	1.058	35,26%		Rojo	
Productores beneficiados con unidades de producción y/o comercialización agropecuarias Bolívar - Sucre.	0	100	-	-		Gris	800	600	75%		Rojo	
Subsidios de vivienda rural entregadas Bolívar - Sucre.	538	1.738	-	-		Gris	1.738	538	0%		Rojo	

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2016-2020

Sector	Avances
Agricultura y desarrollo rural	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó el proyecto de construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, con una inversión de \$14.383 millones de los cuales \$13.659 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP y \$724 millones por UNICORDOBA. En el marco del proyecto se entregaron 1.200 bovinos fortaleciendo a los pequeños productores ganaderos en sistema silvopastoril, ensilaje y planes de negocios, beneficiando a 600 familias. En ejecución el proyecto de construcción de 100 viviendas rurales nuevas en el municipio de El Guamo, con una inversión de \$561 millones. De acuerdo con reporte del Ministerio de Agricultura, el proyecto corresponde a la Gerencia Integral 270, la cual se encuentra en proceso de contratación por parte del Banco Agrario de Colombia. Ejecutado el proyecto de implementación de una estrategia integral para la formalización de la propiedad y el ordenamiento social y productivo en los montes de María, con una inversión de \$6.550 millones.
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutadas las obras de construcción de la transversal Momposina - construcción del puente Yati – Bolívar, con una inversión de \$303.811 millones. A la fecha se han entregado 5 sitios críticos, 2 puentes, 3 tramos viales. El Fondo Adaptación entregó la interconexión vial al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para su operación y mantenimiento; en medio de la emergencia sanitaria el proyecto fue puesto en operación.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> • En ejecución las obras de intervención de 35 km de vía entre el municipio de Monte Cristo a Puerto Venecia Municipio de Achí, Bolívar, con una inversión de \$45.263 millones. Presenta un avance de ejecución del 45%. • Ejecutadas las obras de construcción de la estructura de contención y reforzamiento del puente sobre la cra 15 entre calles 11 y 14 barrio San José en el casco urbano del municipio de Ovejas, con una inversión de \$1.075 millones, que beneficia a 9.000 habitantes. • En ejecución las obras de construcción y mejoramiento de 17,37 km de pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas (k0+000) y San Onofre (k11+044), y el Ramal Rincón del Mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre, con una inversión de \$ 47.624 millones. • En ejecución las obras de implementación del corredor vial urbano Calle Villa Juana con una inversión de \$3.285 millones financiados por el Sistema General de Regalías, para beneficiar los pobladores de los barrios La Pollita, Divino Salvador y Villa Juana. Presenta un avance de ejecución del 90%. • En ejecución la implementación del corredor vial urbano de Argelia, con una inversión de \$18.942 millones financiados con recursos propios. Presenta un avance de ejecución del 5%. • En ejecución la implementación del corredor vial urbano La Pollita, con una inversión de \$6.367 millones financiados con recursos propios. Presenta un avance de ejecución del 40%. • Ejecutadas las obras de mantenimiento de la vía 90, entrada a María La Baja (carretera cruz del viso-San Onofre), con una inversión de \$1.182 millones. • En ejecución las obras de mejoramiento de 15,8 km en la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de Los Montes de María) -Caracolito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo, Bolívar, con una inversión de \$46.022 millones, financiados por el Sistema General de Regalías. • Ejecutadas las obras de mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa (tramo Carmen de Bolívar K28+000 a Macayepo K32+600), a través del contrato específico No.012-2162889, con una inversión de \$22.000 millones. para realizar la construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente vehicular, construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. A la fecha se ha pagado a Gobernación de Bolívar el ultimo desembolso correspondiente al 10% y se adelanta el proceso de liquidación contractual. • En ejecución las obras de mejoramiento de la vía en el corregimiento cerro del Naranja zona rural del municipio de Sincelejo, Sucre, con una inversión de \$2.193 millones. Presenta un avance de 60% de ejecución. • En ejecución las obras de mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de chengue con el tesoro del municipio de ovejas, con una inversión de \$3.681 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 800 habitantes.



Prioridad Estratégica 3

Capacidades para el ordenamiento territorial y ambiental



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Kilómetros de vías intervenidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre	0	60	-	-		Gris	80	20,30	25,37%		Rojo	
Planes de Ordenamiento Territorial y Catastros Multipropósito formulados en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.	0	10	-	-		Gris	32	5	15,62%		Rojo	
Proyectos viales estructurados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	0	2	-	-		Gris	3	1	33,33%		Rojo	
Intervenciones para la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano realizadas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	0	0	-	-		Gris	3	1	33,33%		Rojo	
Hectáreas del sistema de áreas protegidas o de importancia ambiental intervenidas en el marco del CP Bolívar - Sucre.	0	1.200	-	-		Gris	1.500	0	0%		Rojo	
Obras y acciones para la recuperación y protección de acuíferos y recursos hídricos realizadas en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre.	3	8	-	-		Gris	10	7	57,14%		Rojo	
Acciones para la prevención del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático realizadas en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.	0	4	-	-		Gris	20	8	40%		Rojo	

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2016-2020

Sector	Avances
Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutadas las obras de adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal, Ejecutados los proyectos de formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Bolívar y Sucre, con una inversión de \$3.757 millones y el POT moderno del municipio de Achí, Palmitos, San Benito Abad, Caimito, Guaranda, Corozal y San Luis de Sincé, con una inversión de \$1.831 millones.



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR -SUCRE

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución las actividades de educación ambiental, participación y comunicación, dentro del cual se ejecuta el proyecto denominado "Estrategias de Comunicación, Información y Participación Implementadas" en el departamento de Sucre por parte de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, con una inversión de \$152 millones. En ejecución los proyectos de actualización del POMCA1206-01- Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS, POMCA2903 - Canal del Dique - 2SZH, POMCA 2319-04 - Afluentes directos río Lebrija Medio (mi) – NSS, POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) – SZH, POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH, 175-0832-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge – NSS, POMCA 2502-02 - La Mojana - Río Cauca – NSS, POMCA-2901-directos al bajo Magdalena entre Plato y Calamar (MIZH), POMCA 2319-03 - Río Lebrija Medio. En ejecución el proyecto de implementación del programa regional de negocios verdes-región Caribe en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar. Presenta un avance de ejecución del 39%. En ejecución el proyecto de restauración de áreas afectadas por la pérdida de la cobertura boscosa en municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar. Presenta un avance de ejecución del 40%. En ejecución el proyecto de restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE. Presenta un avance de ejecución del 30%.



Prioridad Estratégica 4

Acceso a justicia y atención integral a las víctimas

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2020					Acumulado			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Intervenciones realizadas que beneficiaron a sujetos de reparación colectiva en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	0	5	-	-		Gris	13	0	0%		Rojo	
Programas para fortalecimiento de la participación ciudadana implementados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	0	2	-	-		Gris	5	0	0%		Rojo	

SEMÁFORO



<80%

>90%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLÍVAR -SUCRE

AVANCES ACUMULADOS, 2016-2020

Sector	Avances
Inclusión Social y Reconciliación	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutado el proyecto de implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autoconsumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar, con una inversión de \$2.963 millones, de los cuales el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP aportó \$1.763 millones, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aportó \$756 millones y los municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno aportaron \$444 millones. A través del proyecto se logró la instalación y dotación de 300 galpones de 10 m² cada uno, con una capacidad de 70 gallinas ponedoras y 1.800 visitas de asistencia técnica en el municipio de Zambrano. En el municipio de San Juan de Nepomuceno se realizó la instalación y dotación de 100 galpones de 10 m² cada uno, con una capacidad de 70 gallinas ponedoras y 600 visitas de asistencia técnica. • Ejecutado el proyecto de establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, Bolívar, con una inversión de \$1.997 millones. A la fecha se encuentra en proceso de liquidación contractual. • Ejecutado el proyecto de huertas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria y generación de ingresos y atención psicosocial para fortalecer las capacidades de autoconsumo de las familias víctimas de los municipios de Toluviejo y Colosó del departamento de Sucre, con una inversión de \$3.000 millones. Se encuentra en proceso de liquidación, para lo cual por parte del Fondo Regional del DNP (financiador), se está realizando la verificación de los informes finales y documentación requerida para este proceso.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR - SUCRE

ANEXOS

1. Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 20 proyectos cofinanciados, 14 ejecutados y 6 en ejecución, por valor de \$ 150.280 millones (4%).

Sector	Proyecto	Estado	Suma de Aporte Terri- torio	Suma de Aporte Nación	Suma de Aporte DNP	Suma de Valor Total Con- tratos
Agricultura y Desarrollo Rural	1. Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los montes de maría en el departamento de Bolívar	Ejecutado	\$723	\$13.660	\$13.660	\$14.383
Cultura	**Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre	En Ejecución	\$0	\$4.378	\$4.378	\$4.378
inclusión Social y Reconciliación	**Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, departamento de Bolívar.	Ejecutado	\$300	\$1.697	\$1.357	\$1.997
inclusión Social y Reconciliación	**Huertas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria y generación de ingresos y atención psicosocial para fortalecer las capacidades de autoconsumo de las familias víctimas de los municipios de Toluvejo y Colosó del departamento de Sucre.	Ejecutado	\$450	\$2.550	\$1.600	\$3.000
inclusión Social y Reconciliación	**Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autocon- sumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.	Ejecutado	\$444	\$2.519	\$1.763	\$2.963
Planeación	**Adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal	En Ejecución	\$0	\$3.322	\$3.322	\$3.322
Planeación	**Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Bolívar	Ejecutado	\$994	\$1.015	\$1.015	\$2.008
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de Achi * sujeto a modificacio- nes FASE I	Ejecutado	\$0	\$181	\$181	\$181
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de Corozal - FASE I	Ejecutado	\$222	\$451	\$451	\$674
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de San Luis de Sincé - *: sujeto a modificaciones- FASE I	Ejecutado	\$24	\$188	\$188	\$213
Planeación	Formulación del POT Moderno en el municipio de Caimito (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I.	Ejecutado	\$0	\$181	\$181	\$181
Planeación	Formulación del POT Moderno en el municipio de Guaranda - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I	Ejecutado	\$0	\$181	\$181	\$181



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



FICHA INFORMATIVA
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON BOLIVAR - SUCRE

Sector	Proyecto	Estado	Suma de Aporte Territorio	Suma de Aporte Nación	Suma de Aporte DNP	Suma de Valor Total Contratos
Planeación	Formulación del POT Moderno en el municipio de San Benito Abad - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I	Ejecutado	\$0	\$181	\$181	\$181
Planeación	Formulación del POT Moderno en el municipio de Sucre - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I	Ejecutado	\$0	\$181	\$181	\$181
Salud y Protección Social	**Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo	En Ejecución	\$0	\$5.048	\$5.048	\$5.048
Transporte	**Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de chengue con el tesoro del municipio de ovejas	En Ejecución	\$0	\$3.681	\$3.681	\$3.681
Transporte	Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen De Bolívar. (Tramo Carmen de Bolívar k28+000 a Macayepo k32+600)	Ejecutado	\$0	\$22.000	\$22.000	\$22.000
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.	En Ejecución	\$0	\$18.880	\$18.880	\$18.880
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.	En Ejecución	\$10.519	\$71.222	\$71.222	\$81.740
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Estructuración legal, técnica, operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la región de Montes de María: en los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Antonio de Palmitos, Los Palmitos y Ovejas.	Ejecutado	\$327	\$810	\$810	\$1.137
Total general			\$14.003	\$152.326	\$150.280	\$166.329

(Millones de \$ COP)