



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

# Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre

INFORME DE CIERRE

GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES

JULIO 2020



## Tabla de contenido

1.	Introducción .....	3
2.	Antecedentes .....	4
3.	Balance del Contrato Plan Bolívar - Sucre .....	6
3.1	Balance de avance físico y financiero .....	6
3.2	Balance de los indicadores SINERGIA .....	14
3.3	Gestión de las Instancias de administración de decisión (Modelo de Gobierno) .....	16
3.4	Rendición de cuentas .....	17
4.	Estado de proyectos .....	18
4.1	Matriz de proyectos .....	18
4.2	Proyectos en ejecución .....	21
4.3	Balance de proyectos financiados a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) .....	24
4.4	Proyectos emblemáticos .....	26
5.	Gestión documental .....	27
5.1	Expediente virtual ORFEO .....	27
5.2	Repositorio virtual .....	28
6.	Conclusiones .....	29





### *Siglas y abreviaturas*

DNP	Departamento Nacional de Planeación
PND	Plan Nacional de Desarrollo
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
FRPT	Fondo Regional para los Pactos Territoriales
MGMP	Marco de Gasto de Mediano Plazo





## 1. Introducción

El **Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre** inició el 28 de octubre de 2016 con la suscripción del Acuerdo Estratégico entre el Departamento Nacional de Planeación y las Gobernaciones de los departamentos de Bolívar y Sucre, con el objetivo de articular y coordinar acciones y articular las diferentes fuentes de financiación para maximizar los impactos, en la reducción de la pobreza, el cierre de brechas y el fortalecimiento de capacidades de gestión y Bolívar y Sucre, como pilares de una paz estable y duradera. Posteriormente, el 8 de mayo de 2017 se suscribió el documento CONPES 3885, en el cual se pactan los criterios estratégicos establecidos para el Contrato Plan y se define el plan de inversiones, tiempo de ejecución y matriz indicativa de proyectos.

Para dar cumplimiento a este objetivo se priorizaron cuatro líneas estratégicas: i) inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz, ii) inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad (iii) fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y usos sostenible del capital natural, iv) acceso a justicia y atención integral a víctimas; a través de las cuales se focalizó la inversión y los esfuerzos de las entidades participantes en el Contrato Plan.

Una vez aprobado el proceso de terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Plan para la Paz de Bolívar-Sucre, por parte del Consejo Directivo en su sesión No. 15, es pertinente realizar un informe que exponga el balance de la implementación de esta herramienta, analizando su ejecución física y financiera, el estado de los proyectos priorizados y los indicadores de impacto diseñados como mecanismo de seguimiento de las inversiones realizadas. A partir de este balance se identifican las experiencias y lecciones aprendidas que sirvan como base para la implementación de los pactos territoriales, como instrumentos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno para la gestión de proyectos de alto impacto regional.





## 2. Antecedentes

A la luz de las experiencias internacionales se consideró que los Contratos Plan son una herramienta de coordinación interinstitucional multinivel, cuya principal función es permitir la ejecución y el cofinanciamiento de proyectos de desarrollo territorial con proyección estratégica a mediano y largo plazo mediante contrato entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y eventualmente otros actores locales del desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

La experiencia de los países en los cuales se ha implementado, demuestra que el instrumento de contratos plan ha propiciado dinámicas de desarrollo territorial con resultados que responden a los intereses de los gobiernos nacionales y locales; por ello, se estableció el marco jurídico e institucional para su creación e implementación en Colombia, como herramienta de buen gobierno dirigida a impulsar el desarrollo territorial, mejorar la priorización de acciones y la concurrencia de esfuerzos y fuentes de inversión entre la nación y los gobiernos territoriales. Mediante la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: *Prosperidad para todos*, se autorizó a las entidades y organismos públicos, nacionales y territoriales, a celebrar Contratos Plan, entendidos como “acuerdo(s) marco de voluntades entre la nación y las entidades territoriales, cuyas cláusulas establecerán los mecanismos específicos para el desarrollo de programas establecidos en la presente ley que, por su naturaleza, hacen conveniente que se emprendan mancomunadamente con una o varias Entidades Territoriales”.

Así mismo, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), establece a los Contratos Plan como el mecanismo mediante el cual las entidades territoriales podrán constituir los nuevos “esquemas asociativos territoriales”; en consecuencia, a través de ellos el Gobierno nacional y los legisladores determinaron la creación de un instrumento de tipo “contrato territorial” que apunta a la planificación estratégica con vocación regional y al desarrollo de la asociatividad territorial.

En el año 2014 se establecieron los lineamientos de política para la institucionalización de los contratos plan a través del Documento CONPES 3822 del 2014; luego en la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país* se los prioriza como un instrumento no solo para el planeamiento y la promoción del desarrollo regional, sino también para la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo; en concreto, por medio del artículo 199 se crea el Fondo Regional para los Contratos Plan destinado a facilitar la ejecución de los proyectos estratégicos priorizados en esta herramienta.

Los contratos plan se estructuraron en torno a los territorios estratégicos definidos por las entidades, por su coherencia geográfica, poblacional, económica, cultural y ambiental. De acuerdo con el artículo



285 de la Constitución Política, dichos territorios superan de las jurisdicciones políticas definidas y a partir de una visión conjunta del territorio, se reconoce la necesidad de concentrarse en espacios geográficos determinados como condición indispensable para el logro de la gobernabilidad, a fin acercar el Estado a la ciudadanía, cerrar las brechas territoriales existentes y mitigar los rezagos que se presentan en materia de reducción de la pobreza y de la inequidad (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

En el 2016, la Gobernación de Bolívar y la Gobernación de Sucre, solicitaron al Departamento Nacional de Planeación la necesidad de suscribir un contrato plan, debido a las condiciones de atraso económico y social presenten en el territorio, agravado en buena medida por el conflicto armado. Por lo anterior, el territorio fue priorizado para focalizar la inversión pública, teniendo en cuenta su afectación histórica por el conflicto armado, el desplazamiento, y la pobreza de los municipios que presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Bolívar y la Gobernación de Sucre, suscribieron el acuerdo estratégico el 28 de octubre de 2016, con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad, bienestar social y construcción de paz, entendiendo que el alcance de este propósito requiere un trabajo mancomunado en el que participen distintos niveles de Gobierno. Posterior a la firma del Acuerdo Estratégico, es preciso aclarar que, el 5 de mayo de 2017 se expidió el CONPES 3885 que define los componentes programáticos y el plan de inversiones, de conformidad con lo establecido en el PND 2014-2018, el CONPES 3882 y el CONPES 3867.

En el Acuerdo Estratégico y CONPES 3885 se establecen y acuerdan las condiciones generales de la suscripción y ejecución del Contrato Plan, que orientan las acciones para su desarrollo, los cuales se relacionan en la tabla 1.

**Tabla 1. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Condiciones generales de ejecución**

Fecha de inicio de negociación	8/06/2016	Objetivo
Fecha de suscripción	28/10/2016	Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación, con el fin de promover armónicamente el desarrollo de los departamentos de Bolívar y Sucre, contribución al cierre de brechas sociales y la construcción de la paz en esos territorios.
Año de inicio	2016	
Plazo de ejecución	5 años	
Fecha de cierre	28/10/2021 <sup>1</sup>	Eje Central

<sup>1</sup> En la sesión N° 15 realizada en junio de 2020, el Consejo Directivo aprobó, por mutuo acuerdo, iniciar el proceso de terminación anticipada del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre.

Valor total	\$3.939.793 millones	Paz y postconflicto
Valor estimado territorio	\$1.460.885 millones	Consejo Directivo
Valor estimado nación	\$2.191.327 millones	Integrantes:
Valor estimado privados	\$287.581 millones	Gerente Nacional de Contratos Plan Gobernadores de Bolívar y Sucre Alcalde del municipio de Ovejas Alcalde del municipio de San Jacinto

Fuente: CONPES 3885, 2017.

En la tabla 2 se relacionan los municipios de intervención del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre, priorizados según el Acuerdo Estratégico.

*Tabla 2. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Municipios de intervención*

Departamento	Municipios de intervención
Bolívar	Achi, Altos del Rosario, Arenal, Arroyo Hondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Cicuco, Córdoba, Clemencia, Camen de Bolívar, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Mahates, Margarita, Maria la Baja, Monpox, Montecristo, Morales, Pinillos, Regidor, San Cristobal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Martin de Loba, Sam Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simiti, Sopla viento, Talaigua Nuevo, Turbana, Villanueva, Zambrano, Barrio Nelson Mandela, La esperanza, Navidad, Puerto Pescadores.
Sucre	Buenavista, Caimito, Coloso, Chalan, El Roble, Galeras, Guaranda, Los Palmitos, Sucre, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Benito de Abad, San Juan de Betulia, San Onofre, San Luis de Sincé, Toluviejo, Sincelejo, Corozal.

Fuente: CONPES 3885, 2017.

### 3. Balance del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre

#### 3.1 Balance de avance físico y financiero

En el documento CONPES 3885 de 2017 y acuerdo estratégico del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre, se incluyeron cuatro (4) prioridades estratégicas a través de las cuales se ha focalizado la inversión. Estas fueron:

- *Inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz.* Esta prioridad se centra en la generación de inversiones incluidas en el Acuerdo Final para la Paz, cumpliendo las obligaciones y acciones contenidas para la garantía de no repetición en el marco de posconflicto. A su vez, se desarrollan inversiones para garantizar la calidad y cobertura de los servicios públicos.
- *Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad.* Esta prioridad se centra en la intervención de la infraestructura necesaria para mejorar la movilidad y conectividad de las unidades productivas integradas a los mercados nacionales e internacionales; así como a la promoción y fomento de proyectos productivos, que permitan generar una oferta diferenciada y con valor agregado en el Departamento.
- *Fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural.* Las estrategias vinculadas a esta prioridad tienen como finalidad la protección y conservación de la diversidad biológica y la consolidación de mecanismos actualizados de ordenamiento territorial, que garanticen los procesos de consolidación del desarrollo y crecimiento económico, incorporando los principios de desarrollo sostenible a los programas y proyectos vinculados al Contrato Plan.
- *Acceso a justicia y atención integral a víctimas.* La reparación integral a víctimas, especialmente en la región de Montes de María, hace parte del alcance de la consolidación de la paz que busca el Contrato Plan Bolívar-Sucre, con el fin de garantizar la reparación y no repetición del conflicto armado.

Estas prioridades estratégicas fueron definidas de manera concertada entre la Gobernación de Bolívar, la Gobernación de Sucre y el Departamento Nacional de Planeación y se encaminaron a consolidar un territorio con objetivos comunes, enmarcados en diferentes sectores que permitieron establecer una matriz indicativa de proyectos, orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades que hacen parte de este territorio.

La matriz indicativa de proyectos del Contrato Plan asciende a la suma de tres billones novecientos treinta nueve mil setecientos noventa y tres millones (\$3.939.793 millones), que fueron distribuidos entre los diferentes sectores, tal como se señala en la tabla 3:



*Tabla 3. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Valor de compromisos pactados detallados por fuente de financiación y sectores  
(Cifras en millones de pesos)*


Sector	Presupuesto indicativo total	Presupuesto indicativo Nación	Presupuesto indicativo Territorio	Presupuesto indicativo Privados
Agricultura y Desarrollo Rural	95.799	57.166	38.633	
Ambiente y Desarrollo Sostenible	100.874	78.350	22.524	
Comercio, Industria y Turismo	6.018	6.018		
TIC	36.082	36.082		
Cultura	37.989	2.252	35.737	
Interior	25.683	6.191	19.492	
Deporte y Recreación	66.178	9.400	56.778	
Función Pública	457		457	
Educación	297.712	131.428	118.354	47.930
Inclusión Social	749.468	701.640	47.828	
Justicia y del Derecho	920	355	565	
Minas y Energía	113.462	49.412	16.120	47.930
Planeación	353.236	239.667	113.569	
Presidencia de la República	6.629	6.629		
Salud y Protección Social	141.646	76.410	17.306	47.930
Trabajo	168.948	168.398	550	
Transporte	1.149.870	289.017	812.923	47.930
Vivienda, Ciudad y Territorio	588.822	332.912	160.049	95.861
<b>Total, Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre</b>	<b>3.939.793</b>	<b>2.191.327</b>	<b>1.460.885</b>	<b>287.581</b>

Fuente: CONPES 3885 de 2017.

A la fecha de presentación de este informe, se han gestionado en el marco de la herramienta un total de recursos comprometidos por valor de un billón cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro millones de pesos (\$1.056.574 millones), que equivale al 27% del valor indicativo programado en el CONPES 3885 de 2017.

Estos recursos se comprometieron en 169 proyectos, presentando un avance físico equivalente al 32%<sup>2</sup>. Este avance físico corresponde al número de proyectos en estado ejecutado y en ejecución, respecto al número total de proyectos que hacen parte de su matriz de proyectos.

*Gráfico 1. Avances de Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre*



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Es preciso señalar que los recursos programados en el Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre son indicativos, sin que estos valores se entiendan como de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta todos los posibles factores que pueden afectar la disposición de recursos públicos, la aprobación técnica y la ejecución de los diferentes proyectos a desarrollar en el marco de la estrategia. La información del avance del cumplimiento de los compromisos presupuestales por prioridades estratégicas y sectores, así como por fuente de financiación se resume en la tabla 4.

*Tabla 4. Contrato Plan para la Paz Bolívar – Sucre. Nivel de ejecución de compromisos, por prioridad estratégica y sector de inversión, detallando fuente de financiación (Cifras en millones de pesos)*

Sector	Presupuesto indicativo	Aportes Territorio	Aportes Nación	Aportes Totales	Porcentaje de avance
Agricultura y Desarrollo Rural	95.799	7.273	17.327	24.600	26%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	100.874	202	75.095	75.297	75%
Comercio Industria y Turismo	6.018	0	0	0	0%
Cultura	37.989	14.844	4.378	19.222	51%
Deporte y Recreación	66.178	0	0	0	0%
Educación	297.712	1.072	7.107	8.179	3%
Función Publica	457	0	0	0	0%
Inclusión Social y Reconciliación	749.468	1.194	11.100	12.294	2%
Interior	25.683	0	0	0	0%

<sup>2</sup> El avance físico no incluye los proyectos en estado descartado.

Sector	Presupuesto indicativo	Aportes Territorio	Aportes Nación	Aportes Totales	Porcentaje de avance
Justicia y Del Derecho	920	0	0	0	0%
Minas y Energía	113.462	9.662	0	9.662	9%
Planeación	353.236	2.160	6.930	9.091	3%
Presidencia de la Republica	6.629	0	0	0	0%
Salud y Protección Social	141.646	60	28.763	28.823	20%
Transporte	1.149.870	182.299	459.263	641.564	56%
Trabajo	168.948	0	0	0	0%
TIC	36.082	0	0	0	0%
Vivienda, Ciudad y Territorio	588.822	63.875	163.968	227.842	39%
<b>Total, Contrato Plan Bolívar Sucre</b>	<b>3.939.793</b>	<b>282.641</b>	<b>773.931</b>	<b>1.056.574</b>	<b>27%</b>

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que los sectores con mayor inversión indicativa son los sectores de transporte, vivienda, ciudad y territorio, inclusión social y planeación, en los cuales se concentra el 72% de la inversión indicativa total programada en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre; debido a la priorización de proyectos orientados a la inclusión productiva y cierre de brechas en el acceso a servicios básicos e infraestructura de transporte, que permitieran generar un desarrollo social y económico de las zonas rurales de estos departamentos.

Analizando el avance de los compromisos por cada uno de los sectores se observa que en el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha logrado comprometer un total de \$75.297 millones, que equivalen al 75% de los recursos indicativos programados. En este sector se destaca la intervención realizada para la recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los humedales de los municipios de San Benito Abad y Caimito, la restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños Mojana, Rabón y El Arroyo Vijagual, la restauración de coberturas boscosas en áreas de conservación de la jurisdicción de Corpomojana y la restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE.

En el sector transporte se han comprometido recursos por un total de \$641.564 millones, que equivalen al 56% de los recursos indicativos programados, en el cual se resalta la ejecución de proyectos para el cierre de brechas de infraestructura de transporte, que han permitido mejorar la conectividad vial de la región, a través del mejoramiento de 15,8 km en la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de Los Montes de María) -Caracolcito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo (Bolívar), mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa (tramo Chinulito - Macayepo), construcción y



mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre y el Ramal Rincón del Mar, construcción de las obras de control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía y obras de control de inundación en Soplaviento, Mahates, Calamar, San Estanislao, San Cristobal, en el área de influencia del Canal del Dique.

En el sector cultura se han logrado comprometer recursos por \$19.222 millones, que representan un avance del 51% de los recursos iniciales, destacando la inversión realizada para la ejecución de las obras de remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre y la implementación de la estrategia de Escuelas de Música para la Paz en 16 municipios del Departamento de Bolívar.

En el sector vivienda, ciudad y territorio se tiene un avance en el compromiso de recursos por valor de \$227.842 millones, que equivalen al 39% de los recursos indicativos iniciales, en el cual se resalta la inversión para la ejecución de obras de optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, que permitió realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. Igualmente, se destacan en este sector los proyectos de ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Toluviejo, el sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de San Benito Abad y la implementación y optimización del centro de gestión de residuos sólidos en los municipios de los Montes de María.

Por último, en el sector de salud y protección social se resalta el compromiso de recursos por \$28.823 millones, entre los cuales es importante mencionar la remodelación de 3.297 m<sup>2</sup> de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo.

De acuerdo con el reporte de ejecución de recursos comprometidos detallando la fuente de financiación, se evidencia que el Sector (representado en los ministerios y entidades del orden nacional) ha aportado un total de \$623.651 millones, que equivalen al 59% de los recursos comprometidos totales del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, de los cuales se destacan las inversiones priorizadas para la ejecución de proyectos de restauración ambiental de varias zonas degradadas de la región, la adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal. De igual forma, se destaca la inversión de la nación en importantes proyectos de infraestructura vial, como el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro, municipio de Ovejas, la construcción del puente Yati – Bolívar y el mejoramiento de la vía Transversal Montes de María.

Por otra parte, el DNP ha financiado proyectos por un total de por \$150.280 millones, a través del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales y por el mecanismo de distribución de recursos a los Ministerios, resaltando la inversión para la ejecución de proyectos como la construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, el mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, la construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María, Bolívar, la remodelación de la IPS La Campiña, municipio de Sincelejo, la remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño, Sucre y la construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre y el Ramal Rincón del Mar.

Por otro lado, el aporte del territorio es de \$282.641 millones, que representa el 27% de los recursos comprometidos, siendo importante la inversión en proyectos como la formalización de la propiedad y el ordenamiento social y productivo en los Montes de María, la implementación de la estrategia Escuelas de Música para la Paz en Bolívar, la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado del municipio San Benito Abad, Sucre y las intervenciones en los proyectos viales, que de forma cofinanciada con la nación y DNP han permitido aportar al cierre de brechas en materia de infraestructura vial y conectividad de la región.

Con en objetivo de presentar un análisis más detallado por departamento, a continuación, se relacionan los recursos comprometidos para los proyectos en estado ejecutado o en ejecución, correspondientes a cada entidad territorial.

*Tabla 5. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos departamento de Bolívar (Cifras en millones de pesos)*

Estado proyectos	Número	Aporte total	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP
En ejecución	35	\$ 320.849	\$ 152.597	\$ 78.150	\$ 90.102
Ejecutados	57	\$ 476.286	\$ 29.718	\$ 406.593	\$ 39.976
Total proyectos	92	\$ 797.135	\$ 182.315	\$ 484.743	\$ 130.078

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Con relación a los recursos comprometidos en el departamento de Bolívar, se evidencia que se han priorizado un total de \$797.135 millones para la ejecución de 92 proyectos que benefician a los municipios del departamento de Bolívar. Dentro de dichos proyectos podemos destacar la intervención en la transversal Momposina para la construcción del puente Yati, la ejecución de obras de control de inundación en el área de influencia del Canal del Dique, mejoramiento de la vía transversal Montes de María (tercera etapa), la construcción de la carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia

con el municipio de Monte Cristo, la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto, el mejoramiento de la vía Punta de Plancha - Caracolcito - Raizal - Santa Lucía - Bajo Grande - El Hobo.

*Tabla 6. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos departamento de Sucre (Cifras en millones de pesos)*

Estado proyectos	Número	Aporte total	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP
En ejecución	27	\$ 172.775	\$ 88.291	\$ 68.068	\$ 16.429
Ejecutados	44	\$ 51.219	\$ 12.035	\$ 35.409	\$ 3.773
Total proyectos	71	\$ 223.994	\$ 100.326	\$ 103.463	\$ 20.202

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Por otra parte, para el departamento de Sucre se han destinado recursos por valor de \$223.994 millones, para la ejecución de 71 proyectos, de los cuales es importante destacar las inversiones realizadas en torno a la construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre - Ramal Rincón del Mar, remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambrano, la adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios en el municipio de Corozal, remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios y el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el Tesoro.

*Tabla 7. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos para los dos departamentos (Cifras en millones de pesos)*

Estado proyectos	Número	Aporte total	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP
En ejecución <sup>3</sup>	3	-	-	-	-
Ejecutados	3	\$ 35.445	-	\$ 35.445	-
Total proyectos	6	\$ 35.445	-	\$ 35.445	-

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Finalmente es importante señalar, que existen inversiones por un valor de \$35.445 millones, para la ejecución de 6 proyectos, que benefician a los dos departamentos, dentro de los que se destacan el mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en el tramo Chinulito - Macayepo y la actualización del POMCA en la cuenca del Bajo Magdalena entre Plato y Clamar, así como el POMCA del Canal del Dique.

<sup>3</sup> Los proyectos no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información soporte de la ejecución.

En los anexos del presente informe se detallan los proyectos en estado de ejecutado y en ejecución, asociados a cada entidad territorial.

### 3.2 Balance de los indicadores SINERGIA

El Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre mide el impacto de la inversión de acuerdo con una batería compuesta por 26 indicadores, a través de los cuales se mide el avance del cumplimiento de las metas planteadas y el impacto que han tenido en la región. A través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA- se ha reportado periódicamente la información asociada a los indicadores de cumplimiento de compromisos y metas del Contrato Plan.

A la fecha del presente informe, se reporta un avance general del cumplimiento de metas de los indicadores del Contrato Plan del 18,81%. En la tabla 8 se detalla el avance por prioridades estratégicas, sectores e indicadores.

*Tabla 8. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Tablero de control indicadores de Sinergia*

Indicador	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado
Inclusión social y acceso a servicios básicos % Avance: - % Avance Acumulado: 14,26%			
Agua y saneamiento básico % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			
Sistemas de acueducto y alcantarillado construidos y optimizados en el marco del Contrato Paz Bolívar y Sucre	4	0	0,00%
Estudios técnicos y de diseños elaborados para la construcción de alcantarillados y acueductos en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.	3	0	0,00%
Vivienda % Avance: - % Avance Acumulado: 60,39%			
Viviendas terminadas en el Programa de Vivienda Gratuita Bolívar - Sucre	1.812,00	956	52,75%
Subsidios asignados en el Programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIPA) Bolívar-Sucre.	432	432	100,00%
Viviendas construidas, reubicadas, reconstruidas y/o mejoradas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	7.037	2.000,00	28,42%
Interior % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			
Instalaciones de entidades públicas y de la fuerza pública adecuadas y/o construidas en el marco del Contrato Paz Bolívar Sucre	2	0	0,00%
Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			
Infraestructura turística, cultural y deportiva construida y/o remodelada en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre	8	0	0,00%
Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: 11,11%			
Estrategias y/o actividades deportivas, turísticas y culturales implementadas y/o fortalecidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.	9	1	11,11%

Indicador	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado
Estudios de preinversión deportivos, culturales y turísticos realizados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre	-	0	-
Inclusión Social y Reconciliación % Avance: - % Avance Acumulado: 35,71%			
Obras de ingeniería mejoradas, adecuadas, dotadas y construidas para la atención integral a víctimas del conflicto armado. Bolívar - Sucre.	19	0	0,00%
Proyectos productivos para la generación de ingresos y para la seguridad alimentaria de las familias víctimas del conflicto armado implementados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	7	5	71,42%
Minas y energía % Avance: - % Avance Acumulado: 15,69%			
Nuevas viviendas con acceso al servicio de energía Bolívar - Sucre.	438.598,00	436.659,00	15,69%
Salud y protección social % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			
Instalaciones prestadoras de servicios de salud construidas, remodeladas, dotadas o intervenidas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	8	0	0,00%
Educación % Avance: - % Avance Acumulado: 5,50%			
Infraestructura educativa diseñada, construida, intervenida y/o mejorada en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	2.895,00	2.706,00	5,50%
Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura % Avance: - % Avance Acumulado: 31,06%			
Agricultura y desarrollo rural % Avance: - % Avance Acumulado: 36,75%			
Predios formalizados en el marco de los Contratos Plan Bolívar - Sucre.	3.000,00	1.058,00	35,26%
Productores beneficiados con unidades de producción y/o comercialización agropecuarias Bolívar - Sucre.	800	600	75,00%
Subsidios de vivienda rural entregadas Bolívar - Sucre.	1.738,00	538	0,00%
Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: 25,37%			
Kilómetros de vías intervenidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre	80	20,3	25,37%
Capacidades para el ordenamiento territorial y ambiental % Avance: - % Avance Acumulado: 29,90%			
Planeación % Avance: - % Avance Acumulado: 27,42%			
Planes de Ordenamiento Territorial y Catastros Multipropósito formulados en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.	32	5	15,62%
Proyectos viales estructurados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	3	1	33,33%
Intervenciones para la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano realizadas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	3	1	33,33%
Ambiente y desarrollo sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: 32,38%			
Hectáreas del sistema de áreas protegidas o de importancia ambiental intervenidas en el marco del CP Bolívar - Sucre.	1.500,00	0	0,00%
Obras y acciones para la recuperación y protección de acuíferos y recursos hídricos realizadas en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre.	10	7	57,14%
Acciones para la prevención del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático realizadas en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.	20	8	40,00%
Acceso a justicia y atención integral a las víctimas % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			



Indicador	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado
Inclusión Social y Reconciliación % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%			
Intervenciones realizadas que benefician a sujetos de reparación colectiva en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	13	0	0,00%
Programas para fortalecimiento de la participación ciudadana implementados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.	5	0	0,00%

Fuente: SINERGIA, 2020.

En la prioridad estratégica *Inclusión social y acceso a servicios básicos* se resalta el sector de vivienda en el cual se logró asignar 432 subsidios de vivienda en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIPA) y la terminación de 956 viviendas terminadas en el Programa de Vivienda Gratuita. De igual forma se destaca la implementación de proyectos productivos para la generación de ingresos y para la seguridad alimentaria de las familias víctimas del conflicto armado, entre los que se encuentran la implementación de galpones de gallinas ponedoras para la seguridad alimentaria en el municipio de Zambrano y San Juan Nepomuceno, establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias víctimas del conflicto armado en el municipio de El Guamo y San Jacinto y el establecimiento de huertas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria, generación de ingresos y atención psicosocial en el municipio de Toluviejo y Coloso.

En la prioridad estratégica de *Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura* es importante resaltar que se han beneficiado 600 productores con unidades de producción y/o comercialización agropecuaria y la formalización de 1.058 predios en la zona rural. De igual forma en esta prioridad estratégica se destaca la intervención en 20,30 km de vías que han permitido mejorar la movilidad y conectividad de los departamentos de Bolívar y Sucre.

Por último, en la prioridad de *Capacidades para el ordenamiento territorial y ambiental* se han realizado intervenciones importantes en materia ambiental como obras y acciones para la recuperación y protección de acuíferos y recursos hídricos, acciones para la prevención del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y se continúan adelantando acciones de restauración ambiental en zonas degradadas de la región.

### 3.3 Gestión de las Instancias de administración de decisión (Modelo de Gobierno)

El desarrollo y la implementación del acuerdo estuvieron encabezados por el Consejo Directivo del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre que contó con la asesoría del Comité Técnico. El Consejo Directivo por ser el nivel más alto de dirección se encargó de aprobar 4 planes de acción, 2 reglamentos

internos y efectuar el seguimiento a los compromisos pactados. Por su parte, el Comité Técnico fue la instancia encargada de asesorar y asistir al Consejo Directivo en el cumplimiento de sus funciones y en los procesos de tomas decisiones relacionadas con la operatividad y ejecución del Contrato Plan.

Durante la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, se han llevado a cabo 9 sesiones del Comité Técnico y 15 sesiones del Consejo Directivo, los cuales se relacionan en la tabla 9 de acuerdo con la vigencia (año) de su realización.

*Tabla 94. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Número de sesiones del Comité Técnico y el Consejo Directivo*

Año	Comités técnicos	Consejos Directivos
2016	0	1
2017	1	3
2018	4	6
2019	3	4
2020	1	1
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Las principales acciones realizadas en los consejos directivos estuvieron relacionadas con:

- Aprobación de los planes operativos y planes de acción por cada vigencia.
- Seguimiento al avance de ejecución de proyectos priorizados.
- Aprobación del reglamento interno del consejo directivo.
- Aprobación de la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Plan.
- Aprobación del informe de cierre del Contrato Plan.

Por parte del Departamento Nacional Planeación se conformó un equipo de trabajo encargado de adelantar de manera articulada con las entidades territoriales, los procesos de implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, para dar cumplimiento a los acuerdos, metas y resultados acordados en esta herramienta.

### 3.4 Rendición de cuentas

Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, se debe señalar que el Acuerdo Estratégico estipuló que el consejo directivo definiría el sistema de rendición pública de cuentas, de acuerdo con las propuestas realizadas por el ente gestor y presentadas ante esta instancia.

En concordancia con esta disposición, el consejo directivo decidió que las rendiciones de cuentas del Contrato Plan Bolívar-Sucre estarían incluidas en las rendiciones públicas de cuentas de la Gobernación, teniendo en cuenta que este mecanismo disminuye los costos e igualmente cumple con el objetivo de informar a la población sobre los avances de la estrategia.

De otra parte, con respecto al seguimiento y la evaluación, debe señalarse que la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales preparó los informes trimestrales de avance de la estrategia, que se publicaron en el espacio virtual del DNP (<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Contratos-Paz/Paginas/Avances-Contratos-Paz.aspx>). Así mismo, durante el primer semestre del 2020 se adelantó una evaluación de mediano término de la ejecución del Contrato Plan, en la que se consolidaron los avances de la inversión en cada una de las líneas estratégicas y se incluyeron oportunidades de mejora y recomendaciones obtenidas de la experiencia en la ejecución.

## 4. Estado de proyectos

### 4.1 Matriz de proyectos

En esta sección se detalla el avance de los compromisos financieros del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre, según el estado de los proyectos, los cuales se han clasificado en las siguientes categorías:

1. Ejecutado. Comprende los proyectos que culminaron sus actividades.
2. En ejecución. Reúne los proyectos contratados y que están en desarrollo de sus actividades.
3. En gestión. Agrupa los que se encuentran en proceso de estructuración, viabilidad técnica y financiera, o se encuentran en proceso de contratación.

*Tabla 10. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Número y valor de proyectos por estado de ejecución y sector (Cifras en millones de pesos)*

Estado de proyectos	Sector	Número de proyectos	Valor de proyectos	Número de proyectos por estado	Valor de proyectos por estado
Ejecutado	Agricultura y Desarrollo Rural	2	\$ 20.933	104	\$ 562.950
	Ambiente y Desarrollo Sostenible	21	\$ 18.930		
	Cultura	1	\$ 14.844		
	Educación	20	\$ 1.072		
	Inclusión Social y Reconciliación	5	\$ 10.920		

Estado de proyectos	Sector	Número de proyectos	Valor de proyectos	Número de proyectos por estado	Valor de proyectos por estado
	Minas y Energía	4	\$ 9.662		
	Planeación	11	\$ 5.769		
	Salud y Protección Social	1	\$ 60		
	Transporte	7	\$437.380		
	Vivienda Ciudad y Territorio	32	\$ 43.380		
En Ejecución	Agricultura y Desarrollo Rural	7	\$ 3.667	65	\$ 493.624
	Ambiente y Desarrollo Sostenible	11	\$ 56.367		
	Cultura	1	\$4.378		
	Educación	10	\$ 7.107		
	Planeación	2	\$ 3.322		
	Inclusión Social y Reconciliación	1	\$1.374		
	Salud y Protección Social	4	\$ 28.763		
	Transporte	9	\$ 204.184		
	Vivienda Ciudad y Territorio	20	\$184.462		
En Gestión	Agricultura y Desarrollo Rural	52	\$ 0	353	\$2.883.219 <sup>4</sup>
	Ambiente y Desarrollo Sostenible	16	\$ 0		
	Comercio Industria y Turismo	7	\$ 0		
	Cultura	3	\$ 0		
	Deporte y recreación	6	\$ 0		
	Educación	35	\$ 0		
	Inclusión Social y Reconciliación	40	\$ 0		
	Interior	4	\$ 0		
	Justicia y del Derecho	3	\$ 0		
	Minas y Energía	14	\$ 0		
	Planeación	26	\$ 0		
	Salud y Protección Social	18	\$ 0		

<sup>4</sup> Corresponde a la diferencia entre el valor de compromisos pactados y el valor total de recursos comprometidos (valor de proyectos en ejecución y ejecutados).

Estado de proyectos	Sector	Número de proyectos	Valor de proyectos	Número de proyectos por estado	Valor de proyectos por estado
	Transporte	62	\$ 0		
	Vivienda Ciudad y Territorio	67	\$ 0		
Descartado	Comercio Industria y Turismo	1	\$ 0	12	\$ 0
	Cultura	2	\$ 0		
	Deporte y Recreación	5	\$ 0		
	Salud y Protección Social	1	\$ 0		
	Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	3	\$ 0		
Total, Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre				534	\$3.939.793

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

En desarrollo de la estrategia de articulación y de acuerdo con los planes de acción aprobados durante el período 2017 a 2019, se han priorizado para su ejecución un total de 169 proyectos, de los cuales se registran 104 proyectos en estado terminado por un valor de \$562.950 millones, 65 proyectos en proceso de ejecución por un valor de \$493.624 millones. Por otra parte, se registran 353 proyectos en proceso de gestión con un valor indicativo de \$962.749 millones y 12 proyectos fueron descartados debido a que no eran viables para su ejecución en el marco del Contrato Plan.

Por otro lado, se evidencia una ejecución física del 32% a la fecha, la cual representa el número de proyectos ejecutados y en ejecución a la fecha, en total 169, sobre el total de los 522 proyectos que componen el Contrato Plan Bolívar-Sucre<sup>5</sup>.

Durante la ejecución del Contrato Plan Bolívar Sucre, se realizó de manera permanente el monitoreo a los proyectos priorizados y se reportó la información soporte de su ejecución en el Sistema para el Apoyo y Gestión -SAGA. Dicha herramienta registra la información detallada de la inversión, las fuentes de financiación, avances contractuales, entre otros datos de interés, que permitieron el análisis de datos para la presentación de informes al Comité Técnico y Consejo Directivo.

Finalmente, es importante señalar que los proyectos que se encuentran en gestión, deberán ser analizados por las entidades territoriales, con el fin de validar su vigencia y pertinencia en atención a los

<sup>5</sup> El avance físico no incluye los proyectos en estado descartado

actuales planes de desarrollo, y así, poder identificar los proyectos que deben continuar, para ser incluidos en el proceso de preparación y concertación de un posible Pacto Regional.

## 4.2 Proyectos en ejecución

Al cierre del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, se registran 65 proyectos en ejecución, distribuidos en los sectores de agricultura y desarrollo rural, ambiente, cultura, educación, inclusión social y reconciliación, planeación, salud, transporte y vivienda, ciudad y territorio.

Las entidades ejecutoras del orden nacional y territorial son responsables de dar continuidad a la ejecución y cumplimiento de los objetos contratados, garantizar su terminación y reportar la información de avance al Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se relacionan los proyectos en ejecución:

*Tabla 11. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Proyectos en ejecución<sup>6</sup>  
(Cifras en millones de pesos)*

Sector	Proyecto	Valor Total
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 100 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Guamo	0
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 200 viviendas rurales en el Municipio de Coloso	877
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 244 viviendas rurales en el municipio de Ovejas	841
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 vivienda rurales nuevas en el Municipio de Córdoba	0
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de los Palmitos	798
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de Sincelejo	1.151
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 700 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Carmen de Bolívar	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0793-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH	7.189
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0829-Formulación POMCA 2319-03 - Río Lebrija Medio - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0830-Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija Medio (mi) - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0832-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0833-Formulación POMCA 2502-02 - La Mojana - Río Cauca - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0842-Formulación POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	0

<sup>6</sup> Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tienen pendiente el envío de la información soporte de la ejecución.

Sector	Proyecto	Valor Total
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-1-0399-Estaciones Hidro-Meteorologicas Nuevas-Repotenciadas	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Educación ambiental, participación y comunicación - CARSUCRE	153
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación del programa regional de negocios verdes-región Caribe en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mojana, Fondo de Adaptación	48.966
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa Negocios Verdes, Procesos Productivos y Sostenibles - CARSUCRE	59
Cultura	**Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre	4.378
Educación	004-0088-ERM Simón Bolívar-Barranco de Loba	0
Educación	004-0201-CE El Tabaco-San Martín de Loba	0
Educación	004-0206-CE Platanal-San Martín de Loba	0
Educación	004-0866 - IE Guaranda - Guaranda	0
Educación	Centro Educativo de Regencia-Montecristo	0
Educación	Centro Educativo Jorge Eliecer Gaitán-Barranco de Loba	4.095
Educación	Centro Educativo La Chapetona-El Peñón	0
Educación	Centro Educativo Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad	1.564
Educación	Centro Educativo Las Pozas-San Benito Abad	1.448
Educación	Centro Educativo San Miguel-Hatillo de Loba	0
Inclusión Social y Reconciliación	Pavimentación vías urbanas en Pinillos	1.374
Planeación	**Adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal	3.322
Planeación	Pavimentación o rehabilitación de la Vía Salitral, Los Números a El Hobo	0
Salud y Protección Social	**Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo	5.048
Salud y Protección Social	826-0016-ESE Hospital Local de Mahates-Mahates	8.461
Salud y Protección Social	826-0019-ESE Hospital Regional de Bolívar UOL Vol San Roque de San Cristóbal-San Cristobal	6.952
Salud y Protección Social	826-0022-ESE Centro de Salud Con Camas Vitalio Sara C-Soplaviento	8.302
Transporte	**Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro del municipio de ovejas	3.681
Transporte	Carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia con el municipio Montecristo con una longitud de 35 kilómetros	45.263
Transporte	Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas (k0+000) y San Onofre (k11+044), y el Ramal Rincón del Mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.	47.625
Transporte	Implementación del corredor vial urbano Calle Villa Juana	3.285
Transporte	Implementación del corredor vial urbano de Argelia.	18.942
Transporte	Implementación del corredor vial urbano de Florencia.	22.528
Transporte	Implementación del corredor vial urbano La Pollita	6.367
Transporte	Mejoramiento de la vía que va desde Punta de Plancha ( Transversal de Los Montes de María) -Caracolicito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo. 15.8 KM en Bolívar.	54.300

Sector	Proyecto	Valor Total
Transporte	MEJORAMIENTO DE VIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO DEL NARANJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.193
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.	18.880
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.	81.740
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Tolúviejo.	1.205
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ampliación y Optimización del sistema de alcantarillado de la cabecera Municipal, de San Benito Abad, en el departamento de Sucre	6.453
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa -CAIMITO - CTO 188 DE 2016	16.834
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa San Benito Abad - CTO 188 de 2016	16.834
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	330 viviendas para reubicar a familias en alto riesgo	39.998
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Intervención directa San Marcos - CTO 238 de 2017	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Intervención directa-CAIMITO - CTO 227 DE 2016	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	La Esperanza	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral del barrio El Recreo	2.518
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción en sitio Zona Momposina	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Pinillos	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Zona Lobas	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Enraizar II	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Nuevo Amanecer -002 Adición	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Nuevo Amanecer-002	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Alicia	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Mafe Etapa I	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Mafe Etapa I Adición	0

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

\*\*Proyectos en ejecución con recursos DNP.



Es importante indicar, que los proyectos en ejecución, relacionados en la tabla 11, fueron viabilizados financiera y técnicamente, lo que garantizaría el cierre financiero, por parte de las respectivas fuentes de financiación asociadas a cada proyecto y de acuerdo con lo programado para su ejecución.

#### 4.3 Balance de proyectos financiados a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT)

A través del FRPT se han destinado recursos para financiar proyectos priorizados en los planes de acción del Contrato Plan Bolívar - Sucre, con el fin de facilitar su ejecución y apoyar el cumplimiento de los acuerdos, objetivos, metas y resultados pactados. En la siguiente tabla se detallan los proyectos que han sido financiados con recursos de esta fuente.

*Tabla 12. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Valor de proyectos por estado de ejecución, financiados a través del FRPT (Cifras en millones de pesos)*

Estado de ejecución	Sector	Nombre de Proyecto financiado por el FRPT	Valor
En ejecución	Inclusión Social y Reconciliación	Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal del municipio de El Carmen de Bolívar	\$71.221
En ejecución	Vivienda, Ciudad y Territorio	Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar.	\$18.880
En ejecución	Salud y Protección Social	Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo	\$5.048
Terminado	Transporte	Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen de Bolívar.	\$22.000
Terminado	Inclusión Social	Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde y Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, Departamento de Bolívar.	\$1.357
Terminado	Inclusión Social	Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.	\$1.763
Terminado	Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar	\$13.660
Terminado	Inclusión Social	Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los Municipios de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre.	\$1.600
En proceso de liquidación	Planeación	Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los Montes	\$810

Estado de ejecución	Sector	Nombre de Proyecto financiado por el FRPT	Valor
		de María. En los municipios de Colosó, Chalán, Tolviejo, San Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas.	
En ejecución	Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro del municipio de ovejas	\$3.681
En ejecución	Cultura	Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre	\$4.378
Total, Contrato Plan Bolívar - Sucre			\$144.399

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

La inversión del FRPT se priorizó para aquellos proyectos que fueron considerados de importancia estratégica por las entidades territoriales y fueron viabilizados técnicamente por los sectores, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros para su ejecución. Estos fueron:

- *Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.* El proyecto tiene una inversión de \$81.740 millones, de los cuales \$71.221 millones fueron financiados por el FRPT. Se beneficiarán 99.000 habitantes del municipio del Carmen de Bolívar. A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución.
- *Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.* El proyecto tiene una inversión de \$18.880 millones, financiados por el FRPT, para realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. El contrato específico entre ENTERRITORIO y Aguas de Bolívar se encuentra suspendido.
- *Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo.* El proyecto tiene una inversión de \$5.048 millones, financiados por el FRPT, para realizar la adecuación de 3.297 m<sup>2</sup> de la IPS La Campiña. A la fecha el proyecto presenta un avance del 86,5% y beneficia a 78.428 habitantes.
- *Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, municipio del Carmen de Bolívar.* El proyecto tiene una inversión del FRPT por \$22.000 millones, para realizar la construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente vehicular, construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.

- *Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autoconsumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.* El proyecto tiene una inversión \$ 2.963 millones, de los cuales el FRPT aportó \$1.763 millones, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aportó \$756 millones y los municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno aportaron \$444 millones. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
- *Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar.* El proyecto tiene una inversión de \$14.383 millones de los cuales \$13.660 millones fueron financiados por el FRPT y \$724 millones por UNICORDOBA. En el marco del proyecto se entregaron 1.200 bovinos fortaleciendo a los pequeños productores ganaderos en sistema silvopastoril, ensilaje y planes de negocios, beneficiando a 600 familias. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
- *Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro del municipio de Ovejas.* El proyecto tiene una inversión de \$3.681 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 800 habitantes.
- *Remodelación y ampliación de la Biblioteca Departamental José Elías Cury Lambrano, departamento de Sucre.* La obra tiene una inversión de \$4.378 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales. Se suscribió contrato específico en diciembre de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a 868.438 habitantes.

#### 4.4 Proyectos emblemáticos

Durante la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre se han logrado gestionar proyectos de importancia estratégica para la Región, acorde con el objetivo central establecido y las necesidades del territorio, que han aportado a impactar en las condiciones de calidad de vida de los habitantes. Estos fueron:

- *Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.* Se encuentra en ejecución la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar, el cual tuvo una inversión de \$81.740 millones, de los cuales



\$71.221 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan. El proyecto se encuentra en ejecución y presenta un avance del 75%.

- *Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, municipio del Carmen de Bolívar.* El proyecto tiene una inversión de \$22.000 millones, financiados por el FRPT, para realizar la construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente vehicular, construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. y beneficia a 170000 personas de las poblaciones de Chinulito, Macayepo (corregimiento del Carmen de Bolívar) y Carmen de Bolívar. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
- Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar. El proyecto tiene una inversión de \$18.880 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP, para realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. El contrato específico entre ENTERRITORIO y Aguas de Bolívar se encuentra suspendido.
- *Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas y San Onofre, y el Ramal Rincón del mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.* La obra tiene una inversión de \$ 47.624 millones, financiados por la Gobernación Sucre, en la cual se están interviniendo 17.37 kilómetros. Se suscribió contrato derivado de obra e interventoría en septiembre de 2019 y se encuentran en ejecución. Con esta intervención se espera beneficiar a 52.000 habitantes de la región.

## 5. Gestión documental

En este capítulo se relacionan los documentos que se han generado en el desarrollo de la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar-sucre, incluyendo el memorando de intención de suscripción de firma, acuerdo estratégico, reglamento interno, actas de seguimiento de la ejecución, así como las actas del Comité Técnico y Consejo Directivo.

### 5.1 Expediente virtual ORFEO

El Contrato Plan para la Paz Bolívar- Sucre cuenta con el expediente en la plataforma ORFEO, correspondiente al No. 201641027000300010E, en el que se encuentra disponible la información soporte en relación con la tabla de retención documental de Contratos Plan.

Dentro del acervo documental se encuentran los siguientes documentos:

- Acuerdo estratégico
- Reglamento interno CD
- Actas de comité técnico del 2017 al 2020
- Actas de consejo directivo del 2016 al 2020
- Radicados de proyectos que solicitan financiación a través del Contrato Plan Bolívar-Sucre
- Actas de seguimiento a proyectos del 2016 al 2020
- Planes de acción del 2016 al 2019
- Respuestas a derechos petición asignados

## 5.2 Repositorio virtual

Los documentos soporte de la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre se publicaron en el repositorio virtual de la Gerencia Nacional. Cada uno de los documentos incluidos en el expediente documental ha sido recolectado en el proceso de seguimiento y gestión de la herramienta, para verificar la información contractual y demás información referente a los proyectos, entre los que se encuentran:

- Comités Técnicos. En esta subcarpeta se encuentran las actas de Comité Técnico desarrollados desde el año 2017 hasta el año 2020.
- Consejo Directivo. En esta subcarpeta se encuentran las actas de Consejo Directivo desarrollados desde el año 2016 hasta el año 2020.
- Documentos, informes y actas. En esta subcarpeta se encuentran carpetas que contienen información de: a) comités internos, b) evaluación de mediano término, c) fichas trimestrales, d) informes semestrales, e) informes mensuales, f) documentos legales de la firma y ejecución del Contrato Plan Bolívar-Sucre.
- Planes de acción. En esta subcarpeta se encuentran los planes de acción aprobados mediante Consejo Directivo desde el año 2016 al año 2019.
- Proyectos. En esta subcarpeta se relaciona la información soporte de los proyectos que hacen parte del Contrato Plan Bolívar-Sucre que se encuentran categorizados así: a) en gestión, b) ejecutados, c) en ejecución. En cada una de estas categorías se encuentran los proyectos de acuerdo con su estado y la información soporte, como: convenio, contratos derivados, actas de inicio, suspensión, reinicio, actas de terminación, actas de liquidación, informes, entre otros.

## 6. Conclusiones

Este informe de cierre del Contrato Plan para la Paz Bolívar – Sucre evidencia que a través del proceso articulación entre las entidades participantes, se ha gestionado un total de recursos comprometidos por valor de \$1.056.574 millones, que equivale al 27% del valor indicativo programado en el CONPES 3885 de 2017. Estos recursos se comprometieron en 169 proyectos del total de los 522 proyectos identificados y priorizados en el CONPES 3885 de 2017, presentando un avance físico equivalente al 32%, resaltando los siguientes aspectos:

- Los sectores con mayor inversión indicativa son los sectores de transporte, vivienda, ciudad y territorio, inclusión social y planeación, en los cuales se concentra el 72% de la inversión indicativa total programada en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre; debido a la priorización de proyectos orientados a la inclusión productiva y cierre de brechas en el acceso a servicios básicos e infraestructura de transporte, que permitieron generar un desarrollo social y económico de las zonas rurales de estos departamentos.
- En el sector ambiente y desarrollo sostenible se ha logrado comprometer un total de \$75.297 millones, que equivalen al 75% de los recursos indicativos programados. En este sector se destaca la intervención realizada para la recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los humedales de los municipios de San Benito Abad y Caimito, la restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños Mojana, Rabón y El Arroyo Vijagual, la restauración de coberturas boscosas en áreas de conservación de la jurisdicción de CORPOMOJANA y la restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE.
- En el sector transporte se han comprometido recursos por un total de \$641.564 millones, que equivalen al 56% de los recursos indicativos programados, en el cual se resalta la ejecución de proyectos para el cierre de brechas de infraestructura de transporte, que han permitido mejorar la conectividad vial de la región, a través del mejoramiento de 15,8 km en la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de Los Montes de María) -Caracolcito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo (Bolívar), mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa (tramo Chinulito - Macayepo), construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre y el Ramal Rincón del Mar, construcción de las obras de control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía y obras de control de inundación en Soplamiento, Mahates, Calamar, San Estanislao, San Cristóbal, en el área de influencia del Canal del Dique.

- En el sector cultura se han logrado comprometer recursos por \$19.222 millones, que representan un avance del 51% de los recursos iniciales, destacando la inversión realizada para la ejecución de las obras de remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre y la implementación de la estrategia de Escuelas de Música para la Paz en 16 municipios del Departamento de Bolívar.
- En el sector vivienda, ciudad y territorio se tiene un avance en el compromiso de recursos por valor de \$227.842 millones, que equivalen al 39% de los recursos indicativos iniciales, en el cual se resalta la inversión para la ejecución de obras de optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, el cual permitió realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. Igualmente, se destacan en este sector los proyectos de ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Toluviejo, el sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de San Benito Abad y la implementación y optimización del centro de gestión de residuos sólidos en los municipios de los Montes de María.
- Por último, en el sector de salud y protección social se resalta el compromiso de recursos por \$28.823 millones, entre los cuales es importante mencionar la remodelación de 3.297 m<sup>2</sup> de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo.

La experiencia de la implementación del Contrato Plan en el territorio fue significativa, puesto que, a través de la ejecución de esta herramienta y producto de la articulación de esfuerzos técnicos y financieros de los diferentes niveles de gobierno, las entidades territoriales lograron jalonar recursos importantes para el desarrollo de proyectos estratégicos que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Por lo anterior, es importante destacar que los proyectos priorizados y ejecutados en el marco de la herramienta han impactado a los departamentos de Bolívar y Sucre, en donde las inversiones ascienden a \$796.366 millones y \$223.994 millones, respectivamente.

De igual forma, se recomienda que en futuros procesos de concertación de nuevos instrumentos de planeación y/o articulación, se tengan en cuenta aquellos proyectos de importancia estratégica que fueron identificados en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre y no lograron ser ejecutados, para aprovechar su avance técnico y desarrollar acciones de gestión, que de forma articulada, permitan continuar consolidando inversiones de impacto para el desarrollo del territorio, y así mismo, evitar la



alta cantidad de oferta multisectorial que se originó durante el proceso de concertación del Contrato Plan.

Al respecto, es importante que las entidades territoriales continúen trabajando en las acciones necesarias para lograr la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que presentan un alto grado de estructuración y los 355 proyectos que se encuentran en gestión, en donde dichas entidades, deberán ser las encargadas de priorizarlos en nuevos escenarios de planeación, articulación y gestión de recursos.

Como resultado de esta experiencia, se evidenció que, para potencializar las regiones se requiere de la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y los demás actores que convergen en el territorio, como los esquemas asociativos territoriales, entre otros; logrando así, definir una visión compartida de desarrollo regional, reduciendo la atomización de las inversiones y concentrando los esfuerzos en la gestión y financiación de iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo territorial. Por ello, la nueva estrategia de pactos territoriales del Gobierno nacional se consolida como un instrumento articulador entre la nación y el territorio para la materialización de proyectos de alto impacto.

Como lección aprendida del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre, para la implementación de los pactos territoriales se debe realizar de manera prioritaria un ejercicio de concertación de la visión de desarrollo regional y a partir de allí, focalizar los sectores de inversión y acciones estratégicas que apunten al logro del objetivo y cumplimiento de los compromisos pactados por las entidades participantes, en los tiempos establecidos. De igual forma, es importante fortalecer los procesos de estructuración de proyectos estratégicos, garantizando su calidad técnica, que permita realizar una gestión efectiva para su ejecución.

**Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre**  
**Gerencia Nacional Pactos Territoriales**  
**Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas**



*Anexo 1. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Bolívar<sup>7</sup>  
(Cifras en millones de pesos)*

Sector	Proyecto	Valor Total
Agricultura y Desarrollo Rural	1. Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el departamento de Bolívar	14.383
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 100 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Guamo	0
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 vivienda rurales nuevas en el Municipio de Córdoba	0
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 700 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Carmen de Bolívar	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0792-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS	414
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0829-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0830-Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija Medio (mi) - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0842-Formulación POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación del programa regional de negocios verdes-región Caribe en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mojana, Fondo de Adaptación	48.966
Cultura	Implementación de la Estrategia Escuelas de Música para la Paz en 16 Municipios del Departamento de Bolívar	14.844
Educación	004-0088-ERM Simón Bolívar-Barranco de Loba	0
Educación	004-0101-CE de Barranca Vieja-Calamar	0
Educación	004-0114-IE Mamón de María, sede principal de El Carmen de Bolívar	0
Educación	004-0151-Sede Correa-María La Baja	0
Educación	004-0152-IE Tec Agrop de La Rinconada-Mompox	0
Educación	004-0201-CE El Tabaco-San Martín de Loba	0
Educación	004-0206-CE Platanal-San Martín de Loba	0
Educación	004-0217-IE Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez-Soplaviento	0
Educación	004-0218-EUM Felipe Santiago Amor C-Soplaviento	0
Educación	004-0229-Sede Anexa A Jk Kennedy-Zambrano	0
Educación	Centro Educativo de Regencia-Montecristo	0
Educación	Centro Educativo Jorge Eliecer Gaitán-Barranco de Loba	4.095
Educación	Centro Educativo La Chapetona-El Peñón	0
Educación	Centro Educativo San Lázaro-San Fernando	0
Educación	Centro Educativo San Miguel-Hatillo de Loba	0

<sup>7</sup> Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información soporte de la ejecución.

Sector	Proyecto	Valor Total
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE - IETA NUEVA FLORIDA	0
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE - IETA NUEVA FLORIDA SEDE COLU	65
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE - IETA SAN PABLO SEDE PRINCIPAL	101
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE- INSTITUCION EDUACTIVA SAN LUIS BELTRAN DE MARIA LA BAJA	40
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUCION EDUATIVA RETIRO NUEVO	0
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSE DEL PLAYON	0
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUTO AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	0
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 - Fondo FIEIE SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE PRINCIPAL	39
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 I.E. Manuel Edmundo Mendoza	158
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21 I.E.T.I. JUAN FEDERICO HOLLMAN - 113244003272	580
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa LEY 21IE SAN CAYETANO SEDE PRINCIPAL	64
Educación	Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL MARIA LA BAJA LEY 21 - Fondo FIE	25
Inclusión Social y Reconciliación	**Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, departamento de Bolívar.	1.997
Inclusión Social y Reconciliación	**Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autoconsumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.	2.963
Inclusión Social y Reconciliación	Pavimentación vías urbanas en Arenal	2.960
Inclusión Social y Reconciliación	Pavimentación vías urbanas en Pinillos	1.374
Minas y Energía	Construcción de infraestructura eléctrica de las veredas de La Pita y Lázaro	1.549
Minas y Energía	Construcción de infraestructura eléctrica para el corregimiento de Mampuján	925
Minas y Energía	Construcción de infraestructura eléctrica para la vereda Capaca 100 familias	395
Minas y Energía	Electrificación rural las siguientes veredas del municipio de El Carmen de Bolívar: CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL-NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, con 229 beneficiarios y LAS VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA con 132 beneficiarios	6.793
Planeación	**Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Bolívar	2.008

Sector	Proyecto	Valor Total
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de Achí * sujeto a modificaciones FASE I	181
Salud y Protección Social	826-0016-ESE Hospital Local de Mahates-Mahates	8.461
Salud y Protección Social	826-0019-ESE Hospital Regional de Bolívar UOL Vol San Roque de San Cristóbal-San Cristóbal	6.952
Salud y Protección Social	826-0022-ESE Centro de Salud Con Camas Vitalio Sara C-Soplaviento	8.302
Salud y Protección Social	Reposición y dotación de la nueva sede de la ESE de María la Baja	60
Transporte	355-0001 Transversal Momposina - Construcción Puente Yati - Bolívar.	303.811
Transporte	Canal del dique - INTERVENCION No. 1 construcción de las obras de control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía (K2+190 al K8+419) en los departamentos de Atlántico y Bolívar.	13.181
Transporte	Canal del dique - INTERVENCION No. 2 ejecutar las obras de control de inundación de obras preventivas en Soplaviento, Mahates, Calamar, San Estanislao, San Cristóbal en el Departamento de Bolívar, en el área de influencia del Canal del Dique.	63.715
Transporte	Carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia con el municipio Montecristo con una longitud de 35 kilómetros	45.263
Transporte	Mantenimiento de la vía 90 la entrada a María La Baja (carretera cruz del viso-San Onofre) (3 km secundaria)	1.182
Transporte	Mejoramiento de la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de Los Montes de María) -Caracolico-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo. 15.8 KM en Bolívar.	54.300
Transporte	Mejoramiento de la via transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen De Bolívar. (Tramo Carmen de Bolívar k28+000 a Macayepo k32+600)	22.000
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.	18.880
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.	81.740
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción Calamar 02 y Calamar Adicional	1.505
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción de Mompox	3.556
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en sitio Margarita	5.700
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en Sitio San Fernando	4.579
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en Sitio San Fernando-Adicional-002	53
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en Sitio Soplaviento	340
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en Sitio Soplaviento 02	3.731
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en sitio Talaigua Nuevo	800
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Reconstrucción en sitio Talaigua Nuevo-Adicional-002	188

Sector	Proyecto	Valor Total
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Urbanización San Nicolás	964
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	330 viviendas para reubicar a familias en alto riesgo	39.998
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	La Esperanza	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral del barrio El Progreso para 251 predios.	437
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral del barrio Barranquillita para 151 predios	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral del barrio El Recreo	2.518
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral del barrio El Silencio para 131 predios.	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción en sitio Zona Momposina	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Pinillos	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Santa Catalina	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Zona Dique	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Reconstrucción Zona Lobas	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Enraizar II	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Nuevo Amanecer -002 Adición	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Nuevo Amanecer-002	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización San José	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Alicia	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Daniela	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Mafe Etapa I	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Mafe Etapa I Adición	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Urbanización Villa Paula	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Vivienda: ola invernal 2010 - 2011. 748 viviendas para damnificados de ola invernal 2010 - 2011	0

Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

*Anexo 2. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Sucre<sup>8</sup>  
 (Cifras en millones de pesos)*

Sector	Proyecto	Valor Total
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 200 viviendas rurales en el Municipio de Coloso	877
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 244 viviendas rurales en el municipio de Ovejas	841
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de los Palmitos	798
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de Sincelejo	1.151
Agricultura y Desarrollo Rural	Implementación de una estrategia integral para la formalización de la propiedad y el ordenamiento social y productivo en los montes de María.	6.550
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0793-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH	7.189
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Apoyo a la gestión del riesgo en los municipios de la jurisdicción de Carsucre, vigencia 2018	429
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Apoyo a los procesos de restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE	1.149
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Apoyo a los procesos de restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de Carsucre (mantenimiento) - vigencia 2018	801
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Consolidación del sistema subregional de áreas protegidas (SISAP) en la jurisdicción de Carsucre.	400
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Educación ambiental, participación y pomunicación - CARSUCRE	153
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Establecimiento de plantaciones protectoras para la restauración de las principales microcuencas del área de la jurisdicción de CORPOMOJANA	206
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental con inclusión del riesgo de la cuenca hidrográfica Directos Caribe golfo de Morrosquillo en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre -CARSUCRE-	259
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental con inclusión del riesgo de la cuenca hidrográfica directos caribe golfo de Morrosquillo en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional De Sucre -Carsucre- vigencia 2018.	230
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecimiento del Centro de Atención y Valoración Matecaña - CARSUCRE	242
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación de estrategias para la recuperación, conservación y uso sostenible de los recursos de flora y fauna silvestres en la jurisdicción de CORPOMOJANA	643
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación de un proyecto de declaratoria ambiental para la reserva natural de los corredores de montaña de los municipios de Ovejas, Colosó, Chalán y Humedales	455
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mantenimiento a plantaciones forestales protectoras en áreas degradadas con procesos de restauración, en microcuencas de la jurisdicción de Corpomojana, Sucre.	974

<sup>8</sup> Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información soporte de la ejecución.

Sector	Proyecto	Valor Total
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Prevención del Riesgo de secamiento, salinización y pérdida del ecosistema manglárico en la jurisdicción de Carsucre	1.091
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa Negocios Verdes, Procesos Productivos y Sostenibles - CARSUCRE	59
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Protección integral de aguas subterráneas (PPIAS) en jurisdicción de CARSUCRE, vigencia 2017	741
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Protección integral de aguas subterráneas (PPIAS) en jurisdicción de Carsucre.	470
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Protección y manejo de la fauna silvestre post-decomiso en la jurisdicción de CARSUCRE	366
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los humedales de los municipios de San Benito Abad y Caimito	3.089
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños Mojana, Rabón y El Arroyo Vijagual, jurisdicción de CORPOMOJANA	2.481
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Restauración de coberturas boscosas en Áreas de conservación, jurisdicción de Corpomojana.	1.461
Cultura	**Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre	4.378
Educación	004-0866-IE Guaranda-Guaranda	0
Educación	Centro Educativo Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad	1.564
Educación	Centro Educativo Las Pozas-San Benito Abad	1.448
Inclusión Social y Reconciliación	**Huertas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria y generación de ingresos y atención psicosocial para fortalecer las capacidades de autoconsumo de las familias víctimas de los municipios de Tolviejo y Colosó del departamento de Sucre.	3.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro Regional de Sincelejo: Unidad de Víctimas Tipo 3	0
Planeación	**Adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal	3.322
Planeación	**Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Sucre	1.749
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de Corozal - FASE I	674
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de Los Palmitos * sujeto a modificaciones FASE III	220
Planeación	**Formulación del POT Moderno en el municipio de San Luis de Since - *: sujeto a modificaciones- FASE I	213
Planeacion	Estudios y diseños para la Pavimentación o Rehabilitación Del K0+000 (Municipio de Ovejas – Sucre), Almagra hasta el K11.700 (Ye del Corregimiento de La Ceiba del Municipio de Chalán).	0
Planeacion	Formulación del POT Moderno en el municipio de Caimito (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I.	181
Planeacion	Formulación del POT Moderno en el municipio de Guaranda - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I	181
Planeacion	Formulación del POT Moderno en el municipio de San Benito Abad - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN)*: sujeto a modificaciones- FASE I	181
Planeacion	Formulación del POT Moderno en el municipio de Sucre - (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I	181
Planeacion	Pavimentación o rehabilitación de la Vía Salitral, Los Números a El Hobo	0

Sector	Proyecto	Valor Total
Salud y Protección Social	**Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo	5.048
Transporte	**Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro del municipio de ovejas	3.681
Transporte	Construcción de estructura de contención y reforzamiento del puente sobre la Cra 15 entre calles 11 y 14 barrio San José en el casco urbano del municipio de Ovejas	1.075
Transporte	Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas (k0+000) y San Onofre (k11+044), y el Ramal Rincón del Mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.	47.625
Transporte	Implementación del corredor vial urbano Calle Villa Juana	3.285
Transporte	Implementación del corredor vial urbano de Argelia.	18.942
Transporte	Implementación del corredor vial urbano de Florencia.	22.528
Transporte	Implementación del corredor vial urbano La Pollita	6.367
Transporte	MEJORAMIENTO DE VIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO DEL NARANJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.193
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	**Estructuración legal, técnica, operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la región de Montes de María: en los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Antonio de Palmitos, Los Palmitos y Ovejas.	1.137
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Toluviejo.	1.205
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Ampliación y Optimización del sistema de alcantarillado de la cabecera Municipal, de San Benito Abad, en el departamento de Sucre	6.453
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Implementación y Optimización centro de gestión de residuos sólidos en los Municipios de los Montes de María.	2.018
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Asignación de 432 Subsidios del Programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIPA) - para Brisas de Comfasucre I y II	8.791
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa -CAIMITO - CTO 188 DE 2016	16.834
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa Caimito, San Benito Abad y San Marcos - CTO 227 de 2016 (Reubicación de viviendas en los municipios de Caimito, San Benito Abad y San Marcos)	1.034
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de Caimito	483
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de Corozal	352
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de Galeras	676
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de San Onofre	1.496
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de Sincé	97
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa municipio de Sincelejo	1.248

Sector	Proyecto	Valor Total
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa San Benito Abad - CTO 188 de 2016	16.834
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervención directa San Marcos - CTO 237 de 2016	797
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	*Intervenciones directas del municipio de Toluviejo	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Intervención directa San Marcos - CTO 238 de 2017	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Intervención directa-CAIMITO - CTO 227 DE 2016	0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento integral de los barrios "El Carmen" y "Villa Ety" en el Municipio de Toluviejo, departamento de Sucre	3.398

Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

*Anexo 3. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Sucre y Bolívar<sup>9</sup>  
 (Cifras en millones de pesos)*

Sector	Proyecto	Valor Total
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0812-Actualización POMCA-2901-directos al bajo Magdalena entre Plato y Calamar (MIZH)	1.277
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0813-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH	1.752
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0832-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-0833-Formulación POMCA 2502-02 - La Mojana - Río Cauca - NSS	0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	175-1-0399-Estaciones Hidro-Meteorológicas Nuevas-Repotenciadas	0
Transporte	Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su Tercera Etapa (Tramo Chinulito - Macayepo), Municipio del Carmen de Bolívar.	32.416

Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

<sup>9</sup> Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información soporte de la ejecución.