



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
07/07/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/06/2021

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** El Pacto Bicentenario tiene como objetivo articular entre la Nación, los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, las políticas, los planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo económico y social de la región.

**Líneas Temáticas:**

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

- Compromisos instancias administración:

En la sesión No. 2 del Consejo Directivo se establecieron los siguientes compromisos, los cuales están siendo gestionados por el equipo del Pacto Bicentenario:

- Coordinar espacio de trabajo entre la Vicepresidencia de la República, el DNP y los gobernadores para la definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales. A la fecha, desde la Vicepresidencia de la República se está realizando la gestión para el agendamiento de las mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento al compromiso derivado del Consejo Directivo.
  - Convocar a la sesión No. 3 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario en la modalidad presencial. La convocatoria a la sesión No. 3 está supe-ditada al resultado del ejercicio de definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales, que se va a llevar a cabo en las mesas de trabajo mencionadas en el compromiso anterior.

**Área de Intervención: Pacto Bicentenario**

<b>Departamentos:</b>	Arauca Boyacá Casanare Cundinamarca Santander
<b>Fecha de Suscripción:</b>	26/06/2019
<b>Fecha de terminación:</b>	26/06/2029
<b>Plazo:</b>	10 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$3.720.651 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$2.447.927 (66%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$ 1.272.724 (34%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$2.255.779 (60,6%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$2.238.854
<b>Compromiso Territorio</b>	\$16.925

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$2.241.099 (13 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$14.680 (12 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO**

**Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora: iniciativas transversales a cargo del Ministerio de Transporte****Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**

Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$362.134 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 30.000 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vías Colombia 063 conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia, por un valor de \$362.134 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 47 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Ecovision – 188, conformado por Triada México Colombia sucursal en Colombia de Triada Diseño, Gerencia Y Construcción S.A. de C.V, Grupo Tecmedic S.A.S., Ruth Elena Tabares Zuleta, ECG Ingeniería S.A.S. y Estructurador Colombia S.A.S. por valor de \$30.000 millones.

**Duitama – Charalá - San Gil.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$500.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$310.625 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 27.400 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi, por un valor de \$310.625 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 41 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Interventorías Colombia, conformado por 3B Proyectos S.A.S, Acinco Ingeniería S.A.S., Restrepo y Uribe S.A.S y Consultores en Ingeniería S.A.S. Por valor de \$27.400 millones.

#### Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa \$520.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$322.790 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 27.600 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vías Nacionales, conformado por Sociedad KMA Constructores, Sicon SAS y Constructora Emma, por un valor de \$322.790 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 46 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Reactivaciones 2021, conformado por Cemosa Colombia, Icoem Colombia S.A.S, Hace Ingenieros SAS y Brain Ingeniería Vial S.A.S. Por valor de \$27.600 millones.

#### Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa \$620.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$358.872 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 28.800 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Grosud, conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, por un valor de \$358.872 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 43.7 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Interventor Vial HMV-WSP 188, conformado por WSP Consultoría S.A.S., HMV Proyectos S.A.S y HMV Ingenieros LTDA. Por valor de \$28.800 millones.

### Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$230.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$137.480 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 14.705 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Corredores Viales 063, conformado por la Sociedad Ingeniería de Vías, Explanan SAS e ICM Ingenieros SAS, por un valor de \$137.480 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 21 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Saint, conformado por Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A., SAITEC S.A. Sucursal Colombia, Ingeniería y Consultoría INGECON S.A.S y Terra Ingenieros Civiles S.A.S. por valor de \$14.705 millones.

### Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$750.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-063-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del Pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander y Arauca	15/12/2020	31/03/2021	\$465.288 millones
INVIAS	CMA-DT-188-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca	22/12/2020	12/04/2021	\$ 33.500 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vial MHC 063, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por un valor de \$465.288 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 63.8 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio ICEACSA – TPF, conformado por TPF Getinsa Euroestudios SL e ICEACSA Consultores Sucursal Colombia. Por valor de \$33.500 millones.

#### Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul).

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.000 millones en el marco del programa 'Concluir y concluir para la reactivación de las regiones'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso fue realizada el 22 de diciembre de 2020, y la firma del contrato el día 28 de diciembre de 2020.
- **Detalle del proceso de contratación:**



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-056-2020	Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales incluidos en el programa de obra pública "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones", localizados en los departamentos de Boyacá - Casanare, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, regiones Central-Llanos Orinoquia y Eje Cafetero	15/12/2020	19/02/2021	\$109.590 millones
INVIAS	CMA-DT-176-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales incluidos en el programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones", localizados en los departamentos de Boyacá-Casanare, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, regiones Central-Llanos Orinoquia y Eje Cafetero	05/11/2020	24/12/2020	\$6.200 millones

- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-056-2020 fue adjudicado el 29 de diciembre de 2020 al Consorcio Vial MHC 056, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por un valor de \$109.590 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 125 km en el corredor mencionado. Por su parte, el proceso CMA-DT-176-2020 fue adjudicado el 29 de diciembre de 2020 al Consorcio Terra CGS, por un valor de \$6.200 millones.

#### Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

##### Iniciativas del departamento de Arauca

#### Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena".

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame



- **Estado:** en gestión
- **Avance:** el proyecto se encuentra en estructuración por parte del territorio y se están realizando los ajustes a las observaciones emitidas por el FONTUR. El alcance de esta segunda fase corresponde a las obras con las que se planea terminar los senderos peatonales que se encuentran en sub-base correspondientes a 1.600 metros lineales y la inclusión de torre de avistamiento de aves. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.**

- **Estado:** Terminado
- **Avance:** el 14 de noviembre de 2018 se suscribió contrato de obra pública No. 008-03-2018 entre el municipio de Puerto Rondón y el Consorcio Malecón Rondón 2018, por valor de \$7.833 millones, financiados por el territorio a través del SGR, para las obras de construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

### **Iniciativas del departamento de Boyacá**

#### **Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.**

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** el 15 de enero de 2021 inició la ejecución del proyecto mediante el contrato FNTC-0308-2020 por valor de \$69 millones, financiado con recursos del MinCIT. A la fecha el contrato se reinició después de subsanar inconsistencias presentadas en la estructuración del proyecto. El proyecto cuenta con un avance físico del 64.8%.

### **Iniciativas del departamento de Casanare**

#### **Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal).**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$3.675 millones, financiado con recursos del territorio. Actualmente se está realizando revisión del tema predial y topografía. Actualmente se está realizando una articulación con el Ministerio de Cultura en el que se definió un plan de trabajo, con el fin de lograr la viabilidad técnica del proyecto. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores).**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$2.940 millones, financiado con recursos del territorio. Actualmente se está realizando revisión del componente predial y topografía. Se modificó el ingreso al Parque debido a problemas de gestión predial con el lote de ingreso del primer diseño, el ajuste prevé el ingreso por San Miguel de Farallones, por tal razón se está revisando el PMA y el POMCA (Rio Cusiana) para identificar si se puede intervenir la zona y que permisos se deben tramitar. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Iniciativas del departamento de Cundinamarca**

#### **Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario.**

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$500 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca, para la conmemoración del 16 de julio, mediante la entrega de 14 constituciones de Cundinamarca con el fin de generar guiones turísticos interpretativos referentes al bicentenario. La ejecución de este proyecto fue la oportunidad para el departamento de conmemorar el hecho histórico, pero a su vez fomentar y generar una reflexión frente a la historia y la conciencia de patria, con el propósito de difundirla y promover el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa y el sentido de pertenencia.

#### **Revitalización Puente del Común.**



- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.265 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Este puente es considerado una emblemática obra que dejó la ingeniería civil en el Virreinato, su construcción data de finales del siglo XVIII, característico por su ubicación estratégica, fue paso indispensable de comercio entre regiones.

#### **Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario.**

- **Estado:** en gestión
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$200 millones, cofinanciado con recursos del territorio y el MinCIT. El proyecto está siendo estructurado por el Viceministerio de Turismo y debe ser radicado por el departamento ante FONTUR. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021

#### **Iniciativas del departamento de Santander**

##### **Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander.**

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$5.540 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander a través del SGR. Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 27%.

##### **Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander.**

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$946 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander. Con este proyecto se logró mejorar y adecuar 2286 metros cuadrados del centro poblado de Guane, y con esto aumentar la afluencia de turistas hacia el municipio de Barichara. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

##### **Casona de San Gil fase I.**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$10.425 millones, financiado con recursos del MinCIT. Se modificó el alcance de este proyecto y se propuso descartar la fase 2. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

##### **Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$12.826 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

##### **Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander.**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración a cargo del territorio con un valor indicativo de \$250 millones, cofinanciado con recursos de la Gobernación de Santander y el MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

##### **Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.**

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$50 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

#### **Iniciativas transversales a cargo del Viceministerio de Turismo**

##### **Becas para diplomado en Agroturismo.**

- **Estado:** ejecutado



- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$48 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

### **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja en destinos con declaratoria de la UNESCO.**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$167 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso de viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja.**

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso de viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Diseño de la ruta de avistamiento de aves para el corredor turístico de los Llanos Orientales.**

- **Estado:** en contratación
- **Avance:** Proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT, fue aprobado en Comité Directivo del Viceministerio de Turismo el 11 de marzo de 2021. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario.**

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$200 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

### **Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$141 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

### **Fortalecimiento de la implementación de la Ruta de la Leyenda del Dorado.**

- **Estado:** en contratación
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Levantamiento de inventario de atractivos turísticos (30 inventarios).**

- **Estado:** en contratación
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$307 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Piloto de cultura turística para un municipio incluido en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

- **Estado:** en contratación
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$224 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Programa de formación en bilingüismo**

- **Estado:** en estructuración



- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa \$500 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación, se realizó una primera convocatoria que fue declarada desierta, dado lo anterior, se está realizando un ajuste a la estructuración. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT.

#### Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional.

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.150 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

#### SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	66	12	6	48
Transporte	8	-	7	1
<b>Total, general</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>49</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$223.724	77%	\$66.927	23%
Transporte	\$3.430.000	\$1.049.000	31%	\$2.381.000	69%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.720.651</b>	<b>\$1.272.724</b>	<b>34%</b>	<b>\$2.447.927</b>	<b>66%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2021



#### EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2019 – 2029



(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$0	0%	\$20.796	7%
Transporte	\$3.430.000	\$0	0%	\$2.234.984	65%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.720.651</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$2.255.779</b>	<b>60,6%</b>

### 3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN/PACTO TERRITORIAL- INDICADORES ESTRATÉGICOS

N/A\*

#### 3.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

N/A\*

#### 3.3 AVANCE CUALITATIVO ACUMULADOR POR SECTOR

N/A\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra avala y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, está pendiente el cargue por parte de la DSEPP en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL  
PACTO BICENTENARIO

PÁGINA: 14 de 14

4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de la presente ficha no hay proyectos reportados como cofinanciados por el DNP.