



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Bicentenario tiene como objetivo articular entre la Nación, los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, las políticas, los planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo económico y social de la región.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.

TEMAS ESTRATEGICOS

- En la sesión No. 2 del Consejo Directivo se establecieron los siguientes compromisos, los cuales están siendo gestionados por el equipo del Pacto Bicentenario:
 - Coordinar espacio de trabajo entre la Vicepresidencia de la República, el DNP y los gobernadores para la definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales. A la fecha, desde la Vicepresidencia de la República se está realizando la gestión para el agendamiento de las mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento al compromiso derivado del Consejo Directivo.
 - Convocar a la sesión No. 3 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario en la modalidad presencial. La convocatoria a la sesión No. 3 está supe-ditada al resultado del ejercicio de definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales, que se va a llevar a cabo en las mesas de trabajo mencionadas en el compromiso anterior.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora: iniciativas transversales a cargo del Ministerio de Transporte Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena.**
Estado: contrato adjudicado
Avance: el proyecto tiene una inversión de indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó

Área de Intervención: Pacto Bicentenario

Departamentos:	Arauca Boyacá Casanare Cundinamarca Santander
Fecha de Suscripción:	26/06/2019
Fecha de terminación:	26/06/2029
Plazo:	10 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.720.651 (100%)
Nación (%)	\$2.447.927 (66%)
Territorio y otros (%)	\$ 1.272.724 (34%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.336.157 (62,8%)
Compromiso Nación	\$2.319.804
Compromiso Territorio	\$16.354

Proyectos en ejecución	\$2.330.114 (11 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$6.043 (9 proyectos)



31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Duitama – Charalá - San Gil.**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión indicativa de \$500.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo.**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión de indicativa \$520.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá.**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión de indicativa \$620.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal.**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión indicativa de \$230.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa.**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión indicativa de \$750.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.

- **Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul).**

Estado: contrato adjudicado

Avance: el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.000 millones en el marco del programa 'Concluir y concluir para la reactivación de las regiones'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación



del proceso fue realizada el 22 de diciembre de 2020, y la firma del contrato el día 28 de diciembre de 2020.

- **Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.**

Estado: ejecutado

Avance: el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena".**

Estado: ejecutado

Avance: el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame**

Estado: en gestión

Avance: el proyecto se encuentra en estructuración por parte del territorio y se están realizando los ajustes a las observaciones emitidas por el FONTUR. El alcance de esta segunda fase corresponde a las obras con las que se planea terminar los senderos peatonales que se encuentran en sub-base correspondientes a 1.600 metros lineales y la inclusión de torre de avistamiento de aves. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.**

Estado: en ejecución

Avance: el 14 de noviembre de 2018 se suscribió contrato de obra pública No. 008-03-2018 entre el municipio de Puerto Rondón y el Consorcio Malecón Rondón 2018, por valor de \$7.833 millones, financiados por el territorio a través del SGR, para las obras de construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. El avance físico es del 99%, actualmente se en-



cuenta suspendido pendiente del certificado RETIE y RETILAP. Se espera que estos certificados sean entregados en las próximas semanas.

- **Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.**

- Estado: Suspendido

- Avance: el 15 de enero de 2021 se inició la ejecución del proyecto mediante el contrato FNTC-0308-2020 por valor de \$69 millones, financiado con recursos del MinCIT. A la fecha el contrato se encuentra suspendido, toda vez que fueron identificadas unas inconsistencias en la estructuración del proyecto, una vez ajustadas estas inconsistencias se espera reiniciar la ejecución.

- **Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal).**

- Estado: en estructuración

- Avance: proyecto en estructuración con valor indicativo de \$3.675 millones, financiado con recursos del territorio. Actualmente se está realizando revisión del tema predial y topografía. Actualmente se está realizando una articulación con el Ministerio de Cultura para apoyar el proceso de estructuración del proyecto. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores).**

- Estado: en estructuración

- Avance: proyecto en estructuración con valor indicativo de \$2.940 millones, financiado con recursos del territorio. Actualmente se está realizando revisión del componente predial y topografía. Se modificó el ingreso al Parque debido a problemas de gestión predial con el lote de ingreso del primer diseño, el ajuste prevé el ingreso por San Miguel de Farallones, por tal razón se está revisando el PMA y el POMCA (Río Cusiana) para identificar si se puede intervenir la zona y que permisos se deben tramitar. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario.**

- Estado: ejecutado

- Avance: proyecto ejecutado por valor de \$500 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca, para la conmemoración del 16 de julio, mediante la entrega de 14 constituciones de Cundinamarca con el fin de generar guiones turísticos interpretativos referentes al bicentenario. La ejecución de este proyecto fue la oportunidad para el departamento de conmemorar el hecho histórico, pero a su vez fomentar y generar una reflexión



frente a la historia y la conciencia de patria, con el propósito de difundirla y promover el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa y el sentido de pertenencia.

- **Revitalización Puente del Común.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$1.265 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Este puente es considerado una emblemática obra que dejó la ingeniería civil en el Virreinato, su construcción data de finales del siglo XVIII, característico por su ubicación estratégica, fue paso indispensable de comercio entre regiones.

- **Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario.**

Estado: en gestión

Avance: proyecto en estructuración con valor indicativo de \$200 millones, cofinanciado con recursos del territorio y el MinCIT. El proyecto está siendo estructurado por el Viceministerio de Turismo y debe ser radicado por el departamento ante FONTUR. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021

- **Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander.**

Estado: en ejecución

Avance: proyecto en ejecución por valor de \$5.540 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander a través del SGR. Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 27%.

- **Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$946 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander. Con este proyecto se logró mejorar y adecuar 2286 metros cuadrados del centro poblado de Guane, y con esto aumentar la afluencia de turistas hacia el municipio de Barichara. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

- **Casona de San Gil fase I.**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$10.425 millones, financiado con recursos del MinCIT. Se modificó el alcance de este proyecto y se propuso descartar la fase 2. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.**

Estado: en estructuración



Avance: proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$12.826 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander.**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración a cargo del territorio con un valor indicativo de \$250 millones, cofinanciado con recursos de la Gobernación de Santander y el MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$50 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

- **Becas para diplomado en Agroturismo.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$48 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

- **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja en destinos con declaratoria de la UNESCO.**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$167 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja.**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Diseño de la ruta de avistamiento de aves para el corredor turístico de los Llanos Orientales.**

Estado: en estructuración

Avance: Proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario.**

Estado: ejecutado



Avance: proyecto ejecutado por valor de \$200 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

- **Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$141 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

- **Fortalecimiento de la implementación de la Ruta de la Leyenda del Dorado.**

Estado: en contratación

Avance: proyecto con una inversión indicativa de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Levantamiento de inventario de atractivos turísticos (30 inventarios).**

Estado: en contratación

Avance: proyecto con una inversión indicativa de \$307 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Piloto de cultura turística para un municipio incluido en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$224 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Programa de formación en bilingüismo**

Estado: en estructuración

Avance: proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$500 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

- **Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.**

Estado: en ejecución

Avance: proyecto en ejecución por valor de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT.

- **Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional.**

Estado: ejecutado

Avance: proyecto ejecutado por valor de \$1.150 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.



SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	66	9	4	53
Transporte	8	-	7	1
Total, general	74	9	11	54

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$223.724	77%	\$66.927	23%
Transporte	\$3.430.000	\$1.049.000	31%	\$2.381.000	69%
TOTAL	\$3.720.651	\$1.272.724	34%	\$2.447.927	66%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2019 – 2029
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$0	0%	\$19.558	7%
Transporte	\$3.430.000	\$0	0%	\$2.316.600	68%
TOTAL	\$3.720.651	\$0	0%	\$2.336.157	62,8%

3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en revisión técnica por parte de la DSEEP del DNP, las cuales una vez avaladas y aprobadas por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederán a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



Principales avances de proyectos por línea temática y sector:



Línea temática 1

- **Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.**

Sector	Avances
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> • Carretera de la Soberanía: La Lejía – Saravena. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la transitabilidad en la vía que comunica a los municipios de Saravena, Cubará y el corregimiento de La Lejía en el municipio de Pamplona, con una inversión de 571200 millones, de los cuales corresponde 391200 millones aportes de la Nación y 180000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 27.371 personas en los municipios de Toledo, Labateca, Pamplona (Norte de Santander), Cubará (Boyacá), Saravena (Arauca). • Duitama – Charalá - San Gil. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la transitabilidad del corredor Duitama (Boyacá), Charalá (Santander) y San Gil (Santander) , con una inversión de 4724000 millones, de los cuales corresponde 322400 millones aportes de la Nación y 150000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 3.000.000 personas en los municipios de Duitama(Boyacá), Charalá(Santander), San Gil(Santander). • Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la transitabilidad del corredor de los Libertadores: Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo, con una inversión de 492600 millones, de los cuales corresponde 335600 millones aportes de la Nación y 156000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 13116 personas en los municipios de Belén(Boyacá), Socha(Boyacá), Sácama(Casanare), Paz De Ariporo(Casanare). • Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul). El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca lograr la atención de los corredores viales dentro del Pacto Bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca, para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas, con una inversión de 150000 millones, de los cuales corresponde 100000 millones aportes de la Nación y



Sector	Avances
	<p>50000 millones al territorio. En este proyecto se benefician los habitantes de los municipios de Sogamoso(Boyacá), Aquitania (Boyacá), Pajarito(Boyacá), Aguazul(Casanare).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad vial entre el municipio de Puerto Boyacá (Dos y Medio) y el municipio de Otanche en el departamento de Boyacá, con una inversión de 620000 millones, de los cuales corresponde 434000 millones aportes de la Nación y 186000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 37870 habitantes de los municipios de Puerto Boyaca y Chiquinquirá. • Vado Hondo - Labranzagrande – Yopal. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento en la vía Vado Hondo, Labranzagrande y Yopal, en los departamentos de Boyacá y Casanare, con una inversión de 230000 millones, de los cuales corresponde 161000 millones aportes de la Nación y 69000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 8921 habitantes de los municipios de Labranzagrande y Aquitania (Boyacá), Yopal(Casanare). • Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa. El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca lograr la atención de los corredores viales dentro del Pacto Bicentenario incluidos en el programa de obra publica "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca, para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas, con una inversión de 750000 millones, de los cuales corresponde 491500 millones aportes de la Nación y 225000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 112,110 habitantes de los municipios de Zipaquirá, Nemocón, Cogua, Tausa, Sutatausa, Fúquene, Nemocón, Ubaté, Susa, Simijaca (Cundinamarca), Chiquinquirá, Saboyá (Boyacá), Barbosa(Santander).

**Línea temática2**

•**Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.**

Sector	Avances
Comercio, Industria y Turismo – Comercio	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander. El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo dar a conocer a Colombia y al mundo entero el Socorro como pueblo histórico de Colombia y en homenaje a todos los Socorranos que ofrendaron su vida por la libertad de Colombia, inversión 100% de la Nación por



Sector	Avances
	<p>un valor de 199.383.394 millones. . En este proyecto se benefician 29997 en el municipio de Socorro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario. El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo la revitalización en torno al Puente del Común, bien de interés cultural del ámbito nacional, con una inversión de 500 millones aportes del territorio. En este proyecto se benefician 116 municipios de Cundinamarca.• Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo la construcción de senderos para el avistamiento de aves, con lo cual se pretende lograr la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame, departamento de Arauca, con una inversión de 1646 millones, de los cuales corresponde 1246 millones aportes de la Nación y 400 millones al territorio. Este proyecto benefició a las personas en el municipio de Tame.• Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. El proyecto se encuentra en ejecución, con el nuevo malecón busca, generar espacios y áreas adecuadas para desarrollar actividades que integren las culturas, el esparcimiento y turismo, con una inversión 100% del territorio por un valor de 8.900 millones. En este proyecto se benefician a la población del municipio de Puerto Rondón.• Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander. El proyecto se encuentra en ejecución, tiene como objetivo la construcción del parque principal del municipio de Vélez, Santander, con una inversión 100% del territorio por un valor de 5.540 millones. En este proyecto se benefician 19,376 personas del municipio de Vélez.• Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario. El proyecto se encuentra ejecutado, con una inversión 100% de la Nación por un valor de 200 millones.• Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca. El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo de contar con espacios que generen una relación Urbano-Ambiental equilibrada y sostenible que dinamice el sector turismo y resaltando la ecología, la cultura y la historia, por ellos, generando servicios adicionales que coadyuven a crear permanencia y una prolongada y repetitiva visita por parte del turista o poblador, con una inversión 100% del territorio por un valor de 316 millones. En este proyecto se benefician la población de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita (Arauca).



Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none">• Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena". El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo hacer los estudios y diseños de la primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena", con una inversión 100% del territorio por un valor de 350 millones. En este proyecto se benefició la población de los municipios de Saravena.• Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander. El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo mejorar, organizar, adecuar el parque del centro poblado Guane del municipio de Barichara Departamento de Santander con una inversión 100% del territorio por un valor de 946.086.436 millones. En este proyecto se benefició 7,063 personas la población de los municipios de Barichara.• Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander. El proyecto se encuentra en ejecución, tiene como objetivo el proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander con una inversión 100% de la Nación por un valor de 50.000.000.000 millones. En este proyecto se benefició 29997 personas la población de los municipios de Barichara.• Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional. El proyecto se encuentra ejecutado, con una inversión 100% del territorio por un valor de .150.000.000 millones. La información del proyecto aún no ha sido enviada por el Viceministerio de Turismo.• Revitalización Puente del Común. El proyecto se encuentra ejecutado, con una inversión 100% del territorio por un valor de 1415 millones.• Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa. El proyecto se encuentra en ejecución, tiene como objetivo implementar la señalización turística peatonal para el municipio de Paipa, con una inversión 100% de la Nación por un valor de 69 millones.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO TERRITORIAL BICENTENARIO

PÁGINA: 13 de 13

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de la presente ficha no hay proyectos reportados como cofinanciados por el DNP.