



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
17/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.

Líneas Temáticas:

- Desarrollo económico y social
- Vías para la equidad
- Infraestructura social

TEMAS ESTRATEGICOS

El primero de junio de 2022 se realizó el cuarto Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones pasando de \$654.360 millones a \$656.193 millones con 22 iniciativas estratégicas.

- Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Casanare generará cerca de 9.187 empleos directos y 15.319 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 435.000 habitantes del área de influencia del Pacto Casanare.

Área de Intervención: Casanare**Departamento:**

Casanare, 19 municipios del departamento de Casanare, así: Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luís de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

Fecha de suscripción:	27/02/2021
Fecha de terminación:	27/02/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$656.193 (100%)
Nación (%)	\$394.325 (60%)
Territorio y otros (%)	\$261.868 (40%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$257.204 (39%)
Compromiso Nación	\$238.609
Compromiso Territorio	\$18.595

Proyectos en ejecución	\$257.204 (10 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyectos en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare	El proyecto 4223-Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 40.225.799.447, con un aporte territorial de \$ 4.442.850.238 y un aporte nación de \$ 35.782.949.209, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 1 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 154.177 personas ubicadas en Yopal (Casanare), generar 581 empleos directos y 849 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare.	El proyecto 4224-Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.139.307.625, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.139.307.625, cuenta con un avance físico del 78 % y financiero del 77 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.379 personas ubicadas en Sabanalarga (Casanare), generar 16 empleos directos y 23 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de protección sobre la rivera del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casanare.	El proyecto 4225-Construcción de obras de protección sobre la rivera del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casanare. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.499.832.703, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.499.832.703, cuenta con un avance físico del 86 % y financiero del 94 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.600 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 133 empleos directos y 194 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Protección Orocué	El proyecto 4226-Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Protección Orocué se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.448.112.041, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.448.112.041, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 600 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 146 empleos directos y 213 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revestimiento Canal Aguas Lluvias Aguazul	El proyecto 4227-Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revestimiento Canal Aguas Lluvias Aguazul se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.511.230.297, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.511.230.297, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 2.300 personas ubicadas en Aguazul (Casanare), generar 272 empleos directos y 397 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Comercio Industria y Turismo	Construcción del punto de información turística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare	El proyecto 4218-Construcción del punto de información turística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 11.354.926.038, con un aporte territorial de \$ 11.354.926.038 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 40.217 personas ubicadas en Aguazul (Casanare), generar 159 empleos directos y 259 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	El proyecto 4229-Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.496.987.528, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.496.987.528, cuenta con un avance físico del 97 % y financiero del 90 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 13.291 personas ubicadas en Maní (Casanare), generar 259 empleos directos y 445 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	El proyecto 4231-Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 45.077.794.822, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 45.077.794.822, cuenta con un avance físico del 31 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.120 personas ubicadas en Paz De Ariporo (Casanare), generar 631 empleos directos y 1.085 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare.	El proyecto 4233-Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 100.653.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 100.653.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.000 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 2.991 empleos directos y 5.145 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare	El proyecto 4221-Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.796.961.774, con un aporte territorial de \$ 2.796.961.774 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 384 personas ubicadas en Monterrey (Casanare), generar 40 empleos directos y 67 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	2	-	-	2
Ambiente y Desarrollo Sostenible	5	-	5	-
Comercio Industria y Turismo	3	-	1	2
Deporte y Recreación	1	-	-	1
Transporte	10	-	3	7
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	1	-	1	-
Total, general	22	-	10	12

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$11.050	\$0	0%	\$11.050	100%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$81.958	\$4.586	6%	\$77.373	94%
Comercio Industria y Turismo	\$65.755	\$65.755	100%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$24.569	\$5.500	22%	\$19.069	78%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Transporte	\$470.024	\$184.873	39%	\$285.151	61%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$1.155	41%	\$1.683	59%
Total, general	\$656.193	\$261.868	40%	\$394.325	60%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$11.050	\$0	0%	\$0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$81.958	\$27.959	34%	\$78.824	96%
Comercio Industria y Turismo	\$65.755	\$0	0%	\$11.355	17%
Deporte y Recreación	\$24.569	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$470.024	\$63.575	14%	\$164.228	35%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$0	0%	\$2.797	99%
Total general	\$656.193	\$91.534	14%	\$257.204	39%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGA DEL DNP.

(2022)

(2021-2026)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.



3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico y social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Comercio Industria y Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Casanare	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura social % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo entregadas en el marco del Pacto Casanare	0	0	1	0%		Rojo	5	0	0%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda Ciudad y Territorio- Agua % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura para el saneamiento básico intervenida en el marco del Pacto Casanare	0	-	-	-		Gris	1	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vías para la equidad % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Transporte % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Casanare	0	-	3	-		Gris	24	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Desarrollo económico y social

Comercio Industria y Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Casanare	Se encuentra en ejecución el proyecto: El proyecto 4218-Construcción del punto de información turística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 11.354.926.038, con un aporte territorial de \$ 11.354.926.038 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 40.217 personas ubicadas



en Aguazul (Casanare), generar 159 empleos directos y 260 empleos indirectos. Los demás proyectos se encuentran en estructuración.

Infraestructura social

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Obras de mitigación de riesgo entregadas en el marco del Pacto Casanare	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare: Inversión de \$ 40.225.799.447, con un aporte territorial de \$ 4.442.850.238 y un aporte nación de \$ 35.782.949.209, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 1 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 154.177 personas ubicadas en Yopal (Casanare), generar 582 empleos directos y 849 empleos indirectos. Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare: Inversión de \$ 1.139.307.625, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.139.307.625, cuenta con un avance físico del 56 % y financiero del 2 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 3.379 personas ubicadas en Sabanalarga (Casanare), generar 16 empleos directos y 24 empleos indirectos. Construcción de obras de protección sobre la rivera del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casanare: Inversión de \$ 9.499.832.703, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.499.832.703, cuenta con un avance físico del 83 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.215 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 133 empleos directos y 195 empleos indirectos. Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Protección Orocué se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.448.112.041, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.448.112.041, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 600 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 146 empleos directos y 213 empleos indirectos. Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revestimiento Canal Aguas Lluvias Aguazul se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.511.230.297, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.511.230.297, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 2.300 personas ubicadas en Aguazul (Casanare), generar 272 empleos directos y 397 empleos indirectos.

Vivienda Ciudad y Territorio- Agua

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura para el saneamiento básico intervenida en el marco del Pacto Casanare	Se encuentra en ejecución el proyecto: Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare: El proyecto 4221-Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.796.961.774, con un aporte territorial de \$ 2.796.961.774 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 384



Indicador	Avance Cualitativo
	personas ubicadas en Monterrey (Casanare), generar 40 empleos directos y 67 empleos indirectos.

Vías para la equidad

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Casanare	"Avanza la ejecución de los proyectos de vías intervenidas con la ejecución de los proyectos: Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare: Con una inversión de \$ 18.496.987.528, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.496.987.528, cuenta con un avance físico del 97 % y financiero del 90 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 13.291 personas ubicadas en Maní (Casanare), generar 259 empleos directos y 446 empleos indirectos. Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare: Con una inversión de \$ 45.077.794.822, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 45.077.794.822, cuenta con un avance físico del 31 % y financiero del 19 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.120 personas ubicadas en Paz De Ariporo (Casanare), generar 632 empleos directos y 1.086 empleos indirectos. Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare: Con una inversión de \$ 100.653.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 100.653.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.000 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 2.992 empleos directos y 5.145 empleos indirectos. Los demás proyectos se encuentran en gestión."



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 4 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 91.534 millones equivalente al 14% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Protección Orocué	En Ejecución	\$0	\$9.448	\$9.448	\$9.448
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revestimiento Canal Aguas Lluvias Aguazul	En Ejecución	\$0	\$18.511	\$18.511	\$18.511
Transporte	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	En Ejecución	\$0	\$18.497	\$18.497	\$18.497
Transporte	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	En Ejecución	\$0	\$45.078	\$45.078	\$45.078
Total, general			\$0	\$91.534	\$91.534	\$91.534