



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2023

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.


**Líneas Temáticas:**

- Productividad y desarrollo económico.
- Infraestructura para la integración y el desarrollo social.
- Saneamiento ambiental y adaptación al cambio climático

**TEMAS ESTRATÉGICOS**

El 23 de febrero de 2023 en el Consejo Directivo No. 2 del Pacto, fue modificado el Plan Estratégico de Inversiones en el cual se priorizaron un total de 97 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto con un valor indicativo de \$ 1.267.722.713.617, de los cuales \$1.133.021.014.440 son aporte indicativo de la Nación y \$134.701.699.177 del territorio. Se estima que el Pacto generaría cerca de 17.748 empleos directos y 29.722 indirectos.

**Área de Intervención:** 29 municipios del departamento de Magdalena



**Departamento:**

29 municipios del departamento de Magdalena: Algarrobo, Aracataca, Ariguani, Cerro de San Antonio, Chibolo, Ciénaga, Concordia, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijirón del Carmen, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Remolino, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Sebastián de Buena Vista, San Zenón, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Tenerife, Zapayán y Zona Bananera.

Fecha de suscripción:	22/12/2021
Fecha de terminación:	22/12/2026
Plazo:	5 años

**Valor indicativo (Millones)**

Total (%)	\$1.267.723 (100%)
Nación (%)	\$1.133.021 (89%)
Territorio y otros (%)	\$134.702 (11%)

**Avance financiero (Millones)**

Compromiso recursos al cierre (%)	\$825.412 (65%)
Compromiso Nación	\$825.212
Compromiso Territorio	\$ 200

Proyectos en ejecución	\$825.412 (56 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyectos en ejecución financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales:

Nombre de la iniciativa /proyecto	Detalle	Detalle del Estado proyecto
Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	Contrato específico N°2221186 suscrito el 26 de diciembre de 2022 entre ENTerritorio y el municipio de Algarrobo. *Se aprobó la póliza de CE el pasado 28 de febrero de 2023 y la entidad publicó el borrador del proceso de obra.	En contratación derivada
Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	El proyecto denominado Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena del municipio de Concordia se encuentra incluido en el CONPES 4101. El pasado 3 de marzo de 2023 se aprobó la póliza de CE y la entidad publicó el borrador del proceso de obra.	En contratación derivada
Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	El proyecto denominado Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena del municipio de Concordia se encuentra incluido en el CONPES 4101. El pasado 3 de marzo de 2023 se aprobó la póliza de CE y la entidad publicó el borrador del proceso de obra.	En contratación derivada
MEJORAMIENTO DE VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA del municipio de Tenerife se encuentra incluido en el CONPES 4101. El pasado 5 de abril de 2023 se aprobó la póliza de CE.	En contratación derivada

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Agricultura y Desarrollo Rural	5	-	-	5
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	2	1
Defensa y Policía	2	-	-	2
Deporte y Recreación	12	-	2	10
Interior	4	-	2	2
Minas y Energía	2	-	-	2
Transporte	62	-	50	12
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	7	-	-	7
<b>Total, general</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>41</b>

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL**

**2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL** (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$47.420	\$0	0%	\$47.420	100%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Deporte y Recreación	\$47.874	\$0	0%	\$47.874	100%
Interior	\$9.792	\$765	8%	\$9.026	92%
Transporte	\$943.321	\$24.357	3%	\$918.964	97%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$86.339	\$10.000	12%	\$76.339	88%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$77.592	\$74.389	96%	\$3.204	4%
Minas y Energía	\$30.759	\$25.191	82%	\$5.568	18%
Defensa y Policía	\$24.627	\$0	0%	\$24.627	100%
<b>Total general</b>	<b>\$1.267.723</b>	<b>\$134.702</b>	<b>11%</b>	<b>\$1.133.021</b>	<b>89%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023

65%

### EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

#### Total, Ejecución 2021 – 2026 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$47.420	\$0	0%	\$27.525	58%
Deporte y Recreación	\$47.874	\$0	0%	\$0	0%
Interior	\$9.792	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$943.321	\$31.215	3%	\$797.886	85%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$86.339	\$0	0%	\$0	0%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$77.592	\$0	0%	\$0	0%
Minas y Energía	\$30.759	\$0	0,0%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$24.627	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$1.267.723</b>	<b>\$31.215</b>	<b>2%</b>	<b>\$825.412</b>	<b>65%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP

N/A\*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

N/A\*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

N/A\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

5 proyecto cofinanciado en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 31.215 millones, equivalente al 2% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Comprometido
Transporte	Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	En Ejecución	\$0	\$1.471	\$1.471	\$1.471
Transporte	Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	En Ejecución	\$0	\$10.785	\$10.785	\$10.785
Transporte	Mejoramiento DE LA VÍA PIÑUELAS CHINOBLAS EN EL MUNICIPIO DE Pivijay, Magdalena	En Ejecución	\$200	\$1.400	\$1.400	\$1.600
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	En Ejecución	\$0	\$5.651	\$5.651	\$5.651
Transporte	MEJORAMIENTO DE VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	En Ejecución	\$0	\$11.909	\$11.909	\$11.909
<b>Total, general</b>			<b>\$200</b>	<b>\$31.215</b>	<b>\$31.215</b>	<b>\$31.415</b>

Millones de \$ COP