



Departamento
Nacional de Planeación



ANÁLISIS SECTORIAL

Sector Transporte

INFORME EJECUCIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Contenido

1. Aspectos generales:	2
2. Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión:.....	5
3. Consideraciones finales.....	9



Departamento Nacional de Planeación

1. Aspectos generales:

1.1 Estructura del sector:

El sector Transporte cuenta con ocho entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN): Ministerio de Transporte (cabeza del sector), Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte); Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte (UPIT), y la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte. Esta última entidad no tiene presupuesto de Inversión.

De acuerdo con lo anterior, las Entidades se caracterizan principalmente por las siguientes funciones:

- El **Ministerio de Transporte (cabeza de sector)** tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
- El **Instituto Nacional de Vías – INVIAS** tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
- La **Agencia Nacional de Infraestructura – ANI** tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional.
- La **Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - Aerocivil** tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales.
- La **Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV** tiene como objetivo la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de seguridad vial en todo el país.
- El **Superintendencia de Puertos y Transporte** vigila, inspecciona y controla la prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y



Departamento Nacional de Planeación

aéreo en el país, en cuanto a lo que calidad de infraestructura y prestación del servicio se refiere.

- La **Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte** planea el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector transporte.
- La **Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte** tiene como objeto el diseño y definición del marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante.

1.2 Aspectos presupuestales:

Para la vigencia del año 2024, a través de Ley 2342 de 2023, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación alcanzó la suma de \$502.624.433 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución del PGN por rubros (millones de pesos)

Rubro	Valor (millones de pesos)	% de participación
Funcionamiento	\$308.251.277	61,3%
Servicio de la deuda	\$94.521.847	18,8%
Inversión	\$99.851.309	19,9%
Total	\$502.624.433	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Para la vigencia del año 2024, al sector Transporte le fueron aprobados \$17.083.376 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución del PGN por sector

Rubro	Cifras en millones de pesos			% de participación
	Nación	Propios	Total	
Funcionamiento	\$566.049	\$1.009.215	\$1.575.265	9%
Servicio a la deuda	\$1.545.186	-	\$1.545.186	9%
Inversión	\$10.795.729	\$3.167.196	\$13.962.925	82%
Total	\$12.906.965	\$4.176.411	\$17.083.376	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.



Departamento Nacional de Planeación

El Presupuesto de Inversión inicial del sector ascendió a \$13.962.925 millones y se concentra en un 97% en tres entidades: 53,5% para la Agencia Nacional de Infraestructura, 30,9% para el Instituto Nacional de Vías y 12,7% para la Aeronáutica Civil.

Tabla 3. Distribución Apropriación Inicial - Inversión - por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos			% de participación
	Nación	Propios	Total	
Agencia Nacional de Infraestructura	\$7.320.175	\$153.689	\$7.473.865	53,5%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	-	\$168.269	\$168.269	1,2%
Instituto Nacional de Vías	\$3.263.099	\$1.055.597	\$4.318.696	30,9%
Ministerio de Transporte	\$194.843	-	\$194.843	1,4%
Superintendencia de Puertos y Transporte	-	\$21.458	\$21.458	0,2%
Aeronáutica Civil	-	\$1.768.182	\$1.768.182	12,7%
Unidad de Planeación del sector de Infraestructura de Transporte	\$17.613	-	\$17.613	0,1%
Total	\$10.795.729	\$3.167.196	\$13.962.925	100%

El presupuesto del sector se destina en un 85% a las entidades enfocadas principalmente en la infraestructura vial y 13% a Infraestructura aeronáutica y aeroportuaria.

Del total apropiado para el sector, el 77,3% corresponde a los aportes de la Nación y el 22,7% restante son recursos propios, mostrando un sector dependiente de las rentas nacionales. El 54% de los recursos del sector y el 68% de los aportes nación se destinan a los proyectos de concesión.

Se observa que a lo largo de los últimos años los esfuerzos se han centralizado en el desarrollo de la infraestructura vial dejando de lado el desarrollo de la infraestructura férrea marítima y fluvial, y con esto las posibilidades de concretar un transporte intermodal. Igualmente, la alta inflexibilidad del presupuesto del sector y del MGMP con vigencias futuras, en más del 80%, hace muy tortuoso hacia el futuro el desarrollo de políticas de transporte mucho más equilibrada entre modos de transporte y de desarrollo regional. Igualmente, las inversiones que se vienen realizando en mejoramiento vial en los últimos años y las que se han previsto en los próximos años, con vigencias futuras, no están siendo acompañadas con programas que garanticen su mantenimiento.




Departamento Nacional de Planeación

2. Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión:

2.1 Comportamiento de la inversión en el 2024

El sector Transporte, con corte al tercer trimestre de 2024, presentó una ejecución del 26,4%, siendo una ejecución significativamente inferior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2023 (46%). Así mismo, es una ejecución inferior a la presentada en el mejor año del periodo 2014-2023, la cual corresponde al año 2016 y se ubicó en 60%. No obstante, este resultado es similar a la ejecución financiera promedio de los años 2019-2023 (25,4%).

Gráfico 1: Ejecución Financiera del Sector Transporte Julio – Septiembre 2024



Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Nota. La ejecución financiera está definida en obligaciones sobre apropiación vigente.

De las entidades que manejan el 97% de la apropiación del sector, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS es la entidad que presenta la mayor ejecución en el trimestre (30,8%), seguida de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (25,2%) y de la Aeronáutica Civil (13,8%).



Departamento Nacional de Planeación

En términos generales, la ejecución durante estos tres trimestres de la vigencia 2024 es relativamente baja en comparación con las registradas en años anteriores, lo cual puede ser explicado de cierta forma por los inconvenientes presentados con el decreto de liquidación del Presupuesto 2024, así como por las restricciones en la aprobación de vigencias futuras, lo que afecta el óptimo desarrollo de los procesos de contratación de las entidades del sector, dadas sus dinámicas contractuales y presupuestales.

Es importante anotar que a pesar de que las entidades que concentran la mayor parte del presupuesto, con un alto porcentaje de vigencias futuras, muestran ejecuciones en estos tres trimestres del año, es importante evitar retrasos significativos en la ejecución de los contratos de obra.

Tabla 4. Distribución Apropriación Vigente por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos			Avance financiero
	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	
Agencia Nacional de Infraestructura	\$7.473.865	5.865.427	1.879.923	25,2%
Instituto Nacional de Vías	\$4.320.196	3.403.815	1.329.889	30,8%
Aeronáutica Civil	\$1.768.182	1.198.476	243.470	13,8%
Ministerio de Transporte	\$194.843	150.651	66.088	33,9%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	\$168.269	142.422	142.422	84,6%
Superintendencia de Puertos y Transporte	\$21.458	18.449	9.977	46,5%
Unidad de Planeación del sector de Infraestructura de Transporte	\$17.613	14.924	8.996	51,1%
Total	\$13.964.425	10.794.165	3.680.763	26,4%

De otra parte, adicionalmente a los retrasos en la ejecución contractual, en la ejecución de la vigencia también puede influir la ejecución del rezago presupuestal y la disponibilidad de PAC, entre otros factores.

Tabla 5. Rezago por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos		% Pagos
	Rezago constituido	Pagos	
Agencia Nacional de Infraestructura	\$ 89.820	\$ 85.752	95,5%
Instituto Nacional de Vías	\$ 1.157.542	\$ 910.407	78,7%
Ministerio de Transporte	\$ 43.371	\$ 30.207	69,6%
Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 2.338	\$ 2.334	99,8%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Cifras en millones de pesos		% Pagos
	Rezago constituido	Pagos	
Aeronáutica Civil	\$ 512.333	\$ 377.574	73,7%
Unidad de Planeación del sector de Infraestructura de Transporte	\$ 1.891	\$ 1.891	100,0%
Total	\$ 1.807.298	\$ 1.408.169	77,9%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

El rezago total del sector, que tiene que ser ejecutado en la presente vigencia fiscal, es de \$1,8 billones, equivalente al 13% del presupuesto de la actual vigencia fiscal, monto considerable que afectará la ejecución del presupuesto de la vigencia, ya que en los tres trimestres de la vigencia 2024 la ejecución se ha concentrado en la ejecución del rezago presupuestal.

El rezago presupuestal está constituido con reservas presupuestales en un 92,8% y cuentas por pagar en un 7,2%, siendo el INVIAS la entidad que mayor rezago presenta (64% del total).

Se resalta el rezago del Instituto Nacional de Vías de \$1,1 billones, el cual está compuesto con recursos Nación el 66% y 34% con recursos propios, situación que es muy preocupante ya que esto refleja un retraso significativo en la ejecución de contratos de obra.

El sector perdió apropiaciones por cerca de \$1 billón, 89% con recursos propios del Invias y Aerocivil. En el INVIAS son el resultado de la fallida operación de titularización de los recursos de peaje sobre las cuales el Instituto Nacional de Vías realizó contrataciones y hoy tiene dificultades de pago. En la Aerocivil son el reflejo de contrataciones tardías que no permiten la ejecución de las apropiaciones programadas.

2.2 Ejecución financiera del sector por programa Presupuestal y Proyectos de Inversión 2024

El sector Transporte cuenta con 10 programas presupuestales. El 80% del presupuesto se concentra en los programas de atención a la red vial, específicamente los programas de Infraestructura Red Vial Primaria (69%) e Infraestructura Red Vial Regional (11%), los cuales presentan ejecuciones del 26,8% y 27,6%, respectivamente. Los programas de *Infraestructura de Transporte Férreo* y *Seguridad de Transporte* muestran ejecuciones del 58,2% y 52,6%, pero con presupuestos menos significativos que los programas mencionados inicialmente.

Tabla 6. Ejecución financiera por Programas Presupuestales

Programa Presupuestal	Apropiación Vigente (millones de pesos)	% Ejecución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte	294.288	29,4%



Departamento Nacional de Planeación

Programa Presupuestal	Apropiación Vigente (millones de pesos)	% Ejecución
Infraestructura de transporte férreo	154.416	58,2%
Infraestructura de transporte fluvial	196.961	33,6%
Infraestructura de transporte marítimo	74.104	31,4%
Infraestructura red vial primaria	9.643.092	26,8%
Infraestructura red vial regional	1.512.023	27,6%
Infraestructura y servicios de logística de transporte	34.800	25,1%
Infraestructura y servicios de transporte aéreo	1.642.872	13,0%
Regulación y supervisión de infraestructura y servicios de transporte	117.471	33,9%
Seguridad de transporte	294.398	52,6%
Total	13.964.425	26,4%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

- En el programa de Infraestructura Red Vial Primaria se encuentra que los proyectos ejecutados por concesión (ANI) presentan una ejecución del 27,3%, en tanto que los ejecutados por obra pública (INVIAS) presentan una ejecución del 18,1%.

La ejecución mostrada por la ANI en el programa infraestructura red vial primaria corresponde en una parte a los pagos de vigencias expiradas, obligaciones de pago generadas al cierre de la vigencia 2023. La ejecución del INVIAS en este programa es preocupante si se tiene en cuenta que gran parte de estos recursos corresponden a vigencias futuras y a recursos propios afectados por el no recaudo de la Titularización de Pejes, operación que no fue realizada, desfinanciando obligaciones adquiridas.

- El programa de Infraestructura red vial regional presenta una apropiación de \$1,5 billones y ejecución financiera de 27,6%. En este programa se encuentra el proyecto de Colombia Rural con una apropiación de \$131 mil millones y alcanza una ejecución financiera de 67,5%, así como el proyecto de Conectar Territorios con una apropiación de \$519 mil millones y ejecución financiera de 45,2%. Es importante resaltar que el programa Colombia Avanza, el cual cuenta con \$240 mil millones, cuenta con ejecución del 0,1%.
- El programa de Infraestructura y servicios de transporte aéreo cuenta con una apropiación de \$1,6 billones y presenta ejecución financiera de 13%. En este programa se encuentra el mejoramiento de los Aeropuertos de el Dorado ciudad Región con una apropiación de \$109.676 millones con una ejecución financiera de 17,2%, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Navegación Aérea con \$264 mil millones y ejecución financiera de 16,7%.



Departamento Nacional de Planeación

De otra parte es importante anotar que de acuerdo con lo informado por el sector al cierre del trimestre, no tienen proyectos asociados a estrategias y acciones orientadas a la identificación, priorización, valoración y recuperación de pasivos ambientales, derivados de actividades mineras.

3. Consideraciones finales

Para la vigencia del año 2024, a través de Ley No. 2342 del 15 de diciembre 2023, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para el Sector Transporte alcanzó la suma de \$17.083.376 millones.

El Presupuesto de Inversión inicial por \$13.962.925 millones se concentra en un 97% en tres entidades, 54% para la Agencia Nacional de Infraestructura, 31% para el Instituto Nacional de Vías y 13% para la Aeronáutica Civil.

El presupuesto del sector se destina en un 85% a las entidades enfocadas principalmente en la infraestructura vial y 13% a Infraestructura aeronáutica y aeroportuaria. Del total apropiado para el sector, el 77% corresponde a los aportes de la Nación y el 23% restante son recursos propios, mostrando un sector dependiente de las rentas nacionales. El 54% de los recursos del sector y el 68% de los aportes nación se destinan a los proyectos de concesión.

Se observa que a lo largo de los últimos años los esfuerzos se han centralizado en el desarrollo de la infraestructura vial dejando de lado el desarrollo de la infraestructura férrea marítima y fluvial, y con esto las posibilidades de concretar un transporte intermodal. Igualmente, la alta inflexibilidad del presupuesto del sector y del MGMP con vigencias futuras, en más del 80%, hace muy tortuoso hacia el futuro el desarrollo de políticas de transporte mucho más equilibrada entre modos de transporte y de desarrollo regional.

El sector Transporte, con corte al tercer trimestre de 2024, presentó una ejecución del 26,4%, siendo una ejecución significativamente inferior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2023 (46%). Así mismo, es una ejecución inferior a la presentada en el mejor año del periodo 2014-2023, la cual corresponde al año 2016 y se ubicó en 60%. No obstante, este resultado es similar a la ejecución financiera promedio de los años 2019-2023 (25,4%).

De las entidades que manejan el 97% de la apropiación del sector, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS es la entidad que presenta la mayor ejecución en el trimestre (30,8%), seguida de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (25,2%) y de la Aeronáutica Civil (13,8%).



Departamento Nacional de Planeación

El rezago total del sector, que tiene que ser ejecutado en la presente vigencia fiscal, es de \$1,8 billones, equivalente al 13% del presupuesto de la actual vigencia fiscal, monto considerable que afectará la ejecución del presupuesto de la vigencia, ya que en los tres trimestres de la vigencia 2024 la ejecución se ha concentrado en la ejecución del rezago presupuestal.

El sector Transporte cuenta con 10 programas presupuestales. El 80% del presupuesto se concentra en los programas de atención a la red vial, específicamente los programas de Infraestructura Red Vial Primaria (69%) e Infraestructura Red Vial Regional (11%), los cuales presentan ejecuciones del 26,8% y 27,6%, respectivamente. Los programas de *Infraestructura de Transporte Férreo* y *Seguridad de Transporte* muestran ejecuciones del 58,2% y 52,6%, pero con presupuestos menos significativos que los programas mencionados inicialmente.

Anexo 1. Avance financiero proyectos de inversión

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Agencia Nacional de Infraestructura	Apoyo estatal a los aeropuertos a nivel nacional Nacional	1.400	67,3%
Agencia Nacional de Infraestructura	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	800	3,5%
Agencia Nacional de Infraestructura	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	75.942	25,2%
Agencia Nacional de Infraestructura	Construcción Operación y Mantenimiento de la concesión Autopista Conexión Pacífico 1 - Autopistas para la prosperidad Antioquia	328.067	26,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Construcción Operación y Mantenimiento de la vía Mulalo - Loboguerrero, Departamento del Valle del Cauca	336.575	26,5%
Agencia Nacional de Infraestructura	Control y seguimiento a la operación de las vías férreas Nacional	2.000	44,9%
Agencia Nacional de Infraestructura	Control y seguimiento a la operación de las vías primarias concesionadas Nacional	13.680	31,1%
Agencia Nacional de Infraestructura	Control y seguimiento a la operación de los Aeropuertos concesionados Nacional	2.635	48,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Control y seguimiento a la operación de los Puertos Concesionados Nacional	3.304	48,4%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Agencia Nacional de Infraestructura	Control y seguimiento a las vías fluviales Nacional	1.200	34,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Desarrollo de Obras Complementarias, gestión social, ambiental y predial de los contratos de concesión vial. Nacional	2.577	7,6%
Agencia Nacional de Infraestructura	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500	36,1%
Agencia Nacional de Infraestructura	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000	16,5%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Operación, y Mantenimiento de la autopista conexión Pacifico 3 Autopistas para la prosperidad Antioquia	287.711	43,6%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía Sabana de Torres - Curumani en los departamentos Santander, Cesar	166.529	15,2%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento , Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación del corredor Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó en los departamentos de Antioquia, Santander	226.206	22,3%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento , Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía Puerto Salgar-Barrancabermeja en los departamentos Cundinamarca, Boyaca, Santander	340.141	10,0%
Agencia Nacional de Infraestructura	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	256.268	22,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción Rehabilitación, Mantenimiento y Operación, del Corredor vial Pamplona - Cucúta Departamento de Norte de Santander	397.888	17,6%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Mantenimiento y Operación del corredor Conexión Norte, Autopistas para La Prosperidad Antioquia	275.641	41,5%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Operación y Mantenimiento de la concesión Autopista Conexión Pacífico 2 Antioquia	185.800	35,2%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Rehabilitación Operación y Mantenimiento de la concesión Autopista al Mar 2 Antioquia	426.797	29,8%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del corredor Villavicencio - Yopal Departamentos del Meta, Casanare	292.585	30,7%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Construcción, Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de la concesión Autopista al Mar 1, departamento de Antioquia	421.922	26,6%
Agencia Nacional de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.283	0,0%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento del corredor Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre	61.847	23,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación y Mantenimiento del corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot, departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima	140.472	27,3%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Operación del corredor Popayan - Santander de Quilichao en el departamento del Cauca	246.690	38,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Operación del corredor Bucaramanga Pamplona Norte de Santander	171.805	23,0%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Operación del corredor Santana - Mocoa - Neiva, Departamentos de Huila, Putumayo, Cauca	228.384	37,2%
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento, y Operación del corredor Rumichaca - Pasto en el departamento de Nariño	346.789	33,7%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Agencia Nacional de Infraestructura	Mejoramiento Rehabilitación, Mantenimiento y Operación del corredor Transversal del Sisga, departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Casanare	82.952	24,8%
Agencia Nacional de Infraestructura	Rehabilitación , mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación de la red vial primaria concesionada a nivel Nacional	1.188.180	0,0%
Agencia Nacional de Infraestructura	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	132.057	66,7%
Agencia Nacional de Infraestructura	Rehabilitación Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento de la concesión Autopista al Rio Magdalena 2, departamentos de Antioquia, Santander	317.950	31,8%
Agencia Nacional de Infraestructura	Rehabilitación Mejoramiento, Construcción, Mantenimiento y Operación del corredor Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, departamentos de Atlántico, Bolívar	221.020	30,4%
Agencia Nacional de Infraestructura	Rehabilitación Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor Perimetral de Cundinamarca, Centro Oriente Cundinamarca	185.508	42,7%
Agencia Nacional de Infraestructura	Restauracion de los ecosistemas degradados del Canal del Dique Nacional	93.761	59,3%
Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	5.000	58,4%
Instituto Nacional de Vías	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	40.000	14,7%
Instituto Nacional de Vías	Administración , Recaudo y Control de la Contribución por Valorización. Nacional	2.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE. NACIONAL	4.000	4,0%
Instituto Nacional de Vías	ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	29.900	11,3%
Instituto Nacional de Vías	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL	500	21,2%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. NACIONAL		
Instituto Nacional de Vías	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	267.008	20,9%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	31.250	23,1%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	10.000	84,9%
Instituto Nacional de Vías	Construcción , Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura para Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones. Nacional	519.578	45,2%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ	11.800	19,2%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA	234.462	37,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - LOBOGUERRERO DE LOS ACCESOS A CALI. VALLE DEL CAUCA	20.000	29,6%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO- ALCALA-MONTENEGRO- ARMENIA. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO	21.812	100,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINÁ - MANIZALES. ACCESOS A MANIZALES. CALDAS	3.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE -ARMENIA - PEREIRA - CHINCHINA - LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, VALLE DEL CAUCA	2.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, NORTE DE SANTANDER	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN - VALLEDUPAR - MAICAO. TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR - MAICAO. BOLÍVAR, MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA	10.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LA TRANSVERSAL BUGA - PUERTO INÍRIDA. META	2.650	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES - EL ESPINO, VÍA ALTERNA AL PUERTO DE TUMACO. NARIÑO	1.500	0,0%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARÁ. HUILA	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE-CONEXIÓN TRANSVERSAL TUMACO LETICIA Y EL ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	5.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGINIA - APIA, DE LA CONEXIÓN TRONCAL DE OCCIDENTE - TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ RISARALDA	1.200	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA - TARAPACÁ AMAZONAS	2.000	1,6%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA	8.000	16,6%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDELLÍN- SANTUARIO-PUERTO TRIUNFO- CRUCE RUTA 45 Y TOBIAGRANDE-SANTAFE DE BOGOTÁ. TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ. CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA	43.000	4,8%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ	10.000	36,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA	500	0,0%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER		
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PATICO - LA PLATA DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO. PARALELA RÍO MAGDALENA. MAGDALENA	35.359	77,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA	15.000	82,5%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN (CRUCERO) - TOTORO - GUADUALEJO - PUERTO VALENCIA - LA PLATA - LABERINTO Y ALTERNAS DE LA TRANSVERSAL HUILA, CAUCA	20.906	38,8%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX- EL BANCO-ARJONA- CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO. TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. BOLÍVAR, CESAR, MAGDALENA	20.835	44,8%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE. BOYACÁ, SANTANDER	20.000	4,4%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA- PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN- SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR, ATLÁNTICO	55.956	7,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SABANETA – COVEÑAS. SUCRE	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO - ZULIA. NORTE DE SANTANDER	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA. SANTANDER, BOYACÁ	16.859	94,7%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA Y VALLEDUPAR - LA PAZ. TRONCAL DEL CARBÓN. CESAR, LA GUAJIRA	24.350	54,7%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	50.000	55,5%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO. ARAUCA	20.453	20,6%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA	144.536	55,1%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	CARRETERA TUMACO-PASTO-MOCHOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCHOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO		
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO. NARIÑO	5.453	100,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA	181.486	7,6%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE	122.927	43,3%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA – CAPARRAPÍ - DINDAL. CUNDINAMARCA	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE. CAUCA	1.200	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA TRANSVERSAL BUENAVENTURA - PUERTO CARREÑO Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, CUNDINAMARCA	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y	32.500	15,1%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO		
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE CALARCÁ - CIRCASIA. QUINDIO	5.856	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR	2.000	10,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10.000	29,1%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR	1.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	Construcción , Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías Pereira - Cerritos y Retorno Santa Rosa de los Accesos a Pereira. Risaralda	17.000	39,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PÁEZ. CAUCA, HUILA	5.000	44,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. NACIONAL	67.500	32,1%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA	31.150	5,0%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTANA - LA GLORIA DEL ACCESO TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	1.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	Construcción , Mejoramiento, Mantenimiento, Rehabilitación y Estudios del Programa Colombia Avanza: Cartago-Novita (Choco), Belén de Bajirá-Río Sucio (Choco), Quibdó-Pereira, Quibdó-Medellín (Choco), Vía el Aro (Antioquia), Araucita-Saravena (Arauca), Mompox-Pinillos (Bolívar), La Balsa-Suárez-Morales (Cauca), Pivijay-Apure (Magdalena), Samaniego-La Llanada-Sotomayor (Nariño), La Mata-Convención (Norte de Santander), Matuyá-San Cristóbal (Bolívar), Los Pozos-San Vicente (Caquetá y Guaviare), El Plateado-Argelia (Cauca), Monterredondo-El Tambo (Cauca), Acceso Comunidades-Vía Aguasal Bagadó (Choco), Puente Telembí vía Junín-Barbacoas (Nariño), Puente Río Putumayo Puerto Asís- Teteyé (Putumayo), Chaparral-Río Blanco (Tolima), El Crucero-Bajo Calima (Valle del Cauca), Vía Blanquita-Puente Frontino (Antioquia), Vías Terciarias de Túquerres (Nariño), Vía el Guavio (Cundinamarca), Puente Sobre El Río Cauca en la Mojana Sucreña Guaranda-Achí (Sucre), Popayán- Guapi Cauca	240.000	0,1%
Instituto Nacional de Vías	Construcción ,Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Chaparral - Ortega - Guamo de la Alterna Buga - Puerto Inírida. Tolima	9.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	Construcción ,Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Circuito Medellin - Valle de Río Negro . Antioquia	1.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	Construcción de Obras de Emergencia en la infraestructura de la Red Vial Primaria. Nacional	55.171	66,5%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA	8.000	43,8%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL		
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	3.308	7,5%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA-SOGAMOSO-AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CASANARE	38.000	9,8%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	340.000	52,4%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES. NACIONAL	700	0,0%
Instituto Nacional de Vías	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	60.000	6,1%
Instituto Nacional de Vías	Desarrollo e implementacion de criterios de sostenibilidad en la Infraestructura de Transporte Nacional	13.070	25,7%
Instituto Nacional de Vías	Desarrollo e Implementacion de un Sistema de Gestion de la Infraestructura de Transporte. Nacional	3.000	7,7%
Instituto Nacional de Vías	Desarrollo e Implementacion de un Sistema Inteligente de Transporte para la Red Vial. Nacional	38.000	1,0%
Instituto Nacional de Vías	Desarrollo y Actualización de Análisis de Precios Unitarios del Invias. Nacional	2.000	13,7%
Instituto Nacional de Vías	Divulgacion y comunicacion de la gestion, inversion, alcance y logros de los programas y proyectos del INVIAS. Nacional	1.000	11,2%
Instituto Nacional de Vías	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS VÍAS NACIONALES. NACIONAL	40.000	33,8%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Instituto Nacional de Vías	IMPLEMENTACIÓN , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE INVIAS. NACIONAL	1.950	24,2%
Instituto Nacional de Vías	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	3.000	7,1%
Instituto Nacional de Vías	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL INVIAS. NACIONAL	4.000	9,0%
Instituto Nacional de Vías	Investigación de Nuevas Tecnologías para la Infraestructura de Transporte. Nacional	2.400	10,3%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ - CHIQUEQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE	55.000	79,7%
Instituto Nacional de Vías	Mejoramiento , Mantenimiento y Construcción de Estructuras tipo Puentes en la Red Vial Primaria. Nacional	45.000	5,4%
Instituto Nacional de Vías	Mejoramiento , Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional	130.874	67,5%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE	7.000	7,8%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL	20.359	5,0%
Instituto Nacional de Vías	Mejoramiento , Mantenimiento y Rehabilitación De Caminos Comunitarios De La Paz Total. Nacional	514.706	13,5%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA	37.350	24,5%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ		
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	5.830	0,0%
Instituto Nacional de Vías	Mejoramamiento , Mantenimiento, Rehabilitacion, Construccion de la Carretera Colombia - La Uribe, Conexion Pacifico - Orinoquia. Huila, Meta	21.812	92,5%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	57.000	0,6%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	4.194	11,1%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA. SANTANDER	35.000	40,7%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	67.178	3,6%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SAN GIL - BARICHARA - GUANE. SANTANDER	1.200	0,0%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	103.300	31,9%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER	32.000	6,9%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA	14.000	1,8%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL - ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. DEPARTAMENTOS PUTUMAYO, CAUCA, HUILA, TOLIMA		
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	10.000	0,0%
Instituto Nacional de Vías	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA	82.906	41,2%
Instituto Nacional de Vías	Recuperación y Mitigación Ambiental en el Área de Influencia de la Zona Portuaria de Santa Marta - Caño Clarín. Departamento del Magdalena	2.500	0,0%
Instituto Nacional de Vías	RENOVACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL INVÍAS. NACIONAL	15.000	45,4%
Aeronáutica Civil	APOYO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO A NIVEL NACIONAL	5.000	39,8%
Aeronáutica Civil	Apoyo a las Entidades Territoriales para el mejoramiento de la infraestructura de transporte aéreo a nivel Nacional Nacional	104.969	0,6%
Aeronáutica Civil	CONSOLIDACIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	109.676	17,2%
Aeronáutica Civil	DESARROLLO DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO ORIENTADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA AEROCIVIL A NIVEL NACIONAL	2.000	0,6%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Aeronáutica Civil	FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO Y PROFESIONALIZADO EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL. NACIONAL	19.007	48,3%
Aeronáutica Civil	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	22.000	18,0%
Aeronáutica Civil	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TI CON LOS COMPONENTES MISIONALES, PARA CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL	63.570	33,9%
Aeronáutica Civil	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL	23.682	22,4%
Aeronáutica Civil	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	264.294	16,7%
Aeronáutica Civil	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	18.092	4,3%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	74.322	5,3%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	99.389	5,0%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN CUNDINAMARCA	137.662	13,0%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	106.546	17,2%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER	60.868	11,2%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	70.748	7,4%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	85.128	24,5%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	10.546	11,5%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA	9.521	4,4%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR	16.679	10,3%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA	44.520	9,7%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	60.794	21,0%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	26.381	16,7%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	18.096	9,1%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA	21.647	12,1%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL		
Aeronáutica Civil	Mejoramiento de los servicios aeroportuarios y a la navegacion aerea del aeropuerto Golfo de Morrosquillo del municipio de Santiago de Tolu	78.876	4,6%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	17.335	28,8%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	34.790	13,3%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA	4.985	37,1%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE LA CIUDAD DE RIONEGRO	19.220	18,4%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	7.588	19,4%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA	26.469	3,1%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	74.896	4,6%
Aeronáutica Civil	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA	28.886	19,4%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Ministerio de Transporte	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	26.024	22,0%
Ministerio de Transporte	AMPLIACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	2.800	60,6%
Ministerio de Transporte	APOYO AL SECTOR TRANSPORTE EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) PARA LA INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE NACIONAL	8.700	43,9%
Ministerio de Transporte	Apoyo e implementación de programas para la aceleración del ascenso tecnológico en vehículos de transporte público a nivel nacional Nacional	12.843	0,0%
Ministerio de Transporte	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL INTERMODAL DE TRANSPORTE NACIONAL	8.500	53,3%
Ministerio de Transporte	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL	11.300	39,6%
Ministerio de Transporte	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN PREVIAMENTE DIAGNOSTICADAS A NIVEL NACIONAL	600	26,9%
Ministerio de Transporte	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	36.365	50,0%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	VIAL - FONDO SUBSIDIO A LA SOBRETASA A LA GASOLINA. LEY 488 DE 1998 AMAZONAS, NORTE DE SANTANDER, CHOCÓ, GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, VICHADA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
Ministerio de Transporte	ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NACIONAL	5.000	43,3%
Ministerio de Transporte	FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS DURANTE SU TRANSPORTE EN LOS DIFERENTES MODOS NACIONAL	1.000	64,4%
Ministerio de Transporte	Fortalecimiento de la accesibilidad e interacción de los usuarios y partes interesadas en la gestión del sector Transporte Nacional	3.200	29,9%
Ministerio de Transporte	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LOS COMPONENTES MISIONALES Y CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. NACIONAL	15.000	17,6%
Ministerio de Transporte	Fortalecimiento de la producción y cobertura de la divulgación de las políticas y gestión del sector transporte a sus públicos de interés Nacional	2.300	51,0%
Ministerio de Transporte	Fortalecimiento de la regulacion en materia de transito en el territorio Nacional	1.700	45,4%
Ministerio de Transporte	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES TÉCNICAS PARA EL MODO DE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL	1.300	49,7%
Ministerio de Transporte	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y REGULACIONES TECNICAS PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MODO FERREO Y LOS SISTEMAS POR CABLE A NIVEL NACIONAL	1.200	8,3%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
Ministerio de Transporte	Fortalecimiento para la aplicación de un modelo de gestión sectorial. Nacional	2.700	60,0%
Ministerio de Transporte	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR NACIONAL	5.811	40,3%
Ministerio de Transporte	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA UN EFICIENTE SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE SE APLICARÁ A LOS DIFERENTES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL	3.500	35,3%
Ministerio de Transporte	Implementación de la Política Nacional Logística Nacional	5.000	46,1%
Ministerio de Transporte	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL	4.000	34,4%
Ministerio de Transporte	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONEXOS NACIONAL	1.200	66,0%
Ministerio de Transporte	Modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga Nacional	34.800	25,1%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Fortalecimiento de la generación y transferencia de nuevo conocimiento en materia de Seguridad Vial. Nacional	12.745	100,0%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Nacional	8.974	100,0%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Fortalecimiento del diseño, implementación y seguimiento de la Planeación Estratégica Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV Nacional	2.980	100,0%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Implementación de estrategias de comunicación para la apropiación de la cultura ciudadana y corresponsabilidad en la seguridad vial Nacional	24.340	100,0%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Implementación de la Política Pública de Seguridad Vial para el fortalecimiento de herramientas de	38.847	64,1%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación	% Ejecución
	articulación para la planificación, ejecución y seguimiento de las estrategias orientadas a la seguridad vial de conformidad con el PNSV - Nacional		
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Mejoramiento de las habilidades, destrezas, conocimientos y percepciones en seguridad vial de los diferentes actores en la vía en el marco de la corresponsabilidad y la cultura del autocuidado Nacional	41.392	100,0%
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Mejoramiento DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD VIAL QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y VEHÍCULOS Nacional	38.991	69,5%
Superintendencia de Puertos y Transporte	FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	9.910	62,1%
Superintendencia de Puertos y Transporte	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	11.548	33,1%
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	Formulación Conexión Férrea Andes-Orinoquía: Villavicencio-Puerto Gaitán Nacional	1.500	30,0%
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	Formulación Corredor Interoceánico: Turbo - Cupica Nacional	1.500	26,0%
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	Fortalecimiento de la gestión de planeación de la infraestructura de transporte de manera integral Nacional	10.013	63,0%
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	Fortalecimiento institucional de la capacidad técnica para la planeación integral del desarrollo de la infraestructura de transporte en el territorio nacional Nacional	3.100	50,4%
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte	Optimización Conexión Bogotá - Soacha Nacional	1.500	19,2%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.