



Departamento
Nacional de Planeación



ANÁLISIS SECTORIAL

Sector Transporte

INFORME EJECUCIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2025

Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Contenido

1. Aspectos generales:	2
2. Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión:.....	5
3. Consideraciones finales.....	9



Departamento Nacional de Planeación

1. Aspectos generales:

1.1 Estructura del sector:

El sector Transporte cuenta con ocho entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN): Ministerio de Transporte (cabeza del sector), Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte); Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte (UPIT), y la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte. Esta última entidad no tiene presupuesto de Inversión.

De acuerdo con lo anterior, las Entidades se caracterizan principalmente por las siguientes funciones:

- El **Ministerio de Transporte (cabeza de sector)** tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
- El **Instituto Nacional de Vías – INVIAS** tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
- La **Agencia Nacional de Infraestructura – ANI** tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional.
- La **Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - Aerocivil** tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales.
- La **Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV** tiene como objetivo la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de seguridad vial en todo el país.
- La **Superintendencia de Puertos y Transporte** vigila, inspecciona y controla la prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y



Departamento Nacional de Planeación

aéreo en el país, en cuanto a lo que calidad de infraestructura y prestación del servicio se refiere.

- La **Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte** planea el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector transporte.
- La **Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte** tiene como objeto el diseño y definición del marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante.

1.2 Aspectos presupuestales:

Para la vigencia del año 2025, a través del Decreto 1523 de 2024, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, y Presupuesto de Gastos o de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, el Presupuesto de Gastos o de Apropriaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzó la suma de \$523.007.132 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución del PGN por rubros

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	\$327.937.711	62,7%
Servicio de la deuda	\$112.605.186	21,5%
Inversión	\$82.464.235	15,8%
Total	\$523.007.132	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Para la vigencia del año 2025, al sector Transporte le fueron aprobados \$17.126.795 millones:

Tabla 2. Distribución del PGN por sector (millones de pesos)

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	\$1.617.442	9,4%
Servicio de la deuda	\$2.021.239	11,8%
Inversión	\$13.488.114	78,8%
Total	\$17.126.795	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.



Departamento Nacional de Planeación

El Presupuesto de Inversión inicial por \$13.488.114 millones se concentra en un 97,3% en tres entidades: 54,7% para la Agencia Nacional de Infraestructura, 25,7% para el Instituto Nacional de Vías y 16,9% para la Aeronáutica Civil.

Tabla 3. Distribución Inversión - Apropriación Inicial por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos			% Participación
	Nación	Propios	Total	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$7.209.261	\$172.946	\$7.382.207	54,7%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	\$174.456	\$174.456	1,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	\$2.213.138	\$1.251.219	\$3.464.358	25,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	\$129.575	-	\$129.575	1,0%
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	-	\$37.068	\$37.068	0,3%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	-	\$2.283.951	\$2.283.951	16,9%
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	\$16.500	-	\$16.500	0,1%
Total	\$9.568.475	\$3.919.639	\$13.488.114	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Del total apropiado para el sector, el 70,9% corresponde a los aportes de la Nación y el 29,1% restante son recursos propios, mostrando un sector dependiente de las rentas nacionales.

Se observa que a lo largo de los últimos años se han centralizado esfuerzos en el desarrollo de la infraestructura vial del país, lo cual conlleva a resaltar la importancia que representa el desarrollo paralelo de la infraestructura férrea marítima y fluvial, y con esto las posibilidades de concretar un transporte intermodal en el país. Así mismo, la alta inflexibilidad del presupuesto del sector y del MGMP con vigencias futuras, en más del 80%, podría dificultar el desarrollo de políticas de transporte mucho más equilibrada entre modos de transporte y desarrollo regional. Finalmente, las inversiones que se vienen realizando en mejoramiento vial en los últimos años y las que se han previsto en los próximos años, con vigencias futuras, deberían ser acompañadas con programas que garanticen su mantenimiento.




Departamento Nacional de Planeación

2. Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión:

2.1 Comportamiento de la inversión en el 2025

El sector, con corte al tercer trimestre de 2025, presentó una ejecución del 21,8%, siendo una ejecución ligeramente inferior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2024 (26,4%). Este resultado es inferior a la ejecución financiera promedio de los años 2020-2024 (26,7%). Así mismo, es una ejecución inferior a la presentada en el mejor año del periodo 2015-2024, la cual corresponde al año 2016 y se ubicó en 60%.

Gráfico 1: Ejecución Financiera del Sector Transporte Julio – Septiembre 2025



Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Nota. La ejecución financiera está definida en obligaciones sobre apropiación vigente.

De las entidades que manejan el 97% de la apropiación del sector, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS es la entidad que presenta la mayor ejecución al corte del tercer trimestre de 2025 (33,5%), seguida de la Aeronáutica Civil (15,9%) y de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (15,8%).

Es importante anotar que a pesar de que las entidades que concentran la mayor parte del presupuesto, con un alto porcentaje de vigencias futuras, muestran ejecuciones en este trimestre del año, es importante evitar retrasos significativos en la ejecución de los contratos de obra.



Departamento Nacional de Planeación

Del mismo modo, es importante resaltar que, con ocasión de la Conmoción Interior decretada para la atención integral de la Región del Catatumbo, al sector Transporte le fueron adicionados \$260.000 millones en su presupuesto de Inversión por medio del Instituto Nacional de Vías (\$259.200 millones) y de la Aeronáutica Civil (\$800 millones). De este modo, la apropiación vigente del sector Transporte con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025 asciende a \$13.748.114 millones.

Tabla 4. Distribución Apropiación Vigente por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos			Avance financiero
	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	7.382.207	6.034.853	1.166.222	15,8%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	174.456	169.456	169.456	97,1%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	3.723.558	2.672.916	1.246.077	33,5%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	129.575	62.646	41.358	31,9%
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	37.068	25.794	10.775	29,1%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	2.284.751	1.768.805	364.192	15,9%
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	16.500	13.413	5.414	32,8%
Total general	13.748.114	10.747.882	3.003.493	21,8%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

En términos nominales, la ejecución financiera del sector es jalonada por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, que registró obligaciones por \$1.246.077 millones. No obstante, teniendo en cuenta que gran parte de estas obligaciones corresponden al pago de vigencias futuras, el nivel de ejecución del sector es bajo, aun cuando una cantidad considerable de los recursos ya están comprometidos con vigencias futuras, las cuales respaldan contratos que se encuentran en ejecución iniciados en años anteriores, con lo que se esperaría que desde el inicio del año se pudieran registrar avances financieros y físicos significativos. Es importante resaltar la necesidad de avanzar oportunamente en la ejecución de los contratos de obra.



Departamento Nacional de Planeación

De otra parte, adicionalmente a los retrasos en la ejecución contractual, en la ejecución de la vigencia también puede influir la ejecución del rezago presupuestal y la disponibilidad de PAC, entre otros factores.

Tabla 5. Rezago por Entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos		% Pagos
	Rezago constituido	Pagos	
Agencia Nacional de Infraestructura	\$ 4.201.178	\$ 4.187.671	99%
Instituto Nacional de Vías	\$ 2.439.956	\$ 1.835.087	75%
Ministerio de Transporte	\$ 34.148	\$ 33.876	99%
Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 399	\$ 395	99%
Aeronáutica Civil	\$ 885.992	\$ 474.625	54%
Unidad de Planeación del sector de Infraestructura de Transporte	\$ 1.054	\$ 1.054	100%
Total	\$ 7.562.727	\$ 6.532.707	86%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

El rezago total del sector que tiene que ser ejecutado en la presente vigencia fiscal es de \$7.562.727 millones, equivalente al 55% del presupuesto de inversión de este año 2025, lo cual puede afectar la ejecución del presupuesto de la vigencia, ya que las entidades en el primer semestre de la vigencia se concentran en la ejecución del rezago presupuestal y en la apertura de los procesos de contratación. Igualmente, el rezago presupuestal puede evidenciar retrasos en el avance físico, lo cual se traduce en bajos niveles del avance físico con los recursos de la vigencia.

El 99% de este rezago corresponde a reservas presupuestales y 1% a cuentas por pagar.

2.2 Ejecución financiera del sector por programa Presupuestal y Proyectos de Inversión 2025

El sector Transporte cuenta con 10 programas de inversión, no obstante, más del 70% del presupuesto se concentra en programas de atención a la red vial: *Infraestructura Red Vial Primaria* (\$9.033.248) e *Infraestructura Red Vial Regional* (\$724.589 millones), los cuales presentan ejecuciones del 22,5% y 32%, respectivamente.

Por su parte, el programa de *Infraestructura y servicios de transporte aéreo*, el cual presenta una apropiación vigente de \$2.096.604 millones, presenta ejecución del 15%.



Departamento Nacional de Planeación

Tabla 6. Ejecución física y financiera por Programas PND

Programa Presupuestal	Cifras en millones de pesos		% Ejecución
	Apropiación Vigente	Obligación	
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte	361.435	93.582	25,9%
Infraestructura de transporte férreo	148.248	79.962	53,9%
Infraestructura de transporte fluvial	792.002	8.973	1,1%
Infraestructura de transporte marítimo	75.843	4.121	5,4%
Infraestructura red vial primaria	9.033.248	2.035.497	22,5%
Infraestructura red vial regional	724.589	231.928	32,0%
Infraestructura y servicios de logística de transporte	10.000	5.849	58,5%
Infraestructura y servicios de transporte aéreo	2.096.604	314.974	15,0%
Regulación y supervisión de infraestructura y servicios de transporte	92.852	26.635	28,7%
Seguridad de transporte	413.290	201.974	48,9%
Total general	13.748.114	3.003.493	21,8%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

- En el programa de *Infraestructura Red Vial Primaria* se encuentra que los proyectos ejecutados por concesión (ANI) presentan una ejecución del 16,8%, en tanto que los ejecutados por obra pública (INVIAS) presentan una ejecución del 36,9%.
- En el programa de *Infraestructura Red Vial Regional*, con una apropiación de \$724.589 millones, presenta ejecución financiera de 32%. En este programa se encuentra el proyecto *Conectar Territorios* con una apropiación de \$464.760 millones y alcanza una ejecución financiera de 47,3%. Así mismo, el proyecto *Colombia Avanza* hace parte de este programa y tiene una apropiación de \$156.000 millones, con ejecución financiera de 0,1%.
- En el programa de *Infraestructura y servicios de transporte aéreo* con una apropiación de \$2.096.604 millones presenta ejecución financiera de 15%, y se encuentra financiado en su totalidad con recursos propios de la Aerocivil. En este programa se encuentra el mejoramiento de los Aeropuertos de el Dorado ciudad Región con una apropiación de \$136.584 millones con una ejecución financiera de 24,6%. Así mismo, se encuentra el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Navegación Aérea con \$408.097 millones y ejecución financiera de 23,7%. Dentro de este programa se tienen inversiones por \$245.880 millones para el Aeropuerto del Café - Aerocafé, con una ejecución financiera del 0%.



Departamento Nacional de Planeación

De otra parte es importante anotar que de acuerdo con lo informado por el sector al cierre del trimestre, no tienen proyectos asociados a estrategias y acciones orientadas a la identificación, priorización, valoración y recuperación de pasivos ambientales, derivados de actividades mineras.

3. Consideraciones finales

Para la vigencia del año 2025, a través del Decreto 1523 de 2024, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, y Presupuesto de Gastos o de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, el Presupuesto de Gastos o de Apropriaciones del Presupuesto General de la Nación para el sector Transporte alcanzó la suma de \$17.126.795 millones.

El Presupuesto de Inversión inicial por \$13.488.114 millones se concentra en un 97,3% en tres entidades: 54,7% para la Agencia Nacional de Infraestructura, 25,7% para el Instituto Nacional de Vías y 16,9% para la Aeronáutica Civil.

Del total apropiado para el sector, el 70,9% corresponde a los aportes de la Nación y el 29,1% restante son recursos propios, mostrando un sector dependiente de las rentas nacionales.

Se observa que a lo largo de los últimos años se han centralizado esfuerzos en el desarrollo de la infraestructura vial del país, lo cual conlleva a resaltar la importancia que representa el desarrollo paralelo de la infraestructura férrea marítima y fluvial, y con esto las posibilidades de concretar un transporte intermodal en el país. Así mismo, la alta inflexibilidad del presupuesto del sector y del MGMP con vigencias futuras, en más del 80%, podría dificultar el desarrollo de políticas de transporte mucho más equilibrada entre modos de transporte y de desarrollo regional. Finalmente, las inversiones que se vienen realizando en mejoramiento vial en los últimos años y las que se han previsto en los próximos años, con vigencias futuras, deberían ser acompañadas con programas que garanticen su mantenimiento.

El sector, con corte al tercer trimestre de 2025, presentó una ejecución del 21,8%, siendo una ejecución ligeramente inferior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2024 (26,4%). Este resultado es inferior a la ejecución financiera promedio de los años 2020-2024 (26,7%). Así mismo, es una ejecución inferior a la presentada en el mejor año del periodo 2015-2024, la cual corresponde al año 2016 y se ubicó en 60%.

El rezago total del sector que tiene que ser ejecutado en la presente vigencia fiscal es de \$7.562.727 millones, equivalente al 55% del presupuesto de inversión de este año 2025, lo cual puede afectar la ejecución del presupuesto de la vigencia, ya que las entidades en el primer semestre de la vigencia se concentran en la ejecución del rezago presupuestal y en la apertura de los procesos de contratación.



Departamento Nacional de Planeación

Igualmente, el rezago presupuestal puede evidenciar retrasos en el avance físico, lo cual se traduce en bajos niveles del avance físico con los recursos de la vigencia.

El sector Transporte cuenta con 10 programas de inversión, no obstante, más del 70% del presupuesto se concentra en programas de atención a la red vial: *Infraestructura Red Vial Primaria* (\$9.033.248) e *Infraestructura Red Vial Regional* (\$724.589 millones), los cuales presentan ejecuciones del 22,5% y 32%, respectivamente.

Por su parte, el programa de *Infraestructura y servicios de transporte aéreo*, el cual presenta una apropiación vigente de \$2.096.604 millones, presenta ejecución del 15%.

Anexo 1. Avance financiero proyectos de inversión

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.400	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	400	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	62.530	17,9%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR? BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO - BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	395.927	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	347.826	26,8%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	339.212	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	2.120	36,6%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	8.401	39,5%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.879	47,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.743	44,7%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	927	21,7%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	43.684	0,7%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DE TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD ENTRE LAS JURISDICCIONES DE BOGOTÁ D.C., SOACHA, SIBATÉ	550	3,5%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA ANI PARA CAPTURAR EL BENEFICIO ECONÓMICO GENERADO POR LA INVERSIÓN EN LA RED VIAL CONCESIONADA A NIVEL NACIONAL	10.000	8,5%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA SOPORTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL QUEHACER MISIONAL DE LA ANI A NIVEL NACIONAL	500	52,6%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000	35,5%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	250	22,2%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	287.007	39,1%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCION, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SABANA DE TORRES - CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR	175.735	0,0%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	238.710	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCION, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACA, SANTANDER	358.942	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	274.040	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	312.658	25,2%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	275.614	37,1%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	178.012	27,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	434.912	27,2%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	294.525	27,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	432.330	24,6%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.453	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	71.711	33,2%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	143.479	22,9%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	249.425	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	181.302	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	229.959	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	351.661	30,6%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	87.537	25,6%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	125.779	49,3%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	326.041	29,7%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	224.113	27,5%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	188.944	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	710.970	0,0%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	6.000	20,1%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE NUEVO CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. NACIONAL	13.191	100,0%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL	9.288	100,0%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV NACIONAL	3.084	100,0%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y CORRESPONSABILIDAD EN LA SEGURIDAD VIAL NACIONAL	25.192	100,0%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE ARTICULACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE CONFORMIDAD CON EL PNSV - NACIONAL	40.206	87,6%
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS Y	43.503	100,0%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	PERCEPCIONES EN SEGURIDAD VIAL DE LOS DIFERENTES ACTORES EN LA VÍA EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO NACIONAL		
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD VIAL QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y VEHÍCULOS NACIONAL	39.991	100,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	26.000	24,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN. NACIONAL	40.250	6,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE. NACIONAL	2.500	30,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	17.000	9,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. NACIONAL	500	26,4%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	291.193	26,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	20.000	11,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	10.000	64,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	464.760	47,3%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ	10.000	12,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA	177.466	43,1%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - LOBOGUERRERO DE LOS ACCESOS A CALI. VALLE DEL CAUCA	2.000	2,9%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-MONTENEGRO-ARMENIA. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO	28.083	100,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINÁ - MANIZALES. ACCESOS A MANIZALES. CALDAS	920	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE – ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, VALLE DEL CAUCA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, NORTE DE SANTANDER	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN - VALLEDUPAR - MAICAO. TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR - MAICAO. BOLÍVAR, MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA	3.500	86,3%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LA TRANSVERSAL BUGA - PUERTO INÍRIDA. META	2.500	3,5%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES - EL ESPINO, VÍA ALTERNA AL PUERTO DE TUMACO. NARIÑO	2.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARÁ. HUILA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE-CONEXIÓN TRANSVERSAL TUMACO LETICIA Y EL ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	500	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGINIA - APIA, DE LA CONEXIÓN TRONCAL DE OCCIDENTE - TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ RISARALDA	1.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA - TARAPACÁ AMAZONAS	92	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA	8.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDELLÍN-SANTUARIO-PUERTO TRIUNFO-CRUCÉ RUTA 45 Y TOBIAGRANDE-SANTAFE DE BOGOTÁ. TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ. CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA	45.000	25,5%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ	10.000	66,2%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PATICO - LA PLATA DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO. PARALELA RÍO MAGDALENA. MAGDALENA	38.700	88,5%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA	30.000	15,9%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN (CRUCERO) - TOTORO - GUADUALEJO - PUERTO VALENCIA - LA PLATA - LABERINTO Y ALTERNAS DE LA TRANSVERSAL HUILA, CAUCA	27.466	22,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX-EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO. TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. BOLÍVAR, CESAR, MAGDALENA	15.000	40,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE. BOYACÁ, SANTANDER	18.000	23,2%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL	54.200	25,9%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR, ATLÁNTICO		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SABANETA – COVEÑAS. SUCRE	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO - ZULIA. NORTE DE SANTANDER	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA. SANTANDER, BOYACÁ	20.220	91,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA Y VALLEDUPAR - LA PAZ. TRONCAL DEL CARBÓN. CESAR, LA GUAJIRA	22.233	53,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	30.000	17,1%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO. ARAUCA	13.617	34,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO-PASTO-MOCHOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCHOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO	156.233	45,9%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO. NARIÑO	5.617	100,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE,	125.000	3,8%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE	155.283	53,1%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA – CAPARRAPÍ - DINDAL. CUNDINAMARCA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA TRANSVERSAL BUENAVENTURA - PUERTO CARREÑO Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, CUNDINAMARCA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO	30.000	27,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE CALARCÁ - CIRCASIA. QUINDIO	2.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR	1.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	24.000	4,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR	2.300	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TRANSFERIDAS POR LA	14.000	1,4%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	EMERGENCIA DEL RIO PÁEZ. CAUCA, HUILA		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. NACIONAL	70.000	0,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA	10.212	0,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTANA - LA GLORIA DEL ACCESO TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), LA BALSASUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR (NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA), ACCESO COMUNIDADES-VÍA AGUASAL BAGADÓ (CHOCO), PUENTE TELEMBÍ VÍA JUNÍN-BARBACOAS (NARIÑO), PUENTE RIO PUTUMAYO PUERTO ASÍS-TETAYÉ (PUTUMAYO), CHAPARRAL-RÍO BLANCO (TOLIMA), EL CRUCERO-BAJO CALIMA (VALLE DEL CAUCA), VÍA BLANQUITA-PUENTE FRONTINO (ANTIOQUIA), VÍAS TERCARIAS DE	156.000	0,1%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	TÚQUERRES (NARIÑO), VÍA EL GUAVIO (CUNDINAMARCA), PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA MOJANA SUCREÑA GUARANDA-ACHÍ (SUCRE), POPAYÁN-GUAPI CAUCA		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO DE LA ALTERNA BUGA - PUERTO INÍRIDA. TOLIMA	700	28,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CIRCUITO MEDELLIN - VALLE DE RIO NEGRO . ANTIOQUIA	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	71.166	78,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	5.000	10,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	24.500	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA-SOGAMOSO-AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CASANARE	7.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE (POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE) CAUCA	981	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	415.000	34,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES. NACIONAL	1.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	52.561	4,2%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL	5.000	16,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	800	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE PARA LA RED VIAL. NACIONAL	47.505	5,2%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL INVIAS. NACIONAL	800	10,5%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DIVULGACION Y COMUNICACION DE LA GESTION, INVERSION, ALCANCE Y LOGROS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INVIAS. NACIONAL	800	42,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS VÍAS NACIONALES. NACIONAL	124.796	26,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IMPLEMENTACIÓN , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE INVIAS. NACIONAL	1.509	46,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	1.000	24,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO EN EL INVENTARIO DE PREDIOS DE USO PÚBLICO A CARGO DEL INVIAS PARA SU REGISTRO, ACTUALIZACIÓN, DEFENSA, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN. NACIONAL	1.000	4,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL INVIAS. NACIONAL	1.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	1.000	11,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -	65.407	51,4%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO PUENTES EN LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	18.700	1,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE	7.000	3,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL	20.350	84,2%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	63.200	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ	37.350	32,3%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	6.438	0,2%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLOMBIA - LA URIBE, CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA. HUILA, META	22.466	97,5%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	3.000	18,7%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA. SANTANDER	34.000	4,6%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS	181.850	34,4%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SAN GIL - BARICHARA - GUANE. SANTANDER	700	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA-SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	113.000	28,4%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER	25.000	34,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL - ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. DEPARTAMENTOS PUTUMAYO, CAUCA, HUILA, TOLIMA	1.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	2.000	0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45- BARRANCABERMEJA- BUCARAMANGA-PAMPLONA- ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA	147.233	51,8%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA PORTUARIA DE SANTA MARTA - CAÑO CLARÍN. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	2.700	100,0%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RENOVACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	17.000	37,8%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	COMUNICACIONES EN EL INVÍAS. NACIONAL		
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	41.578	18,1%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	AMPLIACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	1.200	63,1%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	APOYO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA ACELERACIÓN DEL ASCENSO TECNOLÓGICO EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	779	47,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL INTERMODAL DE TRANSPORTE NACIONAL	3.000	56,8%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN PREVIAMENTE DIAGNOSTICADAS A NIVEL NACIONAL	300	58,1%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL - FONDO SUBSIDIO A LA SOBRETASA A LA GASOLINA. LEY 488 DE 1998 AMAZONAS, NORTE DE SANTANDER, CHOCÓ, GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, VICHADA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	35.629	25,0%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NACIONAL	2.000	59,9%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. NACIONAL	4.000	49,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS DURANTE SU TRANSPORTE EN	420	60,0%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	LOS DIFERENTES MODOS NACIONAL		
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	900	9,3%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. NACIONAL	1.800	64,6%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE TRÁNSITO NACIONAL	600	48,2%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL	9.000	38,4%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y REGIONAL DE PASAJEROS NACIONAL	5.000	38,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y TRANSPORTE POR CABLE. NACIONAL	400	40,6%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ESTADO - CIUDADANÍA EN EL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	2.500	22,8%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES TÉCNICAS PARA EL MODO DE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL	544	55,8%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR NACIONAL	2.500	41,3%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA NACIONAL	3.575	46,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER EL ASCENSO TECNOLÓGICO Y FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A NIVEL NACIONAL	10.000	58,5%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. NACIONAL	1.500	76,9%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONEXOS NACIONAL NACIONAL	850	65,7%
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. NACIONAL	1.500	17,4%
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	15.177	38,1%
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	21.891	22,8%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	APOYO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO A NIVEL NACIONAL	6.000	15,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	APOYO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	90.643	1,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	CONSOLIDACIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	136.584	24,6%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO EN LA ALTA GUAJIRA URIBIA	9.954	0,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	CONSTRUCCIÓN LADO AIRE AEROPUERTO DEL CAFÉ - ETAPA I PALESTINA	245.880	0,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	DESARROLLO DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO ORIENTADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA AEROCIVIL A NIVEL NACIONAL	2.250	5,2%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO Y PROFESIONALIZADO EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL. NACIONAL	30.652	33,8%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	40.565	19,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TI CON LOS COMPONENTES MISIONALES, PARA CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL	101.204	33,5%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL	31.040	21,6%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	408.097	23,7%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	16.366	9,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	45.529	10,9%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	134.277	19,7%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN CUNDINAMARCA	126.937	22,3%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	100.676	14,0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER	46.618	18,2%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A	122.012	7,1%



Departamento Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA		
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	75.886	25,1%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	50.423	4,2%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA	7.780	16,6%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR	8.712	14,7%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA	35.073	23,3%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	35.149	10,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	20.438	32,8%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	58.509	3,8%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL	34.345	20,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL AEROPUERTO GOLFO DE	50.231	7,6%



**Departamento
Nacional de Planeación**

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
	MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU		
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	20.825	28,2%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	24.736	27,3%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA	5.061	42,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE LA CIUDAD DE RIONEGRO	9.406	10,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	6.776	40,4%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA	38.409	2,3%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	93.306	5,7%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA	14.401	4,9%
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	10.774	31,3%
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PLANEACION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE	3.026	57,7%



Departamento
Nacional de Planeación

Entidad	Nombre Proyecto	Apropiación vigente	% Ejecución
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL		
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DEL TRANSPORTE - PLATAFORMA ANALÍTICA SECTORIAL PARA LA CONVERGENCIA REGIONAL. NACIONAL	2.700	11,1%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIF.